Заказчик: **АО "Озенмунайгаз"** ИИН/БИН **120240020997**

Подрядчик: **ТОО Фирма "ЛАН"** ИИН/БИН **961040002483**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство АБК на 350 мест для персонала УОС-2"**

Форма 3
Приложение 4
к приказу Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 г.

Код затрат заказчика			Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по								
25.09.,2017 г	08.09.2017	30.09.2017	245 612 772,72	307895	№2017-204	19.07.2017г.	собственные средства	11101	Акционерное общество	.120240020997

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	код затрат	СПП,ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (7+8)	из графы 2						налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате (=2+9)
					строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. (=4+5+6)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Перевод на текущие цены 2017 года. К=2,17381(=3хК)	Прочие затраты: Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		
А	В	С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:			62 081 387,20	55 429 810,00	24 998 977,00	24 710 838,00	0,00	288 139,00	54 342 951,00	1 086 859,00	6 651 577,20	62 081 387,20
в том числе												
строительство АБК на 350 мест для персонала УОС-2	9809-22	108-3861	62 081 387,20	55 429 810,00	24 998 977,00	24 998 977,00	0,00	288 139,00	54 342 951,00	1 086 859,00	6 651 577,20	62 081 387,20

ЗАКАЗЧИК:
Управляющий директор по капитальному строительству АО "ОзенМунайГаз"
_____ **Ратов Б.К.**

Директор ДБиЭА _____ **Бекмагамбетов К.**

Директор ДКС _____ **Изекенов Ф.А.**

Инженер ДКС _____ **Кобей М.**

Инженер ДКС _____ **Махамбетова Н.**

Директор УОС-2 _____ **ЗАКАЗЧИК:** **Рахметов Н.**

Начальник ЭО УОС-2 _____ **Чоманова М.**

Начальник ПТО УОС-2 _____ **Аманбыков Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО Фирма "ЛАН" _____ **Сәтібек М.Д.**

Заказчик АО "ОзенМунайГаз"
Подрядчик ТОО Фирма " ЛАН "
Наименование строительства и его адрес: Строительство АБК на 350 мест для персонала УОС-2, АО "Озенмунайгаз"

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Монтаж модульного здания										
1	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Ремстрой Алматы"филиал г.Жанаозен**	**Модульное здание"Административно-бытовой комплекс на 350мест" с внутренними инжинирными сетями ,без учета телефонизации и локальной сети без мебели и оборудования с монтажом и доставкой**	**0,25**	**62030528**		**15507632**						
		комплект										
		Отпускная цена		62030528		15507632						
		Сметная стоимость оборудования				*15507632*						
		Итого по разделу: Монтаж модульного здания				**15507632**						
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
2	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**643,401**	**23,36**	**22,08**	**15029**	**14206**	**4268**	**0,01**	**6**		
		м3		**1,28**	**5,56**	**824**	**3576**	**97**	**0,02**	**12**		
3	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**19,899**	**262,72**	**0**	**5228**	**0**	**5907**	**1,85**	**37**		
		м3		**262,72**	**0**	**5228**	**0**	**113**	**0**	**0**		
4	**Е0101-17-2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**292,025**	**29,72**	**28,58**	**8680**	**8345**	**2989**	**0,01**	**2**		
		м3		**0,99**	**9,56**	**289**	**2792**	**97**	**0,04**	**10**		
5	**С010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**537,326**	**19,7**		**10585**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
		т	292,025	3,13	2,66	914	777	374	0	1
		м3		0,39	0,93	114	272	97	0	1
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	425,547	6,48	6,48	2757	2757	868	0	0
				0	2,1	0	895	97	0,01	3
8	Е0101-27-7#к=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3	425,547	6,22	6,22	2648	2648	834	0	0
				0	2,02	0	860	97	0,01	3
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	47,283	134,1	0	6341	0	7165	0,97	46
				134,1	0	6341	0	113	0	0
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	425,547	21,55	4,52	9169	1922	7030	0,11	46
				17,03	0	7247	0	97	0	0
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта								
		м3	425,547	23,62	12	10050	5105	1802	0,01	5
				1,62	2,75	689	1168	97	0,01	5
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				71401				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	349,35	790,75	24,55	276250	8577	21068	0,26	92
				39,83	9,2	13915	3214	123	0,04	16
13	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование								
		м3	254	8871,91	199,88	2253464	50769	120716	2,49	632
				380,25	72,38	96584	18385	105	0,33	83
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	257,81	519		133803				
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	257,81	183		47179				
16	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	5,93	52241		309789				
17	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
		т	1,975	51575		101861				
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	650	245,44	3,82	159536	2483	29752	0,21	138
				37,35	1,44	24278	936	118	0,01	5
19	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	9	790,75	24,55	7117	221	543	0,26	2
				39,83	9,2	358	83	123	0,04	0
20	Е0106-1-15	Устройство Фундамента бетонного кл В12,5								
		м3	7,08	16151,63	100,65	114354	713	1370	0,97	7
				146,25	38,03	1035	269	105	0,19	1
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0144	70437,87	304,24	1014	4	148	58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		9675	114,75	139	2	105	0,56	0
		1т	48	790,75	24,55	37956	1178	2895	0,26	13
23	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного кл В12,5		39,83	9,2	1912	442	123	0,04	2
		м2	5,64	17133,27	196,62	96632	1109	2052	1,79	10
24	С12041-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм		272,25	74,27	1535	419	105	0,36	2
		т	0,2204	55200		12167				
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	4,5	245,44	3,82	1104	17	206	0,21	1
26	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		37,35	1,44	168	6	118	0,01	0
		м2	15,6	790,75	24,55	12336	383	941	0,26	4
27	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного кл В12,5		39,83	9,2	621	144	123	0,04	1
		м3	4,53	17133,27	196,62	77614	891	1648	1,79	8
28	С12041-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм		272,25	74,27	1233	336	105	0,36	2
		т	0,12	55200		6624				
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	6,84	245,44	3,82	1679	26	313	0,21	1
30	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		37,35	1,44	255	10	118	0,01	0
		м2	222,9	790,75	24,55	176259	5472	13442	0,26	59
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл В12,5		39,83	9,2	8878	2051	123	0,04	10
		м3	22,29	15590,17	66,01	347505	1471	5165	1,35	30
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ		195,75	24,93	4363	556	105	0,12	3
		Раздел: По демонтажу существующего ЛЭП				4174242				
32	Е0133-109-2К=0,6	Демонтаж воздушного силового кабеля в ненаселенной местности с помощью механизмов сечениемпроводов свыше 35 мм2								
		1км	0,09	14808,53	10218,53	1333	920	666	26,22	2
33	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002К=0,8	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		4590	2459,81	413	221	105	9,08	1
		опора	2	1107,58	702,58	2215	1405	1264	2,45	5
		Итого по разделу: По демонтажу существующего ЛЭП		405	197,14	810	394	105	0,82	2
		Раздел: По демонтажу существующего(уборная)туалета в количестве 1ед				3548				
34	Е0107-45-6К=0,8	Демонтаж плит перекрытий 6х1,2м	5	671,43	298,83	3357	1494	3365	2,13	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		372,6	108,06	1863	540	140	0,48	2
35	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	20	1795,5	627,75	35910	12555	28080	7,1	142
		м3		1167,75	236,25	23355	4725	100	1,16	23
36	Е0107-42-2К=0,8	Демонтаж фундамента	8	280,2	194,7	2242	1558	1720	0,53	4
		шт		85,5	68,06	684	545	140	0,27	2
37	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	54	27,1	0	1463	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
38	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	54	38,6	0	2084	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
39	С010333-А10-1	Вывоз строительного мусорана расстояние 10 км	54	91,92		4964				
		т								
40	Е0101-27-1	Обратная засыпка чистым грунтом бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	20	5,55	5,55	111	111	35	0	0
		м3		0	1,8	0	36	97	0,01	0
41	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	20	12,51	12,51	250	250	83	0	0
		м3		0	4,28	0	86	97	0,01	0
42	Е0101-130-8К=5	Добавлятьза каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т,при толщине слоя 30 см	20	6,36	6,36	127	127	37	0	0
		м3		0	1,91	0	38	97	0,01	0
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	20	23,62	12	472	240	85	0,01	0
		м3		1,62	2,75	32	55	97	0,01	0
		Итого по разделу: По демонтажу существующего(уборная)туалета в количестве 1ед				50981				
		Раздел: По демонтажу существующих гаражей в количестве 22ед(здание из 22 гаражей)								
44	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	250	13,94	0,06	3485	15	3373	0,1	24
		м		13,88	0	3470	0	97,2	0	0
45	Е0109-46-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	4,4	17156,19	12204,5	75487	53700	24909	24,84	109
		т		4590	1700,07	20196	7480	90	5,71	25
46	Е0107-45-6К=0,8	Демонтаж плит перекрытий 6х1,2м	70	671,43	298,83	47000	20918	47104	2,13	149
		шт		372,6	108,06	26082	7564	140	0,48	34
47	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	250	1795,5	627,75	448875	156938	351000	7,1	1775
		м3		1167,75	236,25	291938	59062	100	1,16	290
48	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	45	27,1	0	1220	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
49	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительногопри автомобильных перевозках	45	38,6	0	1737	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
50	С010333-А10-1	Вывоз строительного мусорана расстояние 10 км	45	91,92		4136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Итого по разделу: По демонтажу существующих гаражей в количестве 22ед(здание из 22 гаражей)				581940				
		Раздел: По демонтажу существующего газопровода								
51	Е0122-9-3К=0,6	Демонтаж газопровода труб диам. 100 мм	0,09	71188,55	32443,55	6407	2920	5967	211,2	19
		км		38745	12255,3	3487	1103	130	59,86	5
52	Е0109-53-3#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических опор надземного газопровода	0,1978	9640,68	476,99	1907	94	1583	57	11
		т		8802	92,93	1741	18	90	0,46	0
		Итого по разделу: По демонтажу существующего газопровода				8314				
		ИТОГО:				20398058	362317			3393
		Всего прямые затраты:				554014	118283			546
		в том числе стоимость:				20398058				
		- материалов, изделий и конструкций								
		- оборудования				3974095				
		Всего накладных расходов:				15507632				
		Итого с накладными				700768				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				21098826				
		СУММНЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				335472				
		Итого с временными, 1,2 %				21434298				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %				21505418				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				21590437				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				21614428				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557				21674406				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				55429810				
		Итого с НДС				6651577				
						62081387,2				

Заказчик:
АО "ОзенМунайГаз"

Главный инженер УОС-2_____Башигулов А.

Начальник ПТО УОС-2_____Амандыков Д.

Тех.надзор ТОО"Аско сервис Шетпе"_____Асалов А.Ш.

Подрядчик:
ТОО Фирма"ЛАН"

Директор_____Отібек М.Д.

Заказчик: **АО "Озенмунайгаз"** ИИН/БИН **120 240 020 997**

Подрядчик: **ТОО Фирма "ЛАН"** ИИН/БИН **111 240 011 631**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство АБК на 350 мест для персонала УОС-2"**

Форма 3
Приложение 4
к приказу Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 г.

Дата составления	Код затрат заказчика: Отчетный период с	Отчетный период по	Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
30.11..2017 г	01.11.2017 г.	30.11.2017 г.	245 612 772,72	307895	№2017-204	19.07.2017 г	собственные средства	11101	Акционерное общество	.120240020997

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	код затрат	СПП,ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (7+8)	из графы 2: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. (=4+5+6)	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Перевод на текущие цены 2017 года. К=2,55742(=3xK)	Прочие затраты: Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате (=2+9)
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке			176 161 543,39	101 857 282,31	39 834 622,17	39 491 292,00	0,00	343 330,17	101 857 282,31	0,00	12 222 873,88	114 080 156,19
в том числе:												
Строительство АБК на 350 мест для персонала УОС-2	9809-22	108-3861	176 161 543,39	101 857 282,31	39 834 622,17	39 491 292,00	0,00	343 330,17	101 857 282,31	0,00	12 222 873,88	114 080 156,19

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор по капитальному строительству АО "ОМГ" _____ **Ратов Б.**

Директор ДБиЭА _____ **Бекмагамбетов К.**

Директор ДКС _____ **Изекенов Ф.А.**

Ст.инженер ДКС _____ **Кобеи М.**

Инженер ДКС _____ **Махамбетова Н.**

ЗАКАЗЧИК:

Директор УОС-2 _____ **Рахметов Н.**

Начальник ЭО УОС-2 _____ **Чоманова М.**

Начальник ПТО УОС-2 _____ **Амандыков Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО Фирма "ЛАН" _____ **Сәтібек М.Д.**

Заказчик АО "ОзенМунайГаз"
Подрядчик **ТОО Фирма " ЛАН "**
Наименование строительства и его адрес:

"Строительство АБК для сотрудников УОС-2 на 350 мест"

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтаж модульного здания								
1	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Ремстрой Алматы"филиал г.Жанаозен**	**Модульное здание"Административно-бытовой комплекс на 350мест" с внутренними инжинирными сетями ,без учета телефонизации и локальной сети без мебели и оборудования с монтажом и доставкой**								
		комплект	**0,5**	**62030528**		**31015264**				
		Итого по разделу: Монтаж модулного здания				**31015264**				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
2	**Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
		м3	**735,454**	**28,03**	**26,5**	**20616**	**19486**	**0**	**0,01**	**8**
				1,54	**6,67**	**1130**	**4906**		**0,02**	**17**
3	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	**22,746**	**262,72**	**0**	**5976**	**0**	**0**	**1,85**	**42**
				262,72	**0**	**5976**	**0**		**0**	**0**
4	**Е0101-27-5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
		м3	**628,515**	**3,35**	**3,35**	**2107**	**2107**	**0**	**0**	**0**
				0	**1,16**	**0**	**731**		**0**	**2**
5	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	**69,835**	**134,1**	**0**	**9365**	**0**	**0**	**0,97**	**68**
				134,1	**0**	**9365**	**0**		**0**	**0**
6	**Е0123-1-1**	**Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта**								
		м3	**41,9**	**306,2**	**152,52**	**12830**	**6391**	**0**	**1,02**	**43**
				153,68	**57,15**	**6439**	**2395**		**0,28**	**12**
7	**Е0101-24-2**	**Устройство обваловки, перемещение грунта, разравнивание грунта**								
		м3	**59,85**	**9,24**	**9,24**	**553**	**553**	**0**	**0**	**0**
				0	**3**	**0**	**180**		**0,01**	**1**
8	**Е0122-11-5**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм**								
		км	**0,12**	**82520,64**	**36133,62**	**9902**	**4336**	**0**	**247**	**30**
				41850	**9612,9**	**5022**	**1154**		**37,3**	**4**
9	**Е0122-11-6**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**								
		км	**0,3**	**146290,41**	**90794,12**	**43887**	**27238**	**0**	**286**	**86**
				48375	**19582,83**	**14513**	**5875**		**84,07**	**25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130804-833 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160х4,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	120	541		64920				
11	С130804-836 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 225х6,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	300	1048		314400				
12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	14,4	747,91	24,55	10770	354	0	0,26	4
				39,83	9,2	574	132		0,04	1
13	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	7,12	27125,73	2308,84	193135	16439	0	13,87	99
				2286	864,68	16276	6157		4,22	30
14	Е0106-1-15	Устройство лотков монолитные м3	6,68	13964,45	100,65	93283	672	0	0,97	6
				146,25	38,03	977	254		0,19	1
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	14,076	183		2576				
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	14,076	519		7305				
17	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	12	8060		96720				
18	С12021-242	Стоимость стремянки т	0,108	162700		17572				
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев м2	46,263	233,39	3,82	10797	177	0	0,21	10
				37,35	1,44	1728	67		0,01	0
20	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	27	369,89	181,27	9987	4894	0	0,93	25
				174,38	106,77	4708	2883		0,17	5
21	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	27	7,66	3,61	207	98	0	0,02	0
				3,42	2,12	92	57		0	0
22	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм 1сальник	27	1921,89	1,57	51891	42	0	2,36	64
				393,75	0	10631	0		0	0
23	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	62,4	747,91	24,55	46670	1532	0	0,26	16
				39,83	9,2	2485	574		0,04	3
24	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	62,4	567,12	0	35388	0	0	0,14	9
				24,75	0	1544	0		0	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1				1097311				
		Раздел: Стоянка для автомобилей								
44	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2886	19,75	15,58	57007	44964	0	0,01	27

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м2		1,03	5,5	2973	15873		0,03	78
				432,9	3385,13	73,75	1465422	31928	0	0,14	62
46	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м3		21,38	11,67	9255	5051		0,04	18
				2886	807,09	33,28	2329249	96051	0	0,03	95
47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	м2		5	11,49	14430	33151		0,04	117
				2,02	37752,66	339,59	76268	686	0	0,58	1
48	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т		0	140,94	0	285		0,58	1
				2886	699,74	15,35	2019440	44304	0	0,03	97
49	Е0127-54-1К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2		5,94	5,06	17143	14603		0,02	51
				2886	338,48	0	976852	0	0	0	1
50	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно -песчаной смесью толщиной 15 см	м2		0,04	0	115	0		0	0
				543	459,66	20,37	249595	11061	0	0,03	17
51	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/	м2		4,79	5,4	2601	2930		0,02	11
				123	19,75	15,58	2430	1916	0	0,01	1
52	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м2		1,03	5,5	127	677		0,03	3
				6,15	2133,41	68,13	13120	419	0	0,14	1
53	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м3		21,38	12,76	131	78		0,04	0
				123	186	21,26	22878	2615	0	0,95	117
54	СПРАЙС	Стоимость брусчатки	м2		156,15	7,97	19206	980		0,04	5
				123	698,25		85885				
55	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м2								
				56	954,27	6,63	53439	371	0	0,7	39
56	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	м		108,68	1,76	6086	98		0,01	0
				0,896	27100		24282				
		Итого по разделу: Стоянка для автомобилей	м3								
		ИТОГО по смете строительно-монтажные работы					7378717				
		в том числе СМР					39491292,00				
		материалы, изделия и конструкции					8476028,00				
		оборудования									
		Всего прямые затраты:					39491292,00				
		Временные здания и сооружения 1,2 %					101712,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными,				**39593004,34**				
		Зимнееудорожание, 1,4175 %				**121589,47**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**34310,96**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**85777,40**				
		итого по главе 9				**241677,83**				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года				**39834682,17**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**101857282,31**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**12222873,88**				
		Итого с НДС				**114080156,19**				

Заказчик:
АО "ОзенМунайГаз"

Главный инженер УОС-2_____ **Башигулов А.**

Начальник ПТО УОС-2_____ **Амандыков Д.**

Тех.надзор ТОО"Аско сервис Шетпе"_____ **Асалов А.Ш.**

Подрядчик:
ТОО Фирма"ЛАН"

Директор_____ **Сэтібек М.Д.**

Заказчик АО "ОзенМунайГаз"
Подрядчик ТОО Фирма " ЛАН "
Наименование строительства и его адрес:

Строительство АБК на 350 мест для персонала УОС-2, АО "Озенмунайгаз"

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтаж модульного здания								
1	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Ремстрой Алматы"филиал г.Жанаозен**	**Модульное здание"Административно-бытовой комплекс на 350мест" с внутренними инжинирными сетями ,без учета телефонизации и локальной сети без мебели и оборудования с монтажом и доставкой**	**0,125**	**62030528**		**7753816**				
		комплект								
		Итого по разделу: Монтаж модульного здания				**7753816**				
		Раздел: Водопровод								
2	**Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**114,072**	**28,03**	**26,5**	**3198**	**3022**	**311**	**0,01**	**1**
		м3		**1,54**	**6,67**	**175**	**761**	**33,21668**	**0,02**	**3**
3	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**3,528**	**262,72**	**0**	**927**	**0**	**359**	**1,85**	**7**
		м3		**262,72**	**0**	**927**	**0**	**38,69572**	**0**	**0**
4	**Е0123-1-1**	**Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта**	**8,4**	**306,2**	**152,52**	**2572**	**1281**	**788**	**1,02**	**9**
		м3		**153,68**	**57,15**	**1291**	**480**	**44,5172**	**0,28**	**2**
5	**Е0122-36-2**	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	**4**	**497,61**	**28,48**	**1990**	**114**	**629**	**2,03**	**8**
		шт		**342**	**11,25**	**1368**	**45**	**44,5172**	**0,05**	**0**
6	**С130902-12**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм**	**4**	**11800**		**47200**				
		шт								
7	**Е0122-37-3**	**Установка гидрантов пожарных**	**1**	**575,87**	**36,99**	**576**	**37**	**134**	**1,82**	**2**
		шт		**288**	**13,5**	**288**	**14**	**44,5172**	**0,07**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С131103-23 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	1	18957		18957				
		шт								
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,12	60591,69	25695,31	7271	3083	2131	194	23
		км		33075	6813,45	3969	818	44,5172	26,38	3
10	С130804-946 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	121,2	507		61448				
		м								
11	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,12	617,62	24,55	3162	126	106	0,26	1
		м2		39,83	9,2	204	47	42,12012	0,04	0
12	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,84	23945,33	1879,87	68005	5339	2496	8,86	25
		м3		1435,5	538,43	4077	1529	44,5172	2,06	6
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,897	183		530				
		м3								
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,897	519		1503				
		м3								
15	С131104-8 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	3417		6834				
		комплект								
16	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,018	134929		2429				
		т								
17	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	5,12	188,52	9,95	965	51	121	0,36	2
		м2		52,2	3,74	267	19	42,12012	0,02	0
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	21,18	245,44	3,82	5198	81	332	0,21	4
		м2		37,35	1,44	791	30	40,40792	0,01	0
19	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	370,78	181,27	1483	725	385	0,93	4
		отверст.		174,38	106,77	698	427	34,244	0,17	1
20	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	7,69	3,61	31	14	8	0,02	0
		отверст.		3,42	2,12	14	8	34,244	0	0
21	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	690	2,36	9
		1сальник		393,75	0	1575	0	43,83232	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	10,4	617,62	24,55	6423	255	215	0,26	3
				39,83	9,2	414	96	42,12012	0,04	0
23	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	10,4	312,45	0	3249	0	117	0,14	1
				24,75	0	257	0	45,54452	0	0
		Итого по разделу: Водопровод				252023				
		Раздел: Благоустройство								
24	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (почвенно-растительный слой во временный отвал) м3	252	9,24	9,24	2330	2330	272	0	0
				0	3	0	756	35,99476	0,01	3
25	Е0101-24-10К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	252	39,55	39,55	9967	9967	1165	0	0
				0	12,84	0	3236	35,99476	0,05	12
26	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	134	12,61	12,61	1690	1690	211	0	0
				0	4,38	0	586	35,99476	0,01	2
27	Е0101-35-5К=3	Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	134	15,21	15,21	2039	2039	255	0	0
				0	5,28	0	707	35,99476	0,02	2
28	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см м3	134	12,51	12,51	1676	1676	206	0	0
				0	4,28	0	574	35,99476	0,01	2
29	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	134	6,36	6,36	852	852	92	0	0
				0	1,91	0	256	35,99476	0,01	1
30	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта м3	134	23,62	12	3165	1608	211	0,01	2
				1,62	2,75	217	368	35,99476	0,01	2
31	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	7002,4	1,41	1,41	9879	9879	757	0	0
				0	0,3	0	2103	35,99476	0	7
32	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемки) м3	15	9,24	9,24	139	139	16	0	0
				0	3	0	45	35,99476	0,01	0
33	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	412	32,24	30,77	13281	12677	1448	0,01	4
				1,42	8,34	585	3438	35,99476	0,03	12
34	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 5 км, класс груза 1 т	679,8	45		30591				
35	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	412	3,77	3,24	1553	1337	237	0	1
				0,48	1,12	198	461	35,99476	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	548	32,24	30,77	17666	16862	1926	0,01	5
				1,42	8,34	778	4573	35,99476	0,03	16
37	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 5 км, класс груза 1 т	904,2	45		40689				
38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	548	3,77	3,24	2066	1778	316	0	2
				0,48	1,12	263	614	35,99476	0	2
39	У1-43-12	Скамья типа С-4в, скамья	8	7829,97	0	62640	0	5128	10	80
				1645,05	0	13160	0	38,9634	0	0
40	У1-49-7	Урна металическая урна	16	5447,64	27,54	87162	441	3862	3,7	59
				613,8	5,64	9821	90	38,9634	0,03	0
		Итого по разделу: Благоустройство				287384				
		ИТОГО:				8293222	77404			253
		Всего прямые затраты:				8293222				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				406409				
		- оборудования				7753816				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				24233				
		На сантехнические работы				690				
		Всего накладных расходов:				24923				
		Итого с накладными				8318145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				2608				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8320753				
		Итого с временными, 1,2 %				8327556				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %				8335689				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8337984				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8343721				
		ИТОГО:				8343721				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				21338394				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2560607				
		Итого с НДС				23899001				

Заказчик:
АО "ОзенМунайГаз"

Главный инженер УОС-2_____**Башигулов А.**

Начальник ПТО УОС-2_____**Амандыков Д.**

Тех.надзор ТОО"Аско сервис Шетпе"_____**Асалов А.Ш.**

Подрядчик:
ТОО Фирма"ЛАН"

Директор_____**Сәтібек М.Д.**

Заказчик: **АО "Озенмунайгаз"** ИИН/БИН **120240020997**

Подрядчик: **ТОО Фирма "ЛАН"** ИИН/БИН **111240011631**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство АБК на 350 мест для персонала УОС-2"**

Форма 3
Приложение 4
к приказу Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 г.

Код затрат заказчика			Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по								
29.12..2017 г	01.12.2017 г.	31.12.2017 г.	245 612 772,72	307895	№2017-204	19.07.2017 г	собственные средства	11101	Акционерное общество	.120240020997

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	код затрат	СПП,ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (7+8)	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. (=4+5+6)	из графы 2			Перевод на текущие цены 2017 года. К=2,55742(=3хК)	Прочие затраты: Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате (=2+9)
						в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.				
А	В	С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке			200 060 544,00	21 338 394	8 343 721,00	8 320 753,00	0,00	22 968,00	21 338 391,00	0,00	2 560 607	23 899 001,00
"Строительство АБК на 350 мест для персонала УОС-2", в том числе:	09809-22	108-3861	200 060 544,00	21 338 394	8 343 721,00	8 320 753,00	0,00	22 968,00	21 338 391,00	0,00	2 560 607	23 899 001,00

ЗАКАЗЧИК:
Управляющий директор по капитальному строительству АО "ОМГ" _____ **Ратов Б.К.**

Директор ДБиЭА _____ **Бекмагамбетов К.**

Директор ДКС _____ **Изекенов Ф.А.**

Инженер ДКС _____ **Кобеи М.**

Инженер ДКС _____ **Махамбетова Н.**

ЗАКАЗЧИК:

Директор УОС-2 _____ **Рахметов Н.**

Начальник ЭО УОС-2 _____ **Чоманова М.**

Начальник ПТО УОС-2 _____ **Амандыков Д.**

«ӨЗЕНМҰНАЙҒАЗ» АҚ №2 СКВАЖИНАЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БАСҚАРМАСЫ Бухгалтерия

Подрядчик:

Директор ТОО Фирма "ЛАН" _____ **Сәтібек М.Д.**

Заказчик: АО "Озенмунайгаз" ИИН/БИН 120240020997

Подрядчик: ТОО Фирма "ЛАН" ИИН/БИН 111240011631

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АБК на 350 мест для персонала УОС-2"

Форма 3
Приложение 4
к приказу Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2018 г.

Код затрат заказчика			Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по								
29.12.2017 г	01.01.2018 г.	29.01.2018 г	245 612 772,72	307895	№2017-204	19.07.2017 г	собственные средства	11101	Акционерное общество	120240020997

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	код затрат	СПП,ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (7+8)	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. (=4+5+6)	из графы 2 из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Перевод на текущие цены 2017 года. К=2,55742(=3хК)	Прочие затраты: Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате (=2+9)
А	В	С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке			**239 184 817,79**	**34 932 386,96**	**13 661 473,17**	**13 287 108,88**	**0,00**	**377 364,29**	**34 932 386,00**	**0,00**	**4 191 886,44**	**39 124 273,40**
"Строительство АБК на 350 мест для персонала УОС-2", в том числе: за Январь месяц	9809-22	108-3861		**34 932 386,96**	**13 661 473,17**	**13 287 108,88**	**0,00**	**377 364,29**	**34 932 386,00**	**0,00**	**4 191 886,44**	**39 124 273,40**

ЗАКАЗЧИК:
Управляющий директор по капитальному строительству
АО "Озенмунайгаз" _____ **Ратов Б.К.**
Директор ДБиЭА _____ **Бекмагамбетов К.**
Директор ДКС _____ **Пскенов Ф.А.**
Инженер ДКС _____ **Кобен М.**
Инженер ДКС _____ **Махамбетова Н.**

ЗАКАЗЧИК:
Директор УОС-2 _____ **Рахметов Н.**
Начальник ЭО УОС-2 _____ **Чоманова М.**
Начальник ПТО УОС-2 _____ **Амандыков Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО Фирма "ЛАН" _____ **Сәгібек М.Д.**