Счет-фактура № 00000000147 от 31.03.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 25.01.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за март 2014 год "Стоитительство многоквартирных жилых домов(60 квартирных) в 32 А микрорайоне города Актау по программе "Доступное жилье 2020"	вып/раб	1	93 517 276,70	93 517 276,70	12%	11 222 073,20	104 739 349,90		
Всего по счету:					**93 517 276,70**		**11 222 073,20**	**104 739 349,90**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №3 от 25.01.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000147	31.03.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за март 2014 "Стоитительство многоквартирных жилых домов(60 квартирных) в 32 А микрорайоне города Актау по программе "Доступное жилье 2020"		вып/раб	1	104 739 349,90	104 739 349,90	11 222 073,20	104 739 349,90
			Итого	1	x	104 739 349,90	11 222 073,20	104 739 349,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирных жилых домов (60 квартирных) в 32 А микрорайоне города Актау по прогграмме "Доступное жилье-2020"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4672752		3	25.01.2014		467.003.015.431	государственное	
					467.003.015.168	учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за март без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце за март	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	дополнительные затраты: другие дополн. расходы	Налог на добав- ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	93 517 276,70		90 424 924,54		0,00	3 092 352,16			11 222 073,20	104 739 349,90
в том числе:										
за март 2014 г.		93 517 276,70		90 424 924,54	0,00	3 092 352,16			11 222 073,20	104 739 349,90
Удержано 5 % по договору		4 675 863,84							561 103,66	5 236 967,50
Всего к оплате		88 841 412,86							10 660 969,54	99 502 382,40

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоквартирных жилых домов (60 квартирных) в 32 А микрорайоне города Актау по программе "Доступное жилье-2020"
наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	номер	3
	дата	25.01.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
1	28.03.2014

Отчетный период	
с	по
25.12.2014	28.03.2014

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: ЛС2-1-1 Общестроительные работы										
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	949,104	18,51	17,5	17571	16612	4987	0,01	7		
			м3		1,01	4,41	959	4182	97	0,02	15		
2	2	1-17-5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	992,236	65,78	63,44	65271	62944	22559	0,02	15		
			м3		2,21	21,23	2193	21064	97	0,08	77		
3	3	1-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	30,688	1143,45	479,7	35090	14721	23017	4,12	126		
			м3		663,75	0	20369	0	113	0	0		
4	4	С010333-А15-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1636,677	108,2		177088						
			т										

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1022,923	48,05	41,1	49149	42042	15181	0	0
			м3		0	15,3	0	15651	97	0,07	75
6	6	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1022,923	3,8	3,24	3888	3318	1588	0	3
			м3		0,48	1,12	491	1146	97	0	4
7	7	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1057,067	5,55	5,55	5872	5872	1849	0	0
			м3		0	1,8	0	1906	97	0,01	7
8	8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлова нов и ям в грунтах 2 группы	15	134,1	0	2012	0	2273	0,97	15
			м3		134,1	0	2012	0	113	0	0
9	9	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1072,067	21,55	4,52	23099	4842	17710	0,11	116
			м3		17,03	0	18257	0	97	0	0
10	10	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1072,067	23,62	12	25320	12862	4539	0,01	13
			м3		1,62	2,75	1737	2943	97	0,01	13
11	11	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	438,555	1375,72	49,1	603327	21533	52896	0,53	231
			м2		79,66	18,4	34935	8069	123	0,09	39
12	12	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	113	17352,72	196,62	1960857	22218	41115	1,79	202
			м3		272,25	74,27	30764	8393	105	0,36	41
13	13	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9107	53000		48264				
			т								
14	14	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,568	50900		130711				
			т								
15	15	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	4,014	48300		193876				
			т								
16	16	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	85	408,56	172,69	34727	14679	16242	0,48	40
			шт		76,28	60,21	6484	5118	140	0,24	20
17	17	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	151	590,02	243,37	89093	36750	40580	0,67	101
			шт		106,88	85,08	16139	12847	140	0,34	51
18	18	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	297	860,54	389,08	255579	115557	120923	0,94	278
			шт		153,9	136,92	45708	40665	140	0,55	165
19	19	30-3-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	54,976	11500		632224				
			м3								

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	20	30-3-22	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	154,44	10700		1652508				
21	21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	209,416	143		29946				
22	22	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	209,416	407		85232				
23	23	6-1-20	Устройство монолитных участков из бетона В15 м3	13,6	16922,51	311,32	230146	4234	7977	2,82	38
					441	117,61	5998	1599	105	0,57	8
24	24	6-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	36	17648,72	316,01	635354	11376	56223	8,25	297
					1368	119,39	49248	4298	105	0,58	21
25	25	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1753	53600		9397				
26	26	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,482	52400		25257				
27	27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	453,3	245,44	3,82	111258	1732	20749	0,21	96
					37,35	1,44	16931	653	118	0,01	3
28	28	8-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м м3	502,751	1777,36	321,26	893570	161514	428472	4,1	2061
					603	119,25	303159	59953	118	0,59	297
29	29	8-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 390мм м3	592,486	1777,36	321,26	1053060	190342	504949	4,1	2429
					603	119,25	357269	70654	118	0,59	350
30	30	8-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника ограждения балконов неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 190мм м3	6,726	1777,36	321,26	11955	2161	5732	4,1	28
					603	119,25	4056	802	118	0,59	4
31	32	СПрайс-лист	Камень-ракушечник м3	1821,844	3500		6376454				
32	34	6-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	105,7	17648,72	316,01	1865470	33402	165078	8,25	872
					1368	119,39	144598	12620	105	0,58	62
33	35	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	5,227	52400		273871				
34	36	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,104	50600		106437				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
35	37	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	421,4	111,66	66,43	47053	27995	28141	0,15	62
			шт		23,85	23,85	10050	10050	140	0,11	44
36	38	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	32,14	26100		838849				
			м3								
37	40	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	45	1624,66	373,54	73110	16809	37852	2,66	120
			шт		465,75	135,07	20959	6078	140	0,61	27
38	41	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	103	1007,12	200,77	103734	20679	53412	1,74	179
			шт		299,25	71,15	30823	7328	140	0,31	31
39	42	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	754,92	3150		2377998				
			м2								
40	43	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,5242	89308,57	2434,57	46816	1276	24123	170	89
			т		31950	920,25	16748	482	140	4,49	2
41	44	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	5,83	18067,3	269,2	105332	1569	8776	8,21	48
			м3		1332	101,7	7766	593	105	0,5	3
42	45	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм по фермам	0,1081	65900		7121				
			м2								
43	46	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	78	1624,66	373,54	126724	29136	65610	2,66	207
			шт		465,75	135,07	36329	10535	140	0,61	47
44	47	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	206	1007,12	200,77	207468	41359	106823	1,74	358
			шт		299,25	71,15	61646	14657	140	0,31	63
45	48	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см	2178,36	3150		6861834				
			м2								
46	49	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,8144	89308,57	2434,57	72733	1983	37477	170	138
			т		31950	920,25	26020	749	140	4,49	4
47	50	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	15,533	18067,3	269,2	280645	4182	23384	8,21	128
			м3		1332	101,7	20690	1580	105	0,5	8
48	51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2881	65900		18984				
			т								

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	77	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм м2	575,79	1375,72	49,1	792124	28271	69448	0,53	303
					79,66	18,4	45867	10595	123	0,09	52
50	78	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	575,79	545,28	14,76	313969	8499	41056	0,36	208
					52,43	5,54	30189	3190	123	0,03	16
51	79	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения т м2	575,79	982,66	9,38	565806	5401	19235	0,15	84
					23,66	3,5	13623	2015	123	0,02	10
52	81	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	1133,228	322,26	9,95	365196	11276	77973	0,36	403
					52,2	3,74	59155	4238	123	0,02	21
53	82	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм) м2	1133,228	291,46	4,02	330293	4556	7360	0,03	30
					3,78	1,5	4284	1700	123	0,01	8
54	84	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	102	622,27	13,43	63472	1370	8988	0,45	46
					66,6	5,04	6793	514	123	0,02	3
55	85	11-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм) м2	102	714,66	4,02	72895	410	662	0,03	3
					3,78	1,5	386	153	123	0,01	1
56	109	15-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	1851,06	351,05	4,07	649806	7525	272592	0,75	1388
					139,28	0,97	257816	1796	105	0,05	96
57	118	6-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестниц м3	26,8	22433,96	379,21	601230	10163	63611	13	348
					2117,25	143,26	56742	3839	105	0,7	19
58	119	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,558	47400		26449				
59	120	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,44	52400		127843				
			Итого по разделу: ЛС2-1-1 Общестроительные работы				32790418				
			ИТОГО:				32790417	1001170			11856
							1802610	352655			1704
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2536578				
			Всего накладных расходов:				2536578				
			Итого с накладными				35326995				
			- заработная плата				380487				
			- трудоемкость				1268				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2119620				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				37446615				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**37446615**				
			Сметная заработная плата				**2535752**				
			Нормативная трудоемкость				**14828**				
			Всего:				**37446615**				
			Итого с временными, 1,8 %				38120654,07				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775%				38340800,85				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				38493283,47				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				38874490,01				
			Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,234 20%				17365610,89				
			Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,39 80%				74317993,71				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1833672,09				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				93517276,70				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				11222073,20				
			Итого				104739349,90				
			Удержано 5% по договору				5236967,50				
			Итого к оплате				99502382,40				

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" (должность) (подпись) **Тажигараев Ш.Б.** (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" (должность) (подпись) **Боранбаев Б.О.** (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР директор ТОО "ГУКС-Актау" (должность) (подпись) **Томашевский Н.Л.** (расшифровка подписи)