Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"08" декабря 2017 года

Заказчик ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района, Костанайская область, Тарановский район, п. Тобол, ул. Элеваторная, 77

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 08 декабря 2017 г., ТОО «Казводтехника», Директор – Гелгаев Суламбек Хасанович, 111100, Костанайская область, Костанайский район, п. Затобольск, 5 км. Аулиекольской трассы, Промбаза

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 08 декабря 2017г., ТОО «АЗИЯТЕХНАДЗОР+», Туребеков А.К., аттестат эксперта № KZ21VJE00023778 от 10.03.2017 г., аттестат эксперта № KZ53VJE00023784 от 10.03.2017 г., аттестат эксперта № KZ91VJE00023779 от 10.03.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 08 декабря 2017 г., ТОО «Промстройпроект» - Когай А.В., лицензия № 15042337 от 01.07. 2015 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция открытого водозабора с реки Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-гоподъёма посёлка Тобол Тарановского района Костанайской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, Тарановский район, п. Тобол

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 56 от 31.03.2017 г., ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Промстройпроект», Проект № 24.3 - 510/14

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону от 21.12.2015 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2017 г.;

месяц, год

окончание работ декабрь 2017 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11,5;

фактически, месяц: 8;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность предприятия, годовой выпуск продукции в натуральном выражении – объем водопотребления	м3 в год	716650,0		716650,0	
Комплекс водопроводных сооружений:					
Общая площадь участка	Га	3,05		3,05	
Коэффициент застройки	%	**2,5**		**2,5**	
Общая площадь зданий (сооружений), в т.ч.насосная станция второго подъема, водоочистная станция	м2	**767,5** 416,4 134,4		**767,5** 416,4 134,4	
Общая численность работающих, в том числе рабочих.		10 чел 10 чел		10 чел 10 чел	
Водовод и внутриплощадочные сети:					
Общая протяженность:, в т.ч.	п.м.	**11475**		**11503**	
- труба ПЭ 100 SDR 21 Ø280х13,4 мм	п.м.	1860		1843	
- труба ПЭ 100 SDR 11 Ø280х25,4мм	п.м.	570		570	
- труба ПЭ 100 SDR 26 Ø280х10,7 мм	п.м.	9045		9090	
- колодец водопроводный Д-1000мм	шт.	11		11	
- колодец водопроводный Д-1500мм	шт.	17		17	
- колодец водопроводный Д-2000мм	шт.	6		8	
Фильтры-поглотители емк. 250 м3	шт	2		2	
Водоочистная станция производительностью 2300 м3/сут	шт	1		1	
Насосная станция 1-го подъема,	шт	1		1	

производительностью 105 м3/час					
Насосная станция 2-го подъема, производительностью 91 м3/ч и 39 м3/ч	шт	1		1	
Наружное электроснабжение ВЛ-10 кВ	п.м.	852		852	
Наружное электроосвещение ВЛИ-0,4 кВ	п.м.	490		490	
Наружные кабельные сети КЛ-0,4 кВ и контрольные кабели	п.м.	1124		1124	
2КТП 250/10-0,4	шт	1		1	
Очистка русла реки	м2	20272,5		20272,5	
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	тыс.тенге	185672,29		185672,29	
СМР	тыс.тенге	150044,24		150044,24	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 года, в том числе:	тыс.тенге	588 783,89		588 783,89	
СМР	тыс.тенге	438 116,12		438 116,12	
прочие	тыс.тенге	79 381,41		114 323,87	
- возвратные суммы	тыс.тенге	1 745,021		1 745,021	
Удельные капитальные вложения на 1 м3 вгод.	тыс.тенге на ед.	1,099		1,099	
Продолжительность строительства	мес.	11,5		8	
Нормативная трудоемкость	тыс.чел-ч.	149,311		149,311	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Площадь участка - 30455,0м2, площадь застройки - 767,5м2, площадь покрытий - 3142,5м2, площадь озеленения - 24222,0м2, прочее (площадь отмостки, бордюра и т.д.) - 2323,0м2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 651 982,89 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 439 290,8 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 114 323,87 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 588 784,109 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 419 717,3 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 81 868,099 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект: «Реконструкция открытого водозабора с реки Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-гоподъёма посёлка Тобол Тарановского района Костанайской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Садыков Т.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Туребеков А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Пивоваров А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Гелгаев С.Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Проектная организация Когай А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	**11 503**	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) П/Э	м	**11 503**	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	36	
4	Задвижка d-50	шт	18	
	" d-80	шт	2	
	" d-100	шт	31	
	" d-150	шт	8	
	" d-200	шт	18	
	" d-250	шт	18	
	" d-300	шт	1	
5	Вентили d-32	шт		
	" d-50	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	1	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		

Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) П/Э	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик Садыков Т.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Пивоваров А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района"

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование объекта: Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол Тарановского района Костанайской области

Договор №8 от 03.02.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2017 года

Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы насосной станции 2-го подъема										
1.1 Кровля										
1	Е46-40-3	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	108	88,67	9,27	9576	1001	8954	0,5552	60
		м2		79,4	3,51	8575	379	100	0,0171	2
1.2 Деревянные покрытия и перекрытия										
2	Е46-39-2	Разборка деревянных неоштукатуренных перекрытий	138,4	178,29	30,01	24675	4153	22091	1,0154	141
		м2		148,28	11,34	20522	1569	100	0,0554	8

3	Е99-1-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке на 25 м/ на разборку /демонтаж металлических конструкций	2,1	4308,11	2515,42	9047	5282	3989	8,58	18
		т		1431	679,74	3005	1427	90	2,46	5
		1.3 Сборные ж/б перекрытия								
4	Е99-1-2	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 /демонтаж/	2	1210,89	298,83	2422	598	1348	2,13	4
		шт		373,6	108,06	747	216	140	0,48	1
		1.4 Наружные и внутренние стены								
5	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен /толщ.510мм/	119,3	1795,5	627,75	214203	74891	167498	7,1	847
		м3		1167,75	236,25	139313	28185	100	1,16	138
6	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен /толщ.380мм/	4	1795,5	627,75	7182	2511	5616	7,1	28
		м3		1167,75	236,25	4671	945	100	1,16	5
7	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен /толщ.250мм/	1,6	1795,5	627,75	2873	1004	2246	7,1	11
		м3		1167,75	236,25	1868	378	100	1,16	2
8	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен /толщ.120мм/	2	1795,5	627,75	3591	1256	2809	7,1	14
		м3		1167,75	236,25	2336	473	100	1,16	2
		1.5 Проемы								
9	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	6	158,38	23,78	950	143	862	0,9115	5
		м2		134,6	8,98	808	54	100	0,0439	–
10	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	11,2	270,9	23,78	3034	266	2869	1,6539	19
		м2		247,12	8,98	2768	101	100	0,0439	–
11	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений воротных проемов	4	158,38	23,78	634	95	574	0,9115	4
		м2		134,6	8,98	538	36	100	0,0439	–
		1.6 Полы								

12	Е46-41-1								
		Разборка бетонных оснований под полы на гравии	10,5	2399,04	1107,54	25190	11629	17955	7,7	81
		м3								
				1291,5	418,5	13561	4394	100	2,04	21
13	Е46-42-2	Разборка дощатых покрытий полов	40,4	38,57	–	1558	–	1558	0,2678	11
		м2 покрытия								
				38,57	–	1558	–	100	–	–
14	Е57-2-7									
		Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,1	116,63	10,56	1061	96	1088	0,6987	6
		м2								
				106,07	1,67	965	15	111	0,0144	–
15	Е46-41-1									
		Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1,7	2399,04	1107,54	4078	1883	2907	7,7	13
		м3								
				1291,5	418,5	2196	711	100	2,04	3
		1.7 Лестничные марши и площадки								
16	Е99-1-3	Установка лестничных площадок массой до 1 т /демонтаж/	0,8	522,76	269,16	418	215	343	1,26	1
		шт								
				212,4	94,16	170	75	140	0,39	–
17	Е99-1-3	Установка лестничных площадок массой до 1 т /демонтаж/	0,8	707,06	404,97	566	324	431	1,5	1
		шт								
				246,6	138,82	197	111	140	0,52	–
18	Е59-1-1	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	2,3	293,96	47,9	676	110	631	1,7182	4
		м2 горизонтальной проекции								
				246,06	7,81	566	18	108	0,0616	–
		1.8 Фундаменты								
19	Е46-34-1	Разборка бутовых фундаментов	54,8	1821,64	680,89	99826	37313	76569	7,2	395
		м3								
				1140,75	256,5	62513	14056	100	1,26	69
20	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	8	2430,59	1082,84	19445	8663	14634	8,27	66
		м3								
				1347,75	481,5	10782	3852	100	1,95	16
		1.9 Разборка здания 3-ей очереди в осях 2-6, В-Д								

21 Е46-59-5	Разборка надземной части 1-2-х этажных кирпичных зданий без сохранения годных материалов	47,7	263,03	93,15	12547	4443	9762	1,069	51
	м3 строительного объема		169,88	34,79	8103	1659	100	0,167	8
22 Е99-1-7	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, кервмзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	8,6	152,8	–	1314	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
23 Е99-1-7	Погрузка изделий кирпича строительного при автомобильных перевозках	384,3	120	–	46116	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
24 Е99-1-7	Погрузка черепицы при автомобильных перевозках	2,4	148,6	–	357	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
25 Е99-1-7	Погрузка металлических конструкций при автомобильных перевозках	2,1	247,1	–	519	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
26 Е99-1-7	Погрузка леса пиленного, погонажа плотничного при автомобильных перевозках	19,2	167,1	–	3208	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
27 Е99-1-7	Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	0,73	122,8	–	90	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
28 Е99-1-7	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	271,2	27,1	–	7350	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
29 Е99-1-6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ класс груза 1	687,9	19,7	–	13552	–	2710	0,08	55
	т								

			3,94	–	2710	–	100	–	–

Раздел 3 Наружный водопровод

30	8-4-866								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-280x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1200	2025		2430000				
		м							
	Всего прямые затраты				**2946058**		**155876**		**1835**
					288472		**58654**		**280**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2501709				
	Накладные расходы, тенге				347444				
	- заработная плата, тенге				52117				
	- трудоемкость, чел-ч				174				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				197610				
	Всего				**3491112**				
	Временные здания и сооружения (2,72 %)				94958				
	- сметная заработная плата, тенге				13389				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				76				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				118340				
	- сметная заработная плата, тенге				54436				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				331				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				35861				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				14344				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3754615**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**10993513**				
	- материалы, тенге				7325004				
	- сметная заработная плата, тенге				1514575				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2696				

Налог (2 %)	219870
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11213383**
НДС (12 %)	1345606
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12558989**
	627 949
Скидка 5% (коэфицент 0,95)	
Итого к оплате по акту	**11 931 040**

Заказчик:

ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата

Руководитель _____ Садыков Т.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

Технический надзор _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Туребеков А.К _____

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района"

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование объекта: Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол Тарановского района Костанайской области

Договор №8 от 03.02.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за апрель 2017 года

Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-6. Наружный водовод. Дюкер. (дополнительня смета)									
7	8-4-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-280х25,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	574	4570		2623180		–		–
		Всего прямые затраты				**2623180**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2623180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				157391				
		Всего				**2780571**				
		Временные здания и сооружения (2,72 %)				75632				
		- сметная заработная плата, тенге				10664				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				61				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	94255
- сметная заработная плата, тенге	43357
- нормативная трудоемкость, чел-ч	264
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28562
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11425
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2990445**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**8756023**
- материалы, тенге	7680671
- сметная заработная плата, тенге	275255
- нормативная трудоемкость, чел-ч	325
Налог (2 %)	175120
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8931143**
НДС (12 %)	1071737
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10002880**
Скидка 5% (коэфицент 0,95)	500 144
Итого к оплате по акту	**9 502 736**

Заказчик:

ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата

Руководитель _____ Садыков Т.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

Технический надзор
ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" _____ Туребеков А.К.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Туребеков А.К

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района"

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование объекта: Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол Тарановского района Костанайской области

Договор №8 от 03.02.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ за май 2017 года

Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Наружные сети водоснабжения (Дюкер)										
1.1 Горизонтально-направленное бурение										
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) *установка ГНБ*	1	849,44 488,46	360,98 138,6	849 488	361 139	652 104	2,7 0,56	3 1
2	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов *установка ГНБ*	1	676,53 425,14	251,39 96,53	677 425	251 97	543 104	2,35 0,39	2 –

3	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина) *м бурения*	280	831,44 49,84	781,34 63,92	232803 13955	218775 17898	33127 104	0,28 0,3	78 84
4	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение) *м бурения*	280	1089,57 64,08	1024,24 86,68	305080 17942	286787 24270	43900 104	0,36 0,41	101 115
5	Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение) *м бурения*	280	1823,57 106,8	1713,62 145,97	510600 29904	479814 40872	73607 104	0,6 0,68	168 190
6	Е4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение) *м бурения*	280	3251,24 192,24	3053,05 255,54	910347 53827	854854 71551	130393 104	1,08 1,2	302 336
7	Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода *м бурения*	280	5063,58 299,04	4756,84 399,26	1417802 83731	1331915 111793	203345 104	1,68 1,87	470 524

1.2 Земляные работы

8	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	57,25	27,84	26,18	1594	1499	492	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	95	412	97	0,025	1
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,77	218,93	–	388	–	438	1,54	3
		м3 грунта		218,93	–	388	–	113	–	–
10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	57,99	6,48	6,48	376	376	118	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	122	97	0,00806	–
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,89	134,1	–	119	–	134	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	119	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**3380635**	**3174632**			**1129**
						200874	**267154**			**1251**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5127				
		Накладные расходы, тенге				486749				
		- заработная плата, тенге				73012				
		- трудоемкость, чел-ч				243				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				232043				
		Всего				**4099427**				
		Временные здания и сооружения (2,72 %)				111504				
		- сметная заработная плата, тенге				15722				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				89				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				138961				
		- сметная заработная плата, тенге				63922				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				389				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42109
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16844
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4408845**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**12909098**
- материалы, тенге	15012
- сметная заработная плата, тенге	1989977
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3101
Налог (2 %)	258182
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13167280**
НДС (12 %)	1580074
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14747354**
Скидка 5% (коэфицент 0,95)	737 387
Итого к оплате по акту	**14 009 967**

Заказчик:

ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата

Руководитель _____ Садыков Т.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

Технический надзор
ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" _____ Туребеков А.К.

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района"

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование объекта: Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол Тарановского района Костанайской области

Договор №8 от 03.02.2017г.

Акт №4
приемки выполненных работ за апрель 2017 года

Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-2. Демонтажные работы насосной станции 2-го подъема								
		Кровля								
1	Е46-40-3	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	173	88,67	9,27	15340	1604	14343	0,5552	96
		м2		79,4	3,51	13736	607	100	0,0171	3
		Деревянные перекрытия и покрытия								
2	Е46-39-2	Разборка деревянных неоштукатуренных перекрытий	222	178,29	30,01	39580	6662	35435	1,0154	225
		м2		148,28	11,34	32918	2517	100	0,0554	12

3	Е9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке на 25 м/ на разборку /демонтаж металлических конструкций		3,3	4308,11	2515,42	14217	8301	6269	8,58	28
			т		1431	679,74	4722	2243	90	2,46	8
	Сборные ж/бетонные перекрытия										
4	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 /демонтаж/		3	1210,89	298,83	3633	896	2023	2,13	6
			шт		373,6	108,06	1121	324	140	0,48	1
	Наружные и внутренние стены										
5	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен /толщ.510мм/		179	1795,5	627,75	321395	112367	251316	7,1	1271
			м3		1167,75	236,25	209027	42289	100	1,16	208
6	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен /толщ.380мм/		6	1795,5	627,75	10773	3767	8425	7,1	43
			м3		1167,75	236,25	7007	1418	100	1,16	7
7	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен /толщ.250мм/		2,6	1795,5	627,75	4668	1632	3650	7,1	18
			м3		1167,75	236,25	3036	614	100	1,16	3
8	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен /толщ.120мм/		3,2	1795,5	627,75	5746	2009	4493	7,1	23
			м3		1167,75	236,25	3737	756	100	1,16	4
	Проемы										
9	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов		9,6	158,38	23,78	1520	228	1378	0,9115	9
			м2		134,6	8,98	1292	86	100	0,0439	–
10	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками		17,9	270,9	23,78	4849	426	4584	1,6539	30
			м2		247,12	8,98	4423	161	100	0,0439	1
11	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений воротных проемов		6,4	158,38	23,78	1014	152	918	0,9115	6
			м2		134,6	8,98	861	57	100	0,0439	–
	Полы										

12	Е46-41-1								
		Разборка бетонных оснований под полы на гравии	16,8	2399,04	1107,54	40304	18607	28728	7,7	129
		м3		1291,5	418,5	21697	7031	100	2,04	34
13	Е46-42-2	Разборка дощатых покрытий полов	64,6	38,57	–	2492	–	2492	0,2678	17
		м2 покрытия		38,57	–	2492	–	100	–	–
14	Е57-2-7									
		Разборка покрытия полов из керамических плиток	14,6	116,63	10,56	1703	154	1746	0,6987	10
		м2		106,07	1,67	1549	24	111	0,0144	–
15	Е46-41-1									
		Разборка бетонных оснований под полы на гравии	2,6	2399,04	1107,54	6238	2880	4446	7,7	20
		м3		1291,5	418,5	3358	1088	100	2,04	5
		Лестничные марши и площадки								
16	Е7-47-1	Установка лестничных площадок массой до 1 т /демонтаж/	1,2	522,76	269,16	627	323	515	1,26	2
		шт		212,4	94,16	255	113	140	0,39	–
17	Е99-1-3	Установка лестничных площадок массой до 1 т /демонтаж/	1,2	707,06	404,97	848	486	648	1,5	2
		шт		246,6	138,82	296	167	140	0,52	1
18	Е59-1-1	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	3,7	293,96	47,9	1088	177	1014	1,7182	6
		м2 горизонтальной проекции		246,06	7,81	910	29	108	0,0616	–
		Фундаменты								
19	Е46-34-1	Разборка бутовых фундаментов	88	1821,64	680,89	160304	59918	122958	7,2	634
		м3		1140,75	256,5	100386	22572	100	1,26	111
20	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	12,8	2430,59	1082,84	31112	13860	23414	8,27	106
		м3		1347,75	481,5	17251	6163	100	1,95	25

Разборка здания 3-й очереди в осях 2-6, В-Д

21	Е46-59-5								
	Разборка надземной части 1-2-х этажных кирпичных зданий без сохранения годных материалов	76	263,03	93,15	19990	7079	15555	1,069	81
	м3 строительного объема		169,88	34,79	12911	2644	100	0,167	13
22	Е99-1-7								
	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	14	152,8	–	2139	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
23	Е99-1-7								
	Погрузка изделий кирпича строительного при автомобильных перевозках	615	120	–	73800	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
24	Е99-1-7								
	Погрузка черепицы при автомобильных перевозках	3,8	148,6	–	565	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е99-1-7								
	Погрузка металлических конструкций при автомобильных перевозках	8,2	247,1	–	2026	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
26	Е99-1-7								
	Погрузка леса пиленного, погонажа плотничного при автомобильных перевозках	29,44	167,1	–	4919	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
27	Е99-1-7								
	Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	1,2	122,8	–	147	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
28	Е99-1-7								
	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	434	27,1	–	11761	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
29	Е99-1-7								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ класс груза 1	1100	19,7	–	21670	–	4334	0,08	88
	т								

				3,94	–	4334	–	100	–	–

Локальная смета 2-5. Наружный водопровод. Раздел1.Земляные работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17181	27,84	26,18	478319	449799	147656	0,0115	198
		м3 грунта		1,66	7,2	28520	123703	97	0,025	430
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1692	32,51	30,98	55007	52418	17299	0,0106	18
		м3 грунта		1,53	9,01	2589	15245	97	0,0308	52
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,класс груза1	2707	45	–	121815	–	24363	0,19	514
		т		9	–	24363	–	100	–	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	351	218,93	–	76844	–	86834	1,54	541
		м3 грунта		218,93	–	76844	–	113	–	–
5	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кзпр1=1,21; кэкс1=1,21; кзпм1=1,21;	2455	33,68	31,67	82684	77750	25528	0,01392	34
		м3 грунта		2,01	8,71	4935	21383	97	0,03025	74
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /мокрый грунт/ ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	76	240,82	–	18302	–	20681	1,694	129
		м3 грунта		240,82	–	18302	–	113	–	–
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	18388	6,48	6,48	119154	119154	37457	–	–

	м3 грунта		–	2,1	–	38615	97	0,00806	148
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1855	134,1	–	248756	–	281094	0,972	1803
	м3 грунта		134,1	–	248756	–	113	–	–
9 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1032	5,55	5,55	5728	5728	1802	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	1858	97	0,00691	7
10 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	115	122,18	–	14051	–	15878	0,885	102
	м3 грунта		122,18	–	14051	–	113	–	–
11 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	310	289,15	289,15	89637	89637	56116	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	57852	97	0,858	266
	Рекультивация плодородного слоя								
14 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	2631	7,91	7,91	20811	20811	6559	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	6762	97	0,00984	26
15 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2631	32,51	30,98	85534	81508	26898	0,0106	28
	м3 грунта		1,53	9,01	4025	23705	97	0,0308	81
16 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,класс груза1	3158	32,3	–	102003	–	20401	0,14	442
	т		6,46	–	20401	–	100	–	–

Локальная смета 2-5. Наружный водопровод. Раздел2. Трубопроводы

45	E22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	2	112791,01	60473,38	225582	120947	175410	306	612
		км		51300	16165,35	102600	32331	130	63,72	127
46	8-4-895	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-280x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1878,6	2526		4745344				
		м								
		Всего прямые затраты				**7294039**	**1259280**			**7271**
						992705	**412357**			**1647**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5042052				
		Накладные расходы, тенге				1482660				
		- заработная плата, тенге				222399				
		- трудоемкость, чел-ч				741				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				526602				
		Всего				**9303301**				
		Временные здания и сооружения (2,72 %)				253050				
		- сметная заработная плата, тенге				35680				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				202				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				315360				
		- сметная заработная плата, тенге				145066				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				883				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				95564				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				38225				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10005500**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**29296104**				
		- материалы, тенге				14763128				
		- сметная заработная плата, тенге				5686164				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10744				

Налог (2 %)	585922
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29882026**
НДС (12 %)	3585843
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33467869**
Скидка 5% (коэфицент 0,95)	1 673 393
Итого к оплате по акту	**31 794 476**

Заказчик:

ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата

Руководитель _____ Садыков Т.Ж.

Технический надзор
ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" _____ Туребеков А.К.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района"

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование объекта: Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол Тарановского района Костанайской области

Договор №8 от 03.02.2017г.

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2017 года

Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-5. Нааружный водопровод. Раздел2. Трубопроводы								
47	8-4-866	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-280х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1500	2025		3037500				
		Всего прямые затраты				**3037500**	–		–	
						–	–		–	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3037500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				182250				
		Всего				**3219750**				
		Временные здания и сооружения (2,72 %)				87577				

- сметная заработная плата, тенге	12348
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	109142
- сметная заработная плата, тенге	50205
- нормативная трудоемкость, чел-ч	306
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33073
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13229
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3462771**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**10138993**
- материалы, тенге	8893800
- сметная заработная плата, тенге	318727
- нормативная трудоемкость, чел-ч	376
Налог (2 %)	202780
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10341773**
НДС (12 %)	1241013
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11582786**
Скидка 5% (коэфицент 0,95)	579 139
Итого к оплате по акту	**11 003 647**

Заказчик:

ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата

Руководитель _____ Садыков Т.Ж.

Технический надзор
ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" _____ Туребеков А.К.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района"

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование объекта: Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол

Тарановского района Костанайской области
Договор №8 от 03.02.2017г.

Акт №6
приемки выполненных работ за май 2017 года

Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-5. Наружный водопровод. Раздел 2. Трубопроводы								
20	9-2-74	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	6	7386		44316				
21	9-2-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	8	15504		124032				

		шт				
22	9-2-81	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	14	63191	884674	
		шт				
		Всего прямые затраты			**1053022**	– – –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1053022	– – –
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			63181	
		Всего			**1116203**	
		Временные здания и сооружения (2,72 %)			30361	
		- сметная заработная плата, тенге			4281	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			24	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			37837	
		- сметная заработная плата, тенге			17405	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			106	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			11466	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			4586	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1200453**	
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)			**3514926**	
		- материалы, тенге			3083248	
		- сметная заработная плата, тенге			110497	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			130	
		Налог (2 %)			70299	
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**3585225**	

НДС (12 %)	430227
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4015452**
Скидка 5% (коэфицент 0,95)	200 773
Итого к оплате по акту	**3 814 679**

Заказчик:

ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата

Руководитель _____ Садыков Т.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

Технический надзор
ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" _____ Туребеков А.К.

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района"

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование объекта: Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол Тарановского района Костанайской области

Договор №8 от 03.02.2017г.

Акт №7

приемки выполненных работ за май 2017 года

Реконструкция открытого водозабора с р.Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п.Тобол

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-5. Наружный водопровод. Раздел2. Трубопроводы									
30	8-4-866	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-280х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	1700	2025		3442500				
		Всего прямые затраты				**3442500**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3442500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				206550				
		Всего				**3649050**				
		Временные здания и сооружения (2,72 %)				99254				
		- сметная заработная плата, тенге				13995				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	79
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	123694
- сметная заработная плата, тенге	56899
- нормативная трудоемкость, чел-ч	346
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	37483
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14993
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3924474**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**11490860**
- материалы, тенге	10079640
- сметная заработная плата, тенге	361227
- нормативная трудоемкость, чел-ч	425
Налог (2 %)	229817
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11720677**
НДС (12 %)	1406481
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13127158**
Скидка 5% (коэфицент 0,95)	656 358
Итого к оплате по акту	**12 470 800**

Заказчик:

ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата

Руководитель _____ Садыков Т.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

Технический надзор
ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" _____ Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области

Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №8
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-5 Наружный водопровод

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #В1смета 2-5#								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	12753	27,84	26,18	354980	333810	109602	0,01	147
		м3		1,66	7,2	21170	91822	97	0,03	319
2	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1256	32,54	30,98	40866	38907	12840	0,01	13
		м3		1,53	9,01	1922	11315	97	0,03	39
3	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	2009	45		90405				
		т								
4	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	394	218,93	0	86258	0	97472	1,54	607
		м3		218,93	0	86258	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-12-14#т.ч. п-3.51#К=1,21	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов/мокрый грунт	1822	33,68	31,67	61366	57706	18947	0,01	25
		м3		2,01	8,71	3660	15873	97	0,03	55
6	Е0101-164-2#т.ч. п-3.176#К=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /мокрый грунт/	56	240,82	0	13486	0	15239	1,69	95
		м3		240,82	0	13486	0	113	0	0
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/с учетом "валика"	13649	6,48	6,48	88438	88438	27851	0	0
		м3		0	2,1	0	28713	97	0,01	110
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1377	134,1	0	184656	0	208661	0,97	1338
		м3		134,1	0	184656	0	113	0	0
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	766	5,55	5,55	4255	4255	1340	0	0
		м3		0	1,8	0	1381	97	0,01	5
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	85	122,18	0	10385	0	11735	0,89	75
		м3		122,18	0	10385	0	113	0	0
11	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	230	289,15	289,15	66504	66504	41634	0	0
		м3		0	186,62	0	42921	97	0,86	197
14	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	1953	7,91	7,91	15449	15449	4865	0	0
		м3		0	2,57	0	5016	97	0,01	19
15	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1953	32,54	30,98	63544	60498	19965	0,01	21
		м3		1,53	9,01	2988	17595	97	0,03	60
16	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	2344	32,3		75711				
		т								
		Итого по разделу: #В1смета 2-5#				1156303				
		Раздел: #Трубопроводы смета 2-5#								
31	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	1	2137		2137				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	552		4416				
		шт.								
33	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	305		1830				
		шт.								
34	С130809-40 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	5	1999		9995				
		шт.								
35	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	552		4416				
		шт.								
36	С130809-40 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	7	1999		13993				
		шт.								
44	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	437	306,2	152,52	133809	66651	119773	1,02	446
		м3		153,68	57,15	67158	24975	130	0,28	122
45	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1,5	112791,01	60473,38	169187	90710	131557	306	459
		км		51300	16165,35	76950	24248	130	63,72	96
		Итого по разделу: #Трубопроводы смета 2-5#				339783				
		Раздел: Изоляция смета 2-5								
65	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПП10-1 7шт,ПН-10 7шт)	1,96	28900		56644				
		м3								
66	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20#К-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Дв1000мм(КС 10-3 7шт)	2,03	5712,5		11596				
		м								
67	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20#к-1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Дв1000мм(КС 10-6 7шт	4,13	5027		20762				
		м								
68	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм (КС 10-9 15 шт)	13,35	4570		61010				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20#К-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м/ГОСТ 8020-90/Dв 700 мм(КО6 11 шт) м	0,77	4337,5		3340				
70	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,46	284		2119				
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,46	100		746				
80	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (ПП10-1 14 шт,3ПП15-1 14 шт, ПН-15 14шт,) м3	10,5	28900		303450				
81	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20#К-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90(КС10-3 14шт) м	4,06	5712,5		23193				
82	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20#К-1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90(КС15-6 7 шт) м	4,13	8041		33209				
83	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90(КС 15-9 38 шт) м	33,82	7310		247224				
84	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20#К-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90(КО6 14 шт) м	0,98	4337,5		4251				
85	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	28,96	284		8225				
86	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	28,96	100		2896				
94	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (ПП10-1 5 шт,2ПП20-1 5 шт, ПН-20 3 шт,) м3	5,85	28900		169065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20#К-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90(КО6 5 шт) м	0,35	4337,5		1518				
96	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20#К-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90(КС10-3 3 шт) м	1,45	5712,5		8283				
97	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 (КС20-9 13 шт) м	11,57	9160		105981				
98	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20#К-1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90(КС20-6 3 шт) м	2,67	10076		26903				
99	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	15,19	284		4314				
100	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	15,19	100		1519				
		Итого по разделу: Изоляция смета 2-5				1096247				
		Раздел: #Фундаменты НС2подъема смета2-1-1 Общестроительные работы#								
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ФЛ16.24-2 3шт) м3	2,58	22800		58824				
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ФЛ16.8-2 8шт) м3	2,1	22800		47880				
16	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ФЛ24.12-2 8шт) м3	7,4	22800		168720				
17	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ФЛ10.12-2 2шт)	0,52	22800		11856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
18	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ФЛ10.24-2 2шт)	1,1	22800		25080				
		м3								
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ФЛ8.12-3 2шт)	0,44	22800		10032				
		м3								
20	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ФЛ8.24-3 2шт)	3,68	22800		83904				
		м3								
21	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ФЛ6.12-4 4шт)	0,7	22800		15960				
		м3								
22	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ФЛ6.24-4 17шт)	6,3	22800		143640				
		м3								
24	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС9.3.6-т 4шт)	0,467	9262		4325				
		м3								
27	С143003-17 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 12.6.6-т 54шт)	21,6	8140		175824				
		м3								
28	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 9.6.6-т 30шт)	8,79	9262		81413				
		м3								
29	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 24.6.6-т 37шт)	30	7710		231300				
		м3								
30	С143003-17 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 12.5.6-т 26шт)	8,6	8140		70004				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 9.5.6-т 30шт) м3	7,3	9262		67613				
32	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 24.5.6-т 125шт) м3	85	7710		655350				
35	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(марки 5ПБ27-37 3шт) м3	0,45	29751		13388				
36	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(марки 3ПБ13-37 4шт) м3	0,14	29751		4165				
		Итого по разделу: #Фундаменты НС2подъема смета2-1-1 Общестроительные работы#				1869278				
		Раздел: #Стены НС2подъема смета2-1-1 Общестроительные работы#								
52	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(марки 2ПБ10-1 2шт) м3	0,03	29751		893				
53	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(марки 2ПБ13-1 20шт) м3	0,44	29751		13090				
54	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(марки 2ПБ16-2 9шт) м3	0,23	29751		6843				
55	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(марки 2ПБ19-3 45шт) м3	1,48	29751		44031				
56	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(марки 2ПБ22-3 2шт) м3	0,3	29751		8925				
57	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(марки 3ПБ13-37 3шт) м3	0,102	29751		3035				
58	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(марки 3ПБ16-37 1шт) м3	0,041	29751		1220				
59	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(марки 3ПБ18-37 1шт) м3	0,048	29751		1428				
60	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(марки 5ПБ25-37 10шт) м3	1,3	29751		38676				
		Итого по разделу: #Стены НС2подъема смета2-1-1 Общестроительные работы#				118141				
		Раздел: #Демонтажные работы НС2подъема смета 1-2#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-40-3	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	108	88,67	9,27	9576	1001	8954	0,56	60
		м2		79,4	3,51	8575	379	100	0,02	2
2	Е0146-39-2	Разборка деревянных неоштукатуренных перекрытий	138,4	178,29	30,01	24675	4153	22091	1,02	141
		м2		148,28	11,34	20522	1569	100	0,06	8
3	Е0109-18-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	2,1	4308,11	2515,42	9047	5282	3989	8,58	18
		т		1431	679,74	3005	1427	90	2,46	5
4	Е0107-45-6#к-0,8	Установка панелей с опиранием на две стороныплощадь ю до 10 м2 (демонтаж)	2	1210,89	298,83	2422	598	1346	2,13	4
		шт		372,6	108,06	745	216	140	0,48	1
5	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен(толщ.510мм)	119,3	1795,5	627,75	214203	74891	167497	7,1	847
		м3		1167,75	236,25	139313	28185	100	1,16	138
6	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен(толщ.380мм)	4	1795,5	627,75	7182	2511	5616	7,1	28
		м3		1167,75	236,25	4671	945	100	1,16	5
7	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен(толщ.250мм)	1,6	1795,5	627,75	2873	1004	2246	7,1	11
		м3		1167,75	236,25	1868	378	100	1,16	2
8	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен(толщ.120мм)	2	1795,5	627,75	3591	1256	2808	7,1	14
		м3		1167,75	236,25	2336	472	100	1,16	2
9	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	6	158,38	23,78	950	143	861	0,91	5
		м2		134,6	8,98	808	54	100	0,04	0
10	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	11,2	270,9	23,78	3034	266	2868	1,65	19
		м2		247,12	8,98	2768	101	100	0,04	0
11	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	4	158,38	23,78	634	95	574	0,91	4
		м2		134,6	8,98	538	36	100	0,04	0
12	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	10,5	2399,04	1107,54	25190	11629	17955	7,7	81
		м3		1291,5	418,5	13561	4394	100	2,04	21
13	Е0146-42-2	Разборка дощатых покрытий полов	40,4	38,57	0	1558	0	1558	0,27	11
		м2		38,57	0	1558	0	100	0	0
14	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,1	116,63	10,56	1061	96	1085	0,7	6
		1м2		106,07	1,67	965	15	110,7	0,01	0
15	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1,7	2399,04	1107,54	4078	1883	2907	7,7	13
		м3		1291,5	418,5	2196	711	100	2,04	3
16	Е0107-47-1#к-0,8	Установка лестничных площадок массой до 1 т (демонтаж)	0,8	522,76	269,16	418	215	343	1,26	1
		шт		212,4	94,16	170	75	140	0,39	0
17	Е0107-47-3#к-0,8	Установка лестничных маршей без сварки массой до 1 т(демонтаж)	0,8	707,06	404,97	566	324	432	1,5	1
		шт		246,6	138,82	197	111	140	0,52	0
18	Е0159-1-1	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	2,3	293,96	47,9	676	110	631	1,72	4
		м2		246,06	7,81	566	18	108	0,06	0
19	Е0146-34-1	Разборка бутовых фундаментов	54,8	1821,64	680,89	99826	37313	76569	7,2	395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1140,75	256,5	62513	14056	100	1,26	69
20	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	8	2430,59	1082,84	19445	8663	14634	8,27	66
		м3		1347,75	481,5	10782	3852	100	1,95	16
21	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	47,4	263,03	93,15	12468	4415	9701	1,07	51
		м3		169,88	34,79	8052	1649	100	0,17	8
22	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	8,6	152,8	0	1314	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
23	С01031-А17-1	Погрузка кирпича строительного при автомобильных перевозках	384,3	120	0	46116	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
24	С01031-А35-1	Погрузка черепицы при автомобильных перевозках	2,4	148,6	0	357	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
26	С01031-А20-1	Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал при автомобильных перевозках	19,2	167,1	0	3208	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
27	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,73	122,8	0	90	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
28	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	271,2	27,1	0	7350	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
29	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	687,9	19,7		13552				
		т								
		Итого по разделу: #Демонтажные работы НС2подъема смета 1-2#				515459				
		ИТОГО:				5095213	978776			5761
						790275	322502			1304
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1198095				
		На металломонтажные работы				3989				
		Всего накладных расходов:				1202084				
		Итого с накладными				6297297				
		- заработная плата				180313				
		- трудоемкость				601				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				377838				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6675135				
		Итого с временными, 2,72 %				6856699				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				7082970				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				7097369				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7124796				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7193363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**7193363**				
		Сметная заработная плата				**1293090**				
		Нормативная трудоемкость				**7666**				
		Всего:				**7193363**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				21 060 297				
		Итого в текущих ценах				**21 060 297**				
		Итого с договорным К=0,95				**20 007 282**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				400 146				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**20 407 427**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 448 891				
		Итого с НДС				**22 856 319**				
		скидка 5% (коэф0,95)				**1 142 816**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**21 713 503**				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие
«Тобол» на праве хозяйственного ведения
акимата Тарановского района
Директор Садыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"
Директор : Гелгаев С. Х.

Технадзор: ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области

Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №9
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-5 Наружный водопровод

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #В1смета 2-5#								
1	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**16523**	**27,84**	**26,18**	**459918**	**432490**	**142002**	**0,01**	**190**
		м3		**1,66**	**7,2**	**27428**	**118966**	**97**	**0,03**	**413**
2	**Е0101-17-13**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**1615**	**32,54**	**30,98**	**52547**	**50028**	**16510**	**0,01**	**17**
		м3		**1,53**	**9,01**	**2471**	**14550**	**97**	**0,03**	**50**
3	**С010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**2583**	**45**		**116235**				
		т								
4	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**507**	**218,93**	**0**	**110998**	**0**	**125427**	**1,54**	**781**
		м3		**218,93**	**0**	**110998**	**0**	**113**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-12-14#т.ч. п-3.51#К=1,21	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов/мокрый грунт	2342	33,68	31,67	78879	74175	24354	0,01	33
		м3		2,01	8,71	4704	20404	97	0,03	71
6	Е0101-164-2#т.ч. п-3.176#К=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /мокрый грунт/	72	240,82	0	17339	0	19593	1,69	122
		м3		240,82	0	17339	0	113	0	0
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/с учетом "валика"	17548	6,48	6,48	113701	113701	35808	0	0
		м3		0	2,1	0	36915	97	0,01	141
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1770	134,1	0	237357	0	268213	0,97	1720
		м3		134,1	0	237357	0	113	0	0
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	985	5,55	5,55	5472	5472	1723	0	0
		м3		0	1,8	0	1776	97	0,01	7
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	109	122,18	0	13318	0	15049	0,89	96
		м3		122,18	0	13318	0	113	0	0
11	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	296	289,15	289,15	85587	85587	53581	0	0
		м3		0	186,62	0	55238	97	0,86	254
14	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	2511	7,91	7,91	19863	19863	6255	0	0
		м3		0	2,57	0	6449	97	0,01	25
15	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2511	32,54	30,98	81700	77783	25670	0,01	27
		м3		1,53	9,01	3842	22622	97	0,03	77
16	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	3014	32,3		97352				
		т								
		Итого по разделу: #В1смета 2-5#				1490266				
		Раздел: #Трубопроводы смета 2-5#								
34	С130809-40 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	32	1999		63968				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130809-40 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	22	1999		43978				
		шт.								
38	С130804-5086 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	646		5168				
		шт.								
39	С130804-5095 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	5297		153613				
		шт.								
44	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	198	306,2	152,52	60628	30199	54268	1,02	202
		м3		153,68	57,15	30429	11316	130	0,28	55
45	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1,8	112791,01	60473,38	203024	108852	157869	306	551
		км		51300	16165,35	92340	29098	130	63,72	115
		Итого по разделу: #Трубопроводы смета 2-5#				530378				
		Раздел: #Переходы#								
58	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	102	8165		832830				
		м								
		Итого по разделу: #Переходы#				832830				
		Раздел: Изоляция смета 2-5								
62	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Крамдс-Компакт" стр.19	Липкая полиэтиленовая лента "Полилен 40-ЛИ-63	867,58	129,62		112459				
		кг								
63	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Крамдс-Компакт" стр.19	Экструдированный полиэтилен БО 40-ОБ-63	384,65	129,62		49860				
		кг								
		Колодцы Д1500 14шт								
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	322,91	245,44	3,82	79255	1234	14780	0,21	68
		м2		37,35	1,44	12061	465	118	0,01	2
90	С11011-774	Скобы ходовые	19,04	129		2456				
		кг								
103	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	156,27	245,44	3,82	38355	597	7153	0,21	33
		м2		37,35	1,44	5837	225	118	0,01	1
27	С11011-774	Скобы ходовые	4,8	129		619				
104		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Казстройинновация" стр.22	Люк полимерно-песчаный тип Л д.750	26	1982,47		51544				
			шт							
		Итого по разделу: Изоляция смета 2-5				334548				
		Раздел: Наружные сети водоснабжения (Дюкер)смета 2-6								
1	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
		установ.		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
2	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	0
3	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	280	831,44	781,34	232802	218774	33127	0,28	78
		м		49,84	63,92	13955	17898	104	0,3	84
4	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	280	1089,57	1024,24	305080	286788	43902	0,36	101
		м		64,08	86,68	17942	24272	104	0,41	115
5	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	280	1823,56	1713,61	510597	479811	73607	0,6	168
		м		106,8	145,97	29904	40872	104	0,68	190
6	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	280	5063,58	4756,84	1417802	1331915	203346	1,68	470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		299,04	399,26	83731	111793	104	1,87	524
7	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	280	3251,24	3053,05	910347	854854	130394	1,08	302
		м		192,24	255,54	53827	71552	104	1,2	336
		Водопроводные колодцы Д1000 1шт								
74	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
75	С130804-3390 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	6647		39882				
		шт.								
76	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552		552				
		шт.								
		Итого по разделу: Наружные сети водоснабжения (Дюкер)смета 2-6				3420693				
		ИТОГО:				6608715	4174317			5865
						801600	585060			2463
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1497713				
		Всего накладных расходов:				1497713				
		Итого с накладными				8106428				
		- заработная плата				224657				
		- трудоемкость				749				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				486386				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8592814				
		Итого с временными, 2,72 %				8826539				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				9117815				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				9136351				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9171657				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9259922				
		ИТОГО:				9259922				
		Сметная заработная плата				1611317				
		Нормативная трудоемкость				9077				
		Всего:				9259922				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				27 110 644				
		Итого в текущих ценах				27 110 644				
		Итого с договорным К=0,95				25 755 112				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				515 102				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26 270 214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 152 426				
		Итого с НДС				**29 422 640**				
		Скидка 5% (коэф.0,95)				**1 471 132**				
		Итого к оплате				**27 951 508**				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие
«Тобол» на праве хозяйственного ведения
акимата Тарановского района
Руководитель : Садыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"
Директор : Гелгаев С. Х.

Технический надзор ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.