Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области
Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №32
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

на ФП - Приобретение и монтаж ТО и трубопроводов, смета 2-2-2 : Задвижки

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #ФП - приобретение и монтаж технолог.оборудования, смета 2-2-2#								
1	Ц112-802-3	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**	4	688,9	55,8	2756	223	2302	4	16
		шт		626	13,5	2504	54	90	0,08	0
2	С130902-53	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy100 мм**	4	6480		25920				
		шт								
3	Ц0112-802-4	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150мм**	2	932,3	112	1865	224	1506	5	10
		шт		812	24,8	1624	50	90	0,14	0
доп.смета	С130902-769 Изм. и доп. вып. 20	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 150, типа SigMA ГОСТ 5762-2002**	2	234382		468764				
		шт.								
		Итого по разделу: #ФП - приобретение и монтаж технолог.оборудования, смета 2-2-2#				499304				
		ИТОГО:				499305	447			26
						4128	104			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				3808				
		Всего накладных расходов:				3808				
		Итого с накладными				503113				
		- заработная плата				571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				**2**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**30187**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**533300**				
		Итого с временными, 2,72 %				**547806**				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				**565884**				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				**567034**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**569225**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**574703**				
		ИТОГО:				**574703**				
		Сметная заработная плата				**4803**				
		Нормативная трудоемкость				**29**				
		Всего:				**574703**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1 682 581				
		Итого в текущих ценах				**1 682 581**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				33 652				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 716 233**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				205 948				
		Итого с НДС				**1 922 180**				
		скидка 5% (коэф 0,95)				**96 109**				
		итого к оплате				**1 826 071**				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие
«Тобол» на праве хозяйственного ведения
акимата Тарановского района
Руководитель : Садыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"
Директор : Гелгаев С. Х.

Технический надзор: ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области
Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №33
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

на 7-1-2 Снятие растительного грунта

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	76,2	7,91 0	7,91 2,57	603 0	603 196	190 97	0 0,01	0 1
2	E0101-24-9#к-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(на 30м) м3	228,6	7,32 0	7,32 2,38	1674 0	1674 544	527 97	0 0,01	0 2
		Итого по разделу:				2277				
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие Тип 1, Тип 2								
доп.см	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	275,2	985,49 477	0 0	271207 131270	0 0	161463 123	2,99 0	823 0
доп.см	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	1376	162,8 6,01	34,29 8,79	224006 8270	47184 12102	27094 133	0,04 0,03	55 41
доп.см	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	1376	180,01 156,15	21,26 7,97	247699 214862	29254 10967	277770 123	0,95 0,04	1304 54
доп.см	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	1376	1360		1871360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
доп.см	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	166	441,2	6,63	73240	1101	24382	0,7	116
		м		108,68	1,76	18041	292	133	0,01	1
доп.см	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,656	11878		31548				
		м3								
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие Тип 1, Тип 2				2719059				
		Раздел: Щебеночное покрытие Тип 3								
9	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1145	227,2	36,34	260148	41608	30427	0,05	57
		м2		7,58	12,4	8679	14198	133	0,04	50
10	Е0127-29-1 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1145	183,18	0	209746	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Щебеночное покрытие Тип 3				469893				
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие отмостки Тип 4								
11	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	92,5	227,2	36,34	21016	3361	2458	0,05	5
		м2		7,58	12,4	701	1147	133	0,04	4
12	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	92,5	423,2	15,35	39146	1420	1353	0,03	3
		м2		5,94	5,06	549	468	133	0,02	2
13	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(исключить 1 см)	185	50,02	0	-9253	0	-2	0	0
		м2		0,01	0	-2	0	133	0	0
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	97,5	283,37	6,63	27628	646	14321	0,7	68
		м		108,68	1,76	10596	171	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,56	11878		18530				
		м3								
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие отмостки Тип 4				97067				
		Раздел: Плиточное покрытие Тип 5								
16	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	215	227,2	36,34	48849	7813	5713	0,05	11
		м2		7,58	12,4	1630	2666	133	0,04	9
17	Е0127-29-1 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1075	183,18	0	196923	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
18	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	21,5	985,49	0	21188	0	12614	2,99	64
		м3		477	0	10256	0	123	0	0
19	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	215	180,01	21,26	38703	4571	43402	0,95	204
		м2		156,15	7,97	33572	1714	123	0,04	8
20	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	215	1070		230050				
		м2								
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	166	283,37	6,63	47039	1101	24382	0,7	116
		м		108,68	1,76	18041	292	133	0,01	1
22	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	2,656	12230		32483				
		м3								
23	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,012	412519,5	181879,25	4950	2183	4031	997	12
		км		189675	68706	2276	824	130	335,56	4
24	С130806-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	12	11500		138000				
		м								
		Итого по разделу: Плиточное покрытие Тип 5				758185				
		Раздел: #Деталь каменной наброски#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа(1000 кгс/см2)	414	205,92	33,28	85249	13779	9078	0,03	14
		м2		5	11,49	2070	4755	133	0,04	17
26	E0127-22-1 т.ч. п-1.37	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	2070	11,18	0	23133	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
27	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	414	38,43	33,28	15911	13779	9078	0,03	14
		м2		5	11,49	2070	4755	133	0,04	17
28	E0127-22-1 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	18630	0,01	0	186	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
29	СПРАЙС-ЦЕН	Камень бутовый	280,692	213,48		59921				
		м3								
30	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	621	108,2		67192				
		т								
		Итого по разделу: #Деталь каменной наброски#				251593				
		Раздел: #Демонтаж Сущ.ограждения#								
1	E0107-24-8#к-0.6	Демонтаж оград металлических высотой до 1.7 м	284	314,7	190,77	89374	54178	63221	1,21	343
		м		123,93	35,08	35196	9962	140	0,13	36
		Итого по разделу: #Демонтаж Сущ.ограждения#				89374				
		Раздел: #Ограждение из колючей проволоки#								
2	E0108-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,3402	1414,86	126,11	481	43	76	0,98	0
		м3		142,31	47,81	48	16	118	0,23	0
3	E0106-1-13#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,09	6151,38	119,96	31310	611	4985	5,63	29
		м3		887,51	45,31	4517	231	105	0,22	1
4	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за4 кг/см2	5,09	284		1446				
		м3								
7	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	78	31,27	0	2439	0	1325	0,07	6
		м ограды		12,13	0	946	0	140	0	0
8	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	78	56,9	0,09	4438	7	463	0,04	3
		м ограды		6,56	0,04	512	3	90	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение из колючей проволоки#				40115				
		Раздел: #Ограждение из профлиста#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым и механизмами шт	2	583		1166				
17	Е0107-25-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей шт	1	160,01 129,38	15,21 5,74	160 129	15 6	189 140	0,82 0,03	1 0
18	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021) т	0,0709	115345		8173				
19	С11011-3785 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ24045-2010 м2	2,11	532		1123				
20	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым и механизмами шт	1	583		583				
		Итого по разделу: #Ограждение из профлиста#				11205				
		Раздел: #Окраска ограждения#								
21	Е0113-17-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	2322,878	29,61 6,68	0,03 0	68784 15520	58 0	13968 90	0,03 0	79 0
22	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) м2	4645,757	20,99 4,78	0,03 0	97503 22225	116 0	20003 90	0,02 0	114 0
		Итого по разделу: #Окраска ограждения#				166287				
		ИТОГО:				4605055 555412	225103 65309			3720 248
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				765486				
		На металломонтажные работы				463				
		Всего накладных расходов:				765949				
		Итого с накладными				5371004				
		- заработная плата				114892				
		- трудоемкость				383				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				322260				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5693264				
		Итого с временными, 2,72 %				5848121				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				6041109				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				6053390				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6076782				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6135263				
		ИТОГО:				6135263				
		Сметная заработная плата				735613				
		Нормативная трудоемкость				4351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				6135263				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				17 962 455				
		Итого в текущих ценах				17 962 455				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				359 249				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18 321 704**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 198 604				
		Итого с НДС				**20 520 308**				
		скидка 5% (коэф.0,95)				**1 026 015**				
		итого к оплате				**19 494 293**				

Заказчик : Коммунальное государственное коммунальное предприятие «Тобол» по ремонту хозяйственного ведения акимата Костанайского района

Руководитель : Садыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"

Директор : Гелгаев С. Х.

Технический надзор: ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области
Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т № 34
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

на 7-2 Озеленение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-191-2	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	5	12,22	0,83	61	4	41	0,07	0
		дерево		11,39	0,32	57	2	70	0	0
2	E0101-192-1	Трелевка древесины на расстояние до 300м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	5	80,12	58,74	401	294	152	0,15	1
		хвост		21,38	22,16	107	111	70	0,08	0
3	E0101-193-3	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	5	35,47	2,17	177	11	119	0,22	1
		дерево		33,3	0,81	167	4	70	0	0
4	C01031-A19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	0,45	148,6	0	67	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
5	C01031-A19-2	Разгрузка леса круглого при автомобильных перевозках	0,45	141,4	0	64	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
6	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	0,45	32,3		15				
		т								
7	E0147-5-14	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 75%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	27	741,3	78	20015	2106	24146	4,63	125
		яма		663,3	29,95	17909	809	129	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	27	1032,19	286,81	27869	7744	25922	3,88	105
		шт		674,55	69,7	18213	1882	129	0,29	8
9	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	27	3760		101520				
		шт								
10	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1860	121,23	0,34	225489	640	94466	0,27	498
		м2		39,24	0,13	72986	243	129	0	1
11	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1860	19,01	0	35359	0	19699	0,05	98
		м2		8,21	0	15271	0	129	0	0
		ИТОГО:				411036	10799			828
						124712	3050			13
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				164549				
		Всего накладных расходов:				164549				
		Итого с накладными				575593				
		- заработная плата				24682				
		- трудоемкость				82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				34535				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				610128				
		Итого с временными, 2,72 %				626723				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				647405				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				648721				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				651228				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				657495				
		ИТОГО:				657495				
		Сметная заработная плата				152445				
		Нормативная трудоемкость				923				
		Всего:				657495				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1 924 974				
		Итого в текущих ценах				1 924 974				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				38 499				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 963 474				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				235 617				
		Итого с НДС				2 199 091				
		скидка 5% (коэф.0,95)				109 955				
		итого к оплате				2 089 136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие «Тобол» на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района

Руководитель : Сатыков Е.Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"

Директор : Гелгаев С.Х.

технический надзор : ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области
Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №35

приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

на **Наружный водопровод. Дюкер. ВКЛЮЧИТЬ (доп смета)**

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Колодцы водопроводные Д2000, 2шт (замена Водопроводных камер, 2шт)#								
1	**Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	**5,848**	**3607,98**	**1879,87**	**21099**	**10993**	**15007**	**8,86**	**52**
		м3		**1435,5**	**538,43**	**8395**	**3149**	**130**	**2,06**	**12**
2	**С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПП10-1 2 шт,2ПП20-1 2 шт, ПН-20 2 шт,)**	**2,34**	**28900**		**67626**				
		м3								
3	**С143018-33 Изм. и доп. вып. 20#К-1,25**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КО6 2 шт)**	**0,14**	**4337,5**		**607**				
		м								
4	**С143018-36 Изм. и доп. вып. 20#К-1,25**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-3 2 шт)**	**0,58**	**5712,5**		**3313**				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 2000 мм (КС20-9 6 шт)	5,34	9160		48914				
		м								
		Итого по разделу: #Колодцы водопроводные Д2000, 2шт (замена Водопроводных камер, 2шт)#				141560				
		ИТОГО:				141559	10994			52
						8395	3149			12
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				15007				
		Всего накладных расходов:				15007				
		Итого с накладными				156566				
		- заработная плата				2251				
		- трудоемкость				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				9394				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				165960				
		Итого с временными, 2,72 %				170474				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				176100				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				176458				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				177140				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				178845				
		ИТОГО:				178845				
		Сметная заработная плата				13795				
		Нормативная трудоемкость				72				
		Всего:				178845				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				523 612				
		Итого в текущих ценах				523 612				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10 472				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				534 084				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				64 090				
		Итого с НДС				598 174				
		скидка 5% (коэф.0,95)				29 909				
		итого к оплате				568 265				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие «Тобол» на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Руководитель : Узаков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"
Директор : Гелгаев С. Х.

Технический надзор: ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области

Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №36
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

на Утепление ВОС , доп работы ВКЛЮЧИТЬ (доп смета)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Утепление стен								
1	E0134-57-2	**Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм**	158,3	399,42	2,32	63228	367	19273	0,69	109
		м2		109,8	0,88	17381	139	110	0	1
2	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие**	16,305	14600		238052				
		м3								
3	E0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля**	160	846,72	5,26	135475	842	33860	1,2	192
		м2		201,08	0,47	32173	75	105	0	0
4	С11011-3611 Изм. и доп. вып.17	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010**	160	347		55520				
		м2								
5	E0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	0,63	22951,16	316,57	14459	199	2727	22,5	14
		м3		3487,5	119,25	2197	75	120	0,58	0
6	E0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	132,9	189,45	4,72	25177	627	11491	0,4	54
		м2		70,88	1,78	9420	237	119	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие								
		м3	13,689	14600		199855				
8	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа								
		м2	132,9	121,68	8,3	16171	1103	15080	0,57	75
				94,18	1,17	12517	155	119	0	1
9	С11011-3611 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010								
		м2	146,19	347		50728				
		Итого по разделу: Утепление стен				798665				
		ИТОГО:				798665	3139			444
						73688	681			3
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				82431				
		Всего накладных расходов:				82431				
		Итого с накладными				881096				
		- заработная плата				12365				
		- трудоемкость				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				52866				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				933962				
		Итого с временными, 2,72 %				959366				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				991025				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				993040				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				996877				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1006471				
		ИТОГО:				1006471				
		Сметная заработная плата				86734				
		Нормативная трудоемкость				488				
		Всего:				1006471				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				2 946 685				
		Итого в текущих ценах				2 946 685				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				58 934				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 005 619				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				360 674				
		Итого с НДС				3 366 293				
		скидка 5% (коэф. 0,95)				168 315				
		итого к оплате				3 197 978				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

«Тобол» на праве хозяйственного ведения
акимата Тарановского района
Руководитель Садыков Т. Ж.

Подрядчик ТОО "Казгеотехника"
Директор Гелгаев С. Х.

технический надзор ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР" Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области
Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №37
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

на Временный водозабор - доп работы ВКЛЮЧИТЬ (доп. Смета)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Временный водозабор#, доп смета								
1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	90	39,73	37,82	3575	3403	1123	0,01	1
		м3		1,87	11	168	990	97	0,04	3
2	E0101-162-8	**Разработка грунта 2 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/доработка вручную**	2,7	407,25	0	1100	0	1243	2,64	7
		м3		407,25	0	1100	0	113	0	0
3	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	92,7	3,76	3,24	349	301	144	0	0
		м3		0,48	1,12	44	104	97	0	0
4	C010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	66,6	45		2997				
		т								
5	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	297	306,2	152,52	90941	45298	81401	1,02	303
		м3		153,68	57,15	45643	16974	130	0,28	83
6	E0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм**	0,05	104944,76	54237,13	5247	2712	4184	296	15
		км		49950	14426,1	2498	721	130	56,71	3
7	C130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	50	105		5250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	90	6,48	6,48	583	583	184	0	0
		м3		0	2,1	0	189	97	0,01	1
9	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	90	3,2	3,2	288	288	91	0	0
		м3		0	1,04	0	93	97	0	0
10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,7	134,1	0	362	0	409	0,97	3
		м3		134,1	0	362	0	113	0	0
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90	21,55	4,52	1939	406	1487	0,11	10
		м3		17,03	0	1533	0	97	0	0
12	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	12	1371,07	100,89	16453	1211	2294	0,85	10
		м3		123,75	38,25	1485	459	118	0,18	2
13	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	21,5	1437,81	0,86	30913	18	9016	2,81	60
		м3		432	0,32	9288	7	97	0	0
14	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,4	1986,57	564,43	2781	790	1494	3,33	5
		м3		567	195,49	794	274	140	0,75	1
15	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,4	22000		30800				
		м3								
16	E0109-4-4#прим.	Монтаж стационарных бункеров и силосов	1,142	22519,63	14924,45	25717	17044	8570	30,3	35
		т		5647,5	2690,85	6449	3073	90	9,34	11
17	С12021-218	Элементы щитов кровли из деталей, гнутых в угол, для негабаритных емкостей/раструб с трубой,лазовая конструкция, фильтрующая кассета, решетка	1,142	131000		149602				
		т								
18	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,97	21,8	0,05	871	2	210	0,03	1
		м2		5,81	0,02	232	1	90	0	0
19	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	79,94	20,36	0,02	1627	2	299	0,02	2
		м2		4,16	0	333	0	90	0	0
20	E0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
		шт		657	213,75	657	214	130	1,05	1
21	С130903-1221 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 11823-91	1	11239		11239				
		шт.								
22	С130804-3416 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3033		6066				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130809-40 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	4	1999		7996				
		шт.								
		Итого по разделу: #Временный водозабор#				398168				
		Раздел: #Подключение водовода к дюкеру#								
24	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,04	58881,69	25695,31	2355	1028	2074	194	8
		км		33075	6813,45	1323	273	130	26,38	1
25	Ц0107-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т	1	6964	785	6964	785	4779	31	31
		шт		5175	135	5175	135	90	0,78	1
26	С130804-3409 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	613		1226				
		шт.								
27	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552		2208				
		шт.								
		Итого по разделу: #Подключение водовода к дюкеру#				12753				
		ИТОГО:				410919	74442			507
						77683	23507			107
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				4779				
		На общестроительные работы				107385				
		На металломонтажные работы				8570				
		Всего накладных расходов:				120734				
		Итого с накладными				531653				
		- заработная плата				18110				
		- трудоемкость				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				31899				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				563552				
		Итого с временными, 2,72 %				578881				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				597984				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				599200				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				601516				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				607305				
		ИТОГО:				607305				
		Сметная заработная плата				119300				
		Нормативная трудоемкость				674				
		Всего:				607305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1 778 031				
		Итого в текущих ценах				**1 778 031**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35 561				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 813 592**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				217 631				
		Итого с НДС				**2 031 223**				
		скидка 5% (коэф.0,95)				**101 561**				
		итого к оплате				**1 929 662**				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие
«Тобол» на праве хозяйственного ведения
акимата Тарановского района
Руководитель : Сарыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"
Директор : Гелгаев С. Х.

Технический надзор: ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребсков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области
Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №38
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на 7-1-4 Малые архитектурные формы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	2	12389,94	303,6	24780	607	4128	11	22		
		скамья		1881	84,6	3762	169	105	0,41	1		
2	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	7	3005,91	74,49	21041	521	6500	5,2	36		
		урна		864,6	19,74	6052	138	105	0,1	1		
		Итого по разделу:				45821						
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие Тип 1, Тип 2, смета 7-1-3										
	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	30,024	985,49	0	29588	0	17615	2,99	90		
		м3		477	0	14321	0	123	0	0		
	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	150,12	162,65	34,29	24416	5148	2956	0,04	6		
		м2		6,01	8,79	902	1320	133	0,03	5		
	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	150,12	180,01	21,26	27024	3192	30304	0,95	142		
		м2		156,15	7,97	23441	1196	123	0,04	6		
	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	150,12	1360		204163						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	180	441,2	6,63	79417	1194	26439	0,7	126
		м		108,68	1,76	19562	316	133	0,01	1
	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	2,88	12230		35222				
		м3								
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие Тип 1, Тип 2, смета 7-1-3				399830				
		Раздел: Протекторная защита, смета 6-4								
1	У3-8-2	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе с выводом под ковер	30	23391,67	2787,13	701750	83614	321530	44,9	1347
		протект		7729,14	1202,26	231874	36068	120	5,9	177
2	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Квазар стр.	Электрод сравнения медно-сульфатный ЭНЕС-1	1	1434,7		1435				
		шт								
3	У3-32-1	Прокладка дренажного кабеля в траншеях /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 3 кг	240	291,2	164,67	69888	39521	18003	0,1	24
		м		22,03	40,48	5287	9715	120	0,2	48
4	С151601-111 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6мм2	0,24	15396		3695				
		1000м								
5	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО ПКФ Восток стр.	Ковер газовый	9	4147,94		37331				
		шт								
6	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	21	4421,2	3287	92845	69027	36329	6	126
		шт		1094	726,99	22974	15267	95	4,22	89
7	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002#прим.	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1кВ, тип 3КНТпН 1х16-25	21	2950		61950				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-163-1#	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 /термоусаживаемы оконцеватель для труб/	30	309,2	0	9276	0	6726	1	30
		шт		236	0	7080	0	95	0	0
9	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО "Электрооборудование" стр.9з	Термоусаживаемый оконцеватель для кабелей ТУ ЛЭ 12831	30	390,81		11724				
		шт								
10	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Электротехника" стр.7з	Термоусаживаемая трубка ТУТ 16/8	30	36,29		1089				
		шт								
11	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО "СвязьСтройКомплект" стр.12з	Клей-расплав для герметизации соединений	0,27	1165,19		315				
		кг								
12	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО "СвязьСтройКомплект" стр.15з	Термитная месь медная	0,27	7173,5		1937				
		кг								
		Итого по разделу: Протекторная защита, смета 6-4				993235				
		Раздел: Автоматизация, смета 2-1-8								
1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
		шт		227	2,3	2270	23	95	0,01	0
2	С151801-210 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	82		164				
		шт.								
3	С151801-226 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	164		328				
		шт.								
4	С151801-206 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	102		612				
		шт.								
5	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	2	68,91	0	138	0	113	0,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		63	0	126	0	90	0	0
6	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ IEK стр.245	Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1-В 1Р	2	1729,02		3458				
		шт								
7	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Овен стр.247	Блок сетевого фильтра БСФ-Д3-1,2	2	1622,58		3245				
		шт								
8	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
		шт		936	0	1872	0	90	0	0
9	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Овен стр.249	Блок питания БП60Б-Д4-24	1	3159,76		3160				
		шт								
10	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Овен стр.248	Блок питания БП15Б-Д2-24	1	1878,77		1879				
		шт								
11	Ц0110-669-3#прим.	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля /контроллеры/	2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
		шт		936	0	1872	0	90	0	0
14	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	3	247,2	8,59	742	26	644	1	3
		шт		236,25	2,25	709	7	90	0,01	0
15	Прайс-листРоссия ООО Овен стр.255	Модуль аналогового ввода МВ110-8А	1	5380,13		5380				
		шт								
		Отпускная цена		5380		5380				
		Сметная стоимость оборудования				*5380*				
16	Прайс-листРоссия ООО Овен стр.253	Модуль дискретного ввода МУ110-16Р	1	7600,5		7600				
		шт								
		Отпускная цена		7600		7600				
		Сметная стоимость оборудования				*7600*				
17	Прайс-листРоссия ООО Овен стр.254	Модуль дискретного ввода МУ110-16Р	1	8796,08		8796				
		шт								
		Отпускная цена		8796		8796				
		Сметная стоимость оборудования				*8796*				
18	Ц0111-138-1	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг	6	211,71	103,32	1270	620	535	0,5	3
		компл		76,5	22,5	459	135	90	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Реле и Автоматика стр.262	Реле РП53-220В	14	68,2		955				
		шт								
25	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	5	241,7	91	1209	455	744	0,82	4
		шт		131	25,7	655	129	95	0,15	1
26	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Аллюр стр.264	Светосигнальный индикатор AD-220DS230V	2	43,42		87				
		шт								
27	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Аллюр стр.264	Светосигнальный индикатор AD-220DS230V	2	43,42		87				
		шт								
28	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Овен стр.258	Светодиодный индикатор СМИ2	1	2134,97		2135				
		шт								
29	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	2	115,1	2,8	230	6	195	0,64	1
		компл		102	0,5	204	1	95	0	0
30	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Леон Групп стр.265	Звонок ЗД-40	2	107,47		215				
		шт								
33	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1
		шт		58,5	0,2	117	0	95	0	0
34	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Электрик-мастер стр.268	Розетка РАр1030П	2	115,25		230				
		шт								
36	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО MiCrOCOMP стр.270	Однопортовое устройство защиты РГ5.1-1-70	2	709,24		1418				
		шт								
37	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Информационные системы стр.272	Однопортовое устройство защиты РГ4PoE.1	4	622,4		2490				
		шт								
38	С151804-3368 Изм. и доп. вып. 22#прим.	Кнопка желтая LAYS BA51	1	151		151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
39	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт		1982	0	1982	0	90	0	0
40	Прайс-листРоссия ООО Овен стр.259	Сигнализатор уровня САУ-М7Е	1	3501,35		3501				
		шт								
		Отпускная цена		3501		3501				
		Сметная стоимость оборудования				*3501*				
41	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	150	47,2	14,8	7080	2220	4360	0,16	24
		м		26,3	4,3	3945	645	95	0,02	4
43	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	209	27,7	2,1	5789	439	4011	0,1	21
		м		19,7	0,5	4117	105	95	0	1
45	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Ержас Прокомпани стр.274	Провод марки FTP 5E CAT	102	18,3		1867				
		м								
46	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Ержас Прокомпани стр.275	Кабель марки МКЭШ 3х0,75	12,24	43,92		538				
		м								
48	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Ержас Прокомпани стр.275	Кабель марки МКЭШв 5х0,75	16,32	64,96		1060				
		м								
49	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Ержас Прокомпани стр.275	Кабель марки МКЭШв 10х0,75	48,96	153,72		7526				
		м								
52	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН PlAnET Of COMPuTErs стр.280	Коннектор RJ-45	10	4,57		46				
		шт								
53	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	4	110,9	0	444	0	188	0	0
		шт		49,5	0	198	0	95	0	0
54	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ IEK стр.243	Наконечник изолированный НШвИ 1,0-8	4	128,17		513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
56	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ IEK стр.244	Зажим наборный ЗНИ-4	89	23,16		2061				
		шт								
57	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ IEK стр.244	Зажим наборный ЗНИ-4 PEN	14	23,16		324				
		шт								
58	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ IEK стр.283	Держатель маркировки DM 18X25	8	15,15		121				
		шт								
59	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН 220VOIT стр.285	DIN рейка 35 мм	5	121,08		605				
		шт								
60	Ц0108-410-1#прим.	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм/кабель канал	6	34,2	1,2	205	7	133	0,14	1
		м		23,2	0,2	139	1	95	0	0
61	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ IEK стр.244	Перфорированный кабель-канал 25x25 Элекор	6	36,63		220				
		м								
64	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,016	229928,48	0	3679	0	483	175	3
		кан.-км		27450	0	439	0	110	0	0
65	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,08	0
67	С151803-692 Изм. и доп. вып. 22	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2449		2449				
		шт.								
68	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1829,61	1097,79	1830	1098	935	3,52	4
		опора		582,19	308,02	582	308	105	1,29	1
70	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	218,93	0	2189	0	2474	1,54	15
		м3		218,93	0	2189	0	113	0	0
71	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,1	0	1341	0	1515	0,97	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,1	0	1341	0	113	0	0
74	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	3	93,5	3,1	281	9	93	0,18	1
		м		32,4	0,3	97	1	95	0	0
75	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до40 мм	2	159,9	81,1	320	162	142	0,35	1
		м		54,5	20,3	109	41	95	0,12	0
76	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	2	173		346				
		м								
77	Ц0111-250-1#прим.	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04	0	210	0	174	1	1
		компл		193,5	0	194	0	90	0	0
78	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Овен стр.260	Датчик уровня ДС.П-0,5	1	222,04		222				
		шт								
		Итого по разделу: Автоматизация, смета 2-1-8				104524				
		Раздел: Охранно-пожарная сигнализация, смета 2-1-8								
77	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	0	4275	0	90	0	0
78	Прайс-листКазахстан Амиго-Тараз стр.125	Прибор приемно-контрольный на 12 лучей Вектор-6	1	4117,44		4117				
		шт								
		Отпускная цена		4117		4117				
		Сметная стоимость оборудования				*4117*				
79	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
		шт		936	0	1872	0	90	0	0
80	Прайс-листКазахстан ТОО "Система Безопасности Казахстана" стр.126	Аккумуляторная батарея DJW-12-7	2	510,56		1021				
		шт								
		Отпускная цена		511		1021				
		Сметная стоимость оборудования				*1021*				
81	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	218	369,9	1,6	80638	349	68081	2	436
		шт		347	0	75646	0	90	0	0
82	С151804-3195 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	18	299		5382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
83	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	21	457,5	1,6	9608	34	8259	2	42
		шт		437	0	9177	0	90	0	0
84	С151804-3190 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	21	926		19446				
		шт.								
85	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	5	259,1	0	1296	0	1076	1	5
		шт		239	0	1195	0	90	0	0
86	С151804-3211 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	5	267		1335				
		шт.								
87	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	0	936	0	90	0	0
88	ПрайсЛистКазахстан ТОО Алсана стр.107	Блок резервного питания ББП-20	1	756,39		756				
		шт								
		Отпускная цена		756		756				
		Сметная стоимость оборудования				*756*				
89	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	16	742	305	11872	4880	8272	2	32
		коробка		398	72	6368	1152	110	0,42	7
90	С151802-21#прим.	Коробка универсальная УК-П/УК-2П	16	59		944				
		шт								
91	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	8	2062,7	1,6	16502	13	14270	11	88
		шт		1982	0	15856	0	90	0	0
92	ПрайсЛистКазахстан ТОО Алсана стр.129/1	Сирена сигнальная Маяк 12-3	8	179,95		1440				
		шт								
		Отпускная цена		180		1440				
		Сметная стоимость оборудования				*1440*				
93	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	25	742	305	18550	7625	12925	2	50
		коробка		398	72	9950	1800	110	0,42	10
94	С151802-21#прим.	Коробка универсальная УК-П/КО-2	25	59		1475				
		шт								
95	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт		1982	0	1982	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	ПрайсЛистКазахстан ТОО Алсана стр.129/2	Сирена сигнальная Маяк 12-КП	1	372,09		372				
		шт								
		Отпускная цена		372		372				
		Сметная стоимость оборудования				*372*				
97	ПрайсЛистРоссия Системы безопасности Реал стр.130	Блок реле БР-2	1	231,59		232				
		шт								
		Отпускная цена		232		232				
		Сметная стоимость оборудования				*232*				
98	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	4	241,7	91	967	364	595	0,82	3
		шт		131	25,7	524	103	95	0,15	1
99	ПрайсЛистКазахстан ТОО Алсана стр.129/2	Световой указатель выхода "Молния 12-В	4	167,75		671				
		шт								
		Отпускная цена		168		671				
		Сметная стоимость оборудования				*671*				
100	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	295	47,2	14,8	13924	4366	8576	0,16	47
		м		26,3	4,3	7759	1268	95	0,02	7
101	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Алпроф-электро стр.95	Провод марки КСПВ 1х2х0,5	290,7	5,18		1507				
		м								
102	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Алпроф-электро стр.95	Провод марки КСПВ 2х2х0,5	10,2	5,18		53				
		м								
		Итого по разделу: Охранно-пожарная сигнализация, смета 2-1-8				201640				
		Раздел: Снятие растительного слоя, смета 7-1-2								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	76,2	7,91	7,91	-603	-603	-190	0	0
		м3		0	2,57	0	-196	97	0,01	-1
2	Е0101-24-9#к-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(на 30м)	228,6	7,32	7,32	-1674	-1674	-527	0	0
		м3		0	2,38	0	-544	97	0,01	- - -2
		Итого по разделу: Снятие растительного слоя, смета 7-1-2				-2277				
		Раздел: #Монтажные работы#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0102-28-1	Станок шлифовально-полировальный, масса 0,7 т	1	6134,54	1231,23	6135	1231	4520	30	30
		шт		4702,5	319,5	4703	319	90	1,85	2
		Итого по разделу: #Монтажные работы#				6135				
		Раздел: #Оборудование#								
18	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 15	Стул	2	3010		6020				
		шт.								
		Отпускная цена		3010		6020				
		Сметная стоимость оборудования				*6020*				
19	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 14	Стул подъемно-поворотный	4	5698		22792				
		шт.								
		Отпускная цена		5698		22792				
		Сметная стоимость оборудования				*22792*				
20	Прайс-листРоссия ООО "ЛКС" стр.1	Стул лабораторный PrO 530 GBR GS	4	17415,57		69662				
		шт								
		Отпускная цена		17416		69662				
		Сметная стоимость оборудования				*69662*				
21	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 07, п. 25	Стол однотумбовый	4	10105		40420				
		шт.								
		Отпускная цена		10105		40420				
		Сметная стоимость оборудования				*40420*				
22	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 01, п. 26	Шкаф для одежды двухдверный	2	16125		32250				
		шт.								
		Отпускная цена		16125		32250				
		Сметная стоимость оборудования				*32250*				
23	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 8	Шкаф для документов	2	12040		24080				
		шт.								
		Отпускная цена		12040		24080				
		Сметная стоимость оборудования				*24080*				
24	Прайс-листКазахстан ZETA мебель стр.3	Вешалка для кабинета Н 1800м	2	1759,83		3520				
		шт								
		Отпускная цена		1760		3520				
		Сметная стоимость оборудования				*3520*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 37	Компьютер	4	57760		231040				
		комплект								
		Отпускная цена		57760		231040				
		Сметная стоимость оборудования				*231040*				
27	ПрайсЛистРоссия ЗАО Гомельский механический завод стр.5	Тиски слесарные ТСЧ-200	1	6497,55		6498				
		шт								
		Отпускная цена		6498		6498				
		Сметная стоимость оборудования				*6498*				
28	ПрайсЛистРоссия ElMOs PrOfEssiOnAl стр.7	Точильно-шлифовальный станок Э EiMOs BG600	1	5548,9		5549				
		шт								
		Отпускная цена		5549		5549				
		Сметная стоимость оборудования				*5549*				
29	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 07, п. 162	Стол производственный СПСМ-1	10	8140		81400				
		шт.								
		Отпускная цена		8140		81400				
		Сметная стоимость оборудования				*81400*				
30	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 42	Табурет поворотный	2	2258		4516				
		шт.								
		Отпускная цена		2258		4516				
		Сметная стоимость оборудования				*4516*				
32	ПрайсЛистКазахстан ТОО PnEuMATiC GrOuP стр.11	Сварочный трансформатор ТДМ-503	1	24094,67		24095				
		шт								
		Отпускная цена		24095		24095				
		Сметная стоимость оборудования				*24095*				
33	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 06, п. 11	Стеллаж металлический	1	11220		11220				
		шт.								
		Отпускная цена		11220		11220				
		Сметная стоимость оборудования				*11220*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Прайс-листКазахстан "GROSTECH" стр.12	Поддон Евростандарта 1200x800	5	307,88		1539				
		шт								
		Отпускная цена		308		1539				
		Сметная стоимость оборудования				*1539*				
35	Прайс-листКазахстан Караганда "Экспериментальный завод N1" стр.23	Тумба мобильная 1000x420x575 Т 92-04	1	4757,94		4758				
		шт								
		Отпускная цена		4758		4758				
		Сметная стоимость оборудования				*4758*				
36	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 1	Стол обеденный шести местный	1	9245		9245				
		шт.								
		Отпускная цена		9245		9245				
		Сметная стоимость оборудования				*9245*				
37	Прайс-листКазахстан Костанай "Мечта" стр.13	Электрочайник 1,5л. SCARLETT	1	1521,93		1522				
		шт								
		Отпускная цена		1522		1522				
		Сметная стоимость оборудования				*1522*				
38	Прайс-листКазахстан Костанай "ТехноДом" стр.15	Микроволновая печь марки LG	1	3351,9		3352				
		шт								
		Отпускная цена		3352		3352				
		Сметная стоимость оборудования				*3352*				
39	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 47	Холодильник бытовой	1	34000		34000				
		шт.								
		Отпускная цена		34000		34000				
		Сметная стоимость оборудования				*34000*				
40	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 01, п. 26	Шкаф для одежды двухдверный	8	16125		129000				
		шт.								
		Отпускная цена		16125		129000				
		Сметная стоимость оборудования				*129000*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 3	Вешалка на 5 крючков	1	2473		2473				
		шт.								
		Отпускная цена		2473		2473				
		Сметная стоимость оборудования				*2473*				
47	Прайс-листРоссия "Бесть Мед" стр.27	Стол передвижной с выдвижными ящиками	2	10950,9		21902				
		шт								
		Отпускная цена		10951		21902				
		Сметная стоимость оборудования				*21902*				
67	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 47	Холодильник бытовой	2	34000		68000				
		шт.								
		Отпускная цена		34000		68000				
		Сметная стоимость оборудования				*68000*				
89	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 3	Огнетушитель углекислотный заряженный, емкостью 2 л ОУ-5	5	1440		7200				
		шт.								
		Отпускная цена		1440		7200				
		Сметная стоимость оборудования				*7200*				
90	Прайс-листКазахстан ТОО Стимул стр.66	Огнетушитель ОУ-10	1	5489,93		5490				
		шт								
		Отпускная цена		5490		5490				
		Сметная стоимость оборудования				*5490*				
94	Прайс-листКазахстан ТОО "ВАиМАКТ" Стр.335	Лестница стремянка Н 3м	1	10089,29		10089				
		шт								
		Отпускная цена		10089		10089				
		Сметная стоимость оборудования				*10089*				
		Итого по разделу: #Оборудование#				861631				
		Раздел: #Переходы#								
	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	3	849,44	360,98	2548	1083	1956	2,7	8
		установ.		488,46	138,6	1465	416	104	0,56	2
	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	3	676,53	251,39	2030	754	1628	2,35	7
		установ.		425,14	96,53	1275	290	104	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	118,2	831,44	781,34	98276	92354	13985	0,28	33
		м		49,84	63,92	5891	7556	104	0,3	35
	E0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	118,2	1089,57	1024,24	128788	121066	18533	0,36	43
		м		64,08	86,68	7574	10246	104	0,41	48
	E0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	118,2	1823,56	1713,61	215545	202549	31073	0,6	71
		м		106,8	145,97	12624	17254	104	0,68	80
	E0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	118,2	3251,24	3053,05	384297	360871	55045	1,08	128
		м		192,24	255,54	22723	30205	104	1,2	142
	E0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	118,2	6381,44	5994,48	754286	708547	108093	2,12	251
		м		377,36	501,96	44604	59331	104	2,35	278
	E0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	118,2	5063,58	4756,84	598515	562258	85841	1,68	199
		м		299,04	399,26	35347	47193	104	1,87	221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	118,2	9127		1078811				
		м								
	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	118,2	391,72	0,6	46301	71	24513	0,91	107
		м		159,3	0,23	18829	27	130	0	0
		Итого по разделу: #Переходы#				3309396				
		Раздел: Изоляция смета доп								
143	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,1182	188656,96	145128,46	22299	17154	11667	120	14
		км		21105	54823,5	2495	6480	130	267,76	32
144	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Крамдс-Компакт" стр.19	Липкая полиэтиленовая лента "Полилен 40-ЛИ-63	364	129,62		47183				
		кг								
		Итого по разделу: Изоляция смета доп				69482				
		Раздел: смета доп ВКЛ								
	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ИП"Пивоваров В.А." стр.1	Преобразователь частоты ATV630 18,5кВт 380в 3ф SCHE ATV630D18N4	2	189097,45		378195				
		шт								
		Отпускная цена		189097		378195				
		Сметная стоимость оборудования				*378195*				
	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО"КОСТАНАЙЭНЕРГО" стр.1	Шкаф сигнализации	1	60328,19		60328				
		шт								
		Отпускная цена		60328		60328				
		Сметная стоимость оборудования				*60328*				
		Итого по разделу: смета доп ВКЛ				438523				
		ИТОГО:				6427944	2291442			3729
						652573	248512			1198
		Всего прямые затраты:				6427944				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				2149888				
		- оборудования				1334041				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				536725				
		На общестроительные работы				444965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				**981691**				
		Итого с накладными				**7409634**				
		- заработная плата				**147254**				
		- трудоемкость				**491**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**364535**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7774169**				
		Итого с временными, 2,72 %				**7949340**				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				**8167645**				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				**8181537**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8207998**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**8274151**				
		ИТОГО:				**8274151**				
		Сметная заработная плата				**1048339**				
		Нормативная трудоемкость				**5418**				
		Всего:				**8274151**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				24 224 563				
		Итого в текущих ценах				**24 224 563**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				484 491				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**24 709 054**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 965 086				
		Итого с НДС				**27 674 141**				
		скидка 5% (коэф.0,95)				**1 383 707**				
		итого к оплате				**26 290 434**				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие
«Тобол» на праве хозяйственного ведения
акимата Тарановского района
Руководитель : Садыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"
Директор : Гелгаев С. Х.

технический надзор: ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.