Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 27 " сентября 2017 года

Заказчик КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района, 110900, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 27 сентября 2017 г., ТОО «Казводтехника», Директор – Гелгаев Суламбек Хасанович, 111100, Костанайская область, Костанайский район, п. Затобольск, 5 км. Аулиекольской трассы, Промбаза

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 27 сентября 2017 г., ТОО «DS&V», Сафин РуланГалимович, № KZ49VJE00026960 от 31.05.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 25.09.2017 г., ТОО «ZamanСтрой Сервис» Фисюков А.П., лицензия № 13017130 от 24.10.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, Карабалыкский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от"__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 25 от 22.02.2017 г., ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «ZamanСтройСервис», проект № 40-2014

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Костанайской области от 26.12.2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2017 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;
фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность предприятия, годовой выпуск продукции в натуральном выражении – водопотребление на 2014 г.	тыс. м3 в год	657,1314		657,1314	
Общая протяженность водоводов	км	26,0319		26,0319	
Насосная станция (реконструкция) IIподъема	Шт.	1		1	
Фильтры-поглотители	шт	4		4	
Внутриплощадочные сети комплекса водопроводных сооружений	км	0,6555		0,2966	
Резервуар чистой воды на 500 м3	шт	1		1	
Резервуар чистой воды на 250 м3	шт	3		3	
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн. тенге	172,0181		172,0181	
СМР	млн. тенге	166,71002		166,71002	
оборудование	млн. тенге	2,5942		2,5942	

прочие	млн. тенге	2,71388	2,71388
Общая сметная стоимость строительства в уровне цен 2014 г. и прогнозном уровне цен 2016, 2017 г.г., в том числе:	млн. тенге	563,8794	563,8794
СМР	млн. тенге	454,20674	454,20674
оборудование	млн. тенге	8,50383	8,50383
прочие	млн. тенге	101,16883	101,16883
Из них: - на 2014 год с МРП 1852 - на 2016 год с МРП 2121 - на 2017 год с МРП 2269	млн. тенге	9,895 - 857,219	9,895 - 857,219
Продолжительность строительства	мес.	12,0	6,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Производительность объекта на 2014 год по питьевой воде: 657,1314 тыс. м3/год. Максимальное суточное водопотребление пос. Карабалык на 2014 год с учетом возможности водозабора 1619,8 м3/сут (105,66 м3/ч, 29,35 л/с), на перспективу – 1747,20 м3/сут (113,87 м3/ч, 31,62 л/с). Расход воды

на наружное пожаротушение – 10 л/с., Население составляет 11925 человек, уровень ответственности объекта – II, система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды потребителям относится к категории II

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 574 921,44 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 464 206,74 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 8 503,83 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 448 634,9392 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 372 395,653 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8 503,83 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект: «Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Книга В.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Кусаинов А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Фисюков А.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Гелгаев С.Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ «ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ШЫҒЫС № 2898

«12» 10 2016 ж.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	**26 031,9**	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)П/Э	м	26 031,9	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	**296,6**	
	1) из стальных труб	м	296,6	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	58	
4	Задвижка d-50	шт	16	
	" d-100	шт	18	
	" d-150	шт	7	
	" d-200	шт	6	
	" d-250	шт	27	
	" d-300	шт	11	
5	Вентили d-32	шт	8	
	" d-50	шт	5	
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	1	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		

Қазақстан Республикасы
Инвестицияларжәне даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектініпайдалануғақабылдауактісі

2017 жылғы" 27 " қыркүйек

Тапсырысберуші КМК "Қарабалықауданыәкімдігінің" Жылу, 110900, Қостанай облысы, Қарабалық Қарабалықауданы,
к.
жекетұлғаүшін - тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), заңдытұлғаүшін - ұйымныңатауы,
пошталыкиндексі, облысы, каласы, ауданы, елдімекені, көшеатауы, үй/ғимарат
(стационарлыкүй-жайлар) нөмірі

Сәйкестіктуралы декларация 27 қыркүйектегі 2017 ж., ЖШС "Казводтехника", Директоры – Гелгаев Суламбек Хасанович, 111100, костанай облысы, Қостанай ауданы, Затобол к., Әулиекөлжолы 5 км., Промбаза
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымныңатауы, басшыныңтегі, аты,
әкесініңаты (болғанжағдайда), заңдымекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарыныңсапасытуралыкорытынды 27 қыркүйек 2017 ж., ЖШС "DS&V", Сафин РуланГалимович, № KZ49VJE00026960 жылғы 31.05.2017.
корытындыкүні, ұйымныңатауы, техникалыккадағалаусарапшыларыныңтегі,
аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), аттестаттар №, алғанкүні

Орындалғанжұмыстардыңжобағасәйкестігітуралыкорытынды 25.09.2017 ж., ЖШС "Zaman Строй Сервис" Фисюков А. П., лицензия № 13017130 от 24.10.2013 г.
корытындыкүні, ұйымныңатауы, авторлыккадағалаусарапшыларыныңтегі, аты, әкесінің
аты (болғанжағдайда), аттестаттар №, алғанкүні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануғакабылдауғаұсынған: **«Магистральдытопты су құбырынқайтажаңарту Смирнов кенорны-Қостанай облысы Қарабалықауданы»**
(облыс, аудан, елдімекен, шағынаудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

мекенжайыбойынша Қостанай облысы, Қарабалықауданы
(объектініңатауыжәнекұрылыстыңтүрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау,
техникалыккайтажарактандыру, жаңғырту, күрделіжөндеу)

объектініңіңаткарушылыктехникалыккұжаттамасыныңжиынтығынтексеріп, дайындығынатексеружүргізеотырыпжәнемыналарды:

1. Объектініңқұрылысы:
1) 20 жылғы " " № _____
(шешімшығарғанорганныңатауы)
жергетиістікұқык беру туралышешімі (каулы) немесеколданыстағығимараттардыңүй-жайларын (жекебөліктерін) реконструкциялау (кайтажоспарлау, кайтажабдыктау) туралы

_____20___жылғы "___" _____ №
_____ шешімі.
шешімшығарғанорганныңатауы

2) кызметтінемесебелгілібіріс-
кимылдыжүзегеасырабастағанынемесетоқтатылғанытуралыхабарламаныкабылдаутуралы талоны ___Жылғы№ 25 22.02.2017 ж., Басқармасы "ММ мемлекеттіксәулет-құрылысбақылау"Қостанай облысы әкімдігінің_____
хабарламакабылдағанұйымныңатауы, талон бергенкүні

3) ___ЖШС "ZamanСтройСервис",жобасы№ 40-2014_____бекітілген жобаны
бекіткен (қайтабекіткен) ұйымныңатауыжәнебекітілгенкүні

___"Мемсараптама" РМК Қостанай облысы бойынша 26.12.2014 ж.__ жобалаушыұйымныңатауы,
жобаныңнөміріжоба (жобалау-сметалыккұжаттамасы)
негізіндежүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстарымынадаймерзімдежүзегеасырылған:
жұмыстардыңбасталуы___сәуір 2017 ж._____;
айы, жылы
жұмыстардыңаякталуы __қыркүйек 2017 ж._____;
айы, жылы
құрылыстыңұзақтығы, ай:
құрылыстыұйымдастырунормасыбойыншанемесежобасыбойынша___12_____ай;
нақты:____6_____ ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадайнегізгітехникалық-экономикалыккөрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістікалаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізукабілеттілігі, тасымалдаукабілеттілігі, жұмысорындарының саны жәнесолсиякты,) барлыкобъектілер (тұрғынүйлерденбаска) бойынша (нысаналыөнімдергенемесекөрсетілетінкызметтердіңнегізгітүрлерінесәйкесөлшембірліктеріментолтырылады):

Қуаттылық, өнімділікжәнет.б.	Өлшембірлігі	Жобабойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынкабылданған дардыескереотырып)	оныңішіндеіскекокукешенінемесекезегі	жалпы (бұрынкабылданған дардыескереотырып)	оныңішіндеіскекокукешенінемесекезегі
Кәсіпорынныңкуаты, жылдыкшығаруөнімінің заттайкөріністегі – су тұтыну, 2014 ж.	жылы намың м3	657,1314		657,1314	
Жалпы су құбырларыныңұзындығы	км	26,0319		26,0319	
Сорғыстанциясы (кайтажаңарту), II көтеру	Дана	1		1	
Сүзгішжұтқыштары	Дана	4		4	
Алаңішілікжелілер су құбырыкұрылыстарыныңкешенін	км	0,6555		0,2966	
Таза су резервуары 500 м3	дана	1		1	
Таза су резервуары 250	дана	3		3	

м3

Жалпысметалыккұрылыстыңқұны 2001 жылғыбазалықбағаларменн, оныңішінде	млн. теңге	172,0181	172,0181
ҚМЖ	млн. теңге	166,71002	166,71002
құрал-жабдықтар	млн. теңге	2,5942	2,5942
өзге де	млн. теңге	2,71388	2,71388
Құрылыстыңжалпысметалыккұнынбағадеңгейінде, 2014 ж. жәнеболжамдыбағадеңгейінде, 2016, 2017 ж. ж., соныңішінде:	млн. теңге	563,8794	563,8794
ҚМЖ	млн. теңге	454,20674	454,20674
құрал-жабдықтар	млн. теңге	8,50383	8,50383
өзге де	млн. теңге	101,16883	101,16883
Оныңішінде: - 2014 жылға АЕК-1852 – 2016 жылға АЕК-2121 - 2017 жылға АЕК-2269	млн. теңге	9,895 - 857,219	9,895 - 857,219
Құрылыстыңұзақтығы	ай.	12,0	6,0

Бастапқыкезеңдежобалыккуаттылықтардыигерунормаларынасәйкесжобадакөзделгенкөлемдеөнімшығару (қызметтеркөрсету) _____

_____;

(көлемінкөрсетеотырып, өнімдердішығарудыңнақтыбасталуы)

Тұрғынүйдіңмынадайкөрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшембірлігі	Жобабойынша	Нақты
Жалпыалаңы	шаршы метр (бұданәрі – м²)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстыңжалпыкөлемі	текше метр (бұданәрі - м³)		
Оныңішіндежерастыбөлігі	м³		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынғанжәнежанасасалынғанүй-жайларалаңы	м²		

Көрсеткіштер	Жобабойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын

Барлықпәтер,
оныңішінде:
бірбөлмелі

екібөлмелі

үшбөлмелі

төртбөлмеліжәнеоданкөп

4. Объект бойыншатехнологиялықжәнесәулет-құрылысшешімдерімынадайдеректерменсипатталады:
Өнімділік объект 2014 жылғауыз су бойынша: 657,1314 мың м3/жыл. Максималдытәуліктік су тұтынуҚарабалыккенті 2014 жылғамүмкіндігінескереотырып, су 1619,8 м3/тәу (105,66 м3/сағ, 29,35 л/с) келешекке – 1747,20 м3/тәу (113,87 м3/сағ, 31,62 л/с). Сырткыөртсөндіруге су шығыны – 10 л/с., Халық саны 11925 адамобъектісініңжауапкершілікдеңгейі – II жүйесі, суменқамтамасызетілудәрежесібойынша су беру жәнетұтынушыларғажатады, II санат

негізгіматериалдар мен конструкциялар, инженерлікжәнетехнологиялықжабдықтар
бойынша оны орналастыруерекшеліктерібойыншакысқашатехникалықсипаттамалар

5. Объектідежобадакөзделген, жекесынактанжәнекешендібайқауданкейін оны кабылдаутуралыактілергесәйкесмөлшердежабдықорнатылған;

6. Сырткыинженерліккоммуникациялар (суық су жәнеыстықсуменжабдықтау, кәріз,тжылуменжабдықтау, газбенжабдықтау, электрменжабдықтаужәнебайланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) калыптыпайдаланылуынқамтамасызетедіжәнеолардықалалықпайдалануүйымдарықабылдаған;

7. Бекітілгенжоба (жобалау-сметалыққұжаттама) бойыншасметалыққұны:
Барлығы 574 921,44 мыңтеңге, оныңішіндеқұрылыс-монтаж жұмыстары 464 206,74 мыңтеңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 8503,83 мыңтеңге;

8. Пайдалануғакабылданатыннегізгікорлардыңсметалыққұны 448,6349392 мыңтеңге, оныңішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 372,395653 мыңтеңге;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 8503,83 мыңтеңге;

9. Объект бекітілгенжобаға (жобалау-сметалыққұжаттамаға) жәнесәулет, калақұрылысыжәнеқұрылыссаласындағымемлекеттікнормативтікқұжаттардыңталаптарынасәйкессалынғанынрастайды

объектінің (кешеннің) атауы**"Магистральдытопты су құбырынқайтажаңартуСмирнов кенорны-Қостанай облысы Қарабалықауданы"** пайдалануғакабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырысберуші Книга В.М.
басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), колыМөрдіңорны (бұданәрі – М.О.)

Техникалыккадағалау Кусаинов А.К.
сарапшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), колы М.О.

Авторлыккадағалау Фисюков А.П.
сарапшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), колы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Телгасев С.Х.
басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), колы М.О.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ «ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 2898
«12» 10 2014 ж.

Объектініпайдалануға
кабылдауактісіне
13-қосымша
нысан

Объектініңтехникалықсипаттамасы
(желілер, су құбырлары, коллекторларжәнет.б.)

№ р/с	Атауы	Өлшембірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
Су құбыры				
1	Су тарткыштар (жалпыұзындығы)	м	**26 031,9**	
	1) болатқұбырынан	м		
	2) шойынқұбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) темірбетонқұбырынан	м		
	5)П/Э	м	26 031,9	
2	Тараткышжелі (жалпыұзындығы)	м	**296,6**	
	1) болатқұбырынан	м	296,6	
	2) шойынқұбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) полиэтилен құбырынан	м		
	5)	м		
3	Байкаукұдығы	дана	58	
4	Ысырмаd-50	дана	16	
	" d-100	дана	18	
	" d-150	дана	7	
	" d-200	дана	6	
	" d-250	дана	27	
	" d-300	дана	11	
5	Шұралар d-32	дана	8	
	" d-50	дана	5	

	" d-	дана	
6	Кран d-	дана	
	" d-	дана	
	" d-	дана	
7	Гидрант	дана	1
8	Су құбырышүмегі	дана	
9	Ішетін су бүргіш	дана	
Кәріз			
1	Коллекторлар (жалпыұзындығы)	м	
	1) керамика құбырларынан	м	
	2) болатқұбырларынан	м	
	3) бетон құбырларынан	м	
	4) асбестоцемент құбырларынан	м	
	5) темірбетонқұбырынан	м	
	6)	м	
	7)	м	
2	Кәрізжелісі (жалпыұзындығы)	м	8
	1) керамика құбырларынан	м	
	2) болатқұбырларынан	м	
	3) бетон құбырларынан	м	
	4) асбестоцемент құбырларынан	м	
	5) темірбетонқұбырларынан	м	
	6)П/Э	м	8
3	Байкаукұдығы	дана	1
	Жеңсырық	дана	

Тапсырысберуші Книга В.М.

басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), колы М.О.

Авторлыккадағалау Фисюков А.П.

сарапшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), колы М.О.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Жылу" акимата Карабалыкского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование стройки: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Договор о государственных закупках работ №10 от 31.01.2017г.

Акт №1

приемки выполненных работ за март 2017года

Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Насосная станция 2-го подъема								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	197,12	48,37	4,36	9535	859	9426	0,2875	57
		м2 кровли		44,01	0,68	8675	134	107	0,005	1
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	197,12	24,15	2,64	4760	520	4632	0,1516	30
		м2 кровли		21,51	0,45	4240	89	107	0,0046	1
3	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	197,12	43,95	2,35	8663	463	8861	0,2708	53
		м2 кровли		41,6	0,41	8200	81	107	0,0042	1

4	Е58-2-1								
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	591,36	29,02	2,02	17161	1195	17287	0,1741	103
	м2 кровли		27	0,32	15967	189	107	0,0028	2
5	Е12-14-2								
	Утепление покрытий керамзитом ДЕМОНТАЖ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	10,0254	502,58	196,58	5039	1971	4075	2,168	22
	м3 утеплителя		306	73,8	3068	740	107	0,36	4
6	Е53-2-1								
	Разборка кладки стен простых из кирпича	6,45	4899,15	1881	31600	12132	24314	21,241	137
	м3 кладки		3018,15	538,09	19467	3471	106	2,91	19
7	Е8-6-1								
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	9,5	13034,76	419,8	123830	3988	10786	4,54	43
	м3 кладки		804,71	157,5	7645	1496	118	0,61	6
Раздел 2 Водовод В-1									
8	8-4-866								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-280х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	820	2025		1660500				
	м								
	Всего прямые затраты				**1861088**	**21128**			**445**
					67262	**6200**			**34**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1772697				
	Накладные расходы, тенге				79381				
	- заработная плата, тенге				11907				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				116428				
	Всего				**2056897**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				63764				

- сметная заработная плата, тенге	8991
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	69982
- сметная заработная плата, тенге	32192
- нормативная трудоемкость, чел-ч	196
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21207
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8483
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2220333**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367741935)	4557413
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269тенге (Имрп = 2,9277419355)	1625141
Налог (2 %)	123651
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6306204**
НДС (12 %)	756744
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7062949**
скидка 18,01% (коэф 81,99)	1 272 037
итого к оплате	**5 790 912**

Заказчик:

КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района

Директор _____ Книга В.М.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

ТОО "DS&V"
Технический надзор _____ Семенов Г.П.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Жылу" акимата Карабалыкского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование стройки: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Договор о государственных закупках работ №10 от 31.01.2017г.

Акт №2

приемки выполненных работ за март 2017года

Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Дюкер									
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
		установка ГНБ		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
2	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	224	831,44	781,34	186243	175020	26501	0,28	63

		м бурения							
			49,84	63,92	11164	14318	104	0,3	67
3	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	224	1089,57	1024,24	244064	229430	35121	0,36	81
		м бурения							
			64,08	86,68	14354	19416	104	0,41	92
4	Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)	224	1823,57	1713,62	408480	383851	58885	0,6	134
		м бурения							
			106,8	145,97	23923	32697	104	0,68	152
5	Е4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение)	224	3251,24	3053,05	728278	683883	104315	1,08	242
		м бурения							
			192,24	255,54	43062	57241	104	1,2	269
6	Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода	224	5063,58	4756,84	1134242	1065532	162676	1,68	376
		м бурения							
			299,04	399,26	66985	89434	104	1,87	419
7	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	56,65	6450		365393			
		т							
8	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	1,4	180000		252000			
		т							

9 8-4-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-280x25,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	228 м	4570	1041960		
	Всего прямые затраты			**4361509**	**2538077**	**899**
				159976	**213245**	**1000**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			1663455		
	Накладные расходы, тенге			388150		
	- заработная плата, тенге			58223		
	- трудоемкость, чел-ч			194		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			284980		
	Всего			**5034639**		
	Временные здания и сооружения (3,1 %)			156074		
	- сметная заработная плата, тенге			22006		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			125		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			171294		
	- сметная заработная плата, тенге			78795		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			480		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			51907		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			20763		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**5434677**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367741935)			11155113		
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269тенге (Имрп = 2,9277419355)			3977833		

Всего по акту в текущих ценах 2016-2017гг.	15132946
Налог (2 %)	302659
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15435605**
НДС (12 %)	1852273
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17287877**
скидка 18,01% (коэф 81,99)	3 113 547
итого к оплате	**14 174 330**

Заказчик:

КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района

Директор _____ Книга В.М.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

ТОО "DS&V"
Технический надзор _____ Семенов Г.П.