Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Жылу" акимата Карабалыкского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование стройки: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Договор о государственных закупках работ №10 от 31.01.2017г.

Акт №3

приемки выполненных работ за апрель 2017года

Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установка ГНБ		425,14	96,53	425	97	104	0,39	–
2	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	224	831,44	781,34	186243	175020	26501	0,28	63

	м бурения		49,84	63,92	11164	14318	104	0,3	67
3 Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	224	1089,57	1024,24	244064	229430	35121	0,36	81
	м бурения		64,08	86,68	14354	19416	104	0,41	92
4 Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)	224	1823,57	1713,62	408480	383851	58885	0,6	134
	м бурения		106,8	145,97	23923	32697	104	0,68	152
5 Е4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение)	224	3251,24	3053,05	728278	683883	104315	1,08	242
	м бурения		192,24	255,54	43062	57241	104	1,2	269
6 Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода	224	5063,58	4756,84	1134242	1065532	162676	1,68	376
	м бурения		299,04	399,26	66985	89434	104	1,87	419
7 1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	56,65	6450		365393				
	т								
8 1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	1,4	180000		252000				
	т								
9 8-4-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-280x25,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	228	4570		1041960				

м

Всего прямые затраты	**4361337**	**2537967**	**898**
	159913	**213203**	**999**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1663455		
Накладные расходы, тенге	388041		
- заработная плата, тенге	58206		
- трудоемкость, чел-ч	194		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	284963		
Всего	**5034341**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	156065		
- сметная заработная плата, тенге	22005		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	125		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	171283		
- сметная заработная плата, тенге	78790		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	480		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	51904		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20762		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5434355**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367741935)	11154452		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269тенге (Имрп = 2,9277419355)	3977597		

Всего по акту в текущих ценах 2016-2017гг.	15132049
Налог (2 %)	302641
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15434690**
НДС (12 %)	1852163
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17286853**
скидка 18,01% (коэф 81,99)	3 113 362
итого к оплате	**14 173 491**

Заказчик:

КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района

Директор _____ Книга В.М.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

ТОО "DS&V"
Технический надзор _____ Семенов Г.П.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Жылу" акимата Карабалыкского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование стройки: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Договор о государственных закупках работ №10 от 31.01.2017г.

Акт №4
приемки выполненных работ за апрель 2017года

Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-1-1. Раздел 2. Водовод В1									
10	8-4-866	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-280x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 / *м*	2830	2025		5730750				
		Всего прямые затраты				**5730750**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5730750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				343845				
		Всего				**6074595**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				188312				
		- сметная заработная плата, тенге				26552				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	151
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	206676
- сметная заработная плата, тенге	95071
- нормативная трудоемкость, чел-ч	579
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	62629
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25052
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6557264**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367741935)	13459313
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269тенге (Имрп = 2,9277419355)	4799494
Всего по акту в текущих ценах 2016-2017гг.	18258807
Налог (2 %)	365176
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18623984**
НДС (12 %)	2234878
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20858862**
скидка 18,01% (коэф 81,99)	3 756 681
итого к оплате	**17 102 181**

Заказчик:

КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района

Директор _____ Книга В.М.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

ТОО "DS&V"

Технический надзор _____ Семенов Г.П.