Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Жылу" акимата Карабалыкского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование стройки: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Договор о государственных закупках работ №10 от 31.01.2017г.

Акт №5

приемки выполненных работ за апрель 2017года

Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 3-1-1. Раздел 5. Кровля								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м3 кладки*	27,25	13034,76	419,8	355197	11440	30940	4,54	124
				804,71	157,5	21928	4292	118	0,61	17
2	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	3,36	21063,26	387,03	70773	1300	11960	13,8	46
				2820,38	146,25	9476	491	120	0,57	2
3	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	0,1653	23143,99	395,71	3826	65	826	22,5	4
				4010,63	149,06	663	25	120	0,58	–

4	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,506	151,86	28,11	532	99	565	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	434	37	120	0,052	–
5	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	15	20,49	0,91	307	14	90	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	70	5	120	0,00168	–
6	Прайс	Биоогнезащитный препорат "ТХЭФ-ПТ"	87,9	131,44		11554				
		кг								
7	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	122,5	189,45	4,72	23208	578	10592	0,403	49
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	8683	218	119	0,0086	1
8	Прайс	Изовер ОЛ-П	126,175	1346,68		169917				
		м2								
9	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	122,5	291,87	9,95	35754	1219	8429	0,356	44
		м2 стяжки		52,2	3,74	6395	458	123	0,0182	2
10	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	122,5	48,32	0,67	5919	82	120	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	77	31	111	0,0012	–
11	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	122,5	121,68	8,31	14906	1018	12498	0,5663	69
		м2 кровли		94,18	1,17	11537	143	107	0,0048	1
12	1-1-3803	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	140,875	724		101994				
		м2								
13	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	33,5	575,05	1,24	19264	42	5509	0,972	33
		м2 покрытия		153,23	0,47	5133	16	107	0,0023	–

Раздел 2 Локальная смета 2-1-1. Раздел 1. Земляные работы

14	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м /плодородный слой/	385	7,91	7,91	3045	3045	959	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	989	97	0,00984	4
15	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	385	7,32	7,32	2818	2818	889	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	916	97	0,00911	4
16	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11152	23,36	22,08	260511	246236	73992	0,00888	99
		м3 грунта		1,28	5,56	14275	62005	97	0,0193	215
17	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	125	262,72	–	32840	–	37109	1,848	231
		м3 грунта		262,72	–	32840	–	113	–	–
18	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	96	1769,2	152,52	169843	14642	26311	1,02	98
		м3 основания		153,68	57,15	14753	5486	130	0,279	27
19	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	11152	6,48	6,48	72265	72265	22716	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	23419	97	0,00806	90
20	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	127	134,1	–	17031	–	19245	0,972	123
		м3 грунта		134,1	–	17031	–	113	–	–

21	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	963	21,55	4,52	20753	4353	15908	0,108	104
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	16400	–	97	–	–

Раздел 3 Локальная смета 2-1-1. Раздел 2. Водопровод В1.

22	8-4-866	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-280x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	585	2025		1184625			
		м							
		Всего прямые затраты				**2576882**	**359216**		**1028**
						159695	**98531**		**363**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2057972			
		Накладные расходы, тенге				278658			
		- заработная плата, тенге				41799			
		- трудоемкость, чел-ч				139			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				171332			
		Всего				**3026872**			
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				93833			
		- сметная заработная плата, тенге				13230			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				75			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				102983			
		- сметная заработная плата, тенге				47372			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				288			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				31207			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12483			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3267378**			
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367741935)				**6706557**			
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269тенге (Имрп = 2,9277419355)				**2391510**			

Всего по акту в текущих ценах 2016-2017гг.	9098067
Налог (2 %)	181961
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9280028**
НДС (12 %)	1113603
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10393631**
скидка 18,01% (коэф 81,99)	1 871 893
итого к оплате	**8 521 738**

Заказчик:

КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района

Директор _____ Книга В.М.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

ТОО "DS&V"

Технический надзор _____ Семенов Г.П.

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Жылу" акимата Карабалыкского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование стройки: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Договор о государственных закупках работ №10 от 31.01.2017г.

Акт №6

приемки выполненных работ за апрель 2017года

Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Раздел 2. Водовод В1								
12	8-4-866	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-280x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	600		2025		1215000			
14	8-4-894	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-250x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	1418,417		1929		2736126			
		Всего прямые затраты					**3951126**	–		–
							–	–		–
		В том числе стоимость: материалов, тенге					3951126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					237068			
		Всего					**4188194**			

Временные здания и сооружения (3,1 %)	129834
- сметная заработная плата, тенге	18307
- нормативная трудоемкость, чел-ч	104
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	142495
- сметная заработная плата, тенге	65548
- нормативная трудоемкость, чел-ч	399
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43180
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17272
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4520975**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367741935)	**9279666**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269тенге (Имрп = 2,9277419355)	**3309062**
Всего по акту в текущих ценах 2016-2017гг.	12588728
Налог (2 %)	251775
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12840502**
НДС (12 %)	1540860
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14381363**
скидка 18,01% (коэф 81,99)	2 590 083
итого к оплате	**11 791 280**

Заказчик:

КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района

Директор _____ Книга В.М.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

ТОО "DS&V"
Технический надзор _____ Семенов Г.П.