Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Жылу" акимата Карабалыкского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование стройки: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Договор о государственных закупках работ №10 от 31.01.2017г.

Акт №7

приемки выполненных работ за апрель 2017года

Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1. Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м /плодородный слой/	577,8	7,91	7,91	4570	4570	1440	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1485	97	0,00984	6
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	577,8	7,32	7,32	4229	4229	1334	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	1375	97	0,00911	5

3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16729	23,36	22,08	390789	369376	110993	0,00888	149
		м3 грунта		1,28	5,56	21413	93013	97	0,0193	323
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	188	262,72	–	49391	–	55812	1,848	347
		м3 грунта		262,72	–	49391	–	113	–	–
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	144	1769,2	152,52	254765	21963	39468	1,02	147
		м3 основания		153,68	57,15	22130	8230	130	0,279	40
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	167,29	6,48	6,48	1084	1084	340	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	351	97	0,00806	1
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	192	134,1	–	25747	–	29094	0,972	187
		м3 грунта		134,1	–	25747	–	113	–	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1444	21,55	4,52	31118	6527	23853	0,108	156
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	24591	–	97	–	–

Раздел 2 Локальная смета 2-1-1. Раздел 1. Водопровод В1

9	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	1	147942,61	97234,98	147943	97235	92803	296	296
		км трубопровода		49950	21436,6	49950	21437	130	91,71	92

9	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	1,5	147942,61	97234,98	221914	145852	139204	296	444
		км трубопровода		49950	21436,6	74925	32155	130	91,71	138
12	8-4-866	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-280x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	320	2025		648000				
		м								

Раздел 3 Локальная смета 2-1-1. Раздел 3. Колодцы водопроводные

3.1 Колодцы водопроводные диам.2000мм /взято 5 шт/

78	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,5	1678,2	97,07	4196	243	438	0,78	2
		м3 основания		112,5	36	281	90	118	0,18	–
79	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	22	20321,49	1879,87	447073	41357	56455	8,86	195
		м3		1435,55	538,43	31582	11845	130	2,06	45
80	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22	100		2200				
		м3								
81	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,5	28900		216750				
		м3								
82	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	13,3	11450		152285				
		м								
83	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,35	4337,5		1518				
		м								

84	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,8	5712,5	4570	
		м				
		Всего прямые затраты			**2608142**	**692436**	**1923**
					300010	**169981**	**650**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1615695		
		Накладные расходы, тенге			551234		
		- заработная плата, тенге			82685		
		- трудоемкость, чел-ч			276		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			189563		
		Всего			**3348939**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			103817		
		- сметная заработная плата, тенге			14638		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			83		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			113941		
		- сметная заработная плата, тенге			52413		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			319		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			34528		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			13811		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3615036**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367741935)			**7420153**		
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269тенге (Имрп = 2,9277419355)			**2645973**		
		Всего по акту в текущих ценах 2016-2017гг.			10066126		
		Налог (2 %)			201323		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**10267449**		

НДС (12 %)	1232094
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11499542**
скидка 18,01% (коэф 81,99)	2 071 068
итого к оплате	**9 428 474**

Заказчик:

КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района

Директор _____ Книга В.М.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

ТОО "DS&V"
Технический надзор _____ Семенов Г.П.

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Жылу" акимата Карабалыкского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование стройки: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Договор о государственных закупках работ №10 от 31.01.2017г.

Акт № 8

приемки выполненных работ за май 2017года

Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1. Раздел 2. Водовод В1.								
12	8-4-866	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-280x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 / м	2000	2025		4050000				
		Всего прямые затраты				**4050000**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4050000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				243000				
		Всего				**4293000**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				133083				
		- сметная заработная плата, тенге				18765				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	106
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	146061
- сметная заработная плата, тенге	67188
- нормативная трудоемкость, чел-ч	409
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	44261
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17704
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4634109**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367741935)	9511882
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269тенге (Имрп = 2,9277419355)	3391869
Всего по акту в текущих ценах 2016-2017гг.	12903751
Налог (2 %)	258075
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13161826**
НДС (12 %)	1579419
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14741245**
скидка 18,01% (коэф 81,99)	2 654 898
итого к оплате	**12 086 347**

Заказчик:

КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района

Директор _____ Книга В.М.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

ТОО "DS&V"

Технический надзор _____ Семенов Г.П.