Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Жылу" акимата Карабалыкского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование стройки: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Договор о государственных закупках работ №10 от 31.01.2017г.

Акт №11

приемки выполненных работ за май 2017года

Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м /плодородный слой/	50	7,91	7,91	396	396	125	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	129	97	0,00984	–
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	50	7,32	7,32	366	366	115	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	119	97	0,00911	–
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1450	23,36	22,08	33872	32016	9620	0,00888	13
		м3 грунта		1,28	5,56	1856	8062	97	0,0193	28

4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	16	262,72	–	4204	–	4751	1,848	30
		м3 грунта		262,72	–	4204	–	113	–	–
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13	1769,2	152,52	23000	1983	3563	1,02	13
		м3 основания		153,68	57,15	1998	743	130	0,279	4
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	17	134,1	–	2280	–	2576	0,972	17
		м3 грунта		134,1	–	2280	–	113	–	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	125	21,55	4,52	2694	565	2065	0,108	14
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2129	–	97	–	–

Локальная смета 2-1-1. Раздел 2. Водопровод В1

9	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,13	147942,61	97234,98	19233	12641	12065	296	38
		км трубопровода		49950	21436,6	6494	2787	130	91,71	12
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	9,8	47611,09	17877,09	466589	175195	438239	173	1695
		км трубопровода		29700	4698,68	291060	46047	130	18,1	177
12	8-4-866	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-280x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1200	2025		2430000				
		м								
13	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,8	105		1029				
		м								
38	8-9-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	26	1539		40014				
		шт								

39	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	671		5368			
		шт							
40	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	22	202		4444			
		шт							
61	8-4-3412	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1065		4260			
		шт							
62	8-4-3404	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	295		3245			
		шт							

Локальная смета 2-1-1. Раздел 3. Колодцы водопроводные

78	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,947	1678,2	97,07	6624	383	691	0,78	3
		м3 основания							
				112,5	36	444	142	118	0,18	1
79	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	35,2	20321,49	1879,87	715316	66171	90329	8,86	312
		м3							
				1435,55	538,43	50531	18953	130	2,06	73
80	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	35,2	100		3520			
		м3							
81	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	12	28900		346800			
		м3							
82	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	21,39	11450		244916			
		м							

83	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 *м*	0,54	4337,5	2342	
84	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	1,28	5712,5	7312	
71	Прайс	Люк полимерно-композитный тип Т *шт*	16	2612,94	41807	
85	Прайс	Люк полимерно-композитный тип Т *шт*	17	2612,94	44420	
97	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	10	384	3840	
98	8-9-19	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80 *шт*	20	3532	70640	
		Всего прямые затраты			**4528531**	**289716**	**2135**
					360996	**76982**	**295**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			3877818		
		Накладные расходы, тенге			564139		
		- заработная плата, тенге			84621		
		- трудоемкость, чел-ч			282		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			305560		
		Всего			**5398230**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			167345		
		- сметная заработная плата, тенге			23596		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			134		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			183664		

- сметная заработная плата, тенге	84485
- нормативная трудоемкость, чел-ч	514
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	55656
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22262
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5827157**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367741935)	**11960710**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269тенге (Имрп = 2,9277419355)	**4265103**
Всего по акту в текущих ценах 2016-2017гг.	16225813
Налог (2 %)	324516
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16550329**
НДС (12 %)	1986039
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18 536 368**
скидка 18,01% (коэф 81,99)	3 338 400
итого к оплате	**15 197 968**

Заказчик:

КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района

Директор _____ Книга В.М.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

ТОО "DS&V"

Технический надзор _____ Семенов Г.П.