Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Жылу" акимата Карабалыкского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование стройки: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Договор о государственных закупках работ №10 от 31.01.2017г.

Акт №13

приемки выполненных работ за май 2017года

Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м /плодородный слой/	1270	7,91	7,91	10046	10046	3166	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	3264	97	0,00984	12
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1270	7,32	7,32	9296	9296	2932	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	3023	97	0,00911	12
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1450	23,36	22,08	33872	32016	9620	0,00888	13
		м3 грунта		1,28	5,56	1856	8062	97	0,0193	28

4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	414	262,72	–	108766	–	122906	1,848	765
		м3 грунта		262,72	–	108766	–	113	–	–
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	318	1769,2	152,52	562606	48501	87157	1,02	324
		м3 основания		153,68	57,15	48870	18174	130	0,279	89
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	38296	6,48	6,48	248158	248158	78009	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	80422	97	0,00806	309
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	422	134,1	–	56590	–	63947	0,972	410
		м3 грунта		134,1	–	56590	–	113	–	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3177	21,55	4,52	68464	14360	52481	0,108	343
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	54104	–	97	–	–
	Локальная смета 2-1-1. Раздел 2. Водопровод В1									
9	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	3,3	147942,61	97234,98	488211	320875	306249	296	977
		км трубопровода		49950	21436,6	164835	70741	130	91,71	303
12	8-4-866	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-280х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1170	2025		2369250				
		м								
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	4,5	47611,09	17877,09	214250	80447	201232	173	779
		м		29700	4698,68	133650	21144	130	18,1	81

13	8-4-942								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,5	105		473				
	м								

Локальная смета 3-1-1. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

30	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	310,77	293,01	3,39	91059	1054	34755	0,65	202
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	36360	224	95	0,0505	16
48	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	322,9	309,31	1,96	99876	633	33544	0,611	197
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	35164	145	95	0,0262	8

Локальная смета 3-1-4. Насосная станция 2-го подъема.Внутренние сети водоснабжения

2	Прайс	Погружной насос Wilo-Drain TMW 32/8	2	15900		31800			
	шт								

Локальная смета 3-1-5. Насосная станция 2-го подъема.Технологические решения

18	Прайс	Агрегат ЭЦВ 10-160-350 про	3	326900		980700			
	шт								

Локальная смета 6-1. Внутриплощадочные сети КВС

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2120	23,36	22,08	49523	46810	14066	0,00888	19
	м3 грунта								
				1,28	5,56	2714	11787	97	0,0193	41
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	39	262,72	–	10246	–	11578	1,848	72
	м3 грунта								
				262,72	–	10246	–	113	–	–

14	8-6-123	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 10,0 мм	342,88	6274,02		2590417				
		м								
19	Е22-19-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,397	628424,39	103463,01	249484	41075	40958	233	93
		км трубопровода		40275	39084,75	15989	15517	130	190,89	76
		Всего прямые затраты				**8273087**	**853271**			**4194**
						669144	**232503**			**975**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6750672				
		Накладные расходы, тенге				1062600				
		- заработная плата, тенге				159390				
		- трудоемкость, чел-ч				531				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				560141				
		Всего				**9895828**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				306771				
		- сметная заработная плата, тенге				43255				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				245				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				336686				
		- сметная заработная плата, тенге				154876				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				943				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				102026				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				40810				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10682121**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367741935)				**21925915**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269тенге (Имрп = 2,9277419355)				**7818623**				

Всего по акту в текущих ценах 2016-2017гг.	29744538
Налог (2 %)	594891
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**30339429**
НДС (12 %)	3640731
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33980160**
скидка 18,01% (коэф 81,99)	6 119 827
итого к оплате	**27 860 333**

Заказчик:

КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района

Директор _____ Книга В.М.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

ТОО "DS&V"

Технический надзор _____ Семенов Г.П.