Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Жылу" акимата Карабалыкского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование стройки: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Наименование объекта: Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Договор о государственных закупках работ №10 от 31.01.2017г.

Акт №16

приемки выполненных работ за июнь 2017года

Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м /плодородный слой/	2957	7,91	7,91	23390	23390	7371	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	7599	97	0,00984	29
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	2957	7,32	7,32	21645	21645	6827	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	7038	97	0,00911	27

3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	62979	23,36	22,08	1471189	1390576	417853	0,00888	559
		м3 грунта		1,28	5,56	80613	350163	97	0,0193	1215
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	964	262,72	–	253262	–	286186	1,848	1781
		м3 грунта		262,72	–	253262	–	113	–	–
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	739,2	1769,2	152,52	1307793	112743	202599	1,02	754
		м3 основания		153,68	57,15	113600	42245	130	0,279	206
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	69080	6,48	6,48	447638	447638	140716	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	145068	97	0,00806	557
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	981	134,1	–	131552	–	148654	0,972	954
		м3 грунта		134,1	–	131552	–	113	–	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7392	21,55	4,52	159298	33412	122109	0,108	798
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	125886	–	97	–	–

Локальная смета 2-1-1. Раздел 2. Водопровод В1

9	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	4,1	147942,61	97234,98	606565	398663	380491	296	1214
		км трубопровода		49950	21436,6	204795	87890	130	91,71	376
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	3,5	47611,09	17877,09	166639	62570	156514	173	606
		км трубопровода		29700	4698,68	103950	16445	130	18,1	63

13	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,5	105		368			
		м							

Локальная смета 2-1-1. Раздел 3. Колодцы водопроводные

Колодцы водопроводные диам.1500мм

63	E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,57	1678,2	97,07	2635	152	276	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	177	57	118	0,18	–
64	E99-1-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,8	20321,49	1879,87	56900	5264	7186	8,86	25
		м3		1435,55	538,43	4020	1508	130	2,06	6
65	E99-1-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	13,2	29271,36	2104,69	386382	27782	51240	13,9	183
		м3		2362,5	623,48	31185	8230	130	2,48	33
66	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,2	100		1320				
		м3								
67	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,75	28900		108375				
		м3								
68	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	11,4	9137,5		104168				
		м								
69	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,8	5712,5		4570				
		м								

70	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,35	4337,5		1518			
		м							

Локальная смета 3-2-1. Фильтры поглотители-4шт

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	67,2	218,93	–	14712	–	16625	1,54	103
		м3 грунта								
				218,93	–	14712	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19,6	134,1	–	2628	–	2970	0,972	19
		м3 грунта								
				134,1	–	2628	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	47,6	9,24	9,24	440	440	139	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	143	97	0,0115	1
	Фундаменты									
4	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	6,8	1678,2	97,07	11412	660	1192	0,78	5
		м3 основания								
				112,5	36	765	245	118	0,18	1
5	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	64	1213,09	598,4	77638	38298	36708	1,18	76
		шт сборных конструкций								
				195,53	214,16	12514	13706	140	0,911	58
6	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	120	562,02	243,37	67442	29204	32250	0,668	80
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	12826	10210	140	0,3375	41
7	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	52,16	11100		578976				
		м3								

8	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	18,3	11500		210450			
		м3							
9	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	23,7	12000		284400			
		м3							
10	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	8	626,36	424,53	5011	3396	3935	1,21	10
		шт сборных конструкций								
				201,83	149,49	1615	1196	140	0,6067	5
11	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	14	408,67	272,99	5721	3822	4512	0,825	12
		шт сборных конструкций								
				135,68	94,48	1900	1323	140	0,3633	5
12	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	8	302,09	197,24	2417	1578	1931	0,652	5
		шт сборных конструкций								
				104,85	67,51	839	540	140	0,2499	2
13	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	15	22800		342000			
		м3							
	Покрытие								
40	Е7-45-8	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2	3	509,66	260,88	1529	783	1260	1,24	4
		шт сборных конструкций								
				208,35	91,5	625	275	140	0,3834	1
41	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	2,85	29600		84360			

		м3							
42	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,0116	41008,57	2434,57	476	28	535	170	2
		т стальных элементов		31950	920,25	371	11	140	4,49	–
43	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0116	50800		589				
		т								
		Всего прямые затраты				**6945408**	**2602044**			**7191**
						1097835	**693892**			**2626**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3245530				
		Накладные расходы, тенге				2030079				
		- заработная плата, тенге				304512				
		- трудоемкость, чел-ч				1015				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				538529				
		Всего				**9514016**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				294934				
		- сметная заработная плата, тенге				41586				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				236				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				323695				
		- сметная заработная плата, тенге				148900				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				906				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				98090				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				39236				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10269971**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367741935)				**21079944**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269тенге (Имрп = 2,9277419355)				**7516956**				

Всего по акту в текущих ценах 2016-2017гг.	28596900
Налог (2 %)	571938
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29168838**
НДС (12 %)	3500261
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32669098**
скидка 18,01% (коэф 81,99)	5 883 704
итого к оплате	**26 785 303**

Заказчик:

КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района

Директор _____ Книга В.М.

Подрядчик:

ТОО "Казводтехника"

Директор _____ Гелгаев С.Х.

ТОО "DS&V"

Технический надзор _____ Семенов Г.П.