Заказчик: Управление здравоохранения г. Алматы
Подрядчик: ТОО «Рауан-Строй»
Наименование строительства, адрес: Капитальный ремонт ГККП «Городской ревматологический центр» в г. Алматы

Типовая межведомственная форма № КС – 3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		168	09.03.2011				

Наименование пусковых комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тыс. тенге из гр. 1								В т.ч. НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце 2011	СМР (в сметных, базовых ценах)	Из них		Прочих затрат, не входящих в состав СМР)	Дополнительные затраты			
							Аванс	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП «Городской ревматологический центр» в г. Алматы	23497750	11736996							1257535	11736996

Заказчик _____

Подрядчик _____

128970

Форма N 2в

Заказчик Управление здравоохранения г. Алматы

Подрядчик ТОО "Рауан-Строй"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Городского ревматологического центра в г. Алматы

Наименование обьекта: Главный корпус, пищеблок, благоустройство территории

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	33,00	116,63	10,56	3849	348	0,70	23
					106,07	1,67	3500	55	0,01	0
2.	57-20-1	Устройство покрытия из керамической плитки на клее	1м2	33,00	1383,70	5,84	45662	193	1,22	40
					198,83	0,92	6561	30	0,01	0
3.	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	184,80	43,00	—	7946	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
4.	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	23,43	42,00	—	984	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	17,00	178,36	0,09	3032	2	0,09	2
					15,12	0,02	257	—	0,00	0
6.	15-165-3	Масляная окраска плинтусов	м2	18,10	167,96	1,88	3040	34	0,47	8
					78,30	0,72	1417	13	0,00	0
7.	46-24-2	Отбивка штукатурки со стен	м2	15,00	32,87	—	493	—	0,23	3
					32,87	—	493	—	—	—
8.	62-36-4	Снятие набелов со стен	м2	185,68	37,04	—	6877	—	0,26	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					37,04	—	6877	—	—	—
9.	62-36-10	То же, с потолков	м2	148,54	43,85	—	6513	—	0,30	45
					43,85	—	6513	—	—	—
10.	15-70-1	Штукатука стен по сетке	м2	15,00	1002,08	4,92	15031	74	1,15	17
					193,05	1,87	2896	28	0,01	0
11.	15-64-1	Подготовка стен под окраску	м2	185,68	61,49	1,19	11417	221	0,37	69
					60,30	0,45	11196	84	0,00	0
12.	15-64-2	То же, потолков	м2	148,54	72,75	1,42	10806	211	0,45	67
					71,33	0,54	10595	80	0,00	0
13.	30-2-52	Сухие смеси штукатурные грунтовочные	кг	401,06	21,00	—	8422	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
14.	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	401,06	37,00	—	14839	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
15.	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	121,60	274,88	2,10	33425	255	0,39	47
					65,03	0,79	7908	96	0,00	0
16.	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	191,53	141,48	1,88	27098	360	0,47	90
					78,30	0,72	14997	138	0,00	1
17.	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	132,61	291,31	2,33	38631	309	0,49	65
					81,23	0,88	10772	117	0,00	1
18.	15-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	15,93	168,69	2,95	2687	47	0,57	9
					94,95	1,10	1513	18	0,01	0
19.	15-17-1	Облицовка короба, подоконных досок и устройство фартуков из керамической глазурованной плитки на клее	м2	11,12	1756,66	2,10	19534	23	2,00	22
					333,00	0,79	3703	9	0,00	0
20.	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	62,27	43,00	—	2678	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
21.	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов	кг	7,90	42,00	—	332	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плитки								
					—	—	—	—	—	—
22.	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	6,20	133,16	23,58	826	146	0,74	5
					109,58	4,16	679	26	0,02	0
23.	63-10-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	плитка	200,00	82,27	0,81	16453	162	0,27	53
					42,37	0,14	8474	28	0,00	0
24.	15-156-3	Окраска фасада с подготовкой	м2	62,00	82,93	1,65	5142	102	0,09	5
					14,63	0,63	907	39	0,00	0
25.	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	14,55	8020,81	196,62	116703	2861	1,79	26
					272,25	74,27	3961	1081	0,36	5
26.	6-3-4	Устройство железоебтонной лестницы	м3	2,20	9065,01	257,71	19943	567	4,05	9
					634,50	91,69	1396	202	0,40	1
27.	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,36	95500,00	—	34094	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
28.	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,53	101100,00	—	255783	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
29.	2-1-254	Закладные детали	т	0,10	122100,00	—	12454	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
30.	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	15,50	7049,04	335,84	109260	5206	4,54	70
					699,75	126,00	10846	1953	0,61	9
31.	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	42,00	252,53	3,39	10606	142	0,65	27
					117,00	0,72	4914	30	0,05	2
32.	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,47	22541,72	316,57	10595	149	22,50	11
					3487,50	119,25	1639	56	0,58	0
33.	26-12-2	Изоляция стен минераловатными плитами	м2	42,00	146,46	50,15	6151	2106	0,53	22
					92,03	18,68	3865	785	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	1-3-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	4,20	4500,00	—	18900	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
35.	10-7-2	Обшивка стен гипсокартоном	м2	42,00	35,62	4,32	1496	181	0,18	8
					27,90	1,64	1172	69	0,01	0
36.	13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 за 2 раза	м2	346,40	67,45	0,05	23363	17	0,03	9
					5,22	0,02	1808	7	0,00	0
37.	13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	м2	346,40	70,08	0,12	24276	42	0,01	5
					2,77	0,05	960	17	0,00	0
38.	9-53-2	Монтаж металлоконструкций входной группы	т	3,42	9850,48	1162,95	33689	3977	46,60	159
					7357,50	108,00	25163	369	0,53	2
39.	2-1-238	Стоимость металлоконструкций	т	3,42	146000,00	—	499320	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
40.	10-93-2	Установка металлопластиковых витражей входной группы	м2	36,20	409,30	21,39	14817	774	1,12	41
					187,54	7,43	6789	269	0,04	1
41.	10-92-3	То же, дверей	м2	10,80	363,03	22,07	3921	238	0,92	10
					153,73	7,58	1660	82	0,04	0
42.	6-1-181	Стоимость витражей	м2	36,20	7490,00	—	271138	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
43.	6-1-190	То же, дверей	м2	10,80	15600,00	—	168480	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
44.	10-22-2	Установка подоконных досок	м2	36,20	236,60	5,58	8565	202	0,59	21
					94,05	2,12	3405	77	0,01	0
45.	6-9-28	Стоимость подоконных досок	м	19,70	1230,00	—	24231	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
46.	10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	21,12	1765,18	13,90	37281	294	1,92	41
					321,75	5,24	6795	111	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	10-50-2	Устройство сплошного настила	м2	102,00	271,71	6,71	27714	684	0,21	22
					35,10	2,54	3580	259	0,01	1
48.	12-7-5	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	156,20	1267,99	8,20	198061	1281	1,71	267
					272,95	3,08	42635	481	0,02	2
49.	12-10-1	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	м2	8,00	715,87	1,24	5727	10	0,97	8
					153,23	0,47	1226	4	0,00	0
50.	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой в два слоя	м2	204,00	125,08	0,99	25516	202	0,07	14
					11,59	0,38	2364	78	0,00	0
51.	26-12-2	Утепление по настилу из минераловатных плит	м2	102,00	146,46	50,15	14939	5115	0,53	54
					92,03	18,68	9387	1905	0,09	9
52.	1-3-169	Плиты теплоизоляционный URS	м3	10,20	4500,00	—	45900	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
53.	10-12-3	Подшивка потолка гипсокартоном	м2	102,00	117,12	4,48	11946	457	0,67	68
					106,65	1,69	10878	172	0,01	1
54.	1-1-376	Гипсокартон толщ. 10 мм	м2	107,10	286,00	—	30631	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
55.	34-60-1	Обшивка козырька люксалоном	м2	20,20	127,06	0,76	2567	15	0,74	15
					124,65	0,29	2518	6	0,00	0
56.	1-1-443	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	м2	20,20	3490,00	—	70498	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
57.	12-10-1	Устройство лотка из оцинкованной кровельной стали	м2	17,20	715,87	1,24	12313	21	0,97	17
					153,23	0,47	2636	8	0,00	0
58.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	102,00	230,46	9,95	23507	1015	0,36	36
					52,20	3,74	5324	381	0,02	2
59.	11-27-2	Полы из рифленой керамической плитки	м2	102,00	1621,07	11,72	165350	1195	1,06	108
					171,68	4,39	17511	448	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	30,80	258,66	1,96	7967	60	0,61	19
					108,90	0,45	3354	14	0,03	1
61.	15-156-2	Окраска фасада фасадной краской	м2	30,80	315,27	2,03	9710	63	0,13	4
					22,73	0,77	700	24	0,00	0
62.	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	42,00	306,50	2,10	12873	88	0,39	16
					65,03	0,79	2731	33	0,00	0
63.	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	102,00	325,41	2,33	33192	238	0,49	50
					81,23	0,88	8285	90	0,00	0
64.	12-10-1	Устройство отливов из оцинкованной кровельной стали	м2	9,00	715,87	1,24	6443	11	0,97	9
					153,23	0,47	1379	4	0,00	0
65.	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	23,18	4327,15	34,73	100303	805	0,68	16
					108,45	13,01	2514	302	0,06	1
66.	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	36,00	318,48	3,96	11465	143	0,30	11
					52,20	1,49	1879	54	0,01	0
67.	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	32,00	418,48	3,96	13391	127	0,30	10
					52,20	1,49	1670	48	0,01	0
68.	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	408,00	—	2448	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
69.	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	507,00	—	1014	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
70.	18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	12,00	62,13	—	746	—	0,12	1
					22,50	—	270	—	—	—
71.	16-27-2	Тройник с пробкой диаметром 20 мм	1врезка	6,00	900,54	23,09	5403	139	4,46	27
					814,50	9,00	4887	54	0,04	0
72.	16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	1врезка	1,00	1445,90	111,65	1446	112	6,66	7
					1190,25	42,75	1190	43	0,20	0
73.	15-172-4	Масляная окраска труб и	м2	325,80	148,40	0,07	48347	23	0,65	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нагревательных приборов								
					108,00	0,02	35186	7	0,00	0
74.	69-1-1	Пробивка отверстий в стенах	отверст	3,00	475,88	332,26	1428	997	0,94	3
					143,62	127,55	431	383	0,70	2
75.	69-7-1	Заделка отверстий	отверст	3,00	205,41	2,32	616	7	1,09	3
					163,35	0,36	490	1	0,00	0
76.	67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	10,00	37,55	—	376	—	0,24	2
					37,55	—	376	—	—	—
77.	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00	—	624	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
78.	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	6,00	145,00	—	870	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
79.	67-15-4	Монтаж светильников накаливания потолочных	шт	18,00	70,21	0,30	1264	5	0,44	8
					69,91	0,05	1258	1	0,00	0
80.	17-1-91	Стоимость светильников НПО20х100/Р2	шт	18,00	214,00	—	3852	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
81.	67-11-1	Прокладка проводов	м	72,00	17,21	—	1239	—	0,10	7
					17,21	—	1239	—	—	—
82.	16-7-165	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,07	13600,00	—	989	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
83.	1-164-3	Устройство корыта под площадку	м3	2,40	389,25	—	934	—	2,48	6
					389,25	—	934	—	—	—
84.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,72	864,08	73,75	1486	127	0,14	0
					21,38	11,67	37	20	0,04	0
85.	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,56	1178,76	68,13	660	38	0,14	0
					21,38	12,76	12	7	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	11,40	99,95	42,08	1139	480	0,38	4
					57,38	14,85	654	169	0,07	1
87.	30-3-40	Плитка тротуарная	м2	11,40	780,00	—	8892	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
88.	15-14-1	Облицовка цоколя керамической фасадной плиткой	м2	22,60	1430,14	1,88	32321	42	1,04	24
					188,33	0,72	4256	16	0,00	0
89.	7-60-4	Установка никелированного ограждения	м	4,50	93,57	5,89	421	27	0,41	2
					71,78	2,23	323	10	0,01	0
90.	8-7-20	Стоимость никелированных труб ограждения	10м	0,45	13900,00	—	6255	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
91.	55-1-6	Разборка деревянной перегородки	м2	3,31	81,77	5,83	271	19	0,53	2
					75,94	0,95	251	3	0,01	0
92.	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	3,12	158,38	23,78	494	74	0,91	3
					134,60	8,98	420	28	0,04	0
93.	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	2,60	367,11	19,34	954	50	0,83	2
					139,39	6,57	362	17	0,03	0
94.	6-1-190	Стоимость металлопластиковых дверей	м2	2,60	15600,00	—	40560	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
95.	10-83-5	Устройство звукоизоляции в перегородках	м2	0,67	1330,34	17,02	891	11	2,84	2
					461,25	6,44	309	4	0,03	0
96.	58-18-2	Устройство водоотливов	м	206,00	418,28	0,74	86166	152	0,22	44
					33,48	0,11	6897	23	0,00	0
97.	58-19-1	Навеска водосточных труб	м	64,00	393,86	0,16	25207	10	0,35	22
					62,12	0,02	3976	1	0,00	0
98.	58-18-7	Устройство примыканий к слуховым окнам	м	15,00	321,40	0,89	4821	13	0,10	2
					15,66	0,14	235	2	0,00	0