МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

« Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл елді мекені, Толыбай батыр н/ж әкімшілік ғимараты құрылысы »

Қызылорда, 2013 ж.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2013 жылғы 07 «3» № 40 Арал ауданы

Аудан әкімінің **Арал ауданының әкімінің**
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы «24» маусым № 177 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға
Райымбетов Е. — Арал ауданы әкімінің орынбасары

Төраға орынбасары
Ансатбаев Қ. — Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылауы және лицензиялау департаментінің басшысы

Комиссия мүшелері:

Шамұратов Н. — «Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы

Пягай С. — «Жоба» ЖШС директоры

Өтегенов О. — «Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы

Әнесов М. — «Арал аудандық ТКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы

Әбдіқалықов Б. — «Арал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі

Сатекеева А. — «Арал ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы

Серікбаев Е. — Сексеуіл кентінің әкімі

Қайыров С.Н. — «ДостарСтройГрупп» ЖШС директоры

Әлімқұлов Т.М.

«СМП-Қызылорда» ЖШС-нің директоры

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы мердігер «СМП-Қызылорда» ЖШС-мен бірге
(ұйымның атауы)
пайдалануға қабылдауды ұсынды **Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл елді мекені Толыбай батыр н/ж әкімшілік ғимараты**
мекен жәй: **Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл елді мекені**

2. Құрылыс **Қызылорда облыстық Арал ауданының әкімиятының өкімі**
(шешім шығарған органның атауы)
«24» маусым 2013 жылғы № 177
шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және
Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2012 жылғы «7» 12 №496 Облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті диреторының рұқсатына сәйкес салынған.

3. **Барлық құрылыс монтаж жұмыстары**
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер **«СМП-Қызылорда» ЖШС**
(ұйымның атауы)
және оның қосалқы мердігерлерімен
«Танатар-Құрылыс» ЖШС

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
«Жоба» ЖШС
(ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы)
және қосалқы жобалаушы

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Аудандық сәулет және қалалық құрылыс бөлімі АПЗ № 23 27.04.2012ж.**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдардың атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша **жеке проект**
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі бойынша) нөмірі, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша және жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-смета құжаттамасын **Қызылорда облыстық құрылыс басқармасының бұйрығымен бекітілген**

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Жұмыстың басталуы **желтоқсан 2012ж**; жұмыстың аяқталуы **маусым 2013ж.**
(айы және жылы) (айы және жылы)
Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша **6** ай; іс жүзінде **6** ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс жобасы, орындалған жұмыстардың іс қағаздары ҚНжЕ бойынша, қолданған материалдардыңн және бұйымдардың сапа құжаттары, сынау актілері
(құжаттың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Үш қабатты әкімшілік ғимараты	м2		2171,12		2171,12
Сұйық отынды бу қазандығы	м2		32,31		32,31
Трансформаторлы подстанса	м2		52,4		52,4
Лас су қоймасы 15м3	м2		9,6		9,6
Сыртқы су жүйесі/ кәріз су жүйесі	м		269/106		269/106
Жылумен қамту жүйесі	м		85		85
Электр қамту жүйесі 10кв	м		467		467
Ішкі алаңдағы электр жүйесі 0,4 кв	м		112		112
Сыртқы телефонмен жабдықтау	м		130		130
Вертикальді тегістеу	м2		474		474
Алаңдарына кірме жолдарын төсеу	м2		123		123
Көгалдандыру	м2		450		450
Қоршау	м		252		252

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

Үш қабатты қабырғасы кірпіштен салынған, минплитамен жылуландырып, керамогранитпен қапталған , іргетас пен жабындары – темір-бетоннан, шатыры – боялған темір қаңылтырмен жабылып ағаш конструкцияларға бекітілген

10 кВ сыртқы электр желісі – нысанды электрмен жабдықтау техникалық шартқа сәйкес қауіпсіздік шараларын сақтай отырып тұтыну қуаттылығы 250 кВт РУ-10кВ ПС-35/10кВ-дан

қашықтығы 0,4 км шақырым темірбетон қадаларда АС-50 электр сымдарымен ВЛ-10кВ құрылысы жүргізілген

0,4 кВ ішкі электр желісі – жаңадан салынған ТП-10/0,4 кВ-ден Ру-0,4кВ шин секциясынан фидерлермен АВВГ маркалы кабельдермен жер астымен; әкімшілік аумағын жарықтандыру темір қадаларда сыртқы жарық шамдарымен орындалған;

Ішкі су тарату желісі диаметрі 110 мм полиэтилен құбырлармен айналмалы етіп, темірбетон құдықтары және өрт гидранты орнатылған;

Ішкі кәріз жүесі – ағын суларды ғимараттардан кәріз жүйесіне алып кету диаметрі 160мм полиэтилен құбырлармен сыйымдылығы 15м3 лас су жинау қоймасына жүргізілген;

Ғимараттардың ішкі су және кәріз жүйесі – су тарату желісі еден астымен және еденде жүргізілген, су санитарлық приборларға және сауландыру крандарына беріледі

Кіші сәулет формаларында – орындықтар,қоқыс жәшіктері

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілер тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаныкорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөнінде іс-шаралар

Техникалық шарттарға, ҚНжЕ және жобаға сәйкес орындалған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14.Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтармен ақаулар жойылды.

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы **133 992,98** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **102 086,04** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **13 794,57** мың. теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **133 950** мың. теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **102 053,29** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **13 790,145** мың. тенге.

18. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық жобаға және ҚНжЕ сәйкес

(Тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған

<u>Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл елді мекені, Толыбай батыр н/ж</u>

<u>әкімшілік ғимараты</u>

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Райымбетов Е.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары _____ Ансатбаев Қ.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

_____ Шамұратов Н.Қ.
(қолы)

_____ Пягай С.
(қолы)

_____ Өтегенов О.
(қолы)

_____ Әнесов М.
(қолы)

_____ Әбдіқалықов Б..
(қолы)

_____ Сатекеева А.
(қолы)

_____ Серікбаев Е.
(қолы)

_____ Қайыров С.Н.
(қолы)

_____ Әлімқұлов Т.М.
(қолы)

_____ Бадашев А.
(қолы)

Счет-фактура № 00000000032 от 24.06.13 (1)

Поставщик: ТОО "СМП-Кызылорда" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020440004832, г.Кызылорда ул.Д.Тажибаева, №14, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003090 от 01.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ39319K010003113307 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №169 от 16.11.2012г. доп согл №85 от 06.05.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 3 укрепленный квартал б/н.
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление строительства Кызылординской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, 3 укрепленный квартал б/н. (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство здания акимата по ул.Толыбай б/н в пос. Саксаульск Аральского р-на Кызылординской области за июнь месяц 2013 года	объект	1	13 018 276,79	13 018 276,79	12%	1 562 193,21	14 580 470,00		
Всего по счету:					**13 018 276,79**		**1 562 193,21**	**14 580 470,00**		

Руководитель организации Алимкулов Т. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Райсов Н. Қ. ГлБухгалтер
(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ФОРМА - 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013г.

по договору № 169 от " 16" ноября 2012 года и доп.соглашение №85 от 6 мая 2013г.

Заказчик:Управление строительства Кызылординской области

Подрядчик:ТОО"СМП-Кызылорда"

Наименование строительства и его адрес:
Строительство здания акимата по ул.Толыбай б/н в пос.Саксаульск
Аральского района Кызылординской области

(тысяч.тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Строительствоздания акимата по ул.Толыбай б/н в пос. Саксаульск Аральского р-на Кызылординской области*	133992,98	54073,2	133950,0	54073,2	133950	54073,2	124085,402	49936,872	14580,47	5679,055

Заказчик:
Начальник строительства Управления
строительства Кызылординской области
Тайманов Б.

Главный инспектор
управления строительства
Кызылординской области:
Тынымбаев Н.

Технадзор:
Директор
ТОО"ДостарСтройГрупп"
С.Кайыров

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.М.

Выполнение

за июнь месяц 2013 года

по объекту: Строительство здании акимата по ул. Толыбай батыра б/н в пос. Саксаульск Аральского района Кызылординской области

№№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав,объектов, работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			строитель-ных работ	оборудо-вания,ме-бели,ин-вентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	6	7	8
1		**Строительство акимата**	961,029	4658,024		5619,053
		ИТОГО по гл 4:	961,029	4658,024		5619,053
2	СНиП РК	ГЛАВА-8 Временные здания и сооруже				
	02.09.2002г	ния- 3,4 %	32,675			32,675
		ИТОГО:	993,704	4658,024		5651,728
		ГЛАВА-9				
3	НДЗ-2001г.	Зимнее удорож-1,5*0,9=1,35%	13,415			13,415
4	СН РК8.02.02.02	Выслуга лет-1%			9,937	9,937
5	СН РК8.02.02.02	Дополнительные отпуска-0,4%			3,975	3,975
		Итого по гл.9	13,415		13,912	27,327
		итого	1007,119	4658,024	13,912	5679,055
		итого в тек. ц. 2012г	-7190,406	5687,448	-99,330	-1602,287
		итого в тек. ц. 2013г	9941,921	4320,900	137,330	14400,152
		итого в ценах 2012-2013г -июнь	2751,516	10008,348	38,001	12797,865
6	СН РК8.02.02.02	Налоги, сборы платежи - 2 %			255,957	255,957
		ИТОГО:	2751,516	10008,348	293,958	13053,822
7	Приказ №348	НДС-12%			1566,459	1566,459
		ВСЕГО:	2751,516	10008,348	1860,417	14620,281
		к оплате с понижающим коэф				**14580,470**

Заказчик:
Нач.отд.строительства Управления строительства Кызылординской области
Б.Тайманов

Главный инспектор управления строительства Кызылординской области:
Тынымбаев Н.

Технадзор:
Директор
ТОО "ДостарСтройГрупп" Кайыров С.

Технадзор по объекту Турсынбаев М

Подрядчик:
Директор
ТОО "ОМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.

Форма №2

Заказчик: Управление строительства по Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
приемки выполненных работ
по объекту: Строительство здания акимата по ул.Толыбай батыра б/н в пос.Саксаульск Аральского района Кызылординской области

за июнь месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Технологическое оборудование								
1	ССб.8.1.п.1 0	Стол для совещаний шт	3	8600,00		25800				
2	ССб.8.1.п.9	Стол приставка к рабочему столу шт	3	4300,00		12900				
3	ССб.8.1.п.1 4	Стул подьемно-поворотный шт	2	5698,00		11396				
4	ССб.5.3.п.1	Кровать полужесткая шт	2	18598,00		37196				
5	ССб.8.1.п.7	Стол компьютерный шт	3	9675,00		29025				
6	ССб.8.1.п.8	Стол письменный шт	16	9030,00		144480				
7	ССб.8.1.п.1 8	Шкаф для хранения одежды шт	11	12900,00		141900				
8	ССб.8.1.п.5 5	Шкаф металлический (сейф) шт	10	18275,00		182750				
9	ССб.8.1.п.8	Стол шт	3	9030,00		27090				
10	ССб.8.1.п.5 9	Стул полужесткий шт	88	2150,00		189200				
11	ССб.8.1.п.1 5	Тумба шт	5	7955,00		39775				
12	ССб.8.1.п.2 9	Стол для заседаний шестиместный шт	6	11180,00		67080				
		ИТОГО ОБОРУД. :	Тенге			908592				
		Здание котельной (Общестроительные работы)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепломеханическая часть и топливоснабжение								
		РАЗДЕЛ 1.Тепломеханическая часть								
1	Е0118-2-7	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе марки REX-7	2	14810,59	2245,46	29621	4491	32357	44,80	90
		котел		11576,25	1063,13	23153	2126	128	3,46	7
2	75-1-А	Котел отопительный чугунный водогрейный марки "REX70" на жидком и газообразном топливе с комбинированной горелкой	2	450000,00	--	900000				
		шт		--	--	--				
3	Е0118-10-12	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2 м3	2	3826,64	273,89	7653	548	9141	14,10	28
		1бак		3442,50	128,25	6885	257	128	0,42	1
4	Прайс-лист	Баки расширительные типа REПEX №100	2	12545,23	--	25090				
		к-т		--	--	--				
5	Е0118-13-1	Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	4355,42	142,67	8711	285	8692	13,00	26
		1насос		3327,75	67,50	6656	135	128	0,22	--
6	Прайс-лист	Насосы циркуляционные типа ВРН 60/280.50	2	62785,47	--	125571				
		к-т		--	--	--				
7	С130-0910	Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-1	1	3270,60	--	3271				
		шт		--	--	--				
8	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	3759,46	392,33	3759	392	4428	13,40	13
		бак		3273,75	185,62	3274	186	128	0,60	1
9	С131201-15	Баки для хранения воды, емкостью 1 м3	1	14600,00	--	14600				
		шт		--	--	--				
10	Е0116-9-8	Прокладка газоходов из стальных бесшовных труб диам. 250 мм	2	4766,72	84,11	9533	168	1450	1,98	4
		м		526,50	39,79	1053	80	128	0,13	--
11	Е0116-9-9	Прокладка газоходов из стальных бесшовных труб диам. 300 мм	1	5603,71	100,92	5604	101	843	2,31	2
		м		610,88	47,76	611	48	128	0,16	--
12	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	16170,96	184,84	16171	185	1318	3,58	4
		1шт		941,63	87,75	942	88	128	0,28	--
13	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8765,10	80,97	17530	162	4752	6,86	14
		1шт		1819,13	37,12	3638	74	128	0,13	--
		Паропроводы								
14	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	4	400,68	4,44	1603	18	541	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		103,62	2,10	414	8	128	0,01	--
15	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 45 мм	7	657,68	12,50	4604	87	1269	0,50	4
		м		135,68	5,91	950	41	128	0,02	--
16	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 76 мм	30	1140,99	18,98	34230	569	7758	0,73	22
		м		193,05	8,99	5792	270	128	0,03	1
17	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	293,33	4,71	587	9	206	0,30	1
		м		78,30	2,24	157	4	128	0,01	--
18	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	291,33	4,71	1748	28	619	0,30	2
		м		78,30	2,24	470	13	128	0,01	--
19	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	370,33	4,71	2963	38	825	0,30	2
		м		78,30	2,24	626	18	128	0,01	--
20	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	14	449,33	4,71	6291	66	1443	0,30	4
		м		78,30	2,24	1096	31	128	0,01	--
21	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	41	16,34	--	670	--	842	0,05	2
		м		16,04	--	657	--	128	--	--
22	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	30	16,48	--	494	--	616	0,05	2
		м		16,04	--	481	--	128	--	--
23	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	608,47	47,11	3651	283	3110	1,47	9
		1шт		381,38	23,62	2288	142	128	0,07	--
24	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682,00	--	4092				
		шт		--	--	--				
25	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	181,00	--	2172				
		шт		--	--	--				
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	8	608,47	47,11	4868	377	4147	1,47	12
		1шт		381,38	23,62	3051	189	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	869,00	--	6952				
		шт		--	--	--				
28	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	16	225,00	--	3600				
		шт		--	--	--				
29	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	362,00	--	1810				
		шт		--	--	--				
30	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	608,47	47,11	1825	141	1555	1,47	4
		1шт		381,38	23,62	1144	71	128	0,07	--
31	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч9п для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634,00	--	634				
		шт		--	--	--				
32	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	799,00	--	1598				
		шт		--	--	--				
33	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	225,00	--	450				
		шт		--	--	--				
34	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140				
		шт		--	--	--				
35	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	608,47	47,11	7302	565	6221	1,47	18
		1шт		381,38	23,62	4577	283	128	0,07	1
36	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	6880,00	--	82560				
		шт		--	--	--				
37	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	24	285,00	--	6840				
		шт		--	--	--				
38	Е0116-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 32 мм	2	711,30	35,67	1423	71	1270	1,86	4
		1шт		479,25	16,88	959	34	128	0,06	--
39	С131203-6	Клапаны предохранительные самопритирающиеся	2	6410,00	--	12820				
		шт		--	--	--				
40	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	225,00	--	900				
		шт		--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	442,00	--	2652	--	622	0,31	2
		комплект		81,00	--	486	--	128	--	--
42	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	962,95	1,57	1926	3	156	0,22	--
		комплект		60,75	--	122	--	128	--	--
43	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	328,00	--	1968				
		шт		--	--	--				
44	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки топлива диаметром 32 мм	2	5991,27	59,89	11983	120	570	0,75	2
		1фильтр		195,75	27,00	392	54	128	0,09	--
45	23073-12434	Клапан взрывной прим Л44077-14, Ду400, Ру64	1	71300,00	--	71300				
		ШТ		--	--	--				
46	2307-40227	КЛАПАН ШИБЕРНЫЙ ДУ200	2	52000,00	--	104000				
		ШТ		--	--	--				
		Изоляционные работы								
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	24,71	0,06	148	--	47	0,03	--
		м2		8,72	0,03	52	--	90	--	--
48	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6	21,21	0,02	127	--	25	0,02	--
		м2		4,70	--	28	--	90	--	--
49	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	24	525,97	11,19	12623	269	2268	0,35	8
		м		89,10	5,40	2138	130	100	0,02	--
50	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	24	130,52	7,63	3132	183	1167	0,19	5
		м		44,90	3,72	1077	89	100	0,01	--
51	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,029	185900,00	--	5391				
		1000м2		--	--	--				
52	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	20	296,77	14,77	5935	295	5535	0,99	20
		м		269,67	7,10	5393	142	100	0,02	--
53	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	119,32	94,00	--	11216				
		кг		--	--	--				
54	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	308,10	110,26	924	331	611	0,59	2
		м2		151,20	52,32	454	157	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С11031-77	Маты минераловатные прошивные толщиной 60 мм	0,8	4590,00	--	3672				
		м3		--	--	--				
		ИТОГО :	Тенге			1601938		104404		
		Оборудование:	Тенге			1229232				
		Накладные расходы -	Тенге			104404				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28627				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			1734968				
		РАЗДЕЛ 2.Топливоснабжение								
64	Е0118-10-16	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 5 м3	2	24750,23	355,10	49500	710	10800	16,50	33
		1бак		4050,00	168,75	8100	337	128	0,55	1
65	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0138	215546,51	5023,51	2975	69	2584	846,00	12
		т		207570,00	520,53	2864	7	90	2,01	--
66	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,02592	142914,50	3265,50	3704	85	3220	550,00	14
		т		137700,00	337,50	3569	9	90	1,30	--
67	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,032	87707,50	2896,50	2807	93	2414	316,00	10
		т		83370,00	445,51	2668	14	90	1,72	--
68	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 26х2,2 мм	6	63,00	--	378				
		м		--	--	--				
69	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	9	112,00	--	1008				
		м		--	--	--				
70	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8	279,00	--	2232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--				
71	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	1130,00	83,40	4520	334	3839	4,00	16
		шт		1039,50	27,00	4158	108	90	0,10	--
72	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	4440,00	--	17760				
		шт		--	--	--				
73	ЕЦ12-1137-1	Труба дыхательная 50мм	2	1001,64	109,71	2003	219	59	--	--
		шт		239,63	6,75	479	14	12	0,03	--
74	ЕЦ12-1172-1	Дыхательный клапан диам. 50мм	1	2234,65	66,30	2235	66	13	--	--
		шт		93,75	16,38	94	16	12	0,06	--
75	2307-50012	КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КД2-50 ДУ50	2	8564,00	--	17128				
		ШТ		--	--	--				
76	2307-50873	Муфта сливная диам 80мм	1	5016,00	--	5016				
		шт		--	--	--				
77	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800				
		шт		--	--	--				
78	С130806-212 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х3,5 мм	6,4	526,00	--	3366				
		м		--	--	--				
79	Е0116-17-4	Установка обратных клапанов диам. 80 мм	1	1150,74	72,90	1151	73	1002	2,94	3
		1шт		749,25	33,75	749	34	128	0,11	--
80	С130903-37	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с38нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10800,00	--	10800				
		шт		--	--	--				
81	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	377,00	--	377				
		шт		--	--	--				
82	Е0116-172-4	Масляная окраска труб за 2 раза	4	202,41	0,08	810		680	0,65	3
		м2		162,00	0,03	648		105		--
		ИТОГО :	Тенге			148570		24611		
		Накладные расходы -	Тенге			24611				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			183572				
		ИТОГО ПО ТЕПЛОМЕХ.Ч.КОТЕЛЬН.:	Тенге			1918541				
		Сети электроснабжения - 10 кВ								
3	75-5-7	Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем BB/TEL с электромеханической РЗА, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости - 51; 81 А, габаритные размеры 4500x3040x810 мм	2	1260100,00	--	2520200				
		шт		--	--	--				
		ИТОГО ОБОРУД. :	Тенге			2520200		0		
		Наружный водоснабжение и канализация								
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод								
14	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32-75 мм	0,147	12113,38	--	1781	--	2303	1,50	8
		км		12048,75	--	1771	--	130	--	--
15	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,122	12304,00	--	1501	--	1911	1,50	6
		км		12048,75	--	1470	--	130	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Канализация								
50	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	0,106	15031,13	--	1593	--	1991	1,80	7
		км		14445,00	--	1531	--	130	--	--
		ИТОГО :	Тенге			4875		6205		
		Накладные расходы -	Тенге			6205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665				
		ИТОГО ПО НАР.ВОД.И КАН.:	Тенге			11745				
		Озеленение и МАФы								
		Газоны								
8	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	450	273,42	--	123039	--	50747	0,40	180
		м2		87,42	--	39339	--	129	--	--
9	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	450	23,12	--	10402	--	7149	0,05	24
		м2		12,32	--	5542	--	129	--	--
		МАФы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	4	10845,62	276,72	43382	1107	10541	9,70	39
		скамья		2408,18	101,52	9633	406	105	0,33	1
		ИТОГО :	Тенге			176823		68437		
		Накладные расходы -	Тенге			68437				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14716				
		ИТОГО ПО МАФы.:	Тенге			259976				
		ВСЕГО	Тенге			5619053				
		ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге			4658024				

Заказчик:
Нач.отд.строительства Управления строительства Кызылординской области: Тайманов Д.

Главный инспектор управления строительства Кызылординской области: Тлымбаев Н.

Технадзор:
Директор ТОО"ДостарСтройГрупп" С.Кайыров

Технадзор по объекту: Турсынбаев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда" Алимкулов Т.М.