Счет-фактура № 00000000123 от 20.11.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020440004832, г.Кызылорда ул.Д.Тажибаева, №14, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003090 от 01.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ468560000005181390 в АО Банк Центр Кредит, в г.Кызылорда, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 90 от 05.08.14г и доп .согл №108 от 22.09.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул. С.Бейбарыс б/н.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление строительства Кызылординской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, ул. С.Бейбарыс б/н. (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция мемориального комплекса Коркыт Ата Кармакшинском районе Кызылординской области за ноябрь месяц 2014года.	объект	1	31 297 455,36	31 297 455,36	12%	3 755 694,64	35 053 150,00		
Всего по счету:					**31 297 455,36**		**3 755 694,64**	**35 053 150,00**		

Руководитель организации Алимкулов Т. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Райсов Н. Қ. ГлБухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ФОРМА - 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014г.

по договору № 90 от " 05" августа 2014 года и доп.соглашение №108 от 22.019.2014г

Заказчик:Управление строительства Кызылординской области

Подрядчик:ТОО"СМП-Кызылорда"

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция мемориального комплекса Коркыт Ата

Кармакшинском районе Кызылординской области

(тысяч.тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Реконструкция мемориального комплекса Коркыт Ата Кпрмакшинском районе Кызылординской области*	**701062,980**	**256768,07**	**701062,980**	**256768,07**	**701062,98**	**256768,07**	**701062,98**	**256768,07**	**35053,15**	**12838,402**

Согласовано:

Руководитель отдела строительства

Управления строительства

Кызылординской области

Кожаков У.

Технадзор:

ИП "Исаев Л.Т."

Исаев Л.Т.

Утверждаю:

Заведующий сектором ответственный

исполнитель отдела строительства

Управления строительства

Кызылординской области

Тынымбаев Н.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

Выполнение

за ноябрь месяц 2014 года

по объекту: Реконструкция мемориального комплекса

Коркыт Ата Кармакшинском районе Кызылординской области

№№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав,объектов, работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			строительных работ	оборудования,мебели,инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	6	7	8
1		Реконструкция мемориального комплекса Корыт Ата	11834,167			11834,167
		ИТОГО по гл 4:	11834,167	0,000		11834,167
2	СНиП РК	ГЛАВА-8 Временные здания и сооруже				
	02.09.2002г	ния- 1,8%	213,015			213,015
		ИТОГО:	12047,182	0,000		12047,182
		ГЛАВА-9				
3	НДЗ-2001г.	Зимнее удорож-1,5*0,9=1,35%	162,637			162,637
4	СН РК8.02.02.02	Выслуга лет-1%			120,472	120,472
5	СН РК8.02.02.02	Дополнительные отпуска-0,4%			48,189	48,189
6		Затраты на оплату эколог. 30%			459,922	459,922
		Итого по гл.9	162,637		628,583	791,220
		ИТОГО в базов. ценах 2001г	12209,819	0,000	628,583	12838,402
		итого в тек. ц. 2014г	29181,467	0,000	1502,312	30683,780
7	СН РК8.02.02.02	Налоги, сборы платежи - 2 %			613,676	613,676
		ИТОГО:	29181,467	0,000	2115,988	31297,455
8	Приказ №348	НДС-12%			3755,695	3755,695
		ВСЕГО:	29181,467	0,000	5871,683	35053,150

Технадзор:

ИП "Исаев Л.Т."

Исаев Л.Т.

Утверждаю:
Заведующий сектором ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области

Тынымбаев Н.

Главный инспектор отдела строительства управления строительства Кызылординской области:

Доспанов Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

Заказчик: Управление строительства по Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

Форма № 2

АКТ

выполненных работ

по объекту:Реконструкция мемориального комплекса Коркыт Ата Кармакшинском районе Кызылординской области
за ноябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	см.02-001	**Мемориал**								
		РАЗДЕЛ 6.ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
141	Е0115-5-8	**Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4 (ПЛОЩАДКА)**								
			748,4617	1828,84	7,49	1368817	5606	1293048	8,40	6287
		м2		1642,50	2,84	1229348	2126	105	0,01	7
150	Е0115-5-3	**Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 4**								
			557,19	1583,08	32,76	882076	18254	770733	6,70	3733
		м2		1305,00	12,38	727133	6898	105	0,06	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2250893		2063780		46957
	см.6-001	**НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ**								
43	Е0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**								
			0,052	8097,13	--	421	--	543	51,50	3
		км		8032,50	--	418	--	130	--	--
44	Е0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**								
			0,445	10216,13	--	4546	--	5571	61,80	28
		км		9630,00	--	4285	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4967		6114		
		ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД								
70	Е0122-32-1	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм**								
			0,297	3253,00	--	966	--	1242	20,60	6
		км		3217,50	--	956	--	130	--	--
71	Е0122-32-3	**Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм**								
			1,672	3358,50	--	5615	--	6994	20,60	34
		км		3217,50	--	5380	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6581		8236		
		КАНАЛИЗАЦИЮ								
18	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм								
			0,03	4194,00	--	126	--	151	24,70	1
		км		3870,00	--	116	--	130	--	--
19	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм								
			0,043	4435,00	--	191	--	216	24,70	1
		км		3870,00	--	166	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			317		367		
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
3	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м								
			460	151,76	--	69810	--	88921	0,82	378
		шт		149,85	--	68931	--	129	--	--
4	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м								
			265	649,00	--	171985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143012-50	Туя обыкновенная, без кома, высотой до 1 м								
			195	810,00	--	157950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м								
			470	27,63	--	12986	--	16643	0,17	78
		шт		27,45	--	12902	--	129	--	--
8	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома								
			470	203,00	--	95410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных								
			1900	19,01	--	36119	--	20123	0,05	85
		м2		8,21	--	15599	--	129	--	--
11	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2								
			5860	212,95	--	1247915	--	1584677	1,35	7912
		м2		209,63	--	1228432	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1792175		1710364		8453
		МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
1	У1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы								
			36	14359,01	385,22	516924	13868	40384	4,10	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скамья		671,55	129,72	24176	4670	140	0,63	23
2	У1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций								
			36	3211,03	4,37	115597	157	17883	3,20	115
		скамья		550,06	1,87	19802	67	90	0,01	--
3	У1-49-3	Урна типа 4, строительные работы								
			36	3784,73	56,24	136250	2025	21515	3,30	119
		урна		549,45	19,74	19780	711	105	0,10	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			768772		79782		382
		ПОСТАМЕНТ ПОД СКУЛЬПТУРУ АРХАРА								
12	Е0113-26-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХП-734								
			34,6	96,73	0,12	3347	4	88	0,01	--
		м2		2,77	0,05	96	2	90	--	--
13	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен								
			30,3	609,27	2,56	18461	78	14920	2,70	82
		м2		468,00	0,97	14180	29	105	--	--
14	СПрайс-лист	Плитка известняковая "Аглай"								
			30,603	9540,27	--	291961	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			313769		15008		
	см.6-2	Резервуар ем .50м3								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			273	28,89	27,85	7886	7602	2509	0,01	2
		м3		1,04	8,44	284	2303	97	0,03	9
		МОКРЫЙ ГРУНТ								
2	Е0101-13-2 П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			184	31,77	30,63	5847	5636	1860	0,01	1
		м3		1,14	9,28	210	1707	97	0,03	6
3	Е0101-162-2 П.3.46 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			34	338,96	--	11525	--	13023	1,89	64
		м3		338,96	--	11525	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			309	6,48	6,48	2002	2002	631	--	--
		м3		--	2,10	--	650	97	0,01	2
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			132	134,10	--	17701	--	20002	0,97	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	17701	--	113	--	--
6	Е0101-73-11	Обвалование грунта	100	38,71	37,15	3871	3715	849	0,01	1
		м3		1,56	7,19	156	719	97	0,02	2
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	309	21,55	4,52	6658	1395	5104	0,11	33
		м3		17,03	--	5262	--	97	--	--
		водопонижение								
8	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	30	1422,89	75,71	42687	2271	9325	2,55	77
		шт		423,00	21,04	12690	631	70	0,11	3
9	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	30	293,15	191,90	8794	5757	3067	0,65	20
		шт		101,25	44,82	3038	1345	70	0,16	5
10	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	40	154,96	100,95	6199	4038	2082	0,34	14
		м		46,35	28,00	1854	1120	70	0,11	4
11	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	40	92,82	63,34	3713	2534	1354	0,23	9
		м		29,48	18,88	1179	755	70	0,08	3
12	С131103-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 20 мм	10	400,00	--	4000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДНИЩЕ								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ3,5	2,2	8674,57	66,01	19084	145	510	1,35	3
		м3		195,75	24,93	431	55	105	0,12	--
14	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	10,3	9644,81	196,62	99342	2025	3748	1,79	18
		м3		272,25	74,27	2804	765	105	0,36	4
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,75	131,00	--	1670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,298	68200,00	--	20324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,154	67700,00	--	10426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,03	65900,00	--	1977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,043	61300,00	--	2636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,039	41200,00	--	1607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора								
			0,11	8674,57	66,01	954	7	25	1,35	--
		м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12	--
22	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98								
			0,1122	5830,00	--	654	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2								
			3,86	5011,05	1085,26	19343	4189	7612	6,00	23
		м3		1028,25	380,37	3969	1468	140	1,70	7
24	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения.площадь до 18 м2								
			3,86	21300,00	--	82218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,026	175710,10	1826,10	4568	47	320	42,70	1
		т		8100,00	690,75	211	18	140	3,37	--
26	Е0107-16-19	Установка угловых блоков								
			4	1331,89	374,02	5328	1496	2270	1,70	7
		шт		303,75	101,54	1215	406	140	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
			6,68	28500,00	--	190380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,0211	175710,10	1826,10	3707	39	260	42,70	1
		т		8100,00	690,75	171	15	140	3,37	--
29	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок								
			0,021	89308,57	2434,57	1875	51	966	170,00	4
		т		31950,00	920,25	671	19	140	4,49	--
30	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т								
			3	2279,08	310,26	6837	931	1473	1,53	5
		шт		256,50	94,27	770	283	140	0,39	1
31	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см								
			18	2020,00	--	36360	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-19-2	Замоноличиванике стыков стен и перекрытий								
			2,1	10283,15	283,24	21595	595	1828	4,15	9
		м3		722,25	106,99	1517	225	105	0,52	1
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			2,1	131,00	--	275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,007	53000,00	--	371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,051	5239,08	327,33	267	17	108	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	96	6	105	0,60	--
		КАМЕРА ЛАЗА								
36	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер								
			0,178	14806,01	1133,15	2635	202	2129	82,10	15
		т		12892,50	398,25	2295	71	90	1,95	--
37	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров								
			0,178	247800,00	--	44108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,094	13711,47	5475,87	1289	515	558	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	474	146	90	5,46	1
39	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,094	133700,00	--	12568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,178	151200,00	--	26914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА СЪЕМНАЯ								
41	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0039	13711,47	5475,87	53	21	23	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	20	6	90	5,46	--
42	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0039	133700,00	--	521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КАМЕРА КЛ								
43	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	0,64	16909,00	1731,70	10822	1108	3576	24,40	16
		м3		4727,25	593,87	3025	380	105	2,22	1
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,025	67700,00	--	1693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,016	50800,00	--	813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,09	73000,00	--	6570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,106	65900,00	--	6985	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,027	61300,00	--	1655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,029	68200,00	--	1978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
			0,002	63800,00	--	128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,011	41200,00	--	453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТУСТОЙСТВО								
52	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм								
			1	1088,10	7,30	1088	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
53	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт								
			0,002	698005,22	23806,04	1396	48	154	297,00	1
		км		50400,00	8993,25	101	18	130	43,92	--
54	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм								
			0,64	1888,19	1247,36	1208	798	827	3,00	2
		м3		503,55	418,91	322	268	140	1,76	1
55	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
			5,2	8000,00	--	41600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
			0,8	11098,15	112,36	8879	90	894	6,34	5
		м3		1021,50	42,44	817	34	105	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,0018	53600,00	--	96	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке								
			0,4	12096,67	316,01	4839	126	625	8,25	3
		м3		1368,00	119,39	547	48	105	0,58	--
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
		м2		37,35	1,44	134	5	118	0,01	--
		НАСАДКА ПЕРЕЛИВНАЯ								
60	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
			0,0456	9850,48	1162,95	449	53	306	46,60	2
		т		7357,50	108,00	336	5	90	0,53	--
61	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля								
			0,0456	147100,00	--	6708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
ДНИЩЕ										
62	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм								
			18	193,98	48,92	3492	881	3058	0,89	16
		м2		144,90	18,47	2608	332	104	0,09	2
63	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			18	235,97	9,95	4247	179	1239	0,36	6
		м2		52,20	3,74	940	67	123	0,02	--
СТЕНЫ										
64	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм								
			42,1	193,98	48,92	8167	2060	7153	0,89	37
		м2		144,90	18,47	6100	778	104	0,09	4
65	Е0141-1-3	Дполонительный слой "хамаст"								
			15,48	193,98	48,92	3003	757	2630	0,89	14
		м2		144,90	18,47	2243	286	104	0,09	1
66	С11011-40	Битум разжиженный РБ-1								
			0,0015	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов								
			15,48	665,48	8,23	10302	127	1548	0,47	7
		м2		81,68	3,08	1264	48	118	0,02	--
		ПОКРЫТИЕ								
68	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм								
			18	223,15	69,76	4017	1256	3362	0,93	17
		м2		153,23	26,35	2758	474	104	0,13	2
69	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			18	182,78	15,94	3290	287	870	0,24	4
		м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1
70	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			18	5,91	0,14	106	3	3	--	--
		м2		0,11	0,05	2	1	119	--	--
		СТЫКИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПОКРЫТИЙ								
71	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке								
			0,9	12096,67	316,01	10887	284	1406	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1231	107	105	0,58	1
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,9	131,00	--	118	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей								
			18	188,70	63,44	3397	1142	1341	0,18	3
		м		29,25	23,96	527	431	140	0,12	2
74	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия								
			12	191,79	26,19	2301	314	1939	0,91	11
		м2		151,65	9,90	1820	119	100	0,05	1
75	С11011-369	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 8 мм								
			12	383,00	--	4596	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике								
			16,2	633,78	1,57	10267	25	1706	0,62	10
		м2		117,00	--	1895	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм								
			18	223,15	69,76	4017	1256	3362	0,93	17
		м2		153,23	26,35	2758	474	104	0,13	2
78	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			18	182,78	15,94	3290	287	870	0,24	4
		м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1
79	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			18	5,91	0,14	106	3	3	--	--
		м2		0,11	0,05	2	1	119	--	--
80	Е0115-171-1	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз								
			18	45,95	--	827	--	153	0,04	1
		м2		8,10	--	146	--	105	--	--
		КАМЕРЫ								
81	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм								
			6,9	223,15	69,76	1540	481	1289	0,93	6
		м2		153,23	26,35	1057	182	104	0,13	1
82	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике								
			6,9	633,78	1,57	4373	11	727	0,62	4
		м2		117,00	--	807	--	90	--	--
83	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм								
			22,5	193,98	48,92	4365	1101	3823	0,89	20
		м2		144,90	18,47	3260	416	104	0,09	2
84	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая								
			3,23	144,00	--	465	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
85	С11011-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК								
			0,0364	18600,00	--	677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИОНЫЕ РАБОТЫ								
86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			45,5	245,44	3,82	11168	174	2083	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1699	66	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0113-16-7	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз**								
			8	43,64	0,09	349	1	32	0,02	--
		м2		4,41	0,05	35	--	90	--	--
88	Е0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710**								
			8	70,08	0,12	561	1	20	0,01	--
		м2		2,77	0,05	22	--	90	--	--
89	Е0106-40-1	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**								
			50	24,60	0,69	1230	35	628	0,08	4
		м3		11,70	0,27	585	13	105	--	--
90	Е0106-40-2	**Дезинфекция емкостей для питьевой воды**								
			50	52,65	0,22	2633	11	1252	0,17	8
		м3		23,76	0,09	1188	5	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**942801**		**128791**		**676**
		итого на 2 резервуара				1885602		257582		

ИТОГО	7023076	4141233
накладные рвсходы	4141233	
ненормируемые и непредвиденные затраты	669859	
итого	11834167	

Технадзор:
ИП "Исаев Л.Т"

Исаев Л.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

Длимкулов Т.

Утверждаю:
Заведующий сектором ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области

Тынымбаев Н

Главный инспектор отдела строительства управления строительства Кызылординской области:

Доспанов Б.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
Бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2014 жылғы «10» желтоқсан № 46 Қармақшы ауданы

Қармақшы ауданының әкімінің 28-қараша 2014 жылғы №47
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға- жергілікті атқарушы органының өкілі

Қарқынбаев Әлімжан Әбдісәлімұлы Қармақшы ауданы әкімінің орынбасары

Төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органының өкілі

Тойбазаров Сейлхан Сыдыкович «Қызылорда облысының сәулет- және құрылысы басқармасы» ММ-нің басшысы

Комиссия мүшелері- өкілдер:

Тынымбаев Наурызбай Жанабаевич. «Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бас маманы

Ниязов Айдос Сұлтанмұратұлы Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің Қорқыт Ата

филиалының меңгерушісі

Бисенов Болат Шауханбайұлы Қармақшы ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы

Иса Абсаттар Үкібайұлы. Қармақшы ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқарма басшысы

Амруллин Марат Хароисович. «Проект Сервис»ЖШС-нің директоры

Әлімқұлов Темірхан Мәлікұлы. «СМП-Кызылорда» ЖШС-нің директоры

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы мердігер «СМП-Қызылорда» ЖШС-мен бірге
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы салынған объект)
пайдалануға қабылдауды ұсынды **Қызылорда облысы Қармақшы ауданындағы Қорқыт Ата мемориалдық кешенін қайта жаңғырту**
мекен жай: **Қызылорда облысы Қармақшы ауданы**
2.Құрылыс 2014 жылғы « » **Қызылорда облысы Қармақшы ауданы а/о № әкім**
(шешім шығарған органның атауы)
шешімнің(каулының,өкімнің,бұйрықтың)негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаменті.
2014 жылы 20«тамыз» № 325 рұқсаты.

3.**Құрылысты**
(жұмыстар түрлерін)
орындаған бас мердігер **«СМП-Қызылорда» ЖШС**
(жұмыстар түрлерін)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
«Танатар-Құрылыс-Сервис» ЖШС жүзеге асырды

4.Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын әзірленген.

ЖШС «Проект-Сервис»
(жобалау ұйымдараның атауы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Аудандық сәулет және қалалық құрылыс бөлімі АПЗ 26.12.2013ж №100 39-13**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша **жеке проект**

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі бойынша) нөмірі, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша және жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7.Жобалау-сметалық құжаттама **«Қызылорда облысының құрылыс басқармасы мемлекеттік мекемесі»**
(тұтастай объектіге жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы) бекітілген

8.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **2014 жылы тамыз**

жұмыстың аяқталуы **2014 жылы қараша**

Құрылыстың ұзақтығы **5**ай:

норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша нақты **5** ай

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: жоба-сметалық құжаттамасы, мемлекеттік сараптама қорытындысы, атқарылған жұмыстардың актісі, оның ішінде жасырын жұмыстарға, қолданылған материалдардың сертификаттары мен паспорттары.
(құжаттар тізбесі мынадай актіге қосымшаның нөмері)

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық,өнімділік,өндірістік алаң,ұзындық,сыйымдылық,көлем,өткізу мүмкіндігі,кіре мүмкіндігі,жұмыс орындары саны және с.с.негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

11.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Мемориалдық комплекс ось өлшемі 66,69х73,62м,барлық конструкциясы іргетасы және қабырғалары монолитті темірбетоннан құйылған.Қабырғасының ішкі және сыртқы қабаттары «Ақлай»тасымен қапталған.Амфитеатр тепшектері «Ақлай» тасымен қапталып,төмендегі едені керамогранит тастарымен төселген.Канализациялық су ағары орнатылып,күн суықта қатпас үшін канализациялық трубалары жылытқыш электр кабелімен оралды. А мен Б блоктарынан тұратын әкімшілік бөлімшесі кіру топтамасымен блоктарда өрт жағдайында дабыл бергіш құралдары орнатылды.А мен Б блогы және кіре беріс аркасы сыртқы қабаттары табиғи травертин тастарымен қапталды. қасиетті архар, 50м3 су қоймасы ,құрылыс алаңы 5577,64м2, төсеніші-14030м2.

Жобада өткелдің және тұрақтың жабындысы автомобильдер үшін асфальт бетон тип-1 БР 300.30.15маркасының тас төсенішімен,ал жаяу жолдары және орталық аллеялар тас төсеніші БР100.20.8 маркасының бүйір тасымен жасалды.Шырақ шамдар сыртқы жарық үшін қабылданды;аллея орталығы үшін NFB-141түрімен,жүргіншінің жолы үшін NFG-51түрімен,Қорқыт Ата кешенінің ауданының периметрін жарықбергіш WBR-30 түрімен,амфитеатрдың және Ақсақ қыз ескерткішінің баспалдағының жарық бергіші NBR-30 түрімен қабылданды.

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілер тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөнінде іс-шаралар

Техникалық шарттарға, ҚНжЕ және жобаға сәйкес орындалған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14.Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Жолдарды асфальттау	м2	3300	орындалды
Ағаш отырғызу	дана	250	орындалды
Жасылдандыру	м2	5700	орындалды

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы **789568,32** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **563 900,54** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **20744,55** мың. теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **789568,32** мың. теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **563900,54** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **20744,55** мың. тенге.

18. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық жобаға және ҚНжЕ сәйкес

(Тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған

Қызылорда облысы Қармақшы ауданындағы Қорқыт Ата мемориалдық кешенін қайта жаңғырту

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Қаркынбаев Ә.
(колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары _____ Тойбазаров С.С.
(колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ Тынымбаев Н.
(колы)

_____ Ниязов А.
(колы)

_____ Бисенов Б.
(колы)

_____ Иса А.Y.
(колы)

_____ Амруллин М.
(колы)

_____ Әлімқұлов Т.М.
(колы)