Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования Райымбекского района" Алматы облысы, Райымбек ауданы, Кеген а.о., Кеген а., Б.МОМЫШУЛЫ, 19 — ИИН/БИН 120640012425

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "К.А.Стройсервис" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,Алматинская область, г. Талдыкорган, мик-н Восточный, ул. Центральная б/н — ИИН/БИН 110140014779

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках товаров № 200 от 19.10.2016г

Номер документа	Дата составления
1	28.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, зданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение и установка блочно-модульно котельная для выноса отопительных котлов из здании для школ Райымбекского района			шт	2	2 468 000,00	4 936 000,00
			Итого		1	x	4 936 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет (ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочиз услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____страниц

Сдал (исполнитель) _____ / _____ / Умаров А.Р.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____ / М. Садирбекова
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

М.П.

«14» октября 2016г.

АКТ приёмки блочно-модульной котельной

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора Умарова А.Р., с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ "Отдел образования Райымбекского района", в лице директора СШ Коксай Байтуленова А.Н. с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору о государственных закупках товаров, в СШ Коксай, находящуюся по адресу: Алматинская область, Райымбекский район, Какпакский с.о., с.Кокбел, «Исполнителем» была поставлена и установлена блочно-модульная котельная- тепло-энергетический комплекс (БМК-ТЭК).

Поставленный товар (БМК-ТЭК) соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Теплотрасса - подача/обратка выполнена стальной трубой с наружным антикоррозийным покрытием, обёрнута утеплителем типа стекловата в два слоя и теплоотражающим материалом, покрыта оцинкованным железом для защиты от механических повреждений, установлена на стальных стойках;

Электроподключение 220-380 В от источника питания- здания СШ Коксай до модульной котельной;

Противопожарная система соответствует требованиям и нормативным актам.

Примечания Требуется замена термометра, электроподключение в неисправном состоянии, необходима его замена. Задвижки в нерабочем состоянии, требуется замена

Сдал:

Директор

ТОО" К.А. Стройсервис"

Умаров А.Р.

Принял:

Директор СШ Коксай

Байтуленова А.Н.

«22» 10 2016г.

АКТ приёмки блочно-модульной котельной

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора Умарова А.Р., с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ "Отдел образования Райымбекского района", в лице директора СШ Комирши Журшукамбетов Е.Т. с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору о государственных закупках товаров, в СШ Комирши , находящуюся по адресу: Алматинская область, Райымбекский район, Сарыжазский с.о., с.Комирши «Исполнителем» была поставлена и установлена блочно-модульная котельная- тепло-энергетический комплекс (БМК-ТЭК).

Поставленный товар (БМК-ТЭК) соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Геплотрасса - подача/обратка выполнена стальной трубой с наружным антикоррозийным покрытием, обёрнута утеплителем типа стекловата в два слоя и теплоотражающим материалом, покрыта оцинкованным железом для защиты от механических повреждений, установлена на стальных стойках;

Электроподключение 220-380 В от источника питания- здания СШ Комирши до модульной котельной;

Противопожарная система соответствует требованиям и нормативным актам.

Примечания Произведена замена циркуляционного насоса

Сдал:

Директор

ТОО" К.А. Стройсервис"

"К.А. Стройсервис" Умаров А.Р.

Принял: Журшукамбетов Е.Т.

Директор СШ Комирши