Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **ТОО "К.А.Стройсервис"** ИИН/БИН **110140014779**

Номер документа	Дата составления
9	**26.07.2017**

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "К.А.Стройсервис"	Государственное учреждение "Отдел образования Талгарского района"			

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение БМК (блочно-модульной котельный) с установкой и с выносом существующего отопительного котла для ОСШ №12 с ДМЦ в.с.Нура Талгарского района	00000000169	шт	1	1	1 691 500,00	1 691 500,00	
			Итого	1	1	x	1 691 500,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *Один* на сумму (прописью), в KZT *Один миллион шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер _____ / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил _____ / Кондилев И.Н.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности №_____ от "____"_____ 20___ года

выданной СШ 12

Запасы получил _____ / Жидельбеков Р.
подпись *расшифровка подписи*

«21» 02 2017г.

АКТ приёмки блочно-модульной котельной № 9

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора Колдышева К.П.., с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ "Отдел образования Талгарского района", в лице директора ОСШ № 12 с ДМЦ с. Нура

с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору о государственных закупках товаров, в ОСШ № 12 с ДМЦ с. Нура, находящуюся по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Нуринский с.о., с. Нура, «Исполнителем» была поставлена и установлена блочно-модульная котельная- тепло-энергетический комплекс (БМК-ТЭК).

Поставленный товар (БМК-ТЭК) соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Теплотрасса - подача/обратка выполнена стальной трубой с наружным антикоррозийным покрытием, обёрнута утеплителем типа стекловата в два слоя и теплоотражающим материалом, покрыта оцинкованным железом для защиты от механических повреждений, установлена на стальных стойках;

Электроподключение 220-380 В от источника питания- здания ОСШ № 12 с ДМЦ с. Нура до модульной котельной;

Противопожарная система соответствует требованиям и нормативным актам.

Примечания

Сдал:

ТОО" К.А. Стройсервис"

Колдышев К.П.

Принял:

Директор Кожгалиев А.Б.

Нурмухамбетов Р.Е.

Замечаний нет, эксперт Нурмухамбетов Т.М.