Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района",Алматинская область, Кербулакский район, Сарыозекский с.о., с. Сарыозек, ул. Момышулы, 12** — **120640003654**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "К.А.Стройсервис",Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Рустембекова, дом 45, тел.: 8 701 980 50 33** — **110140014779**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3653946 от 08.08.2017 года

Номер документа	Дата составления
16	28.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка блочно-модульного контейнера для выноса отопительного котла для школ Кербулакского района			шт	5	437 000,00	2 185 000,00
				Итого	5	x	2 185 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2017

М.П.

«27» сентября 2017г.

АКТ приёмки выполненных работ по выносу отопительного котла из здания школ в БМК (блочно-модульную котельную) № 17

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора Колдышева К.П.., с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ "Отдел образования Кербулакского района", в лице директора Жаналыкской средней школы, с. Жаналык

с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору о государственных закупках товаров, в Жаналыкской средней школы, с. Жаналык, ул. Ш.Уалиханова,112, находящуюся по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, Жайнак батырский с.о., с. Жаналык, ул. Ш.Уалиханова, 112 «Исполнителем» были выполнены работы по выносу отопительного котла из здания Жаналыкской средней школы в БМК (блочно-модульную котельную) с сопутствующем оборудованием (задвижка, насос, расширительный бак)

Выполненная работа соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Теплотрасса - подача/обратка выполнена стальной трубой с наружным антикоррозийным покрытием, обёрнута утеплителем типа стекловата в два слоя и теплоотражающим материалом, покрыта оцинкованным железом для защиты от механических повреждений, установлена на стальных стойках;

Электроподключение 220-380 В от источника питания- здания Жаналыкской средней школы, с. Жаналык до модульной котельной;

Противопожарная система соответствует требованиям и нормативным актам.

Примечания

Сдал:

ТОО" К.А. Стройсервис"

Колдышев К.П.

Принял:

Жаналыкская СШ.

Б. Рахимбеков

«27» сентября 2017г.

АКТ приёмки выполненных работ по выносу отопительного котла из здания школ в БМК (блочно-модульную котельную) № 18

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора Колдышева К.П.., с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ "Отдел образования Крбулакского района", в лице директора Коксуской средней школы, с. Коксу

с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору о государственных закупках товаров, в Коксуской средней школы, с. Коксу, находящуюся по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, Коксуский с.о., с. Коксу, «Исполнителем» были выполнены работы по выносу отопительного котла из здания Коксуской средней школы в БМК (блочно-модульную котельную) с сопутствующем оборудованием (задвижка, насос, расширительный бак)

Выполненная работа соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Теплотрасса - подача/обратка выполнена стальной трубой с наружным антикоррозийным покрытием, обёрнута утеплителем типа стекловата в два слоя и теплоотражающим материалом, покрыта оцинкованным железом для защиты от механических повреждений, установлена на стальных стойках;

Электроподключение 220-380 В от источника питания- здания Коксуской средней школы с. Коксу до модульной котельной;

Противопожарная система соответствует требованиям и нормативным актам.

Примечания

Сдал:

ТОО" К.А. Стройсервис"

Колдышев К.П.

Принял:

и.о директора Коксуской сош

МОО К ГУ

Сарсенбаев Е.А.

«27» сентября 2017г.

АКТ приёмки выполненных работ по выносу отопительного котла из здания школ в БМК (блочно-модульную котельную) № 19

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора Колдышева К.П.., с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ "Отдел образования Кербулакского района", в лице директора Когалинской средней школы, с. Когалы

с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору о государственных закупках товаров, в Когалинской средней школы, с. Когалы, находящуюся по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, Когалинский с.о., с. Когалы, «Исполнителем» » были выполнены работы по выносу отопительного котла из здания Когалинской средней школы в БМК (блочно-модульную котельную) с сопутствующем оборудованием (задвижка, насос, расширительный бак)

Выполненная работа соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Теплотрасса - подача/обратка выполнена стальной трубой с наружным антикоррозийным покрытием, обёрнута утеплителем типа стекловата в два слоя и теплоотражающим материалом, покрыта оцинкованным железом для защиты от механических повреждений, установлена на стальных стойках;

Электроподключение 220-380 В от источника питания- здания Когалинской средней школы, с. Когалы до модульной котельной;

Противопожарная система соответствует требованиям и нормативным актам.

Примечания

Сдал:

ТОО" К.А. Стройсервис"

Колдышев К.П.

Принял:

«17» сентября 2017г.

АКТ приёмки выполненных работ по выносу отопительного котла из здания школ в БМК (блочно-модульную котельную) № 20

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора Колдышева К.П.., с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ "Отдел образования Кербулакского района", в лице директора средней школы имени Панфилова, с. Когалы Болганбаев Ю.С.

с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору о государственных закупках товаров, в средней школы имени Панфилова, с. Когалы, находящуюся по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, Когалинский с.о., с. Когалы, «Исполнителем» » были выполнены работы по выносу отопительного котла из здания средней школы имени Панфилова в БМК (блочно-модульную котельную) с сопутствующем оборудованием (задвижка, насос, расширительный бак)

Выполненная работа соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Теплотрасса - подача/обратка выполнена стальной трубой с наружным антикоррозийным покрытием, обёрнута утеплителем типа стекловата в два слоя и теплоотражающим материалом, покрыта оцинкованным железом для защиты от механических повреждений, установлена на стальных стойках;

Электроподключение 220-380 В от источника питания- здания средней школы имени Панфилова, с. Когалы с до модульной котельной;

Противопожарная система соответствует требованиям и нормативным актам.

Примечания

Сдал:

ТОО" К.А. Стройсервис"

Колдышев К.П.

Принял: Болганбаев Ю.С.

«27» сентября 2017г.

АКТ приёмки выполненных работ по выносу отопительного котла из здания школ в БМК (блочно-модульную котельную) № 21

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ТОО" К.А. Стройсервис", в лице директора Колдышева К.П.., с одной стороны и представитель «Заказчика» ГУ "Отдел образования Кербулакского района", в лице директора Шубарской средней школы, с. Шубар

с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что, согласно договору о государственных закупках товаров, в Шубарской средней школы, с. Шубар, находящуюся по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, Шубарский с.о., с. Шубар, «Исполнителем» » были выполнены работы по выносу отопительного котла из здания Шубарской средней школы в БМК (блочно-модульную котельную) с сопутствующем оборудованием (задвижка, насос, расширительный бак)

Выполненная работа соответствует технической спецификации;

Установка произведена надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с требованиями «Заказчика»;

Теплотрасса - подача/обратка выполнена стальной трубой с наружным антикоррозийным покрытием, обёрнута утеплителем типа стекловата в два слоя и теплоотражающим материалом, покрыта оцинкованным железом для защиты от механических повреждений, установлена на стальных стойках;

Электроподключение 220-380 В от источника питания- здания Шубарской средней школы, с. Шубар с до модульной котельной;

Противопожарная система соответствует требованиям и нормативным актам.

Примечания

Сдал:

ТОО" К.А. Стройсервис"

Колдышев К.П.

Принял: