Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик: ТОО СК "7 Строй"

Наименование строительства: "Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенногов по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы"
9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 2. Пятно 9.

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за 05 октября 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	30.04.15г.				

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В том числе НДС	Всего
			В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по стройке	154 524 866	67 356 596						7 216 778	67 356 596
	Всего к оплате:									67 356 596

Принял:
ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

И. о. Заместителя Руководителя _____ Токтарбаев М. А.

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Генеральный директор _____ Касенов. А. К.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка								
1.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	м2	1363,46	2668,42	46,90	3638283	63942	2,51	3425
				437,79	31,25	596909	42603	0,14	196	
		Итого по разделу: Наружная отделка								3638283
		Раздел: перегородки 2466,7м2								
2.	С143003-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390х190х90мм	шт	33300,45	43,00	--	1431919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: перегородки 2466,7м2								1431919
		Раздел: Стены из блока стандартного 317 м2								
3.	С143003-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390х190х190мм	шт	4278,15	43,00	--	183960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из блока стандартного 317 м2								183960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле								
4.	С143003-5 8	Блок стандартный сплиттерный размером 390x190x190мм	шт	1908,90	43,00	--	82083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле								82083
ИТОГО:					5336245	63942			3425	
						596909		42603		196

Накладные расходы :

На общестроительные работы	671487
Всего накладных расходов:	671487
Итого с накладными	6007732

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	360464
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6368196
Итого с временными, 1,1 %	6438246
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	6507779
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6533532
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6597914
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	14736760
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	294735
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15031495
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1803779
Итого с НДС	16835274

Принял:

Сдал:

Технадзор: Э.Сумахан

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодное водоснабжение								
1.	С130804-1 928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	162,57	107,00 / --	-- / --	17396 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	С130804-1 927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	85,41	67,00 / --	-- / --	5722 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С131102-1 8	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 25 мм/	шт	1,00	5760,00 / --	-- / --	5760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С130904-6 4	Счетчики воды д. 15 мм	шт	18,00	1090,00 / --	-- / --	19620 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С130804-1 928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	366,95	107,00 / --	-- / --	39264 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С130804-1 927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20	м	112,38	67,00 / --	-- / --	7529 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
7.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 25 мм/	шт	1,00	5760,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130904-64	Счетчики воды д. 15 мм	шт	36,00	1090,00	--	39240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение								140291
		Раздел: Горячее водоснабжение								
9.	С130804-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	513,74	107,00	--	54970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130804-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	213,06	67,00	--	14275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 25 мм/	шт	1,00	5760,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130904-64	Счетчики воды д. 15 мм	шт	54,00	1090,00	--	58860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 20 мм/	шт	1,00	5760,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								139625
		Раздел: Канализация								
14.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	413,00	748,88	1,43	309287	591	0,56	231
					102,38	0,54	42283	223	0,00	1
15.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	195,00	620,54	0,64	121005	125	0,58	114
					106,20	0,25	20709	49	0,00	0
16.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	54,00	9126,62	39,24	492837	2119	2,22	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					387,00	15,75	20898	850	0,07	4
17.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	54,00	5930,28	21,53	320235	1163	1,95	105
					346,50	9,00	18711	486	0,04	2
18.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	Установка моек на одно отделение	54,00	3977,40	13,90	214780	751	1,56	84
					279,00	4,50	15066	243	0,03	2
19.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	54,00	5778,07	93,94	312016	5073	1,95	105
					330,75	36,00	17860	1944	0,17	9
		Итого по разделу: Канализация								1770161

ИТОГО:

	2050076	9821	760
	135527	3795	18

Накладные расходы :

На сантехнические работы	178333
Всего накладных расходов:	178333
Итого с накладными	2228409

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	133705
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2362114
Итого с временными, 1,1 %	2388097
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2413888
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2423440
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2447321
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5466210
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	109324
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5575534
Налог на добавленную стоимость, 12 %	669064
Итого с НДС	6244598

Принял: Алматы қаласы «Құрылыс бақылауы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СейсмоСтройЗащита» Алматы қаласы Республика Казахстан

Технадзор: Республика Казахстан Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СейсмоСтройЗащита БСН/БИН 060640001000

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районег. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	С12041-27	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофилякласса А-III, d 20-22 мм	т	58,66	48300,00	--	2833293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00	--	2332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,22	48300,00	--	10781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								2846406
		Раздел: Перекрытия								
4.	С11011-90 9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	5,70	75600,00	--	431191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,63	50600,00 --	-- --	132915 --	-- --	-- --	-- --
6.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	76,12	52400,00 --	-- --	3988567 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	79 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профилякласса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 --	-- --	493 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытия								4553245
		Раздел: Лестницы внутренние								
9.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,62	69000,00 --	-- --	42623 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,19	68800,00 --	-- --	425862 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестницы внутренние								468485
	ИТОГО:						7868136 --	-- --		-- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	7868136

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	472088
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8340224
Итого с временными, 1,1 %	8431966
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	8523031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8556759		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8641079		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						19300268		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						386005		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19686273		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2362353		
		Итого с НДС						22048626		

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибскомрайонег. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Т	Лифт пассажирский, грузоподъемность- 1000 кг, скорость- 1 м/с, размер шахты: ширина-2550, глубина- 1800, проем дверей- 1000, высота подъема кабины- 24, количество остановок- 9, кабина: ширина- 2100, глубина- 1100 /включая диспетчерезацию/	комплект	2,00	2149121,85 / --	-- / --	4298244 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2. Т	Платформа наклонная ПН-245-П	комплект	2,00	456673,23 / --	-- / --	913346 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	Итого по разделу:					5211590			
ИТОГО:						5211590 / --	-- / --		-- / --
	Накладные расходы :								
	Всего накладных расходов:					0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						5211590		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						0		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5211590		
		Итого с временными, 1,1 %						5211590		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						5211590		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5211590		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5211590		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						11640338		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						232807		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11873145		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1424777		
		Итого с НДС						13297922		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Технадзор:

Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН/БИН 060640001000
СейсмоСтройЗащита
Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы товарищество с ограниченной ответственностью

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Система отопления												
1.	С130804-1 928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1059,06	107,00	--	113319	--	--	--	--	--	--	--
2.	С130804-1 929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2391,90	180,00	--	430542	--	--	--	--	--	--	--
3.	С130804-1 930	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	702,75	281,00	--	197473	--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления												741334
		Раздел: Тепловой узел №1 с приборами учета												
4.	Е0116-26-2	Установка прибора учета теплоты	1счетчик	1,00	952,37	36,99	952	37	1,22	1				
					211,50	13,50	212	14	0,07	0				
5.	С	Прибор учета теплоты "Взлет ТСР-М"	шт	1,00	76718,25	--	76718	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТСРВ-034 Ду 25/25			--	--	--	--	--	--
6.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	1шт	2,00	15851,34	160,26	31703	321	3,69	7
					646,58	60,25	1293	121	0,29	1
7.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия д. до 32мм	шт	5,00	266,57	--	1333	--	1,00	5
			220,50	--	1102	--	--	--		
8.	Т	Регулятор перепада давления AVP PY25 DY 25мм	шт	2,00	65446,35	--	130893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Т	Импульсная трубка	шт	4,00	3553,40	--	14214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130809-50	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	225,00	--	900	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
11.	Т	Седельный регулирующий клапан VB PY25 DY 32мм	шт	1,00	28676,03	--	28676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Т	Седельный регулирующий клапан VB PY25 DY 25мм	шт	1,00	25114,85	--	25115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Т	Электропривод AMV 20	шт	2,00	37448,34	--	74897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130809-51	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	272,00	--	544	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
15.	С130809-50	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	225,00	--	450	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
16.	Т	Ограничитель температуры FJV DY25мм	шт	1,00	38698,64	--	38699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3293,83	123,78	9881	371	13,39	40
			2285,05	46,35	6855	139	0,23	1		
18.	С131002-25	Насос циркуляционный G 8,2м3/ч TOP-S 50/10-3	шт	2,00	52200,00	--	104400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С131002-17	Насос циркуляционный G 0,8 м3/ч TOP-Z 40/7-1	шт	1,00	39700,00	--	39700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0118-3-1	Установка водонагревателей DSZF 15-LJ/100У6А	шт	2,00	3632,57	460,21	7265	920	8,74	17
					1552,72	171,50	3105	343	0,84	2
21.	С131203-14	Водонагреватель DSZF 15-LJ/100У6А	шт	2,00	9540,00	--	19080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	26,00	960,18	1,62	24965	42	0,32	8
					57,94	--	1506	--	--	--
23.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	16,00	605,62	--	9690	--	0,32	5
					55,62	--	890	--	--	--
24.	Е0116-10-3	Расширитель под термометр д.76 длиной 0,3м	м	0,60	805,72	16,47	483	10	0,68	0
					119,58	6,17	72	4	0,03	0
25.	Е0116-10-5	Расширитель под термометр д.100 длиной 0,3м	м	0,60	1245,29	21,42	747	13	0,75	0
					134,41	8,02	81	5	0,04	0
26.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия	шт	7,00	193,78	--	1356	--	1,00	7
			164,25	--		1150	--	--	--	
27.	Т	Погодный компенсатор ECL-310	шт	1,00	46400,27	--	46400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Т	Клеммная панель для настенного монтажа	шт	1,00	3995,05	--	3995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Т	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, ESM-11	шт	3,00	4486,46	--	13459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Т	Датчик температуры погружной ESMU	шт	1,00	7347,84	--	7348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Т	Карта управления A361	шт	1,00	17976,17	--	17976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0116-15-1	Установка клапанов, кранов диам. до 25 мм	1шт	15,00	473,47	39,24	7102	589	1,47	22
					254,25	15,75	3814	236	0,07	1
33.	Е0116-15-2	Установка клапанов, кранов диам. до 50 мм	1шт	20,00	473,47	39,24	9469	785	1,47	29
					254,25	15,75	5085	315	0,07	1
34.	Е0116-15-3	Установка клапанов, кранов диам. до 100 мм	1шт	15,00	891,93	90,13	13379	1352	2,60	39
					447,75	33,75	6716	506	0,16	2
35.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	6,00	2760,00	--	16560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	8,00	3280,00	--	26240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	3,00	4310,00	--	12930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	12,00	4950,00	--	59400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	12,00	7800,00	--	93600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130903-17	Клапаны обратные, Dy 40 мм	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130903-16	Клапаны обратные, Dy 50 мм	шт	2,00	2300,00	--	4600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130903-18	Клапаны обратные, Dy 65 мм	шт	3,00	4310,00	--	12930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130809-52	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	306,00	--	612	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
44.	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	354,00	--	1416	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали	шт	6,00	432,00	--	2592	--	--	--
	4	ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм	--	--	--	--	--	--		
46.	Т	Ручной балансировочный клапан MSV-BD, DAnfOss, Dy 32 мм	шт	1,00	8630,80	--	8631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Т	Ручной балансировочный клапан MSV-BD, DAnfOss, Dy 40 мм	шт	1,00	10807,94	--	10808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Т	Ручной балансировочный клапан MSV-F2, DAnfOss, Dy 20 мм	шт	1,00	6064,89	--	6065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
			159,91	27,81	160	28	0,13	0		
50.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	3,00	6911,88	72,98	20736	219	0,94	3
			159,91	27,81	480	83	0,13	0		
51.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	3,00	7561,49	94,44	22684	283	1,14	3
			194,67	34,76	584	104	0,18	1		
52.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,00	8184,79	70,66	16370	141	7,07	14
			1249,13	25,49	2498	51	0,13	0		

Итого по разделу: Тепловой узел №1 с приборами учета 1085315

Раздел: трубы для теплового узла №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	2,00	472,48	3,96	945	8	0,30	1
			52,20	1,49	104	3	0,01	0		
54.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	9,00	623,70	14,12	5613	127	0,55	5
			100,35	5,29	903	48	0,03	0		
55.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	11,00	801,76	15,99	8819	176	0,66	7
			116,10	5,99	1277	66	0,03	0		
56.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	11,00	10,99	--	121	--	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,69	--	118	--	--	--	
57.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	11,00	11,13	--	122	--	0,05	1
		водопровода и горячего водоснабжения диам. 100 мм		10,69	--	118	--	--	--	
58.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	22,00	72,96	16,85	1605	371	0,21	5
					38,59	4,33	849	95	0,03	1
59.	C11031-23-1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	2,20	204,00	--	449	--	--	--
		толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	--	--	--	--	--	--		
60.	C11031-23-3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	9,90	219,00	--	2168	--	--	--
		толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	--	--	--	--	--	--		
61.	C11031-23-7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	12,10	327,00	--	3957	--	--	--
		толщина стенки 13 мм, Dв 80 мм	--	--	--	--	--	--		
62.	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	м2	2,00	148,40	0,07	297	--	0,65	1
		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108,00	0,02	216	--	0,00	0	
63.	C130810-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,00	200,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	C12021-26-0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,06	114900,00	--	6664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: трубы для теплового узла №1								32561
		Раздел: квартирный счетчик								
65.	C131102-2	Счетчики квартирные СКМ 2У Ду15	шт	54,00	13300,00	--	718200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: квартирный счетчик								718200

ИТОГО:

2577409	5835		224		
	39188	2161			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						2027		
		На общестроительные работы						1171		
		На сантехнические работы						48558		
		Всего накладных расходов:						51756		
		Итого с накладными						2629165		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						132119		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2761284		
		Итого с временными, 1,1 %						2786959		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						2812445		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2821884		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2845482		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						6355522		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						127110		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6482632		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						777916		
		Итого с НДС						7260548		

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С151601-4 93	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,11	271800,00	--	30496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С151601-6 33	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,11	420100,00	--	47135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	2,95	25484,00	--	75071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С151607-1 17	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	13,05	10001,00	--	130535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151607-1 38	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	1000м	17,98	17381,00	--	312576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:							595813	

ИТОГО:

	595813	--
	--	--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	595813

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35749
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	631562
Итого с временными, 1,1 %	638509
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	645405
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	647959
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	654344
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1461509
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29230
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1490739
Налог на добавленную стоимость, 12 %	178889
Итого с НДС	1669628

Принял:

Технадзор:

Сдал: