Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**

Наименование строительства: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенногов по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы"**
9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 2. Пятно 9.

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за 04 ноябрь 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования: Наименование	Организационно-правовая форма: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		24	**30.04.15г.**				

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге): В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В том числе НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Всего по стройке**	**273 827 824**	**119 302 958**						**12 782 460**	**119 302 958**
	Всего к оплате:									**119 302 958**

Принял:
ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

И. о. Заместителя Руководителя _____ **Токтарбаев М. А.**

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Генеральный директор _____ **Касенов. А. К.**

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районег. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование ниепрейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка потолков								
63.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей потолков	м2	432,80	286,31	4,07	123916	1760	0,75	325
					139,28	0,97	60280	420	0,05	22
64.	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	432,80	288,60	3,94	124906	1705	0,55	240
					102,11	1,49	44193	645	0,01	3
65.	Е0115-64-2	Затирка потолка	м2	4198,08	114,26	1,42	479673	5961	0,45	1889
					71,33	0,54	299449	2267	0,00	11
		Итого по разделу: Отделка потолков								728495
		Раздел: Отделка стен								
66.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1932,04	279,90	4,07	540782	7855	0,74	1430
					135,68	0,97	262139	1874	0,05	100
67.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	664,00	575,70	6,33	382265	4203	1,79	1189
					312,75	2,39	207666	1587	0,01	8
68.	Е0115-69-2	Затирка под окраску стен	м2	9809,95	77,31	0,65	758397	6376	0,29	2884
					46,35	0,25	454691	2452	0,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0115-64-3	Левкас стен	м2	1397,40	259,68	3,43	362877	4793	0,46	636
					73,73	1,31	103030	1831	0,01	9
70.	Е0115-64-5	Левкас откосов	м2	664,00	354,12	6,12	235136	4064	0,81	535
					141,39	2,32	93883	1540	0,01	8
71.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен	м2	534,64	1028,30	4,62	549770	2470	1,52	813
					254,97	3,14	136317	1679	0,02	9
		Итого по разделу: Отделка стен								2829227
		Раздел: Наружная отделка								
74.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	2070,04	150,62	0,62	311785	1283	0,44	900
					69,08	0,23	142998	476	0,00	2
75.	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять /до 30м/	м2	1909,04	96,79	--	184767	--	0,23	441
					36,72	--	70090	--	--	--
76.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	м2	1973,49	2668,42	46,90	5266103	92550	2,51	4958
					437,79	31,25	863974	61664	0,14	284
77.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции толщ 30мм зданий с лесов /М175/	м	1518,50	236,53	0,25	359165	380	0,46	698
					82,55	--	125352	--	--	--
78.	Е0115-64-3	Левкас стен фасада	м2	544,57	540,98	3,43	294601	1868	0,46	248
					73,73	1,31	40151	713	0,01	3
79.	Е0115-64-5	Лескас откосов по фасаду	м2	318,40	931,84	6,12	296698	1949	0,81	257
					141,39	2,32	45019	739	0,01	4
		Итого по разделу: Наружная отделка								6713120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: перегородки 2466,7м2								
84.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	м3	222,00	1332,83	319,70	295892	70974	3,07	682
					461,25	119,25	102399	26474	0,58	129
86.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	21,88	4486,93	285,43	98172	6245	20,97	459
					3991,50	77,26	87333	1690	0,30	7
87.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	19,24	50900,00	--	979329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,49	50600,00	--	24963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,37	50800,00	--	18796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,78	41200,00	--	73172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	40,70	302,02	106,27	12292	4325	1,22	50
					195,75	40,50	7967	1648	0,19	8
92.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	21,39	5150,00	--	110139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	20,13	5110,00	--	102855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	5,71	4486,93	285,43	25624	1630	20,97	120
					3991,50	77,26	22794	441	0,30	2
95.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,57	50900,00	--	283462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	50600,00	--	7170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	м3	24,82	302,02	106,27	7496	2638	1,22	30
					195,75	40,50	4859	1005	0,19	5
98.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	25,32	5110,00	--	129367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,48	13010,10	1826,10	6186	868	42,70	20
					8100,00	690,75	3852	328	3,37	2
100.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,45	52400,00	--	23449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: перегородки 2466,7м2								2199783
		Раздел: Стены из блока стандартного 317 м2								
102.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	60,21	1332,83	319,70	80251	19249	3,07	185
					461,25	119,25	27772	7180	0,58	35
104.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	2,83	4486,93	285,43	12712	809	20,97	59
					3991,50	77,26	11308	219	0,30	1
105.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,47	50900,00	--	125816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	50600,00	--	3848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,10	50800,00	--	4830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,19	41200,00	--	7834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	19,01	302,02	106,27	5743	2021	1,22	23
					195,75	40,50	3722	770	0,19	4
110.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	6,46	5150,00	--	33294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	12,93	5110,00	--	66070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из блока стандартного 317 м2								340396

ИТОГО:

	12811020	245972	19069
	3221238	117642	665

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3557568
Всего накладных расходов:	3557568
Итого с накладными	16368588

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	982115
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17350703
Итого с временными, 1,1 %	17541561
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	17731010
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	17906426
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	17976592
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	40151588
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	803032
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40954620
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4914554
Итого с НДС	45869174

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Казакстан Республикасы Алматы қаласы СК №1 Строй ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Технадзор: СейсмоСтройЗащита Жумахан Б

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районег. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
16.	Е0101-17-7	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	607,31	26,20	25,02	15913	15196	0,01	5
					1,15	6,79	698	4121	0,02	14
17.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1123,52	176,40	176,40	198188	198188	--	--
					--	35,28	--	39638	0,74	832
18.	Е0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	485,84	3,35	3,35	1628	1628	--	--
					--	1,16	--	565	0,00	2
19.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	485,84	21,55	4,52	10468	2194	0,11	52
					17,03	--	8274	--	--	--
20.	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3	121,46	134,10	--	16288	--	0,97	118
					134,10	--	16288	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								242486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
30.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	131,30	245,44	3,82	32226	502	0,21	28
					37,35	1,44	4904	189	0,01	1
31.	Е0108-4-2	Гидроизоляция в 1 слой приямка гидроизолом	м2	1,70	431,27	7,14	733	12	0,14	0
					22,10	2,68	38	5	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты								32959
		Раздел: Стены								
32.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4	м3	1153,02	9755,82	341,75	11248648	394044	9,80	11300
					1624,50	129,11	1873080	148866	0,63	727
49.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	159,26	245,44	3,82	39088	608	0,21	34
					37,35	1,44	5948	229	0,01	1
		Итого по разделу: Стены								11287736
		Раздел: Перекрытия								
50.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	м3	785,01	10698,29	241,10	8398243	189265	8,06	6327
					1282,50	91,08	1006773	71499	0,44	349
51.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	5,70	18837,97	11119,34	107443	63420	42,50	242
					7560,00	4200,75	43119	23959	20,52	117
57.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,36	93997,62	304,24	33839	110	198,00	71
					33075,00	114,75	11907	41	0,56	0
58.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,13	70437,87	304,24	9016	39	58,00	7
					9675,00	114,75	1238	15	0,56	0
		Итого по разделу: Перекрытия								8548542
		Раздел: Люки и стремянки								
59.	Е0109-30-1	Монтаж люка по ж/бетонным и каменным опорам/	т	1,85	14967,16	5522,03	27642	10198	39,49	73
					6682,50	1322,37	12341	2442	4,73	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	С12021-26 7т.ч.	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т /окрашенные за 2 раза/	т	1,82	139640,00 ---	-- --	254396 ---	-- --	-- ---	-- ---
61.	С11011-81 9	Шарнир /0,391кг/шт/	шт	64,00	40,00 ---	-- --	2560 ---	-- --	-- ---	-- ---
62.	Е0109-29- 1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,66	14215,47 5544,00	5475,87 1552,87	9433 3679	3634 1030	31,79 5,46	21 4
63.	С12021-26 7т.ч.	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,66	139640,00 ---	-- --	92665 ---	-- --	-- ---	-- ---
64.	Е0109-29- 1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,06	14215,47 5544,00	5475,87 1552,87	871 340	335 95	31,79 5,46	2 0
65.	С12021-26 7т.ч.	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,06	139640,00 ---	-- --	8552 ---	-- --	-- ---	-- ---
66.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	752 265	2 1	198,00 0,56	2 0
67.	Е0109-29- 1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,02	14215,47 5544,00	5475,87 1552,87	355 138	137 39	31,79 5,46	1 0
68.	С12021-26 7т.ч.	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,02	139640,00 ---	-- --	3485 ---	-- --	-- ---	-- ---
69.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	376 132	1 --	198,00 0,56	1 0
		Итого по разделу: Люки и стремянки								401087
		Раздел: Лестницы внутренние								
70.	Е0106-22- 5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	44,92	12683,16 2117,25	379,21 143,26	569728 95107	17034 6435	13,00 0,70	584 31
71.	Е0106-22- 1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	23,00	10698,29	241,10	246061	5545	8,06	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1282,50	91,08	29498	2095	0,44	10
74.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8843	29	198,00	19
					33075,00	114,75	3112	11	0,56	0
		Итого по разделу: Лестницы внутренние								824632
		Раздел: Конструкции лифта								
75.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В25	м3	4,40	9548,79	360,48	42015	1586	8,99	40
					1440,00	136,17	6336	599	0,67	3
76.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00	--	723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,28	53000,00	--	14970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1301	4	198,00	3
					33075,00	114,75	458	2	0,56	0
79.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,30	70437,87	304,24	20860	90	58,00	17
					9675,00	114,75	2865	34	0,56	0
80.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62	304,24	9625	31	198,00	20
					33075,00	114,75	3387	12	0,56	0
81.	E0109-34-1	Монтаж конструкций шахты лифта по ж/бетонным и каменным опорам/	т	6,08	18688,26	2191,28	113647	13326	80,96	492
					13810,50	101,25	83984	616	0,49	3
82.	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /окрашивание за 2 раза ПФ115/	т	6,08	160340,00	--	975060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	E0109-34-1	Монтаж монорельса	т	0,09	18688,26	2191,28	1757	206	80,96	8
					13810,50	101,25	1298	10	0,49	0
84.	C12021-147	Монорельс /окрашивание за 2 раза ПФ115/	т	0,09	109440,00	--	10287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Конструкции лифта								1190245
ИТОГО:							22527685	917364		19652
							3215207	302548		2105

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3582027
На металломонтажные работы	95411
Всего накладных расходов:	3677439
Итого с накладными	26205123

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1572308
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27777431
Итого с временными, 1,1 %	28082983
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	28386279
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	28667109
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	28779441
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	64280274
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1285605
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	65565879
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7867905
Итого с НДС	73433784

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Технадзор: