2936

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик: ТОО СК "7 Строй"

Наименование строительства: "Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенногов по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы"
9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 2. Пятно 9.

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за 30 ноября 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	30.04.15г.				

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В том числе НДС	Всего
			В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по стройке	319 358 735	45 530 911						4 878 312	45 530 911
	Всего к оплате:									45 530 911

Принял:
ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

И. о. Заместителя Руководителя _____ Токтарбаев М. А.

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Генеральный директор _____ Касенов. А. К.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районег. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	288,36	121,68	9,38	35087	2705	0,24	70
					48,83	3,51	14081	1012	0,02	5
2.	E0106-1-1	Устройство легкобетонной прослойки	м3	20,19	8654,17	66,01	174686	1332	1,35	27
					195,75	24,93	3951	503	0,12	2
3.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	288,36	184,15	9,95	53103	2869	0,36	103
					52,20	3,74	15052	1078	0,02	5
4.	E0106-1-1	Устройство легкобетонной прослойки	м3	220,63	8654,17	66,01	1909402	14564	1,35	298
					195,75	24,93	43189	5500	0,12	27
5.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3022,38	189,25	9,95	571998	30073	0,36	1076
					52,20	3,74	157768	11304	0,02	55
6.	E0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	3022,38	441,83	2,61	1335378	7888	0,31	948
					46,73	0,97	141236	2932	0,00	11
7.	E0111-11-	Вычитается позиция: Выравнивание	м2	-3022,38	166,86	1,06	-504314	-3204	0,04	-114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя /до 2мм/			6,20	0,36	-18739	-1088	0,00	-4
8.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М75	м2	363,42	184,15	9,95	66925	3616	0,36	129
					52,20	3,74	18971	1359	0,02	7
9.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М75/до 35мм/	м2	363,42	71,98	2,01	26161	730	0,01	5
					1,89	0,75	687	273	0,00	1
10.	Е0106-1-1	Устройство легкобетонной прослойки	м3	13,91	8654,17	66,01	120369	918	1,35	19
					195,75	24,93	2723	347	0,12	2
11.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	173,86	184,15	9,95	32017	1730	0,36	62
					52,20	3,74	9075	650	0,02	3
12.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	433,24	58,37	0,23	25288	100	0,29	125
					51,30	0,09	22225	39	0,00	0
13.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	424,18	58,37	0,23	24760	98	0,29	123
					51,30	0,09	21760	38	0,00	0
14.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М75	м2	424,18	184,15	9,95	78114	4221	0,36	151
					52,20	3,74	22142	1586	0,02	8
15.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	368,20	27,71	0,22	10204	81	0,10	38
					18,50	0,09	6812	33	0,00	0
16.	Е0126-36-1	Изоляция плоских поверхностей рулонной изоляцией пленкой	м2	422,80	169,79	28,99	71786	12257	0,60	254
					109,79	7,45	46419	3150	0,04	18
17.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из М175 в один слой толщ 150мм насухо	м2	422,80	1230,33	4,72	520184	1996	0,40	170
					70,88	1,78	29968	753	0,01	4
18.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	422,80	323,65	18,42	136839	7788	0,42	176
					85,95	6,91	36340	2922	0,03	14
19.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	м2	422,80	189,25	9,95	80017	4207	0,36	151
					52,20	3,74	22070	1581	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100/до 30мм/	м2	422,80	50,54	1,34	21368	567	0,01	4
					1,26	0,50	533	211	0,00	1
21.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок д.5Вр1 шаг 200	1т	0,28	46439,08	327,33	12959	91	11,60	3
					1890,00	123,75	527	35	0,60	0
22.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	40,20	184,15	9,95	7403	400	0,36	14
					52,20	3,74	2098	150	0,02	1
23.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	40,20	58,37	0,23	2346	9	0,29	12
					51,30	0,09	2062	4	0,00	0
24.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	42,00	27,71	0,22	1164	9	0,10	4
					18,50	0,09	777	4	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								4813243
		Раздел: Двери								
25.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	м2	137,38	11347,28	20,21	1558844	2777	1,29	177
					215,16	6,88	29558	945	0,03	5
26.	С12022-1	Двери стальные однопольные /поз.3,5,8,9,10/	шт	56,00	25100,00	--	1405600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								2964444
		Раздел: Окна								
27.	Е0109-45-1	Монтаж витражей /27,54м2 на 1 шт витража/	т	1,28	59686,15	10437,27	76694	13411	240,00	308
					42525,00	1962,23	54643	2521	6,93	9
28.	С12031-32	Витраж алюминиевый, размеры створок 06-09 /8,64м2 на 1шт витража/	шт	32,00	7700,00	--	246400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12031-34	Витраж алюминиевый, размер створок 06-15 /18,9м2 на 1 шт витража/	шт	42,00	9180,00	--	385560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	281,80	4818,04	18,87	1357719	5318	0,82	230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
двухстворчатых		поворотно-откидных/, площадью проема более 2 м2 /ОК-2,3/			136,44	6,39	38449	1801	0,03	9
31.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 /ОК-4/	м2	155,58	4850,28	18,53	754630	2884	0,93	145
					156,07	6,18	24282	962	0,03	5
32.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	2,30	5633,50	19,32	12937	44	1,11	3
двухстворчатых		площадью проема до 2 м2 /ОК-5,6/			185,83	6,39	427	15	0,03	0
33.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	м2	439,68	121,82	5,58	53562	2453	0,59	258
					94,05	2,12	41352	932	0,01	5
34.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м	330,70	2860,00	--	945802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4	м2	-526,08	2800,00	--	-1473025	--	--	--
мм			--	--	--	--	--	--		
36.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим	м2	526,08	4963,00	--	2610937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой оцинкованной стали	м2	131,44	715,87	1,24	94096	163	0,97	128
					153,23	0,47	20141	62	0,00	0
38.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений РЖ1, и РЖ1 /лист 29ар/	т	0,62	17937,36	627,68	11075	388	86,50	53
					14197,50	101,25	8766	63	0,49	0
39.	С12021-268т.ч.п.4.7	Сварная решетка ограждения РЖ1 /окрашенная за 2 раза/	т	0,62	139940,00	--	86399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Окна 5162786

Раздел: Наружная отделка

40.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	4194,48	239,00	1,65	1002463	6921	0,13	554
					24,53	0,63	102891	2643	0,00	13

Итого по разделу: Наружная отделка 1002463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
41.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	452,88	161,97	15,94	73352	7219	0,24	110
					34,65	5,96	15692	2699	0,03	13
42.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 200мм/	м2	393,48	1010,51	25,90	397614	10191	0,17	66
					20,35	9,25	8007	3640	0,06	22
43.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 95мм/	м2	59,40	436,98	11,20	25956	665	0,07	4
					8,80	4,00	523	238	0,02	1
44.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	452,88	72,84	0,42	32988	190	0,09	42
					14,92	0,16	6757	72	0,00	0
45.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	452,88	599,08	18,33	271311	8301	0,14	62
					24,53	6,86	11109	3107	0,03	15
46.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ излистовой оцинкованной стали /по основному зданию и маш отделения на чердаке лист 31,8/	м2	74,40	715,87	1,24	53261	92	0,97	72
					153,23	0,47	11400	35	0,00	0
47.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотойболее 600 мм с одним фартуком	м	195,00	853,36	4,29	166404	837	0,42	82
					69,98	1,60	13646	312	0,01	2
48.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов лист 25АР	м	11,00	1497,59	15,48	16473	170	0,75	8
					117,68	5,81	1294	64	0,03	0
49.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	39,64	161,97	15,94	6420	632	0,24	10
					34,65	5,96	1374	236	0,03	1
50.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм измененияотолщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 30мм М150/	м2	39,64	81,93	2,10	3248	83	0,01	1
					1,65	0,75	65	30	0,00	0
51.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	39,64	72,84	0,42	2887	17	0,09	4
					14,92	0,16	591	6	0,00	0
52.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	39,64	369,67	18,33	14654	727	0,14	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					24,53	6,86	972	272	0,03	1
53.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам высотой до 600 мм с фартуком	м	49,60	853,36	4,29	42326	213	0,42	21
					69,98	1,60	3471	79	0,01	0
54.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /свесов по периметру/ из листовой оцинкованной стали	м2	8,60	715,87	1,24	6156	11	0,97	8
		Итого по разделу: Кровля			153,23	0,47	1318	4	0,00	0
										1113052

ИТОГО:

	15055987	158753	6198
	998455	55114	269

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1132497
На металломонтажные работы	59393
Всего накладных расходов:	1191890
Итого с накладными	16247877

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	974873
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17222750
Итого с временными, 1,1 %	17412200
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	17600252
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	17774374
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	17844023
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	39855489
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	797110
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40652599
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4878312
Итого с НДС	45530911

Принял: Сдал: Технадзор: