Заказчик: ТОО "Ice product Company"
Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"
Наименование объекта: Средний ремонт дороги улицы (перекресток 2-ая Омская и Северная)

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2013 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	144	122,85	–	11794	–	15686	0,767	74
		м		122,85	–	11794	–	133	–	–
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	18,6	152,8	152,8	1895	1895	1326	–	–
		т		–	106,96	–	1326	100	0,22462	3
3	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	18,6	89,2	89,2	1106	1106	221	–	–
		т		–	17,84	–	221	100	0,03746	–
		Раздел 3 Устройство дорожной одежды								
4	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	97,2	640,82	73,75	41525	4779	2848	0,144	9
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1385	756	133	0,041	3
5	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	648	228,77	33,29	98829	14381	9480	0,033	14
		м2 основания		5	11,5	2160	4968	133	0,04038	17
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,519	40097,59	339,59	13874	117	65	0,58	–
		т		–	140,94	–	49	133	0,58	–
7	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	648	386,64	15,35	167028	6631	6320	0,0336	15
		м2 покрытия								

			5,94	5,06	2566	2186	133	0,01766	8
8	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	2592	45,38	–	78417	–	23	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	17	–	133	–	–
9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,129	40097,59	339,59	3448	29	16	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	12	133	0,58	–
10	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	648	483,37	15,35	208816	6631	6320	0,0336	15
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	2566	2186	133	0,01766	8
11	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,25	640,82	73,75	2243	258	154	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	75	41	133	0,041	–
12	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	159	366,67	6,63	38867	703	15570	0,698	74
		м бортового камня								
				108,68	1,76	11520	187	133	0,0061	1
13	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	8,268	17951		98946				
		м3								

Раздел 4 Установка дорожных знаков

14	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,435	640,82	73,75	186	21	12	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	6	3	133	0,041	–
15	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,78	402,75	–	209	–	236	2,8	1
		м3 грунта								
				402,75	–	209	–	113	–	–
16	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,255	686	97,07	117	17	30	0,78	–
		м3 основания								
				112,5	36	19	6	118	0,18	–
17	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,525	7000,2	95,97	2450	34	297	4,9	2
		м3								
				771,75	36,25	270	13	105	0,1771	–
18	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	748	146	710	3,2	3
		шт								
				506,25	28,22	506	28	133	0,11	–
19	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	3	157,67	–	158	–	158	0,69	1
		шт								
				119,03	–	119	–	133	–	–
20	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00345	93997,62	304,24	216	1	80	198	–
		т								
				33075	114,75	76	–	105	0,56	–
21	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,00165	49134		54				
		т								

22	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0018	50800		61				
		т								
23	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,105	7000,2	95,97	490	7	60	4,9	
		м3		771,75	36,25	54	3	105	0,1771	
24	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,78	134,1	–	70	–	79	0,972	
		м3 грунта		134,1	–	70	–	113	–	–
25	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,01665	147100		1633				
		т								
26	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,45	20,35	0,02	6	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
27	99-1-1(пл)	Знаки дорожные квадратные	3	3772		3772				
		шт								
28	99-1-2(пл)	Знаки дорожные прямоугольные	3	2169		2169				
		шт								
	Раздел 5 Разметка проезжей части									
29	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,2205	10970,65	1692,25	1613	249	211	3,18	–
		км линии		450	632,07	66	93	133	2,85	–
30	Е27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,03	19799,05	1692,25	396	34	29	3,18	–
		км линии		450	632,07	9	13	133	2,85	–
	Раздел 8 Устройство водосборных сооружений с проезжей части в арык									
31	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	3	1082,32	30,59	3247	92	550	1,22	4
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	543	24	97	0,037	–
32	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=-1,000;	-6	78,97	0,16	-474	-1	-68	0,0762	–
		м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	-70	–	97	0,0003	–
33	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,35	447		156				
		м3								
34	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: kмат1=0,86; т.ч. п.3.10: kмат2=0,33;	16	186,65	6,63	2986	106	2350	0,698	11
		м бортового камня		108,68	1,76	1739	28	133	0,0061	–
35	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,256	17702		4532				
		м3								
		Всего прямые затраты				**843410**	**76488**			**297**
						46397	**22314**			**75**

В том числе стоимость: материалов, тенге	720521
Накладные расходы, тенге	87881
- заработная плата, тенге	13182
- трудоемкость, чел-ч	44
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	143
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	55886
Всего	**987177**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9872
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3949
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1000998**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2737228**
- материалы, тенге	1313510
- сметная заработная плата, тенге	174487
Налог (2 %)	54744
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2791972**
НДС (12 %)	335037,5
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3127009,5**

Принял: Директор ТОО "Ice product Company" Тимофеев А.В.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Шмралин Т.Г.