Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Реконструкция магистральных тепловых сетей по пр. 312 стрелковой дивизии г. Актобе (3 объекта)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		232	10.07.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	169 151 832						20 298 220	**189 450 052**
в том числе за отчетный месяц:		82 825 937		81 201 899		1 624 038	9 939 113	**92 765 050**

Заказчик:

Директор
АО "Трансэнерго" _____ Бекмеев М.А.

Подрядчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Тепловые сети от коллектора №1 до опоры № 434

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2015
(локальная смета 6-1-1)

Надземная теплотрасса от коллектора №1 до опоры № 385

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтаж существующей теплотрассы										
1	Е24-4-16 (ДМ	Демонтаж существующих стальных трубопроводов диаметром 820 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,114	403981,25	183931,25	46054	20968	36131	1170	133
		км трубопровода		220050	50833,69	25086	5795	117	213,744	24
2	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж стальных отводов Ду 820мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	3	202,37	157,95	607	474	291	0,2484	1
		шт		41,72	41,28	125	124	117	0,1582	–
3	Е24-13-5 (ДМ	Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	2	1932,05	1024,28	3864	2049	2472	4,398	9
		комплект		819,45	237,2	1639	474	117	0,987	2
5	Е9-34-1 (ДМ)	Демонтаж скользящих опор - 26шт. ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,494	10371,64	1533,9	5124	758	3042	44,16	22
		т конструкций		7533	70,88	3721	35	81	0,343	–

6	Е9-34-1 (ДМ)	Демонтаж неподвижных опор - 4шт. ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,08	10371,64	1533,9	830	123	493	44,16	4
		т конструкций		7533	70,88	603	6	81	0,343	–
		Раздел 2 Монтаж теплосети								
28	8-6-147	Трубы электросварные (стойки) (ГОСТ 10704-91), 820х10 мм	30	18500		555000				
		м								
29	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стоек грунтовкой ГФ-021 за один раз	78	22,68	0,06	1769	5	424	0,03393	3
		м2		6,68	0,03	521	2	81	0,00013	–
30	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	156	20,98	0,03	3273	5	604	0,0245	4
		м2		4,78	–	746	–	81	–	–
34	Е47-205-3	Срезка кустарнкиов и деревьев	19	51,2	51,2	973	973	327	–	–
		шт		–	14,86	–	282	116	0,06554	1
35	Е47-3-4	Очистка участка для складирования привозных труб	283	6,47	–	1831	–	2124	0,04497	13
		м2		6,47	–	1831	–	116	–	–
		Всего прямые затраты				**619325**	**25355**			**189**
						34272	**6718**			**27**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				559700				
		Накладные расходы, тенге				45908				
		- заработная плата, тенге				6886				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				128342				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47615				
		Всего				**712848**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				8554				
		- сметная заработная плата, тенге				1206				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Тепловые сети от коллектора №1 до опоры № 434

Акт №2

приемки выполненных работ за август 2015

(локальная смета 6-1-2)

Надземная теплотрасса от опоры № 385 до опоры № 406

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж существующей теплотрассы								
1	Е24-4-16 (ДМ	Демонтаж существующих стальных трубопроводов диаметром 820 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,231	403981,25	183931,25	93320	42488	73213	1170	270
		км трубопровода		220050	50833,69	50832	11743	117	213,744	49
2	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж стальных отводов Ду 820мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	15	202,37	157,95	3036	2369	1457	0,2484	4
		шт		41,72	41,28	626	619	117	0,1582	2
3	Е24-13-5 (ДМ	Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	2	1932,05	1024,28	3864	2049	2472	4,398	9
		комплект		819,45	237,2	1639	474	117	0,987	2
4	Е22-36-1 (ДМ	Демонтаж стальных задвижек диаметром 50 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	2	160,45	12,4	321	25	273	0,642	1
		задвижка или клапан								

				112,05	4,73	224	9	117	0,021	–
5	Е9-34-1 (ДМ)	Демонтаж скользящих опор - 44шт. ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,836	10371,64	1533,9	8671	1282	5149	44,16	37
		т конструкций		7533	70,88	6298	59	81	0,343	–
		Раздел 2 Монтаж теплосети								
8	99-1-1(пл)ТО	Труба стальная с компенсаторами Ст820х10/975-ППУ-ОЦ с теплоизоляцией из пенополиуритана в оцинкованной оболочке (с К=1,1)	100,48817	48005		4823935				
		м								
17	99-1-8(пл)ТО	Отводы Ст 820х10/975-90-ППУ-ОЦ	29	260339		7549831				
		шт								
26	Е47-205-3	Срезка кустарнкиов и деревьев	19	51,2	51,2	973	973	327	–	–
		шт		–	14,86	–	282	116	0,06554	1
27	Е47-3-4	Очистка участка для складирования привозных труб	269	6,47	–	1740	–	2018	0,04497	12
		м2		6,47	–	1740	–	116	–	–
		Всего прямые затраты				**12485691**	**49186**			**333**
						61359	**13186**			**54**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				12375147				
		Накладные расходы, тенге				84909				
		- заработная плата, тенге				12736				
		- трудоемкость, чел-ч				42				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				259550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				769809				
		Всего				**13340409**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				160085				
		- сметная заработная плата, тенге				22572				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				128				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)				459287				
		- сметная заработная плата, тенге				211272				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1286				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				135005				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	54002
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14148788**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**33815603**
- материалы, тенге	29576601
- сметная заработная плата, тенге	1219215
Налог (2 %)	676312
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**34491915**
НДС (12 %)	4139030
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38630945**

Заказчик:

АО "Трансэнерго" _____

Технадзор:

ТОО «Ниссан-Актобе» _____

Подрядчик:

Директор

ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Тепловые сети от коллектора №1 до опоры № 434

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2015
(локальная смета 6-1-3)
Надземная теплотрасса от опоры № 406 до опоры № 434

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж существующей теплотрассы								
1	Е24-4-16 (ДМ	Демонтаж существующих стальных трубопроводов диаметром 820 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,335	403981,25	183931,25	135334	61617	106173	1170	392
		км трубопровода		220050	50833,69	73717	17029	117	213,744	72
2	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж стальных отводов Ду 820мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	11	202,37	157,95	2226	1737	1068	0,2484	3
		шт		41,72	41,28	459	454	117	0,1582	2
3	Е24-13-5 (ДМ	Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	2	1932,05	1024,28	3864	2049	2472	4,398	9
		комплект		819,45	237,2	1639	474	117	0,987	2
4	Е9-34-1 (ДМ)	Демонтаж скользящих опор - 56шт. ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1,065	10371,64	1533,9	11046	1634	6559	44,16	47
		т конструкций		7533	70,88	8023	75	81	0,343	–

5	Е9-34-1 (ДМ)	Демонтаж неподвижных опор - 6шт. ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,12	10371,64	1533,9	1245	184	740	44,16	5
		т конструкций		7533	70,88	904	9	81	0,343	–
6	Е24-13-1 (ДМ	Демонтаж задвижек стальных диаметром 50 мм ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1	488,96	272,73	489	273	298	1,038	1
		комплект		190,35	65,21	190	65	117	0,266	–
		Раздел 2 Монтаж теплосети								
7	Е24-4-16	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 820 мм	0,25	914398,49	383190,11	228600	95798	154343	2242,5	561
		км трубопровода		421762,5	105903,53	105441	26476	117	445,3	111
8	Е24-12-16	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 800 мм	2	40444,04	23030,16	80888	46060	51640	89,355	179
		компенсатор		16042,5	6026,06	32085	12052	117	22,2125	44
9	99-1-1(пл)ТО	Труба стальная и компенсаторы Ду 820х10/975- ППУ-ОЦ с теплоизоляцией из пенополиуритана в оцинкованной оболочке (с к=1,1)	268	48005		12865340				
		м								
11	99-1-4(пл)ТО	Неподвижные опоры Ст 820х10/975-1300х50-ППУ-ОЦ	6	318439		1910634				
		шт								
18	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей(отводы-22шт.) диаметром 820 мм	8,8	92484,28	49156,03	813862	432573	550830	169,855	1495
		т фасонных частей		34931,25	18568,13	307395	163400	117	90,6875	798
28	Е47-205-3	Срезка кустарнкиов и деревьев	41	51,2	51,2	2099	2099	706	–	–
		шт		–	14,86	–	609	116	0,06554	3
29	Е47-3-4	Очистка участка для складирования привозных труб	837,5	6,47	–	5419	–	6286	0,04497	38
		м2		6,47	–	5419	–	116	–	–
		Всего прямые затраты				**16061046**	**644024**			**2730**
						535272	**220643**			**1032**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				14881752				
		Накладные расходы, тенге				881115				

- заработная плата, тенге	132167
- трудоемкость, чел-ч	441
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	376181
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1039101
Всего	**17981262**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	215775
- сметная заработная плата, тенге	30424
- нормативная трудоемкость, чел-ч	173
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	619063
- сметная заработная плата, тенге	284769
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1733
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	181970
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	72788
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19070858**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**45579351**
- материалы, тенге	35567387
- сметная заработная плата, тенге	3484699
Налог (2 %)	911587
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**46490938**
НДС (12 %)	5578913
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**52069851**

Заказчик:

АО "Трансэнерго" _____

Технадзор:
ТОО «Ниссан-Актобе» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" **Сарибекян Г.Л.**