Заказчик: ТОО «Легар» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"

Договор №8 от 18.09.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог населенного пункта (переезд с ул. Пушкина)

Наименование объекта: Средний ремонт дорог

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	Е0168-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	951,00	20,69	19,90	39345	37842	0,01	10
					0,79	3,42	1503	6505	0,02	36
2.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	77,00	122,85	--	18919	--	0,77	118
					122,85	--	18919	--	--	--
3.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	7,00	152,80	--	2139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С010333-А 12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	7,00	89,20	--	1249	--	0,37	5
					17,84	--	250	--	--	--
		Раздел: Устройство дорожной одежды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	39,225	640,82	73,75	50273	5786	0,14	11
					21,38	11,67	1677	915	0,04	3
6.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	951,00	303,96	33,28	578135	63302	0,03	63
					5,00	11,49	9510	21848	[illegible]	77
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,33	40097,59	339,59	26344	223	0,58	0
					--	140,94	--	93	0,58	0
8.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	951,00	401,02	15,35	762731	29198	0,03	64
					5,94	5,06	11298	9624	0,02	34
9.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1902,00	47,18	--	179473	--	0,00	0
					0,01	--	38	--	--	--
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,085	40097,59	339,59	6616	56	0,58	0
					--	140,94	--	23	0,58	0
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	951,00	512,35	15,35	974492	29198	0,03	64
					5,94	5,06	11298	9624	0,02	34
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,80	640,82	73,75	3589	413	0,14	1
					21,38	11,67	120	65	0,04	0
13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	83,00	548,32	6,63	91021	1101	0,70	116
					108,68	1,76	18041	292	0,01	1
14.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	4,315	24700,00	--	213210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Разметка проезжей части

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,95	10970,65	1692,25	20866	3219	3,18	6
					450,00	632,07	856	1202	2,85	5
16.	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	км	0,01	19799,05	1692,25	198	17	3,18	0
					450,00	632,07	4	6	2,85	0
ИТОГО:							2968600	170356		459
							73514	50197		190

Накладные расходы :

На общестроительные работы	163388
Всего накладных расходов:	163388
Итого с накладными	3131988

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	187919
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1659886
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1666525
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1683191
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3759493
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	150380
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3834683
Налог на добавленную стоимость, 12 %	920324
Итого с НДС	4294845

Принял: Директор ТОО "Легар" Вдовин К.А.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Шралин Т.Г.