Заказчик: ТОО "BAGIRA-KZ"

Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"

Наименование объекта: средний ремонт дороги переулка Гульзар

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подготовительные работы									
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	35,7	122,85	–	4300	–	5719	0,767	27
		м								
				122,85	–	4300	–	133	–	–
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	4,59	152,8	152,8	688	688	481	–	–
		т								
				–	106,96	–	481	100	0,22462	1
3	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	4,59	89,2	89,2	401	401	80	–	–
		т								
				–	17,84	–	80	100	0,03746	–
	Раздел 2 Планировочные и укрепительные работы									
4	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	183,6	33,43	29,06	6017	5231	2703	0,0093	2
		м2 корыта								
				1,03	10,26	185	1847	133	0,0501	9
5	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	45,288	42,18	40,26	1873	1788	550	0,0129	1
		м3 грунта								

				1,86	10,91	83	484	97	0,03733	2
6	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	72,4608	89,2	89,2	6337	6337	1267	–	–
		т								
				–	17,84	–	1267	100	0,03746	3
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	45,288	3,77	3,24	167	144	69	0,00332	–
		м3 грунта								
				0,48	1,12	21	50	97	0,00371	–
8	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	183,6	8,55	4,43	1539	797	849	0,0279	5
		м2 спланированной площади								
				4,12	0,74	742	133	97	0,0025	–
9	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	35,7	18,22	18,22	638	638	215	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	6,33	–	222	97	0,02069	1
	Раздел 3 Устройство дорожной одежды									
10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	27,54	640,82	73,75	17302	1991	1186	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	577	315	133	0,041	1
11	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	183,6	228,77	33,29	41179	5992	3950	0,033	6
		м2 основания								
				5	11,5	900	2070	133	0,04038	7
12	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,14688	40097,59	339,59	5774	49	27	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	20	133	0,58	–
13	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	183,6	386,64	15,35	69595	2763	2633	0,0336	6
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	1069	911	133	0,01766	3
14	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	734,4	45,38	–	32674	–	9	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	7	–	133	–	–
15	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,03672	40097,59	339,59	1444	12	7	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	5	133	0,58	–

16	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	183,6	483,37	15,35	87007	2763	2633	0,0336	6
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	1069	911	133	0,01766	3
17	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,6524	640,82	73,75	1038	119	72	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	35	19	133	0,041	–
18	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	49,98	366,67	6,63	17967	325	7197	0,698	34
		м бортового камня								
				108,68	1,76	5325	86	133	0,0061	–
19	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,59896	17951		45739				
		м3								
	Раздел 4 Устройство дорожных знаков									
20	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,29	640,82	73,75	186	21	12	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	6	3	133	0,041	–
21	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,5	402,75	–	201	–	227	2,8	1
		м3 грунта								
				402,75	–	201	–	113	–	–
22	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,17	686	97,07	117	17	30	0,78	–
		м3 основания								
				112,5	36	19	6	118	0,18	–
23	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,35	7000,2	95,97	2450	34	297	4,9	2
		м3								
				771,75	36,25	270	13	105	0,1771	–
24	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	710	3,2	3
		шт								
				506,25	28,22	506	28	133	0,11	–
25	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	–	158	–	158	0,69	1
		шт								
				119,03	–	119	–	133	–	–
26	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0023	93997,62	304,24	216	1	80	198	–
		т								
				33075	114,75	76	–	105	0,56	–
27	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0011	49134		54				
		т								

28	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0012	62100		75				
		т								
29	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,078	7000,2	95,97	546	7	66	4,9	–
		м3								
				771,75	36,25	60	3	105	0,1771	–
30	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,5	134,1	–	67	–	76	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	67	–	113	–	–
31	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0111	147100		1633				
		т								
32	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	31,5	0,02	9	–	1	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	1	–	90	–	–
33	99-1-1(пл)	Знаки дорожные квадратные	1	3772		3772				
		шт								
34	99-1-2(пл)	Знаки дорожные прямоугольные	1	2169		2169				
		шт								
	Раздел 5 Разметка проезжой части									
35	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,0612	13885,45	1692,25	833	102	86	3,18	–
		км линии								
				450	632,07	27	38	133	2,85	–
36	Е27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,0102	25628,65	1692,25	256	17	15	3,18	–
		км линии								
				450	632,07	5	6	133	2,85	–
37	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,0102	19362,25	1692,25	194	17	15	3,18	–
		км линии								
				450	632,07	5	6	133	2,85	–
		Всего прямые затраты				**361299**	**30513**			**106**
						16929	**9034**			**30**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				313853				
		Накладные расходы, тенге				33023				
		- заработная плата, тенге				4953				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23659				
		Всего				**417981**				
		- сметная заработная плата, тенге				796				

		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4236				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1694				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**429554**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1811756**				
		- материалы, тенге				655325				
		- сметная заработная плата, тенге				78596				
		Налог (2 %)				36235				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1847991**				
		НДС (12 %)				221759,58				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2069750,58**				

Принял: Директор ТОО "BAGIRA-KZ" Жигадло Ю.А.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Берлибекова С.С.