Заказчик: ТОО "Ice product Company"
Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"
Наименование объекта: Средний ремонт дороги улицы (Западный пер.)

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2013г
(локальная смета 2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основанииК=1,700;	91,8	122,85	–	11278	–	15000	0,767	70
		м		122,85	–	11278	–	133	–	–
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=1,700;	11,9	152,8	152,8	1818	1818	1273	–	–
		т		–	106,96	–	1273	100	0,22462	3
3	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс грузаК=1,700;	11,9	89,2	89,2	1061	1061	212	–	–
		т		–	17,84	–	212	100	0,03746	–
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группыК=1,700;	75,48	3,08	2,66	232	201	96	0,00272	–
		м3 грунта		0,39	0,93	29	70	97	0,00305	–
5	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основанииК=1,700;	59,5	122,85	–	7310	–	9722	0,767	46
		м		122,85	–	7310	–	133	–	–
6	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=1,700;	7,65	152,8	152,8	1169	1169	818	–	–
		т		–	106,96	–	818	100	0,22462	2
7	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс грузаК=1,700;	7,65	89,2	89,2	682	682	136	–	–
		т		–	17,84	–	136	100	0,03746	–

Раздел 3 Устройство дорожной одежды

8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=1,700;	82,365	640,82	73,75	52781	6074	3620	0,144	12
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1761	961	133	0,041	3
9	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)К=1,700;	549,1	228,77	33,29	125618	18280	12051	0,033	18
		м2 основания		5	11,5	2746	6315	133	0,04038	22
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материаловК=1,700;	0,4386	40097,59	339,59	17587	149	82	0,58	–
		т		–	140,94	–	62	133	0,58	–
11	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБК=1,700;	549,1	386,64	15,35	212304	8429	8033	0,0336	18
		м2 покрытия		5,94	5,06	3262	2778	133	0,01766	10
12	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=1,700;	2196,4	45,38	–	99673	–	29	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	22	–	133	–	–
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материаловК=1,700;	0,1105	40097,59	339,59	4431	38	21	0,58	–
		т		–	140,94	–	16	133	0,58	–
14	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВК=1,700;	549,1	483,37	15,35	265418	8429	8033	0,0336	18
		м2 покрытия		5,94	5,06	3262	2778	133	0,01766	10
15	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=1,700;	3,74	640,82	73,75	2397	276	165	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	80	44	133	0,041	–
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытийК=1,700;	112,2	366,67	6,63	41140	744	16480	0,698	78
		м бортового камня		108,68	1,76	12194	197	133	0,0061	1
17	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=1,700;	5,8344	24700		144110				
		м3								

Раздел 4 Установка дорожных знаков

18	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=1,700;	0,493	640,82	73,75	316	36	23	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	11	6	133	0,041	–

19	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=1,700;	0,85	402,75	–			386	2,8	2
		м3 грунта		402,75	–	342	–	113	–	–
20	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаментыК=1,700;	0,289	686	97,07	198	28	51	0,78	–
		м3 основания		112,5	36	33	10	118	0,18	–
21	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=1,700;	0,595	7000,2	95,97	4165	57	505	4,9	3
		м3		771,75	36,25	459	22	105	0,1771	–
22	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	–
23	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	3	157,67	–	473	–	475	0,69	2
		шт		119,03	–	357	–	133	–	–
24	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=1,700;	0,00391	93997,62	304,24	368	1	135	198	1
		т		33075	114,75	129	–	105	0,56	–
25	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=1,700;	0,00187	44700		84				
		т								
26	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=1,700;	0,00204	50800		104				
		т								
27	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=1,700;	0,119	7000,2	95,97	833	11	101	4,9	1
		м3		771,75	36,25	92	4	105	0,1771	–
28	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=1,700;	0,85	134,1	–	114	–	129	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	114	–	113	–	–
29	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=1,700;	0,01887	147100		2776				
		т								
30	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=1,700;	0,51	20,35	0,02	10	–	2	0,0213	–
		м2		4,16	–	2	–	90	–	–
31	99-1-1(пл)	Знаки дорожные квадратные	3	3772		11316				
		шт								
32	99-1-2(пл)	Знаки дорожные прямоугольные	3	2169		6507				
		шт								

Раздел 5 Разметка проезжой части

33 Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 мК=1,700;	0,1632	10970,65	1692,25	1790	276	234	3,18	1
	км линии		450	632,07	73	103	133	2,85	–
34 Е27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 мК=1,700;	0,017	19799,05	1692,25	337	29	25	3,18	–
	км линии		450	632,07	8	11	133	2,85	–
	Всего прямые затраты				**1020986**	**48227**			**282**
					45083	**15901**			**51**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				927680				
	Накладные расходы, тенге				79970				
	- заработная плата, тенге				11996				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66057				
	Всего				**1167013**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11670				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4668				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1183351**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**2643606**				
	- материалы, тенге				2072437				
	- сметная заработная плата, тенге				199536				
	Налог (2 %)				52872				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2696478**				
	НДС (12 %)				323577				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3020055**				

Принял: Директор ТОО "Ice product Company" Тимофеев А.В.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Шмралин Т.Г.