Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "КЕРЕЙ-НС"

Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"

Наименование объекта: Средний ремонт дороги улицы (ул. Синицина)

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2013г
(локальная смета 2-1-2)

Средний ремонт

авлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	788,8	846,38	21,85	667625	17235	184800	1,046	825
		м2		166,97	9,18	131706	7241	133	0,0352	28
2	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	487,9	789,3	21,85	385099	10661	77265	0,713	348
		м2		109,89	9,18	53615	4479	133	0,0352	17
3	Е68-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 25 м2	281,69	1074,02	22,28	302541	6276	56411	0,925	261
		м2		141,23	9,34	39783	2631	133	0,0356	10
4	Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	1200	52,71	18,45	63252	22140	14891	0,0309	37
		м2 площади основания		4,68	4,65	5616	5580	133	0,01692	20
		Всего прямые затраты				**1418517**	**56312**			**1471**
						230720	**19931**			**75**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1131485				

Накладные расходы, тенге	333367
- заработная плата, тенге	50005
- трудоемкость, чел-ч	167
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	105113
Всего	**1856997**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1882995**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3432700**
- материалы, тенге	2062697
- сметная заработная плата, тенге	595490
Налог (2 %)	68654
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3501354**
НДС (12 %)	420162
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3921516**

Принял: Директор ТОО "КЕРЕЙ-НС" Мадаутов Г.С.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Шмралин Т.Г.