Приложение 3 к приказу
и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 09 2016г.

Заказчик *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. ЮКО», ЮКО, г. Шымкент, пр-кт. Астана 10*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «СМК и Ж-7», директор Ракитский Е., г. Шымкент Лесхоз, ул. Лесная 7*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *ТОО «Батыр Алем СБ», Сагиндыков У., №01191, №01192, №01193 от 26 апреля 2012г.,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ТОО «Алматы Жоба» Мусаев М.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-12 «Шаулдер-Акдала» км 22-44 в Отрарском районе ЮКО»*

наименование объекта и вид строительства
(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *ЮКО, Отрарский район, КХ-12*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от «15» ноября 2004г. №747, Акимат Отрарского района ЮКО;*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ДГАСК и Л по ЮКО, 14.02.2014г. №55-3*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)*ТОО «Алматы Жоба», заказ №*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *ноябрь 2013г.*;
месяц, год

окончание работ *апрель 2016г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *9 месяц*;
фактически *14 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	22,165	22,165	22,165	22,165
Категория		IV	IV	IV	IV
Ширина земляного полотна	м	10,0	10,0	10,0	10,0
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина обочины, в т.ч., укрепленной полосы обочины	М м	2 0,5	2 0,5	2 0,5	2 0,5
Нормативная нагрузка		А3	А3	А3	А3
Сметная стоимость строительства	тг	1 830 542 320	1 830 542 320	1 798 621 944	1 798 621 944

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды рассчитана на нормативную нагрузку А3 (13 тон/на ось), представляет собой: выравнивающий слой основания из природного ГПС, основание из ЩПГС №С6 толщ. 15см, горячий черный щебень фр. 20-40 толщ. 12см, крупнозернистый пористый асфальтобетон толщ. 9см, мелкозернистый плотный асфальтобетон толщ. 6см., присыпная обочина из ПГС толщ. 27см, укрепление обочины из ПГС с добавлением фрезерованного материала толщ. 15см, обустройство и организация дорожного движения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *1 830 542,32 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *1 559 962,63*

тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *0 тысяч тенге*, прочие затраты *270 579,68 тысяч тенге*;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1 830 542,32 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *1 559 962,63 тысяч тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря *0 тысяч тенге*, прочие затраты *270 579,68 тысяч тенге*;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-12 «Шаулдер-Акдала» км 22-44 в Отрарском районе ЮКО»* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Коканбаев М.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор *Сагиндыков У.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор *Мусаев М.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик *Ракитский Е.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Тапсырыс беруші: ОҚО тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы ММ-і форма 3

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

Мердігер: «СМК и Ж-7» ЖШС

Құрылыс атауы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 22-44 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы 2015 жылғы 22 ҚЫРКҮЙЕК айындағы №5 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
7223501	143321	2013 жылдың 4 қараша айындағы № 92 келісім шартына №4 қосымша келісім	03.08.2015ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1- бағыннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 22-44 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.	523 902 746	50 876 823	50 182 116		694 708			120 736 355
Төленетін сомма	523 902 746							120 736 355

Тапсырыс беруші:

ОҚО тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқарма басшысының орынбасары

_____ Серікбаев Л.Ә.

"____" _____ 2015жыл

ИНЖЕНЕР:

«Батыр Алем СБ» ЖШС-ның директоры

_____ Ералиев С.С.

"____" _____ 2015жыл

Мердігер:

«СМК и Ж-7» ЖШС-ның директоры

_____ Ракитский Е.В.

"____" _____ 2015жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйство и пассажирского транспорта ЮКО"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Батыр Алем СБ"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК и Ж-7"
наименование, адрес

Объект КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ КХ-12 "ШАУЛЬДЕР-АКДАЛА" КМ 22-44

Договор № 92 от 4 ноябрь 2013 г.дополнительное соглашение №4 от 3 августа 2015 г.

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА см.1-1-1								
		ДЕМОНТАЖ ТРУБ НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ								
36	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	240	23,36	22,08	5606	5299	1592	0,01	2
		м3		1,28	5,56	307	1334	97	0,02	5
37	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	25	262,72	--	6568	--	7422	1,85	46
		м3		262,72	--	6568	--	113	--	--
38	Е0130-54-3	ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ТРУБ Д-1М	26,5	2804,40	1746,00	74317	46269	43685	6,31	167
		м3		1058,40	453,96	28048	12030	109	1,55	41
39	Е01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	69,3	152,80	152,80	10589	10589	7412	--	--
		т		--	106,96	--	7412	100	2,25	156
40	Е010333-А30 -1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЛОКОВ ТРУБ НА 30КМ	69,3	176,40	176,40	12225	12225	2445	--	--
		т		--	35,28	--	2445	100	0,74	51

41	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	315	3,35	3,35	1056	1056	355	--	--
		м3		--	1,16	--	366	97	--	1
42	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2835	1,48	1,48	4201	4201	1414	--	--
		м3		--	0,51	--	1457	97	--	5
43	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	315	25,65	5,38	8079	1694	6193	0,13	41
		м3		20,27	--	6385	--	97	--	--
44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	315	14,12	12,00	4447	3779	1334	0,01	4
		м3		1,62	2,75	510	865	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			127086	85111			260
			Тенге			41818	25910			263
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			127086				
Всего заработная плата -			Тенге				67728,00			
Местные материалы -			Тенге			158				
		Накладные расходы -	Тенге			71852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10778,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11936				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			210874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							559
		Сметная заработная плата -	Тенге				78505,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			210874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							559
		Сметная заработная плата -	Тенге				78505,00			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ см.2-1-1								
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ								
20	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	51454	8,55	4,43	439713	227723	242702	0,03	1436
		м2		4,12	0,74	211990	38218	97	--	129
21	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ЗА 4 ПРОХОДА)	18638	16,15	16,15	300929	300929	94213	--	--
		м3		--	5,21	--	97127	97	0,02	292

22	Е0101-130-7 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	55914	3,53	3,53	197566	197566	45311	--	--
		м3		--	0,84	--	46712	97	--	77
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18638	14,12	12,00	263122	223609	78914	0,01	227
		м3		1,62	2,75	30194	51161	97	0,01	227
24	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ЗА 8 ПРОХОДОВ)	18691	14,01	14,01	261779	261779	86935	--	--
		м3		--	4,80	--	89624	97	0,02	293
25	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	130837	1,39	1,39	182258	182258	53204	--	--
		м3		--	0,42	--	54849	97	--	179
26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18691	14,12	12,00	263870	224245	79139	0,01	228
		м3		1,62	2,75	30279	51307	97	0,01	228
27	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	101220,1	8,55	4,43	865002	447975	477442	0,03	2824
		м2		4,12	0,74	417027	75181	97	--	253
28	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	15184,51	14,12	3,88	214392	58902	162273	0,07	1099
		м2		10,24	0,78	155489	11803	97	--	40
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕЗДНЫХ ДОРОГ								
38	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м (ПОКРЫТИЯ)	24840	2,12	2,12	52635	52635	14893	--	--
		м3		--	0,62	--	15354	97	--	50
39	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	24840	6,01	6,01	149199	149199	50210	--	--
		м3		--	2,08	--	51763	97	0,01	169
40	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	49680	4,75	4,75	236178	236178	79481	--	--
		м3		--	1,65	--	81939	97	0,01	268

41	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	150300	1,41	1,41	212045	212045	43795	--	--
		м2		--	0,30	--	45149	97	--	149
42	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м НАДВИЖКА ПСП	22545	2,80	2,80	63233	63233	21280	--	--
		м3		--	0,97	--	21938	97	--	72
43	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	112725	1,38	1,38	156095	156095	52531	--	--
		м3		--	0,48	--	54155	97	--	177
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3858017	2994373			5814
			Тенге			844980	786281			2602
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3858017				
	Всего заработная плата -		Тенге				1631261,00			
	Местные материалы -		Тенге			18665				
		Накладные расходы -	Тенге			1582323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							791
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				237348,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5766760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9208
		Сметная заработная плата -	Тенге				1868609,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5766760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9208
		Сметная заработная плата -	Тенге				1868609,00			
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА см.2-1-2								
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	13,16	40097,59	339,59	527684	4469	2467	0,58	8
		т		--	140,94	--	1855	133	0,58	8
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.6СМ)	38253	24,52	15,35	938020	587240	559641	0,03	1285
		м2		5,94	5,06	227223	193560	133	0,02	676

16	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	153012	0,02	--	3060	--	2035	--	14
		м2		0,01	--	1530	--	133	--	--
17	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	5547,04	5066,83	--	28105909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-63-11	УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ИЗ ГПС ТОЛЩ.27СМ	2836,96	25,20	20,37	71479	57791	38435	0,03	90
		м2		4,79	5,40	13589	15309	133	0,02	58
19	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	949,81	1509,26	--	1433510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0127-63-11	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ФРЕЗЕРОВАННЫМ МАТЕРИАЛОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ ГПС ТОЛЩ.15СМ	38682,67	25,20	20,37	974634	787990	524066	0,03	1226
		м2		4,79	5,40	185290	208744	133	0,02	786
21	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные (ПГС-37% ОТ ОБЪЕМА ОБОЧИН)	2206,1	1509,26	--	3329578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ	4988,88	32,23	30,77	160788	153509	47255	0,01	49
		м3		1,42	8,34	7084	41632	97	0,03	142
23	Е010333-А25 -1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ-63% НА 25КМ С ПЛОЩАДКИ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ДСМ ДО ТРАССЫ	11474,42	154,26	154,26	1770044	1770044	354009	--	--
		т		--	30,85	--	354009	100	0,65	7434
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37314707	3361042			2672
			Тенге			434716	815109			9104
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			37314707				
Материалы -			Тенге			648303				
Всего заработная плата -			Тенге				1249825,00			
Местные материалы -			Тенге			32870646				
		Накладные расходы -	Тенге			1527907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							764

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				229186,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2330557				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41173171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12540
		Сметная заработная плата -	Тенге				1479012,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			41173171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12540
		Сметная заработная плата -	Тенге				1479012,00			
		РАЗДЕЛ 4. Искусственные сооружения см.2-1-3								
		Укрепление								
24	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	78,4	1368,00	27,53	107252	2159	12952	1,10	86
		м2		163,02	7,30	12781	572	97	0,03	3
25	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Исключить 1х2 см	156,8	-111,13	-0,14	-17426	-23	-1606	-0,07	-11
		м2		-10,49	-0,06	-1645	-10	97	--	--
26	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	154	1389,18	30,59	213933	4711	28269	1,22	188
		м2		181,13	8,11	27894	1249	97	0,04	6
27	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	308	-112,32	-0,16	-34594	-49	-3504	-0,08	-23
		м2		-11,66	-0,07	-3591	-22	97	--	--
28	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 F300 при толщине 10см	37,8	1368,00	27,53	51711	1041	6245	1,10	42
		м2		163,02	7,30	6162	276	97	0,03	1
29	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Добавить 1х2 см	75,6	111,13	0,14	8402	11	774	0,07	5
		м2		10,49	0,06	793	5	97	--	--
30	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	48,13	2886,02	4,62	138904	222	18642	2,63	127
		м		398,25	1,06	19168	51	97	--	--
31	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,6041	8299,96	--	5014	--	5304	48,40	29
		т		8055,00	--	4866	--	109	--	--

32	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,6041	60500,00	--	36548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	27,3	1829,88	38,67	49956	1056	9663	1,99	54
		м3		310,50	14,24	8477	389	109	0,07	2
34	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	18,9	1052,25	0,86	19888	16	7926	2,81	53
		м3		432,00	0,32	8165	6	97	--	--
35	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м расчистка русла до 20м	210	11,19	11,19	2350	2350	623	--	--
		м3		--	3,06	--	643	97	0,01	2
36	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	210	9,40	9,40	1974	1974	524	--	--
		м3		--	2,57	--	540	97	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			583911	13468			550
			Тенге			83068	3698			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			583911				
	Материалы -		Тенге			63940				
	Всего заработная плата -		Тенге				86767,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36548				
	Местные материалы -		Тенге			386887				
		Накладные расходы -	Тенге			85812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12872,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			709906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							608
		Сметная заработная плата -	Тенге				99639,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			709906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							608
		Сметная заработная плата -	Тенге				99639,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			41883721	6453994			9296
			Тенге			1404582	1630998			11985

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41883721			
Материалы -			Тенге			712243			
Всего заработная плата -			Тенге				3035581,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			36548			
Местные материалы -			Тенге			33276354			
		Накладные расходы -	Тенге			3267893			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1634
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				490184,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2709097			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			47860711			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						22915
		Сметная заработная плата -	Тенге				3525765,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			47860711			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						22915
		Сметная заработная плата -	Тенге				3525765,00		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			47 860 711			
		Временные здания и сооружения 3,68%				1 761 274			
		Итого				49 621 985			
		зимние удорожание, 1,12879467 %				560 130			
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				198 488			
		затратами на выслугу лет, 1 %				496 220			
		Итого				50 876 823			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,0877419				106 217 676			
		пересчет с понижающим коэффициентом к=0,994999974				105 686 585			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2 113 732			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				107 800 317			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				12 936 038			
		Итого с НДС				120 736 355			

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ Ералиев С.С.

Инженер эксперт
ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ Сагиндыков У.
"____"_____ 2015год

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ремонта и строительства,эксплуатации автомобильных дорог

_____ Тулегенов Г.К.
"_____" _____ 2015год

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Ракитский Е.В.

Инженер ПТО
ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Спатаев Е.Б
"_____" _____ 2015год

форма 3

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Мердігер: «СМК и Ж-7» ЖШС
Құрылыс атауы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 22-44 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы 2015 жылғы 13 СӘУІР айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
2683502	143321	2013 жылдың 4 қараша айындағы № 92 келісім шартына №6 қосымша келісім	04.04.2016ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1- бағыннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 22-44 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.	99 000 000	27 856 054	27 587 492		268 562			66 687 239
Төленетін сомма	99 000 000							66 687 239

Тапсырыс беруші:

ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысының орынбасары
_____ Қоқанбаев М.
"_____" _____ 2016жыл

ИНЖЕНЕР:

«Батыр Алем СБ» ЖШС-ның директоры
_____ Ералиев С.С.
"_____" _____ 2016жыл

Мердігер:

«СМК и Ж-7» ЖШС-ның директоры
_____ Ракитский Е.В.
"_____" _____ 2015жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйство и пассажирского транспорта ЮКО"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Батыр Алем СБ"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК и Ж-7"
наименование, адрес

Объект КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ КХ-12 "ШАУЛЬДЕР-АКДАЛА" КМ 22-44

Договор № 92 от 4 ноябрь 2013 г.дополнительное соглашение №6 от 4 апреля 2016 г.

А К Т № 2/1
о приемке выполненных работ за АПРЕЛЬ 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожные знаки см.2-1-5								
		РАЗМЕТКА								
		тип 1.1								
26	Е0127-103-1	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м	44,38	207382,29	1144,02	9204663	50777	65933	4,03	179
		км		701,22	415,68	31124	18450	133	1,73	77
		тип 1.5								
27	Е0127-103-3	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 1:3	19,16	55149,34	1144,02	1056386	21914	28454	4,03	77
		км		701,22	415,68	13432	7962	133	1,73	33
		тип 1.6								
28	Е0127-103-4	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 3:1	0,2	160908,05	1144,02	32182	229	297	4,03	1
		км		701,22	415,68	140	83	133	1,73	--

		тип 1.7								
29	Е0127-103-2	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 1:1	0,381	107892,45	1144,02	41107	436	566	4,03	2
		км		701,22	415,68	267	158	133	1,73	1
		тип 1.11								
30	Е0127-103-4	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 3:1	0,086	160908,05	1144,02	13838	98	128	4,03	--
		км		701,22	415,68	60	36	133	1,73	--
31	Е0115-164-7	Разметка наносимая трафаретом вручную 1.1.12,1.1.13 , 1.14.1 И 1.17	39,8	348,24	1,42	13860	57	1292	0,19	8
		м2		30,38	0,54	1209	21	105	--	--
32	Е0115-163-8	Вертикальная разметка краской 2.7	60	32,08	1,42	1925	85	1948	0,19	12
		м2		30,38	0,54	1823	32	105	--	--
33	С11011-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	0,008	312700,00	--	2502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0,016	790400,00	--	12646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10379108	73596			278
			Тенге			48055	26743			111
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10379108				
Материалы -			Тенге			10242309				
Всего заработная плата -			Тенге				74799,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			15148				
		Накладные расходы -	Тенге			98618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14793,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			628664				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11106390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				89591,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11106390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				89591,00			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			10379108	73596			278
			Тенге			48055	26743			111
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10379108				
Материалы -			Тенге			10242309				
Всего заработная плата -			Тенге				74799,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			15148				
		Накладные расходы -	Тенге			98618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14793,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			628664				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11106390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				89591,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11106390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				89591,00			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			11 106 404				
		Временные здания и сооружения 3,68%				408 716				
		Итого				11 515 120				
		зимние удорожание, 1,12879467 %				129 982				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				46 060				
		затратами на выслугу лет, 1 %				115 151				
		Итого				11 806 314				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,0877419				24 648 536				
		пересчет с понижающим коэффициентом к=0,994999974				24 525 292				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				490 506				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25 015 798				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 001 896				
		Итого с НДС				28 017 694				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ Ералиев С.С.

Инженер эксперт
ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ Сагиндыков У.
"_____" _____ 2016год

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист отдела ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных дорог

_____ Бейсенбаев Б.
"_____" _____ 2016 год

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Ракитский Е.В.

Начальник участка
ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Сабиров Н.
"_____" _____ 2016 год

форма 3

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і
Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"
Мердігер: «СМК и Ж-7» ЖШС
Орындалған жұмыстардын құны және шығындар, анықтаманың нысаны
2013 жылдың 4 қараша айындағы № 92 келісім шарттының жалпы құны - 1 798 621 944 теңге
2014 жылдың 21 ақпан айындағы № 1 келісім жалпы құны - 976 993 783 теңге
Құрылыс атауы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 22-44 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы 2014 жылғы 19 ҚЫРКҮЙЕК айындағы №5 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
2683501	143321	2013 жылдың 4 қараша айындағы № 92 келісім шартына №1 қосымша келісім	21.02.2014ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1- бағыннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 22-44 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.	976 993 783	411 693 233	101 660 689		1 407 363			244 591 938
Ұстап қалу 5%	- 48 849 690							- 12 229 597
Қайтарым 5%								
Төленетін сомма	928 144 093							232 362 341

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасарының міндетін атқарушы
_____ Г.Төлегенов
"____" _____ 2014жыл

ИНЖЕНЕР:
"Ер-гарант-строй" ЖШС-ның директоры
_____ Каримов В.Г.
"____" _____ 2014жыл

Мердігер:
«СМК и Ж-7» ЖШС-ның директоры
_____ Ракитский Е.В.
"____" _____ 2014жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Ер-гарант-строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК и Ж-7"
наименование, адрес

Объект КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ КХ-12 "ШАУЛЬДЕР-АКДАЛА" КМ 22-44

Договор № 92 от 4 ноябрь 2013 г.дополнительное соглашение №1 от 21 февраля 2014г.

А К Т № 5
о приемке выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2014года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ								
1	**Е0101-25-1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПСП**	**7684,64**	**9,85**	**9,85**	**75672**	**75672**	**20072**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,69**	**--**	**20693**	**97**	**0,01**	**68**
2	**Е0101-25-9**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**15369,28**	**8,28**	**8,28**	**127267**	**127267**	**33758**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,26**	**--**	**34802**	**97**	**0,01**	**114**
3	**Е0101-25-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**4334**	**11,19**	**11,19**	**48497**	**48497**	**12864**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,06**	**--**	**13262**	**97**	**0,01**	**43**
4	**Е0101-25-10**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**4334**	**9,40**	**9,40**	**40738**	**40738**	**10806**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**11140**	**97**	**0,01**	**36**

5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4334	26,20	25,02	113553	108442	33363	0,01	35
		м3		1,15	6,79	4984	29411	97	0,02	101
6	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7584,5	17,73	17,73	134473	134473	26895	--	--
		т		--	3,55	--	26895	100	0,07	565
7	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2919	11,19	11,19	32664	32664	8664	--	--
		м3		--	3,06	--	8932	97	0,01	29
8	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2919	9,40	9,40	27437	27437	7278	--	--
		м3		--	2,57	--	7503	97	0,01	25
9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2919	26,20	25,02	76479	73037	22470	0,01	23
		м3		1,15	6,79	3357	19808	97	0,02	68
10	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими	5108,25	40,50	40,50	206884	206884	41377	--	--
		т		--	8,10	--	41377	100	0,17	869
11	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16575	26,20	25,02	434274	414726	127593	0,01	133
		м3		1,15	6,79	19061	112478	97	0,02	385
12	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	18030,25	17,73	17,73	319676	319676	63935	--	--
		т		--	3,55	--	63935	100	0,07	1343
13	Е010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	2804	23,40	23,40	65614	65614	13123	--	--
		т		--	4,68	--	13123	100	0,10	276

14	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	3819,5	29,07	29,07	111033	111033	22207	--	--
		т		--	5,81	--	22207	100	0,12	466
15	Е010333-А4- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	3812,25	34,74	34,74	132438	132438	26488	--	--
		т		--	6,95	--	26488	100	0,15	556
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ								
20	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	166	8,55	4,43	1419	735	783	0,03	5
		м2		4,12	0,74	684	123	97	--	--
21	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ЗА 4 ПРОХОДА)	32515	16,15	16,15	524987	524987	164360	--	--
		м3		--	5,21	--	169443	97	0,02	510
22	Е0101-130-7 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	97545	3,53	3,53	344665	344665	79047	--	--
		м3		--	0,84	--	81492	97	--	134
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	32515	14,12	12,00	459030	390098	137670	0,01	397
		м3		1,62	2,75	52674	89254	97	0,01	397
24	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ЗА 8 ПРОХОДОВ)	23829	14,01	14,01	333740	333740	110833	--	--
		м3		--	4,80	--	114261	97	0,02	373
25	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	166803	1,39	1,39	232359	232359	67829	--	--
		м3		--	0,42	--	69927	97	--	229
26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	23829	14,12	12,00	336405	285888	100893	0,01	291

		м3		1,62	2,75	38603	65411	97	0,01	291
27	Е0101-145-1 2	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	269324	8,55	4,43	2301577	1191962	1270366	0,03	7514
		м2		4,12	0,74	1109615	200041	97	--	673
28	Е0101-145-9	**Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом**	30402	14,12	3,88	429249	117933	324899	0,07	2201
		м2		10,24	0,78	311316	23631	97	--	80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6910130	5340965			10598
			Тенге			1540295	1265635			7628
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6910130				
Всего заработная плата -			Тенге				2805930,00			
Местные материалы -			Тенге			28871				
		Накладные расходы -	Тенге			2727572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1364
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				409136,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			578262				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10215965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19590
		Сметная заработная плата -	Тенге				3215065,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10215965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19590
		Сметная заработная плата -	Тенге				3215065,00			
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА см.2-1-2								
1	Е0127-101-1	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см**	6000	202,84	196,64	1217065	1179865	114832	0,03	209
		м2		6,04	8,35	36240	50100	133	0,03	202
2	Е0127-101-7	**На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1**	6000	26,75	25,93	160493	155567	15146	--	28
		м2		0,80	1,10	4800	6588	133	--	26
3	Е010333-А20 -1	**ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ НА 20КМ**	828	125,82	125,82	104179	104179	20836	--	--
		т		--	25,16	--	20836	100	0,53	438

4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2516	1936,78	73,75	4872941	185564	110591	0,14	362
		м3		21,38	11,67	53792	29359	133	0,04	103
5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	10800	24,29	17,83	262306	192511	164863	0,04	449
		м2		6,41	5,07	69228	54729	133	0,02	197
6	С КСМ	СТОИМОСТЬ ЩГПС С-6	1620	1960,24	--	3175589	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	11,18	40097,59	339,59	448291	3797	2096	0,58	6
		т		--	140,94	--	1576	133	0,58	6
8	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (ТОЛЩ. 12СМ)	16256	25,70	16,01	417723	260202	229609	0,04	618
		м2		6,48	4,14	105339	67300	133	0,01	230
9	С143010-22	Щебень черный	4161,54	1436,83	--	5979426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,33	40097,59	339,59	213720	1810	999	0,58	3
		т		--	140,94	--	751	133	0,58	3
11	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.9СМ)	15505	24,52	15,35	380205	238024	226838	0,03	521
		м2		5,94	5,06	92100	78455	133	0,02	274
12	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	155050	0,02	--	3101	--	2062	--	14
		м2		0,01	--	1551	--	133	--	--
13	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	3232,79	4066,83	--	13147207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	26,62	40097,59	339,59	1067398	9040	4990	0,58	15

		т		--	140,94	--	3752	133	0,58	15
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.6СМ)	77397	24,52	15,35	1897888	1188157	1132318	0,03	2601
		м2		5,94	5,06	459738	391629	133	0,02	1367
16	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	309588	0,02	--	6192	--	4118	--	28
		м2		0,01	--	3096	--	133	--	--
17	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	11222,57	5066,83	--	56862854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-63-11	УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ИЗ ГПС ТОЛЩ.27СМ	75064	25,20	20,37	1891284	1529100	1016953	0,03	2380
		м2		4,79	5,40	359557	405070	133	0,02	1526
19	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	17747,39	1509,26	--	26785426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0127-63-11	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ФРЕЗЕРОВАННЫМ МАТЕРИАЛОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ ГПС ТОЛЩ.15СМ	40864	25,20	20,37	1029594	832425	553618	0,03	1295
		м2		4,79	5,40	195739	220515	133	0,02	831
21	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные (ПГС-37% ОТ ОБЪЕМА ОБОЧИН)	3268,3	1509,26	--	4932714	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ	4332,4	32,23	30,77	139630	133309	41037	0,01	43
		м3		1,42	8,34	6152	36154	97	0,03	124

23	Е010333-А25 -1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ-63% НА 25КМ С ПЛОЩАДКИ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ДСМ ДО ТРАССЫ	9964,52	154,26	154,26	1537127	1537127	307425	--	--
		т		--	30,85	--	307425	100	0,65	6456
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			126532351	7550676			8572
			Тенге			1387330	1674239			11798
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126532351				
	Материалы -		Тенге			2071664				
	Всего заработная плата -		Тенге				3061569,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3175589				
	Местные материалы -		Тенге			112347092				
		Накладные расходы -	Тенге			3948331				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1974
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				592250,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7828841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138309523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22344
		Сметная заработная плата -	Тенге				3653819,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			138309523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22344
		Сметная заработная плата -	Тенге				3653819,00			
		РАЗДЕЛ 3. Исключить АКТ №1 от 6 декабря 2013г.								
1	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	550	-38600,00	--	-21230000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-21230000	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-21230000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-21230000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1273800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-22503800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-22503800				

РАЗДЕЛ 4. Исключить АКТ №2 от 13 декабря 2013г.

	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	550	-38600,00	--	-21230000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-14-2	Смеси песчано-гравийные природные	3124,43	-1936,78	-73,75	-6051328	-230438	-137335	-0,14	-450
		м3		-21,38	-11,67	-66800	-36459	133	-0,04	-128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-27281328	-230438			-450
			Тенге			-66800	-36459			-128
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-27281328				
	Всего заработная плата -		Тенге				-103259,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-21230000				
	Местные материалы -		Тенге			-5754090				
		Накладные расходы -	Тенге			-137335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-20600,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1645120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-29063782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-647
		Сметная заработная плата -	Тенге				-123859,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-29063782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-647
		Сметная заработная плата -	Тенге				-123859,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			84931154	6685148			18720
			Тенге			2860825	1656652			19298
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84931154				
	Материалы -		Тенге			2071664				
	Всего заработная плата -		Тенге				3703725,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-39284411				
	Местные материалы -		Тенге			106621872				
		Накладные расходы -	Тенге			6538569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3269
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				588246,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5488183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96957906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41287
		Сметная заработная плата -	Тенге				4291971,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			96957906				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24591**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4291971,00**			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			96 957 906				
		Временные здания и сооружения 3,68%				3 568 051				
		Итого				100 525 957				
		зимние удорожание, 1,12879467 %				1 134 732				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				402 104				
		затратами на выслугу лет, 1 %				1 005 260				
		Итого				103 068 052				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,0877419				215 179 491				
		пересчет с понижающим коэффициентом к=0,994999974				214 103 588				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4 282 072				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				218 385 659				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				26 206 279				
		Итого с НДС				244 591 938				

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий объязанности заместителя руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
_____ Тулегенов Г.

ИНЖЕНЕР:
Директора ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ Каримов В.Г.

Главный специалист
ТОО "Ер-гарант-строй" ОТН
_____ Жокебаев А.А.
"_____" _____ 2014жыл

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"
_____ Ракитский Е.В.

форма 3

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і

Инженер: «Жибек-Жолы 2008» ЖШС

Мердігер: «СМК и Ж-7» ЖШС

Орындалған жумыстардын құны және шығындар, анықтаманың нысаны

2013 жылдың 4 қараша айындағы № 92 келісім шарттының жалпы құны - 1 798 621 944 теңге

422 - ерекшелік "жолдарды күрделі жөндеу" 1 605 912 450 теңге

168 - ерекшелік Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары бойынша - 192 709 494 теңге

Құрылыс атауы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 22-44 шк. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.

Орындалған жумыстар құны және шығындар туралы 2013 жылғы 13 ЖЕЛТОҚСАН айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
2683501	143321	2013 жылдың 4 қараша айындағы № 92 келісім шарты	04.11.2013ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда	Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" есепті айға
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары " жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1- бағыннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгеіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 22-44 шк. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.	177433406	21292009	83740460	59001699		816804			126746387	15209566
Ұстап қалу 5%	8871670	1064600							6337319	760478
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	168561736	20227409							120409068	14449088

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысы
_____ К.Орашов
"_____" _____ 2013жыл

Мердігер:
«СМК и Ж-7» ЖШС-ның директоры
_____ Ракитский Е.В.
"_____" _____ 2013жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Жибек-Жолы 2008"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК и Ж-7"
наименование, адрес

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-12 "Шаульдер-Акдала" км 22-44 в Отырарском районе ЮКО

Договор № 92 от 4 ноябрь 2013 г.

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2013года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, на един.	Затраты труда, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛС 1-1-1, Подготовка территории строительства								
		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ								
22	E0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ ПСП**	1350	9,85	9,85	13294	13294	3526	--	--
		м3		--	2,69	--	3635	97	0,01	12
23	E0101-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	5400	8,28	8,28	44715	44715	11861	--	--
		м3		--	2,26	--	12228	97	0,01	40
24	E0101-145-1	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом**	9000	1,22	1,22	10997	10997	2224	--	--
		м2		--	0,25	--	2293	97	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ**	**550**	**38600,00**	**--**	**21230000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**22595615**				
		РАЗДЕЛ 2. ЛС 2-1-2, ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
5	**Е0127-14-2**	**Смеси песчано-гравийные природные**	**16039,73**	**1936,78**	**--**	**31065434**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**33676690**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**52364440**	**1251994**			**2310**
			Тенге			**342929**	**205323**			**717**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**52364440**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**548252,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21230000**				
	Местные материалы -		Тенге			**29539516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**722639**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**361**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**108396,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3185225**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**56272304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3388**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**656648,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**56272304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3388**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**656648,00**			

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			52364440	--			--
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			56272304				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			56 272 304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными,4,6*0,8%				2 070 821				
		Итого				58 343 125				
		зимние удорожание, 1,12879467 %				658 574				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				233 373				
		затратами на выслугу лет, 1 %				583 431				
		Итого				59 818 503				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,0877419				124 885 595				
		пересчет с понижающим коэффициентом к=0,994999974				124 261 164				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2 485 223				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				126 746 387				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				15 209 566				
		Итого с НДС				141 955 954				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
_____ К. Орапов

Вед. специалист Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
_____ Бейсенбаев Б.
"_____" _____ 2013жыл

ИНЖЕНЕР:
и.о.Директора ТОО "Жибек-Жолы 2008"
_____ Шерикбаев С.

Гл.специалист отдела ОКК и ПР
ТОО "Жибек-Жолы 2008"
_____ Мусабеков К.Д.
"_____" _____ 2013жыл

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"
_____ Ракитский Е.

Инженер ПТО
ТОО "СМК и Ж-7"
_____ Бугаёв С.
"_____" _____ 2013жыл