Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию РК
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 13 » августа 2019 года

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек»
с.Переметное ЗКО, ул.Гагарина, 137, в лице руководителя Джумабеков Арман Амангалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « 26 » июня 2019 года ТОО «Құрылысгаз»,
директор Жакупов Каримулла Кабенович, г.Уральск, проспект Нурсултана Назарбаева, 198
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 13 » августа 2019 года
ТОО «УралСтройГрад», директор Бабаев Ерсаин Зияденович., аттестаты эксперта технадзора №KZ42VJE00027862 от 20.06.2017 г., №KZ85VJE00027864, №KZ58VJE00027865 от 20.06.2017 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 13 » августа 2019 года ТОО «Инженер+» г.Уральск, директор Жайтуганов Раукен Нурсултанович, Государственная лицензия №15017452 от 28.09.2015 года II-категория, приложение к гослицензии № 001 от 28.09.2015г.
дата заключения,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Электроснабжение и газоснабжение сектора жилищной застройки северо-западной части с.Дарьинское Зеленовского района ЗКО»

Новое строительство
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ЗКО, район Бәйтерек, с.Дарьинское, северо-западная часть
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения акима Дарьинского сельского округа о предоставлении соответствующего права на землю от 07.09.2017г.. № 56;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от____20__года №_;
наименование органа вынесшего решение

2) талонов о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» KZ12REA00103570 от 01.08.2018 г. и KZ25REA00128168 от 30.04.2019г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инженер+» г.Уральск,., проект № 82/17,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Приказом № 8 ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек» от 01.02.2018г;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ: 01.08.2018г.;

- окончание работ: 26.07.2019г.;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 10 месяцев;
фактически: 5 месяцев, 8 дней;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
Показатели		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электроснабжение и газоснабжение сектора жилищной застройки в северо-западной части с.Дарьинское	жилых домов	359		359	
	социальных учреждений	5		5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:
1. По газоснабжению:
Расчетный расход газа по проекту 966,6 м3/час
Фактическая общая пропускная способность головного газорегуляторного шкафного пункта ГРПШ-13-2ВУ1-С по паспортным данным составляет до 2200 м3/час.

Показатели	Единица измер	По проекту	Фактически
Газоснабжение			
Головной газорегуляторный шкафной пункт	штук	1 ГРПШ-13-НУ1 на базе РДГ-50В	1 ГРПШ-13-2ВУ1-С на базе РДГ-50В
Газорегуляторный шкафной пункт	штук	5 ГРПШ-07-1У1 с регулятором РДНК-1000	5 ГРПШ-07-1У1 с регулятором РДНК-1000
Общая протяженность газопровода:			
высокого давления	м	3	3
среднего давления		1005	1085
низкого давления		11 328	11 328

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются

следующими данными:

а) По газоснабжению:

- источник газоснабжения – существующий подземный газопровод высокого давления (Р=0,6мПа) II категории АГРС-Дарьинск, диаметром 110мм.
- для понижения давления газа с высокого на среднее проектом был предусмотрен головной газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-13-1НУ без счетчика газа с одной линией редуцирования на базе регулятора давления РДГ-50.
  В целях создания условий для установки счетного устройства и бесперебойности подачи газа потребителям в будущем, был смонтирован ГРПШ-13-2ВУ1-С с катушкой под узел учета КИ-СТГ-РС-2-Ф-80/G100 (измерительный вычислительный комплекс), с двумя (основной и резервной) линиями редуцирования на базе РДГ-50В, с газовым обогревом шкафа.
- для понижения давления газа со среднего на низкое для конечных потребителей газа установлены газорегуляторные шкафные пункты ГРПШ-07-1У1 в количестве 5 штук.
- распределительный газопровод среднего (0,3мПа) и низкого давления (0,005мПа) проложены подземным способом из полиэтиленовых труб
- газопровод низкого давления от ГРПШ-07-1У1 подведен ближе к участкам потребителей с выходом из земли на два или одного потребителя.
- по всему сектору жилищной застройки установлены соответствующие предупреждающие знаки об опасности в соответствии с Правилами промышленной безопасности

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации - газоснабжение обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта, приняты Дарьинской РЭС.

7. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектной-сметной документации) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018 года рассчитаны
всего на сумму 41 159.94 тысяч тенге, в том числе НДС,
из них строительно-монтажные работы 37 579.03 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 3 580.91 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 32 927.95тысяч тенге с НДС, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 30 063.22 тенге с НДС;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 864.73 тысяч тенге с НДС;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект «Электроснабжение и газоснабжение сектора жилищной застройки северо-западной части с.Дарьинское Зеленовского района ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: _____ **А.А.Джумабеков**

подпись фамилия, имя, отчество

М.П.

Технический надзор: _____ **Е.З.Бабаев**

подпись фамилия, имя, отчество

М.П.

Авторский надзор: _____ **Р.Н.Жайтуганов**

подпись фамилия, имя, отчество

М.П.

Подрядчик: _____ **К.К.Жакупов**

подпись фамилия, имя, отчество

М.П.