ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ОТЫРАР АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ
"ОТЫРАР АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 135
«27» 10 2016 ж

Приложение 3 к приказу
и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____»_____ 20___г.

Заказчик *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. ЮКО», ЮКО, г. Шымкент, пр-кт. Астана 10*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «СМК и Ж-7», директор Ракитский Е., г. Шымкент Лесхоз, ул. Лесная 7*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *ТОО «Ер-гарант-строй», Тембаев К.Ш., №01191, №01192, №01193 от 26 апреля 2012г.,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ТОО «Алматы Жоба» Мусаев М.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-12 «Шаулдер-Акдала» км 0-22 в Отрарском районе ЮКО»*

наименование объекта и вид строительства
(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *ЮКО, Отрарский район, КХ-12*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от «15» ноября 2004г. №747, Акимат Отрарского района ЮКО;*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ДГАСК и Л по ЮКО, 14.02.2014г. №54-3*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)*ТОО «Алматы Жоба», заказ №*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *ноябрь 2013г.*;
месяц, год

окончание работ *июнь 2016г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *9 месяц*;
фактически *15 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	22,00	22,00	22,00	22,00
Категория		IV	IV	IV	IV
Ширина земляного полотна	м	10,0	10,0	10,0	10,0
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина обочины, в т.ч., укрепленной полосы обочины	М м	2 0,5	2 0,5	2 0,5	2 0,5
Нормативная нагрузка		А3	А3	А3	А3
Сметная стоимость строительства	тг	1 955 536 780	1 955 536 780	1 945 759 088	1 945 759 088

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды рассчитана на нормативную нагрузку А3 (13 тон/на ось), представляет собой: выравнивающий слой основания из природного ГПС, основание из ЩПГС №С6 толщ. 15см, горячий черный щебень фр. 20-40 толщ. 12см, крупнозернистый пористый асфальтобетон толщ. 9см, мелкозернистый плотный асфальтобетон толщ. 6см., присыпная обочина из ПГС толщ. 27см, укрепление обочины из ПГС с добавлением фрезерованного материала толщ. 15см, обустройство и организация дорожного движения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *1 955 536,78 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *1 687 629,07*

тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *0 тысяч тенге*, прочие затраты *267 907,71 тысяч тенге*;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1 945 759,088 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *1 679 190,918 тысяч тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря *0 тысяч тенге*, прочие затраты *266 568,17 тысяч тенге*;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-12 «Шаулдер-Акдала» км 0-22 в Отрарском районе ЮКО»* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Коканбаев М.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор *Тембаев К.Ш.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор *Мусаев М.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик *Ракитский Е.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і
Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"
Мердігер: «СМК и Ж-7» ЖШС

форма 3

Құрылыс атауы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 0-22 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы 2016 жылғы 29 МАУСЫМ айындағы №7 анықтама

Код	Код	Шарт	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Атауы	Коды	Атауы	Коды
2683502	143321	2013 жылғы 04 қарашадағы № 91 келісім шартқа 2016 жылғы 1 маусымдағы №8 қосымша келісім	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1- бағыннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 0-22 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.	694 915 993	26 719 032	26 354 287		364 745			63 407 233
Төленетін сомма	694 915 993							63 407 233

Тапсырыс беруші:

ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысының орынбасары
_____ Қоқанбаев М.
"_____" _____ 2016 жыл

ИНЖЕНЕР:

«Ер-гарант-строй» ЖШС-ның директоры
_____ Каримов В.Г.
"_____" _____ 2016 жыл

Мердігер:

«СМК и Ж-7» ЖШС-ның директоры
_____ Ракитский Е.В.
"_____" _____ 2016 жыл

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)453000

форма 2

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Ер-гарант-строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК и Ж-7"
наименование, адрес

Объект КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ КХ-12 "ШАУЛЬДЕР-АКДАЛА" КМ 0-22

Договор № 91 от 4 ноябрь 2013 г.дополнительное соглашение №8 от 1 июня 2016г.

А К Т №7

о приемке выполненных работ за ИЮНЬ 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ см.2-1-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ								
15	Е0101-28-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м ПРИ НАДВИЖКЕ ПСП**	8864,63	6,01	6,01	53268	53268	14130	--	--
		м3		--	1,64	--	14567	97	0,01	48
16	Е0101-28-7	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м**	44324,15	2,90	2,90	128461	128461	34075	--	--
		м3		--	0,79	--	35129	97	--	115
17	Е0101-145-1 1	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом**	88646,3	7,29	3,96	646651	351459	343723	0,02	2012
		м2		3,33	0,67	295192	59162	97	--	199
18	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ПРИКАТКА ПСП)**	8864,63	14,01	14,01	124155	124155	41231	--	--
		м3		--	4,80	--	42506	97	0,02	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СТРОЙПЛОЩАДОК								
28	Е0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	4000	1,47	1,47	5874	5874	1662	--	--
		м3		--	0,43	--	1714	97	--	6
29	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПОКРЫТИЯ	4000	6,84	6,84	27342	27342	9201	--	--
		м3		--	2,37	--	9486	97	0,01	31
30	Е0101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8000	4,94	4,94	39514	39514	13298	--	--
		м3		--	1,71	--	13709	97	0,01	45
31	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4000	32,23	30,77	128917	123081	37888	0,01	39
		м3		1,42	8,34	5680	33380	97	0,03	114
32	Е010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	7400	125,82	125,82	931068	931068	186214	--	--
		т		--	25,16	--	186214	100	0,53	3910
33	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	20000	1,82	1,82	36371	36371	7896	--	--
		м2		--	0,41	--	8141	97	--	27
34	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м НАДВИЖКА ПСП	3000	2,80	2,80	8414	8414	2832	--	--
		м3		--	0,97	--	2919	97	--	10
35	Е0101-27-10 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	27000	1,38	1,38	37388	37388	12582	--	--
		м3		--	0,48	--	12971	97	--	42
36	Е0147-294-1	ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПЛОСКОРЕЗОМ КПП-22	2	1918,79	1918,79	3838	3838	1431	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		га		–	554,63	–	1109	129	2,61	5
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕЗДНЫХ ДОРОГ								
37	Е0101-150-1	**Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м (ПОКРЫТИЯ)**	9900	2,12	2,12	20978	20978	5936	–	–
		м3		–	0,62	–	6119	97	–	20
38	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	9900	6,01	6,01	59464	59464	20011	–	–
		м3		–	2,08	–	20630	97	0,01	67
39	Е0101-24-14	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	19800	4,75	4,75	94129	94129	31677	–	–
		м3		–	1,65	–	32657	97	0,01	107
40	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	33000	1,41	1,41	46557	46557	9616	–	–
		м2		–	0,30	–	9913	97	–	33
41	Е0101-27-4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м НАДВИЖКА ПСП**	7425	2,80	2,80	20825	20825	7008	–	–
		м3		–	0,97	–	7225	97	–	24
42	Е0101-27-10	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	37125	1,38	1,38	51408	51408	17301	–	–
		м3		–	0,48	–	17836	97	–	58
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2464622**	**2163593**			**2052**
			Тенге			**300872**	**515386**			**4999**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2464622**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**816258,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**156**				
		Накладные расходы -	Тенге			**797711**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**399**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**119657,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3458073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7450
		Сметная заработная плата -	Тенге				935914,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3457733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7450
		Сметная заработная плата -	Тенге				935914,00			
		РАЗДЕЛ 2. Искусственные сооружения см.2-1-3								
		Устройство круглых труб диам 1,0м								
		Укрепление								
24	E0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	22,4	1368,00	27,53	30643	617	3701	1,10	25
		м2		163,02	7,30	3652	163	97	0,03	1
25	E0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Исключить 1х2 см	44,8	-111,13	-0,14	-4979	-6	-459	-0,07	-3
		м2		-10,49	-0,06	-470	-3	97	--	--
26	E0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	43,6	1389,18	30,59	60568	1334	8003	1,22	53
		м2		181,13	8,11	7897	354	97	0,04	2
27	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	87,2	-112,32	-0,16	-9794	-14	-992	-0,08	-7
		м2		-11,66	-0,07	-1017	-6	97	--	--
28	E0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 F300 при толщине 10см	10,8	1368,00	27,53	14774	297	1784	1,10	12
		м2		163,02	7,30	1761	79	97	0,03	--
29	E0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Добавить 1х2 см	21,6	111,13	0,14	2401	3	221	0,07	1
		м2		10,49	0,06	227	1	97	--	--
30	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	14	2857,86	4,62	40010	65	5423	2,63	37
		м		398,25	1,06	5576	15	97	--	--
31	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,17	8299,96	--	1411	--	1493	48,40	8
		т		8055,00	--	1369	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,17	60500,00	--	10285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	5,4	1052,25	0,86	5682	5	2264	2,81	15
		м3		432,00	0,32	2333	2	97	--	--
34	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м расчистка русла до 20м	60	11,19	11,19	671	671	178	--	--
		м3		--	3,06	--	184	97	0,01	1
35	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	60	9,40	9,40	564	564	150	--	--
		м3		--	2,57	--	154	97	0,01	1
		Устройство круглых труб диам 1,0м (ОРОСИТЕЛЬ)								
		Укрепление								
59	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	18,6	1368,00	27,53	25445	512	3073	1,10	20
		м2		163,02	7,30	3032	136	97	0,03	1
60	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Исключить 1х2 см	37,2	-111,13	-0,14	-4134	-5	-381	-0,07	-3
		м2		-10,49	-0,06	-390	-2	97	--	--
61	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	107,4	1389,18	30,59	149198	3286	19715	1,22	131
		м2		181,13	8,11	19453	871	97	0,04	4
62	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	214,8	-112,32	-0,16	-24126	-34	-2444	-0,08	-16
		м2		-11,66	-0,07	-2505	-15	97	--	--
63	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 F300 при толщине 10см	18,6	1368,00	27,53	25445	512	3073	1,10	20
		м2		163,02	7,30	3032	136	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Добавить 1х2 см	37,2	111,13	0,14	4134	5	381	0,07	3
		м2		10,49	0,06	390	2	97	--	--
65	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 расчистка русла	90	23,36	22,08	2102	1987	597	0,01	1
		м3		1,28	5,56	115	500	97	0,02	2
		Устройство круглых труб диам 1,5м								
		Укрепление								
87	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	9,6	1368,00	27,53	13133	264	1586	1,10	11
		м2		163,02	7,30	1565	70	97	0,03	--
88	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Исключить 1х2 см	19,2	-111,13	-0,14	-2134	-3	-197	-0,07	-1
		м2		-10,49	-0,06	-201	-1	97	--	--
89	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	54,2	1389,18	30,59	75293	1658	9949	1,22	66
		м2		181,13	8,11	9817	440	97	0,04	2
90	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	108,4	-112,32	-0,16	-12175	-17	-1233	-0,08	-8
		м2		-11,66	-0,07	-1264	-8	97	--	--
91	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 F300 при толщине 10см	9,6	1368,00	27,53	13133	264	1586	1,10	11
		м2		163,02	7,30	1565	70	97	0,03	--
92	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Добавить 1х2 см	19,2	111,13	0,14	2134	3	197	0,07	1
		м2		10,49	0,06	201	1	97	--	--
93	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м расчистка русла до 20м	60	11,19	11,19	671	671	178	--	--
		м3		--	3,06	--	184	97	0,01	1
94	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	60	9,40	9,40	564	564	150	--	--
				--	2,57	--	154	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Устройство круглых труб диам 2Х1,5м								
		Укрепление								
117	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	28,9	1368,00	27,53	39535	796	4774	1,10	32
		м2		163,02	7,30	4711	211	97	0,03	1
118	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Исключить 1х2 см	57,8	-111,13	-0,14	-6424	-8	-592	-0,07	-4
		м2		-10,49	-0,06	-607	-4	97	--	--
119	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	33,7	1389,18	30,59	46815	1031	6186	1,22	41
		м2		181,13	8,11	6104	273	97	0,04	1
120	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	67,4	-112,32	-0,16	-7570	-11	-767	-0,08	-5
		м2		-11,66	-0,07	-786	-5	97	--	--
121	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 F300 при толщине 10см	17,7	1368,00	27,53	24214	487	2924	1,10	19
		м2		163,02	7,30	2885	129	97	0,03	1
122	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Добавить 1х2 см	35,4	111,13	0,14	3934	5	363	0,07	2
		м2		10,49	0,06	371	2	97	--	--
123	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	7	2857,86	4,62	20005	32	2711	2,63	18
		м		398,25	1,06	2788	7	97	--	--
124	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1775	8299,96	--	1473	--	1558	48,40	9
		т		8055,00	--	1430	--	109	--	--
125	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1775	60500,00	--	10739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0101-158-5	Укрепление земляного выступа на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	64,2	1389,18	30,59	89185	1964	11785	1,22	78
		м2		181,13	8,11	11629	521	97	0,04	2
127	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Исключить 1х2 см	128,4	-111,13	-0,14	-14270	-18	-1315	-0,07	-9
		м2		-10,49	-0,06	-1347	-8	97	--	--
128	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	6,4	1052,25	0,86	6734	6	2684	2,81	18
		м3		432,00	0,32	2765	2	97	--	--
129	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м расчистка русла до 20м	20	11,19	11,19	224	224	59	--	--
		м3		--	3,06	--	61	97	0,01	--
130	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20	9,40	9,40	188	188	50	--	--
		м3		--	2,57	--	51	97	0,01	--
		Устройство круглых труб диам 1,0м (ПК 7+76)								
150	Е0130-8-1	УСТРОЙСТВО СОРОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ	0,053	8299,96	--	440	--	465	48,40	3
		т		8055,00	--	427	--	109	--	--
151	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,053	134000,00	--	7102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0130-84-1	ОКРАСКА РЕШЕТКИ ЗА 2РАЗА	0,053	879,75	--	47	--	51	4,80	--
		т		879,75	--	47	--	109	--	--
153	С11011-285	Краска масляная густотертая цветная для наружных работ, марка МА-015	53	129,00	--	6837	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	4,8	13126,17	2438,75	63006	11706	23772	20,70	99
		м3		3105,00	618,75	14904	2970	133	2,50	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 600 мм, ширина по верху 450 мм**	24	3816,61	--	91599	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**804734**	**29604**			**679**
			Тенге			**101459**	**7692**			**32**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**797632**				
	Материалы -		Тенге			**61824**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**109151,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**27861**				
	Местные материалы -		Тенге			**576885**				
		Накладные расходы -	Тенге			**112704**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16906,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**54620**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**964956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126057,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7102**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7102**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**426**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7528**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**972484**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126057,00**			
		РАЗДЕЛ 3. ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ см.2-1-4								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0101-28-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м ПРИ НАДВИЖКЕ ПСП**	593	6,01	6,01	3563	3563	945	--	--
		м3		--	1,64	--	974	97	0,01	3
19	Е0101-28-7 К=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м**	2965	2,90	2,90	8593	8593	2279	--	--
				--	0,79	--	2350	97	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
20	Е0101-145-1 1	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом ПСП**	3954	7,29	3,96	28843	15677	15332	0,02	90
		м2		3,33	0,67	13167	2639	97	--	9
21	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (ПРИКАТКА ПСП)**	1186	12,51	12,51	14834	14834	4925	--	--
		м3		--	4,28	--	5077	97	0,01	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			55834	42667			90
			Тенге			13167	11040			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55834				
	Всего заработная плата -		Тенге				24207,00			
		Накладные расходы -	Тенге			23481				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3522,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				27729,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				27729,00			

РАЗДЕЛ 4. Дорожные знаки см.2-1-5

ЗНАКИ

1	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	75	747,86	146,19	56090	10964	53313	3,20	240
		шт		506,25	28,22	37969	2116	133	0,11	8
2	Е0127-84-1	**При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	33	157,67	--	5203	--	5224	0,69	23
		шт		119,03	--	3928	--	133	--	--
3	Сцена завода	**Стоимость знаков 200х300**	46	1621,55	--	74591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Сцена завода	**Стоимость знаков А900**	28	6120,35	--	171370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	Сцена завода	Стоимость знаков Д-700	9	6701,73	--	60316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Сцена завода	Стоимость знаков 700Х700	17	6743,26	--	114635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Сцена завода	Стоимость знаков 1050Х700	4	5208,72	--	20835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Сцена завода	Стоимость знаков 350Х700	4	1432,37	--	5729	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	С12021-245	Стоимость дор. стоек	1,03	172800,00	--	178330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	Е0109-61-12	Установка индивидуальных знаков	0,15	20925,11	5486,63	3139	823	1667	65,20	10
				12195,00	153,68	1829	23	90	0,66	--
		т								
11	Сцена завода	Стоимость знаков 1050Х680	4	5208,72	--	20835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	С12021-245	Стоимость дор. стоек	0,12	172800,00	--	20736	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т Блоки Ф1	83	10478,77	272,99	869738	22658	26745	0,83	68
				135,68	94,48	11261	7842	140	0,36	30
		шт								
14	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек бетоном В15	6,5	9688,37	66,01	62974	429	1506	1,35	9
				195,75	24,93	1272	162	105	0,12	1
		м3								
15	Е0108-3-1	Песок для основания фундамента	20	1355,43	97,07	27109	1941	3505	0,78	16
				112,50	36,00	2250	720	118	0,18	4
		м3								
		Устройство присыпных берм								
16	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	109	2,12	2,12	231	231	65	--	--
				--	0,62	--	67	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
17	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	955	32,23	30,77	30778	29386	9046	0,01	9
		м3		1,42	8,34	1356	7969	97	0,03	27
18	Е010333-А5- 1	Перевозка грунта до 5 км	1862,25	40,50	40,50	75421	75421	15084	--	--
		т		--	8,10	--	15084	100	0,17	317
19	Е0101-166-3	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУНТА 3ГР.ВРУЧНУЮ	955	167,18	--	159657	--	180412	1,21	1156
		м3		167,18	--	159657	--	113	--	--
20	Е0101-145-1 3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	1345	10,78	5,58	14498	7504	7977	0,04	48
		м2		5,20	0,91	6994	1229	97	--	4
21	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3группы пневматическими трамбовками	955	25,65	5,38	24492	5134	18777	0,13	123
		м3		20,27	--	19358	--	97	--	--
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	955	14,12	12,00	13482	11458	4044	0,01	12
		м3		1,62	2,75	1547	2621	97	0,01	12
		Ограждения								
23	Е0127-83-1	Установка сигнальных столбиков	303	747,86	146,19	226602	44296	215384	3,20	970
		шт		506,25	28,22	153394	8549	133	0,11	33
24	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость сигнальных столбиков	303	870,10	--	263640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	112	646,41	21,62	72398	2422	28473	1,13	127
		м		185,85	5,30	20815	593	133	0,02	2
26	Сцена завода	Стоимость 11ДО-ММ	112	4433,54	--	496557	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗМЕТКА								
		тип 1.1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-103-1	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м	65,18	207382,29	1144,02	13517592	74570	96826	4,03	263
		км		701,22	415,68	45707	27095	133	1,73	113
		тип 1.5								
28	Е0127-103-3	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом1:3	20,83	55149,34	1144,02	1148540	23825	30937	4,03	84
		км		701,22	415,68	14604	8657	133	1,73	36
		тип 1.6								
29	Е0127-103-4	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 3:1	0,25	160908,05	1144,02	40227	286	371	4,03	1
		км		701,22	415,68	175	104	133	1,73	--
		тип 1.7								
30	Е0127-103-2	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 1:1	0,867	107892,45	1144,02	93543	992	1288	4,03	3
		км		701,22	415,68	608	360	133	1,73	1
		тип 1.11								
31	Е0127-103-4	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 3:1	0,172	160908,05	1144,02	27676	197	256	4,03	1
		км		701,22	415,68	121	71	133	1,73	--
32	Е0127-103-1	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м	0,088	207382,29	1144,02	18250	101	131	4,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		701,22	415,68	62	37	133	1,73	--
33	Е0115-164-7	Разметка наносимая трафаретом вручную 1.14.1	34	348,24	1,42	11840	48	1104	0,19	7
		м2		30,38	0,54	1033	18	105	--	--
34	Е0115-163-8	Вертикальная разметка краской 2.7	93	32,08	1,42	2983	132	3019	0,19	18
		м2		30,38	0,54	2825	50	105	--	--
35	С11011-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	0,0124	312700,00	--	3877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0,0248	790400,00	--	19602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17953516	312818			3186
			Тенге			486765	83370			590
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17751311				
		Материалы -	Тенге			14744126				
		Всего заработная плата -	Тенге				568283,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1251987				
		Местные материалы -	Тенге			958267				
		Накладные расходы -	Тенге			703486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105523,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1107288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19562085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4118
		Сметная заработная плата -	Тенге				673806,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			202204				
		Материалы -	Тенге			487				
		Всего заработная плата -	Тенге				1852,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			199066				
		Накладные расходы -	Тенге			1667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				250,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12232				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			216104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2102,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19778189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				675908,00			
		РАЗДЕЛ 5. Автобусные остановки см.2-1-6								
		Устройство автопавильона 8шт								
36	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	72	19,40	--	1397	--	1355	0,12	9
		м2		19,40	--	1397	--	97	--	--
37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14	21,55	4,52	302	63	231	0,11	2
		м3		17,03	--	238	--	97	--	--
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14	14,12	12,00	198	168	59	0,01	--
		м3		1,62	2,75	23	38	97	0,01	--
39	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	8	218,93	--	1751	--	1979	1,54	12
		м3		218,93	--	1751	--	113	--	--
40	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--
41	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4	11018,07	95,97	44072	384	3394	4,90	20
		м3		771,75	36,25	3087	145	105	0,18	1
42	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	29	112,45	34,24	3261	993	1554	0,32	9
		м2		51,08	8,45	1481	245	90	0,03	1
43	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	29	896,00	--	25984	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-32-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,06 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0,9 / неокрашенные, поставляемые в пакетах/	3	11720,14	4870,02	35160	14610	12969	18,67	56
		т		3168,95	1634,38	9507	4903	90	6,31	19
45	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	3	27935,09	9375,11	83805	28125	49916	91,00	273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		16380,00	2107,33	49140	6322	90	7,36	22
46	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	3	154400,00	--	463200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки, d 2 мм	20,4	65,00	--	1326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0012	525600,00	--	631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	45,5	118,57	4,28	5395	195	3383	0,48	22
		м2		81,00	1,62	3686	74	90	0,01	--
50	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	248	41,40	0,09	10266	22	995	0,02	5
		м2		4,41	0,05	1094	12	90	--	--
51	Е0113-25-3	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ЭП-730	252	67,66	0,05	17051	13	826	0,02	5
		м2		3,62	0,02	912	5	90	--	--
52	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	252	64,83	0,02	16337	5	710	0,02	4
		м2		3,13	--	789	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			710673	44578			420
			Тенге			73641	11745			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119851				
		Материалы -	Тенге			44620				
		Всего заработная плата -	Тенге				10028,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27941				
		Местные материалы -	Тенге			36808				
		Накладные расходы -	Тенге			10155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1523,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				11552,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			590822				
	Материалы -		Тенге			19885				
	Всего заработная плата -		Тенге				75358,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			463200				
		Накладные расходы -	Тенге			67822				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10173,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39519				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			698162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата -	Тенге				85531,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			835969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							502
		Сметная заработная плата -	Тенге				97082,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			21989378	2593260			6426
			Тенге			975904	629233			5701
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21189250				
	Материалы -		Тенге			14850570				
	Всего заработная плата -		Тенге				1527928,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1307789				
	Местные материалы -		Тенге			1572116				
		Накладные расходы -	Тенге			1647538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247131,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1370207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24206995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12539
		Сметная заработная плата -	Тенге				1775058,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			800128				
	Материалы -		Тенге			20372				
	Всего заработная плата -		Тенге				77210,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			669368				
		Накладные расходы -	Тенге			69489				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10423,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52177				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			921794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
		Сметная заработная плата -	Тенге				87633,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25128449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12986
		Сметная заработная плата -	Тенге				1862691,00			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			25 128 449				
		Временные здания и сооружения 3,68%				924 727				
		Итого				26 053 175				
		зимние удорожание, 1,15576 %				301 112				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				104 213				
		затратами на выслугу лет, 1 %				260 532				
		Итого				26 719 032				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,0877419				55 782 443				
		пересчет с понижающим коэффициентом к=0,994999996				55 503 530				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 110 071				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				56 613 601				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6 793 632				
		Итого с НДС				63 407 233				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ Каримов В.Г.

Начальник отдела технического надзора
ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ Алпысбаев П.

Главный специалист
ТОО "Ер-гарант-строй" ОТН

_____ Тембаев К.Ш.
"_____" _____ 2016 год

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист отдела ремонта,
строительства и эксплуатации
автомобильных дорог

_____ Ирисметов А.
"_____" _____ 2016 год

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Ракитский Е.В.

Начальник участка
ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Сабиров Н.
"29" 06 2016 год

форма 3

Тапсырыс беруші: ОҚО тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы ММ-і
Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"
Мердігер: «СМК и Ж-7» ЖШС
Құрылыс атауы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 0-22 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы 2015 жылғы 18 ҚЫРКҮЙЕК айындағы №7 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
7223501	143321	2013 жылдың 4 қараша айындағы № 91 келісім шартына №5 қосымша келісім	03.08.2015ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1- бағыннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 0-22 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.	552 417 497	46 639 459	46 002 778		636 680			110 680 619
Төленетін сомма	552 417 497							110 680 619

Тапсырыс беруші:
ОҚО тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқарма басшысының орынбасары
_____ Серікбаев Л.Ә.
"____" _____ 2015жыл

ИНЖЕНЕР:
«Ер-гарант-строй» ЖШС-ның директоры
_____ Каримов В.Г.
"____" _____ 2015жыл

Мердігер:
«СМК и Ж-7» ЖШС-ның директоры
_____ Ракитский Е.В.
"____" _____ 2015жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйство и пассажирского транспорта ЮКО"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Ер-гарант-строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК и Ж-7"
наименование, адрес

Объект КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ КХ-12 "ШАУЛЬДЕР-АКДАЛА" КМ 0-22

Договор № 91 от 4 ноябрь 2013 г.дополнительное соглашение №5 от 3 августа 2015г.

А К Т №7

о приемке выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. Машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда см.2-1-2								
1	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	4800	202,84	196,64	973652	943892	91866	0,03	168
		м2		6,04	8,35	28992	40080	133	0,03	161
2	Е0127-101-7	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	4800	26,75	25,93	128395	124454	12117	--	22
		м2		0,80	1,10	3840	5270	133	--	21
3	Е010333-А20 -1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ НА 20КМ	662,4	125,82	125,82	83343	83343	16669	--	--
		т		--	25,16	--	16669	100	0,53	350
4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4588,44	1936,78	73,75	8886803	338414	201685	0,14	661
		м3		21,38	11,67	98101	53542	133	0,04	188
5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	8660	24,29	17,83	210330	154365	132196	0,04	360
				6,41	5,07	55511	43885	133	0,02	158

		м2								
6	С КСМ	СТОИМОСТЬ ЩГПС С-6	1299	1960,24	--	2546352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	8,42	40097,59	339,59	337622	2859	1578	0,58	5
				--	140,94	--	1187	133	0,58	5
		т								
8	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (ТОЛЩ. 12СМ)	12240	25,70	16,01	314525	195920	172885	0,04	465
				6,48	4,14	79315	50674	133	0,01	173
		м2								
9	С143010-22	Щебень черный	3133,44	1436,83	--	4502221	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,61	40097,59	339,59	144752	1226	677	0,58	2
				--	140,94	--	509	133	0,58	2
		т								
11	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.9СМ)	10500	24,52	15,35	257475	161190	153615	0,03	353
				5,94	5,06	62370	53130	133	0,02	185
		м2								
12	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	105000	0,02	--	2100	--	1397	--	9
				0,01	--	1050	--	133	--	--
		м2								
13	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	2189,25	4066,83	--	8903308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
18	Е0127-63-11	УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ИЗ ГПС ТОЛЩ.27СМ	35476,7	25,20	20,37	893857	722682	480632	0,03	1125
				4,79	5,40	169933	191444	133	0,02	721
		м2								
19	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	11877,66	1509,26	--	17926477	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46111211	2728345			3170
			Тенге			499112	456389			1965
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			46111211				

	Материалы -		Тенге			552544				
	Всего заработная плата -		Тенге				955501,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2546352				
	Местные материалы -		Тенге			39784858				
		Накладные расходы -	Тенге			1265316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							633
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189797,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2842592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50219119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5767
		Сметная заработная плата -	Тенге				1145298,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50219119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5767
		Сметная заработная плата -	Тенге				1145298,00			
		РАЗДЕЛ 2. исключить АКТ№2 от 13 декабря 2013г.								
4	Е0127-14-2	Смеси песчано-гравийные природные	3508,44	-1936,78	-73,75	-6795079	-258760	-154214	-0,14	-505
		м3		-21,38	-11,67	-75010	-40940	133	-0,04	-144
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-6795079	-258760			-505
			Тенге			-75010	-40940			-144
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-6795079				
	Всего заработная плата -		Тенге				-115950,00			
	Местные материалы -		Тенге			-6461309				
		Накладные расходы -	Тенге			-154214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-23132,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-416958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-7366251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-726
		Сметная заработная плата -	Тенге				-139082,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-7366251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-726
		Сметная заработная плата -	Тенге				-139082,00			
		РАЗДЕЛ 3. Искусственные сооружения см.2-1-3								
		Устройство круглых труб диам 1,0м								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,9	23,36	22,08	348	329	99	0,01	--
		м3		1,28	5,56	19	83	97	0,02	--

			м3								
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную 2 группы после разработки их механизированным способом	1,5	262,72	--	394	--	445	1,85	3
			м3	262,72	--	394	--	113	--	--
		Тело трубы								
3	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС	2,1	1957,31	33,87	4110	71	631	1,94	4
			м3	263,25	12,47	553	26	109	0,06	--
4	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	6,4	11150,64	532,08	71364	3405	3949	2,55	16
			м3	434,25	131,85	2779	844	109	0,43	3
5	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	5,88	4921,38	2182,50	28938	12833	12116	7,89	46
			м3	1323,00	567,45	7779	3337	109	1,94	11
6	С143023-23 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Круглые звенья ЗК 4.200 /ТП 3.501-59/	7	30458,31	--	213208	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
8	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	53,7	331,56	13,70	17805	736	6314	0,61	32
			м2	102,83	5,04	5522	271	109	0,02	1
9	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	3,1	1098,62	20,67	3406	64	558	0,91	3
			м2	157,50	7,61	488	24	109	0,31	1
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	117,3	6,83	6,83	801	801	212	--	--
			м3	--	1,87	--	219	97	0,01	1
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	117,3	21,55	4,52	2527	530	1938	0,11	13
			м3	17,03	--	1998	--	97	--	--
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	117,3	14,12	12,00	1656	1407	497	0,01	1
			м3	1,62	2,75	190	322	97	0,01	1
		Оголовки								
13	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС	8,4	1957,31	33,87	16441	285	2524	1,94	16
				263,25	12,47	2211	105	109	0,06	1

		м3									
14	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	1	11150,64	532,08	11151	532	617	2,55	3
		м3		434,25	131,85	434	132	109	0,43	--
15	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м СТ10,СТ4	2,22	3346,09	686,25	7428	1523	1553	2,79	6
		м3		463,50	178,43	1029	396	109	0,61	1
16	С143023-45 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	2	35504,55	--	71009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С143023-53 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	4	26075,71	--	104303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	30	331,56	13,70	9947	411	3527	0,61	18
		м2		102,83	5,04	3085	151	109	0,02	1
19	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	24	6,83	6,83	164	164	43	--	--
		м3		--	1,87	--	45	97	0,01	--
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24	21,55	4,52	517	108	396	0,11	3
		м3		17,03	--	409	--	97	--	--
21	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24	14,12	12,00	339	288	102	0,01	--
		м3		1,62	2,75	39	66	97	0,01	--
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4	14,12	12,00	56	48	17	0,01	--
		м3		1,62	2,75	6	11	97	0,01	--
		Укрепление								

24	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	44,8	1368,00	27,53	61287	1233	7401	1,10	49
					163,02	7,30	7303	327	97	0,03	1
25	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Исключить 1х2 см	м2	89,6	-111,13	-0,14	-9958	-13	-918	-0,07	-6
					-10,49	-0,06	-940	-6	97	--	--
26	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	м2	88,4	1389,18	30,59	122803	2704	16227	1,22	108
					181,13	8,11	16012	717	97	0,04	3
27	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	м2	176,8	-112,32	-0,16	-19858	-28	-2012	-0,08	-13
					-11,66	-0,07	-2061	-12	97	--	--
28	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 F300 при толщине 10см	м2	21,6	1368,00	27,53	29549	595	3568	1,10	24
					163,02	7,30	3521	158	97	0,03	1
29	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Добавить 1х2 см	м2	43,2	111,13	0,14	4801	6	442	0,07	3
					10,49	0,06	453	3	97	--	--
30	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	28	2857,86	4,62	80020	129	10845	2,63	74
					398,25	1,06	11151	30	97	--	--
31	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,35	8299,96	--	2905	--	3073	48,40	17
					8055,00	--	2819	--	109	--	--
32	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,35	60500,00	--	21175	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	10,8	1052,25	0,86	11364	9	4529	2,81	30
					432,00	0,32	4666	3	97	--	--
34	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м расчистка русла до 20м	м3	120	11,19	11,19	1343	1343	356	--	--
					--	3,06	--	367	97	0,01	1

35	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	120	9,40	9,40	1128	1128	299	--	--
		м3		--	2,57	--	308	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			873009	30642			454
			Тенге			70396	7925			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			873009				
	Материалы -		Тенге			66980				
	Всего заработная плата -		Тенге				78321,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21175				
	Местные материалы -		Тенге			683816				
		Накладные расходы -	Тенге			79958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11994,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1010145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата -	Тенге				90315,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1010145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата -	Тенге				90315,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			40189141	2500227			3118
			Тенге			494497	423374			1852
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40189141				
	Материалы -		Тенге			619524				
	Всего заработная плата -		Тенге				917872,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2567527				
	Местные материалы -		Тенге			34007365				
		Накладные расходы -	Тенге			1191060				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178659,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2482812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43863013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5566
		Сметная заработная плата -	Тенге				1096531,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43863013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5566
		Сметная заработная плата -	Тенге				1096531,00			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**Тенге**			43 863 013				

		Временные здания и сооружения 3,68%				1 614 159				
		Итого				45 477 171				
		зимние удорожание, 1,15576 %				525 607				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				181 909				
		затратами на выслугу лет, 1 %				454 772				
		Итого				46 639 459				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,0877419				97 371 152				
		пересчет с понижающим коэффициентом к=0,994999996				96 884 295				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 937 686				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				98 821 981				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				11 858 638				
		Итого с НДС				110 680 619				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ Каримов В.Г.

Начальник отдела технического надзора
ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ Алпысбаев П.

Главный специалист
ТОО "Ер-гарант-строй" ОТН

_____ Тембаев К.Ш.
"23" 09 2015год

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ремонта и строительства,эксплуатации автомобильных дорог

_____ Тулегенов Г.К.
"_____" _____ 2015год

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Ракитский Е.В.

Инженер ПТО
ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Спатаев Е.Б
"21" 09 2015год

ТОО «Ер-гарант-строй»
Инженер-сметчик
(Ф.И.О. подпись)
23 09 2015

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і
Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"
Мердігер: «СМК и Ж-7» ЖШС

форма 3

Құрылыс атауы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 0-22 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы 2014 жылғы 19 қыркүйек айындағы №5 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
2683501	143321	2013 жылдың 4 қараша айындағы № 91 келісім шартына №2 қосымша келісім	05.06.2014ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1- бағыннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 0-22 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары	499 699 153	161 774 840	29 508 155		408 394			70 995 295
Ұстап қалу 5%	- 24 984 957							- 3 549 765
Қайтарым 5%								
Төленетін сомма	474 714 196							67 445 530

Тапсырыс беруші:

ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасарының міндетін атқарушы

_____ Ғ.Төлегенов

"_____" _____ 2014жыл

ИНЖЕНЕР:

"Ер-гарант-строй" ЖШС-ның директоры

_____ Каримов В.Г.

"_____" _____ 2014жыл

Мердігер:

«СМК и Ж-7» ЖШС-ның директоры

_____ Ракитский Е.В.

"_____" _____ 2014жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Ер-гарант-строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК и Ж-7"
наименование, адрес

Объект КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ КХ-12 "ШАУЛЬДЕР-АКДАЛА" КМ 0-22

Договор № 91 от 4 ноябрь 2013 г.дополнительное соглашение №1 от 21 февраля 2014г.

А К Т №5
о приемке выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2014года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	E0127-83-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗНАКОВ	5	406,08	102,33	2030	512	2151	1,92	10
		шт		303,75	19,75	1519	99	133	0,07	--
2	E01031-A30- 12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	0,104	195,70	195,70	20	20	14	--	--
		т		--	136,99	--	14	100	2,88	--
3	E010333-A30 -1	ТРАНСПОРТ ЗНАКОВ НА 30КМ	0,104	176,40	176,40	18	18	4	--	--
		т		--	35,28	--	4	100	0,74	--
7	E0127-59-5	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	51	126,65	15,14	6459	772	7815	0,68	35
		м		111,51	3,71	5687	189	133	0,01	1
8	E01031-A30- 12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	2,45	195,70	195,70	479	479	336	--	--
		т		--	136,99	--	336	100	2,88	7
9	E010333-A30 -1	ТРАНСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА 30КМ	2,45	176,40	176,40	432	432	86	--	--
		т		--	35,28	--	86	100	0,74	2
		РАЗБОРКА ТРУБ НА ДОРОГЕ								

		КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ДИАМ.1М								
67	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	80	23,36	22,08	1869	1766	531	0,01	1
		м3		1,28	5,56	102	445	97	0,02	2
68	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8	262,72	--	2102	--	2375	1,85	15
		м3		262,72	--	2102	--	113	--	--
69	Е0122-8-16	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д-1М	0,036	492495,82	287565,82	17730	10352	14675	1080,00	39
		км		204930,00	108630,90	7377	3911	130	454,76	16
70	Е01031-А32- 1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	8,4	111,40	111,40	936	936	655	--	--
		т		--	77,98	--	655	100	1,64	14
71	Е010333-А10 -1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ НА 10КМ	8,4	68,94	68,94	579	579	116	--	--
		т		--	13,79	--	116	100	0,29	2
72	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов (ДЕМОНТАЖ МОНОЛИТНЫХ ОГОЛОВКОВ)	1,2	4330,04	2095,79	5196	2515	3628	13,32	16
		м3		2234,25	789,37	2681	947	100	3,86	5
73	Е01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3	152,80	152,80	458	458	413	0,64	2
		т		30,56	106,96	92	321	100	2,25	7
74	Е010333-А30 -1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МОНОЛИТНЫХ ОГОЛОВКОВ,ОТКОСНЫХ СТЕНОК И БЕТОНА УКРЕПЛЕНИЯ ДНА РУСЛА НА 30КМ	3	176,40	176,40	529	529	106	--	--
		т		--	35,28	--	106	100	0,74	2
75	Е0122-8-14	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д-0,8М	0,024	325043,16	168443,16	7801	4043	6871	821,40	20
		км		156600,00	63630,00	3758	1527	130	266,38	6
76	Е01031-А32- 1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	4,8	111,40	111,40	535	535	374	--	--
				--	77,98	--	374	100	1,64	8

			т								
77	Е010333-А30 -1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ НА 30КМ	4,8	176,40	176,40	847	847	169	--	--
			т	--	35,28	--	169	100	0,74	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48021	24794			136
			Тенге			23319	9299			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48021				
	Всего заработная плата -		Тенге				32617,00			
	Транспортные расходы -		Тенге			458				
		Накладные расходы -	Тенге			40319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6048,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				38665,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			93641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				38665,00			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ см.2-1-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПСП	1025,75	9,85	9,85	10101	10101	2679	--	--
			м3	--	2,69	--	2762	97	0,01	9
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2051,5	8,28	8,28	16988	16988	4506	--	--
			м3	--	2,26	--	4645	97	0,01	15
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	603,1	-11,19	-11,19	-6749	-6749	-1790	--	--
			м3	--	-3,06	--	-1845	97	-0,01	-6
4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	603,1	-9,40	-9,40	-5669	-5669	-1504	--	--
			м3	--	-2,57	--	-1550	97	-0,01	-5

5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	603,1	-26,20	-25,02	-15802	-15090	-4643	-0,01	-5
		м3		-1,15	-6,79	-694	-4093	97	-0,02	-14
6	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1055,43	-17,73	-17,73	-18713	-18713	-3743	--	--
		т		--	-3,55	--	-3743	100	-0,07	-79
7	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	206,4	-11,19	-11,19	-2310	-2310	-613	--	--
		м3		--	-3,06	--	-632	97	-0,01	-2
8	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	206,4	-9,40	-9,40	-1940	-1940	-515	--	--
		м3		--	-2,57	--	-531	97	-0,01	-2
9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	206,4	-26,20	-25,02	-5408	-5164	-1589	-0,01	-2
		м3		-1,15	-6,79	-237	-1401	97	-0,02	-5
10	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	361,2	-40,50	-40,50	-14629	-14629	-2926	--	--
		т		--	-8,10	--	-2926	100	-0,17	-61
11	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3180,6	26,20	25,02	83333	79582	24484	0,01	25
		м3		1,15	6,79	3658	21584	97	0,02	74
12	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими	5256,93	17,73	17,73	93205	93205	18641	--	--
		т		--	3,55	--	18641	100	0,07	391
13	Е010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	78,75	23,40	23,40	1843	1843	369	--	--
		т		--	4,68	--	369	100	0,10	8

15	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м ПРИ НАДВИЖКЕ ПСП	9072	6,01	6,01	54514	54514	14460	--	--
		м3		--	1,64	--	14907	97	0,01	49
16	Е0101-28-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	45360	2,90	2,90	131463	131463	34871	--	--
		м3		--	0,79	--	35950	97	--	117
17	Е0101-145-1 1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	90720	7,29	3,96	661778	359681	351764	0,02	2059
		м2		3,33	0,67	302098	60546	97	--	204
18	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ПРИКАТКА ПСП)	9072	14,01	14,01	127059	127059	42195	--	--
		м3		--	4,80	--	43500	97	0,02	142
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ								
19	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7036	-8,55	-4,43	-60128	-31140	-33188	-0,03	-196
		м2		-4,12	-0,74	-28988	-5226	97	--	-18
20	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ЗА 4 ПРОХОДА)	23033	16,15	16,15	371891	371891	116429	--	--
		м3		--	5,21	--	120030	97	0,02	361
21	Е0101-130-7 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	69099	3,53	3,53	244154	244154	55995	--	--
		м3		--	0,84	--	57727	97	--	95
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	23033	14,12	12,00	325168	276338	97523	0,01	281
		м3		1,62	2,75	37313	63226	97	0,01	281
23	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ЗА 7 ПРОХОДОВ)	4992	14,01	14,01	69916	69916	23219	--	--

		м3		--	4,80	--	23937	97	0,02	78
24	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	34944	1,39	1,39	48678	48678	14210	--	--
		м3		--	0,42	--	14649	97	--	48
25	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4992	14,12	12,00	70474	59891	21136	0,01	61
		м3		1,62	2,75	8087	13703	97	0,01	61
26	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	277356	8,55	4,43	2370216	1227510	1308252	0,03	7738
		м2		4,12	0,74	1142707	206007	97	--	693
27	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	46080	14,12	3,88	650609	178749	492446	0,07	3336
		м2		10,24	0,78	471859	35817	97	--	121
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕЗДНЫХ ДОРОГ								
37	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м (ПОКРЫТИЯ)	14400	2,12	2,12	30513	30513	8634	--	--
		м3		--	0,62	--	8901	97	--	29
38	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	14400	6,01	6,01	86492	86492	29107	--	--
		м3		--	2,08	--	30008	97	0,01	98
39	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	28800	4,75	4,75	136915	136915	46076	--	--
		м3		--	1,65	--	47501	97	0,01	155
40	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	48000	1,41	1,41	67719	67719	13986	--	--
		м2		--	0,30	--	14419	97	--	48
41	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м НАДВИЖКА ПСП	10800	2,80	2,80	30291	30291	10194	--	--
				--	0,97	--	10509	97	--	34

		м3								
42	Е0101-27-10	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**54000**	**1,38**	**1,38**	**74776**	**74776**	**25164**	**--**	**--**
		м3		**--**	**0,48**	**--**	**25943**	**97**	**--**	**85**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5626751**	**3676866**			**13298**
			Тенге			**1935802**	**853335**			**3006**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5626751**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2789137,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**14082**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2705833**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1353**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**405875,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**499955**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8832539**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17657**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3195012,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**8832539**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17657**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3195012,00**			
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2-1-2								
1	Е0127-101-1	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см**	**5400**	**202,84**	**196,64**	**1095358**	**1061878**	**103349**	**0,03**	**188**
		м2		**6,04**	**8,35**	**32616**	**45090**	**133**	**0,03**	**181**
2	Е0127-101-7	**На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1**	**5400**	**26,75**	**25,93**	**144444**	**140011**	**13631**	**--**	**25**
		м2		**0,80**	**1,10**	**4320**	**5929**	**133**	**--**	**24**
3	Е010333-А20 -1	**ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ НА 20КМ**	**745,2**	**125,82**	**125,82**	**93761**	**93761**	**18752**	**--**	**--**
		т		**--**	**25,16**	**--**	**18752**	**100**	**0,53**	**394**
4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**1512**	**1936,78**	**73,75**	**2928413**	**111515**	**66460**	**0,14**	**218**
		м3		**21,38**	**11,67**	**32327**	**17643**	**133**	**0,04**	**62**

5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	12124	24,29	17,83	294462	216111	185074	0,04	504
		м2		6,41	5,07	77715	61438	133	0,02	222
6	С КСМ	СТОИМОСТЬ ЩГПС С-6	1818,6	1960,24	--	3564892	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	13,47	40097,59	339,59	540115	4574	2525	0,58	8
		т		--	140,94	--	1898	133	0,58	8
8	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (ТОЛЩ. 12СМ)	19573,74	25,70	16,01	502977	313307	276471	0,04	744
		м2		6,48	4,14	126838	81035	133	0,01	276
9	С143010-22	Щебень черный	5010,88	1436,83	--	7199783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	7,7	40097,59	339,59	308751	2615	1443	0,58	4
		т		--	140,94	--	1085	133	0,58	4
11	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.9СМ)	22374,95	24,52	15,35	548667	343488	327346	0,03	752
		м2		5,94	5,06	132907	113217	133	0,02	395
12	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	223749,5	0,02	--	4475	--	2976	--	20
		м2		0,01	--	2237	--	133	--	--
13	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	4665,18	4066,83	--	18972494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	8,11	40097,59	339,59	325191	2754	1520	0,58	5
		т		--	140,94	--	1143	133	0,58	5

15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.6СМ)	23571	24,52	15,35	577995	361849	344844	0,03	792
		м2		5,94	5,06	140012	119269	133	0,02	416
16	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	94284	0,02	--	1886	--	1254	--	8
		м2		0,01	--	943	--	133	--	--
17	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	3417,8	5066,83	--	17317412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-63-11	УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ИЗ ГПС ТОЛЩ.27СМ	50060	25,20	20,37	1261293	1019753	678204	0,03	1587
		м2		4,79	5,40	239787	270140	133	0,02	1018
19	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	16760,09	1509,26	--	25295333	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0127-63-11	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ФРЕЗЕРОВАННЫМ МАТЕРИАЛОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ ГПС ТОЛЩ.15СМ	13971	25,20	20,37	352008	284598	189277	0,03	443
		м2		4,79	5,40	66921	75392	133	0,02	284
21	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные (ПГС-43% ОТ ОБЪЕМА ОБОЧИН)	1117,4	1509,26	--	1686447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ	1481,21	32,23	30,77	47738	45577	14030	0,01	15
		м3		1,42	8,34	2103	12361	97	0,03	42
23	Е010333-А25 -1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ-57% НА 25КМ С ПЛОЩАДКИ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ДСМ ДО ТРАССЫ	3406,77	154,26	154,26	525528	525528	105106	--	--
				--	30,85	--	105106	100	0,65	2207

		т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**83589424**	**4527321**		**5313**
			Тенге			**858726**	**929500**		**5538**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**83589424**			
		Материалы -	Тенге			**1378532**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**1788227,00**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3564892**			
		Местные материалы -	Тенге			**73259952**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2332261**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**1166**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**349839,00**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5155301**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**91076986**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**12018**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2138066,00**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**91076986**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**12018**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2138066,00**		
		РАЗДЕЛ 4. исключить АКТ№1 от 29 ноября 2013г.							
	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ**	**550**	**-38600,00**	**--**	**-21230000**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**-21230000**	**--**		**--**
			Тенге			**--**	**--**		**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-21230000**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**-21230000**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-1273800**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-22503800**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**-22503800**			
		РАЗДЕЛ 5. исключить АКТ№2 от 13 декабря 2013г.							
	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ**	**550**	**-38600,00**	**--**	**-21230000**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

			т							
4	Е0127-14-2	**Смеси песчано-гравийные природные**	12793,01	-1936,78	-73,75	-24777255	-943531	-562318	-0,14	-1842
			м3	-21,38	-11,67	-273515	-149281	133	-0,04	-525
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			-46007255	-943531			-1842
			Тенге			-273515	-149281			-525
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-46007255				
		Всего заработная плата -	Тенге				-422796,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-21230000				
		Местные материалы -	Тенге			-23560210				
		Накладные расходы -	Тенге			-562318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-84348,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2794174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-49363748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2648
		Сметная заработная плата -	Тенге				-507144,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-49363748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2648
		Сметная заработная плата -	Тенге				-507144,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			22026940	7285450			16905
			Тенге			2544333	1642852			8095
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22026940				
		Материалы -	Тенге			1378532				
		Всего заработная плата -	Тенге				4187185,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-38895108				
		Местные материалы -	Тенге			49713824				
		Транспортные расходы -	Тенге			458				
		Накладные расходы -	Тенге			4516095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2258
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				677414,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1592582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28135617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27259
		Сметная заработная плата -	Тенге				4864600,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28135617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27259
		Сметная заработная плата -	Тенге				4864600,00			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			28 135 617				
		Временные здания и сооружения 3,68%				1 035 391				

		Итого				29 171 008				
		зимние удорожание, 1,15576 %				337 147				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				116 684				
		затратами на выслугу лет, 1 %				291 710				
		Итого				29 916 549				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,0877419				62 458 032				
		пересчет с понижающим коэффициентом к=0,994999996				62 145 742				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 242 915				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				63 388 657				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 606 639				
		Итого с НДС				70 995 295				

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий объязанности заместителя руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
_____ Тулегенов Г.

ИНЖЕНЕР:
Директора ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ Каримов В.Г.

Главный специалист
ТОО "Ер-гарант-строй" ОТН
_____ Жокебаев А.А.
"____" _____ 2014жыл

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"
_____ Рактицкий Е.В.

форма 3

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і

Инженер: «Жибек-Жолы 2008» ЖШС

Мердігер: «СМК и Ж-7» ЖШС

Орындалған жумыстардын құны және шығындар, анықтаманың нысаны

2013 жылдың 4 қараша айындағы № 91 келісім шарттының жалпы құны - 1 945 759 088 теңге

422 - ерекшелік "жолдарды күрделі жөндеу" 1 737 284 900 теңге

168 - ерекшелік Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары бойынша - 208 474 188 теңге

Құрылыс атауы: Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 0-22 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.

Орындалған жумыстар құны және шығындар туралы 2013 жылғы 13 ЖЕЛТОҚСАН айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
2683501	143321	2013 жылдың 4 қараша айындағы № 91 келісім шарты	04.11.2013ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары " жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1- бағыннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" есепті айға
			2001 жылғы базалық баға деңгеіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы КХ-12 «Шәуілдір-Ақдала» 0-22 шқ. автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары.	177434326	21292119	83740892	58996135		816509			126733975	15208077
Ұстап қалу 5%	8870716	1064606							6336699	760404
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	168562610	20227513							120397276	14447673

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысы
_____ К.Орашов
"____" _____ 2013жыл

Мердігер:
«СМК и Ж-7» ЖШС-ның директоры
_____ Ракитский Е.В.
"____" _____ 2013жыл

Наименование стройки · КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ КХ-12 "ШАУЛЬДЕР-АКДАЛА" КМ 0-22

форма 2

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Жибек-Жолы 2008"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК и Ж-7"
наименование, адрес

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-12 "Шаульдер-Акдала" км 0-22 в Отырарском районе ЮКО

Договор № 91 от 4 ноябрь 2013 г.

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2013года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛС 1-1-1, Подготовка территории строительства								
		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ								
27	Е0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ ПСП** м3	1350	9,85	9,85	13294	13294	3526	--	--
				--	2,69	--	3635	97	0,01	12
28	Е0101-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** м3	5400	8,28	8,28	44715	44715	11861	--	--
				--	2,26	--	12228	97	0,01	40
29	Е0101-145-1	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом** м2	9000	1,22	1,22	10997	10997	2224	--	--
				--	0,25	--	2293	97	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м (ШИРИНОЙ 6М И ТОЛЩ.30СМ) км	1	108327,89	84062,89	108328	84063	65484	162,00	162
				24075,00	25161,00	24075	25161	133	93,08	93
31	Е0127-96-6	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог км	3	-7218,78	-5608,78	-21656	-16826	-13071	-10,80	-32
				-1597,50	-1678,45	-4793	-5035	133	-6,21	-19
32	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	1536	1509,26	--	2318223	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ т	550	38600,00	--	21230000	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25200361				
		РАЗДЕЛ 2. ЛС 2-1-2, ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
4	Е0127-14-2	Смеси песчано-гравийные природные м3	14789,45	1936,78	--	28643925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31051637				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**52347826**	**1227018**			**2259**
			Тенге			**335481**	**210859**			**740**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52347826				
	Всего заработная плата -		Тенге				546340,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21230000				
	Местные материалы -		Тенге			29555327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			720096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108014,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3184075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56251998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3360
		Сметная заработная плата -	Тенге				654355,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			56251998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3360
		Сметная заработная плата -	Тенге				654355,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			52347826	--			--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			56251998				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			56 251 998				
		Итого с временными,4,6*0,8%				2 070 074				
		Итого				58 322 072				
		зимние удорожание, 1,15576 %				674 063				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				233 288				
		затратами на выслугу лет, 1 %				583 221				
		Итого				59 812 644				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,0877419				124 873 362				
		пересчет с понижающим коэффициентом к=0,994999996				124 248 995				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2 484 980				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				126 733 975				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				15 208 077				
		Итого с НДС				141 942 052				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорого ЮКО
_____ К. Орашов

Вед. специалист Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО
_____ Бейсенбаев Б.
"____" _____ 2013жыл

ИНЖЕНЕР:
и.о.Директора ТОО "Жибек-Жолы 2008"
_____ Шерикбаев С.

Гл.специалист отдела ОКК и ПР
ТОО "Жибек-Жолы 2008"
_____ Мусабеков К.Д.
"____" _____ 2013жыл

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"
_____ Ракитский Е.

Инженер ПТО
ТОО "СМК и Ж-7"
_____ Бугаёв С.
"____" _____ 2013жыл