Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Трансэнерго", г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г** — **001040002513**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан,** — **000140000377**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №233 от 10 июля 2015 г

Номер документа	Дата составления
00000000176	**11.09.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул.Жамбыла г.Актобе(3объекта)	11.09.2015		шт	1	95 185 996,00	95 185 996,00
				Итого	**1**	**x**	**95 185 996,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.09.2015

М.П. М.П.

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул.Жамбыла г.Актобе (3объекта)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		233	10.07.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудова-ния 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	222 739 236						26 728 708	**249 467 944**
в том числе за отчетный месяц:		84 987 497	34 862 375	83 321 076		1 666 421	10 198 499	**95 185 996**

Заказчик:

Директор
АО "Трансэнерго" _____ Бекмеев М.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2015
(локальная смета 6-1-1)
Подземная теплотрасса от ТК3 до ТК5

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж существующей теплотрассы								
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	320	25,23	5,65	8074	1808	5451	0,1242	40
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	6266	–	87	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1300	8,1	8,1	10530	10530	2975	–	–
		м3 грунта		–	2,63	–	3419	87	0,01008	13
18	Е22-9-16 (ДМ	Демонтаж стального футляра из трубы Ду 1000м (L=20м-2шт.) ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,04	553863,53	308866,65	22155	12355	15942	1172,4	47
		км трубопровода		223965	116677,58	8959	4667	117	569,849	23
		Раздел 2 Монтаж								
20	Е7-61-1	Устройство лотков новых 1160х530(дл.=3м)-106шт.	48	2212,73	705,54	106211	33866	54214	3,8295	184
		м3 сборных конструкций		652,05	244,35	31298	11729	126	0,94163	45

21	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	48	18800		902400				
		м3								
40	Е24-4-13	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,59	627589,16	280991,66	370278	165785	250043	1495	882
		км трубопровода								
				282037,5	80186,22	166402	47310	117	346,6	204
41	99-1-1(пл)ТО	Труба стальная Ст 530х10-1-ППУ-ПЭ (с к=1,1)	454	27533		12499982				
		м								
42	99-1-1(пл)ТО	Скользящая опора Ст 530-1-ППУ-ПЭ	64	33559		2147776				
		шт								
43	99-1-2(пл)ТО	Неподвижная опора Ст530х10-900х40-1-ППУ-ПЭ	1	236180		236180				
		шт								
45	99-1-3(пл)ТО	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст530х10-100-1-ППУ-ПЭ	2	167599		335198				
		шт								
46	99-1-4(пл)ТО	Тройник с шаровым краном воздушника Ст530х10-50-1-ППУ-ПЭ	2	82373		164746				
		шт								
47	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей (отводы-16шт.)диаметром 530 мм	4,9	92484,28	49156,03	453173	240865	306712	169,855	832
		т фасонных частей								
				34931,25	18568,13	171163	90984	117	90,6875	444
48	99-1-5(пл)ТО	Отвод Ст 530х10-90-1-ППУ-ПЭ	16	146403		2342448				
		шт								
49	Е22-34-1	Установка комплекта изоляции стыка	62	367,41	282,05	22779	17487	11150	0,4761	30
		шт								
				79,96	73,74	4958	4572	117	0,2825	18
50	99-1-5(пл)ТО	Муфта электросварная "МЭЛС 710-700 ВК" в комплекте изоляции стыков теплотрассы	62	13490		836380				
		шт								
51	99-1-6(пл)ТО	Пенопакет КТЗ 530/710-ППУ-ПЭ	62	3142		194804				
		шт								
		Всего прямые затраты				**20653114**	**482696**			**2015**
						389046	**162681**			**747**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				19781372				
		Накладные расходы, тенге				646487				
		- заработная плата, тенге				96973				

- трудоемкость, чел-ч	323
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	841
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1278027
Всего	**22577628**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	270932
- сметная заработная плата, тенге	38201
- нормативная трудоемкость, чел-ч	217
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	777308
- сметная заработная плата, тенге	357562
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2176
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	228486
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	91394
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23945748**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**57230338**
- материалы, тенге	47277479
- сметная заработная плата, тенге	3260780
Налог (2 %)	1144607
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**58374945**
НДС (12 %)	7004993
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**65379938**

Заказчик:

АО "Трансэнерго" _____ Ибраев М.Н.

Технадзор:
ТОО «Interrelation-Tor-Ictom» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

24	30-18-23	Плиты перекрытия камер теплофикационных ПО4 (ТК5)	0,56	18800		10528				
		м3								
25	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,68	106		178				
		м3								
35	Е24-4-13	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,642	627589,16	280991,66	402912	180397	272081	1495	960
		км трубопровода								
				282037,5	80186,22	181068	51480	117	346,6	223
36	99-1-1(пл)ТО	Трубы Ст 530х10-1-ППУ-ПЭ (с к=1,1)	101,4409	27533		2792972				
		м								
37	99-1-1(пл)ТО	Скользящая опора Ст 530-1-ППУ-ПЭ	31	33559		1040329				
		шт								
38	99-1-2(пл)ТО	Неподвижная опора Ст530х10-900х40-ППУ-ПЭ	1	236180		236180				
		шт								
40	99-1-3(пл)ТО	Тройник с шаровым краном воздушника Ст530х10-1-50-ППУ-ПЭ	2	82373		164746				
		шт								
41	99-1-4(пл)ТО	Тройник с ШК для спуска воды Ст 530х10-100-1-ППУ-ПЭ	2	167599		335198				
		шт								
43	99-1-4(пл)ТО	Отводы Ст 530х10-90-1-ППУ-ПЭ	4	146403		585612				
		шт								

	Всего прямые затраты	**6182783**	**297152**	**1599**
		289746	**91896**	**379**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	5595886		
	Накладные расходы, тенге	459652		
	- заработная плата, тенге	68948		
	- трудоемкость, чел-ч	230		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	398546		
	Всего	**7040981**		
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	84492		
	- сметная заработная плата, тенге	11913		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	68		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	242409		
	- сметная заработная плата, тенге	111508		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	679		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	71255		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28502
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7467639**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**17847657**
- материалы, тенге	13374168
- сметная заработная плата, тенге	1610306
Налог (2 %)	356953
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18204610**
НДС (12 %)	2184553
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20389163**

Заказчик:

АО "Трансэнерго" Ибраев Ибрай М.Н

Технадзор:

ТОО «Interrelation-Tor-Icrom»

Подрядчик:

Директор

ТОО "Интерстиль" **Сарибекян Г.Л.**

Заказчик: АО "Трансэнерго"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2015
(локальная смета 6-1-3)
Подземная теплотрасса от ТК6 до ТК8

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Монтаж									
18	Е7-61-1	Устройство лотков сущ. 90х45 (L =3м)-100шт	135	2212,73	705,54	298719	95248	152478	3,8295	517
		м3 сборных конструкций		652,05	244,35	88027	32987	126	0,94163	127
19	Е7-61-1	Устройство лотков новых 1160х530(дл.=3м)-100шт.	45	2212,73	705,54	99573	31749	50826	3,8295	172
		м3 сборных конструкций		652,05	244,35	29342	10996	126	0,94163	42
20	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	45	18800		846000				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1244292**	**126997**			**689**
						117369	**43983**			**169**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				999925				
		Накладные расходы, тенге				203304				

- заработная плата, тенге	30496
- трудоемкость, чел-ч	102
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	86856
Всего	**1534452**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	18413
- сметная заработная плата, тенге	2596
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	52828
- сметная заработная плата, тенге	24301
- нормативная трудоемкость, чел-ч	148
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15529
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6211
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1627433**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3889565**
- материалы, тенге	2389821
- сметная заработная плата, тенге	574759
Налог (2 %)	77791
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3967356**
НДС (12 %)	476083
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4443439**

Заказчик:
АО "Трансэнерго" _____ Ибраев М.Н.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
ТОО «Interrelation-Tor-Icrom» _____

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь 2015
(локальная смета 6-1-4)
Расширение компенсаторной ниши

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 от ТК-3 до ТК-5 (2 штуки)								
		1.2 Монтаж								
1	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под компенсаторы	6,64	958,5	152,52	6364	1013	1819	1,02	7
		м3 основания		153,68	57,15	1020	379	130	0,279	2
2	Е7-45-2	Укладка плит днищ каналов(ПДУ 300х300х20-6-8шт., ПД 300х150х20-6-6шт.)	14	1131,99	385,94	15848	5403	12372	2,91	41
		шт сборных конструкций		492,75	138,4	6899	1938	140	0,6095	9
3	30-18-23	Плиты днищ каналов	19,8	18800		372240				
		м3								
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=2,000;	7,46	2372,24	335,84	17697	2505	7269	4,54	34
		м3 кладки		699,75	126	5220	940	118	0,61	5
5	30-6-9	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-150	2,954	17600		51990				
		1000шт								
6	Е7-3-7	Укладка плит перекрытий лотков (П-21-5-8шт.,П-21-5/2-6шт.)	14	2806,43	463,11	39290	6484	9257	2,01	28
		шт сборных конструкций								

			339,75	132,5	4757	1855	140	0,5376	8
7 30-18-23	Плиты перекрытия лотков(П-21-5(300х246х16)-8шт., П-21-5/2(149х246х16)-6шт.)	13,02	18800		244776				
	м3								
8 Е8-4-7	Гидроизоляция в 2 слоя по выравненной поверхности стен канала компенсаторной ниши и плит перекрытия канала	107,18	245,44	3,82	26306	409	4905	0,212	23
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	4003	154	118	0,007	1

Раздел 2 от ТК-5 до ТК-6 (2 штуки)

2.0 Подраздел без наименования

9 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под компенсаторы	6,64	958,5	152,52	6364	1013	1819	1,02	7
	м3 основания								
			153,68	57,15	1020	379	130	0,279	2
10 Е7-45-2	Укладка плит днищ каналов(ПДУ 300х300х20-6-8шт., ПД 300х150х20-6-6шт.)	14	1131,99	385,94	15848	5403	12372	2,91	41
	шт сборных конструкций								
			492,75	138,4	6899	1938	140	0,6095	9
11 30-18-23	Плиты днищ каналов	19,8	18800		372240				
	м3								
12 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=2,000;	7,46	2372,24	335,84	17697	2505	7269	4,54	34
	м3 кладки								
			699,75	126	5220	940	118	0,61	5
13 30-6-9	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-150	2,954	17600		51990				
	1000шт								
14 Е7-3-7	Укладка плит перекрытий лотков (П-21-5-8шт.,П-21-5/2-6шт.)	14	2806,43	463,11	39290	6484	9257	2,01	28
	шт сборных конструкций								
			339,75	132,5	4757	1855	140	0,5376	8
15 30-18-23	Плиты перекрытия лотков(П-21-5(300х246х16)-8шт., П-21-5/2(149х246х16)-6шт.)	13,02	18800		244776				
	м3								
16 Е8-4-7	Гидроизоляция в 2 слоя по выравненной поверхности стен канала компенсаторной ниши и плит перекрытия канала	107,18	245,44	3,82	26306	409	4905	0,212	23
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	4003	154	118	0,007	1
	Всего прямые затраты				**1549022**	**31628**			**266**

	43798	**10532**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1473596	
Накладные расходы, тенге	71244	
- заработная плата, тенге	10687	
- трудоемкость, чел-ч	36	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	97216	
Всего	**1717482**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	20610	
- сметная заработная плата, тенге	2906	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	59130	
- сметная заработная плата, тенге	27200	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	166	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17381	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6952	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1821555**	
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**4353516**	
- материалы, тенге	3521894	
- сметная заработная плата, тенге	285500	
Налог (2 %)	87070	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4440586**	
НДС (12 %)	532870	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4973456**	

Заказчик:

АО "Трансэнерго" М. Итраев Ыбрай М.Н.

Технадзор:

ТОО «Interrelation-Tor-Icrom»

Подрядчик:

Директор

ТОО "Интерстиль" **Сарибекян Г.Л.**