Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» декабря 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Актобе», 030000, город Актобе, ул.Алтынсарина,3

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 14.12.2016 г., ТОО «Элитстройсервис-Актобе», Умиров Юсуф Бурбаевич, г. Актобе, ул. Гастелло, 14

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 14.12.2016 г, ТОО «Interrelation -Tor-Icrom», Кайралиев Серикбай Ленович АДСЖКХ №04383 от 27.12.2012, АДСЖКХ №04384 от 27.12.2012, АДСиЖКХ №02617 от 18.06.2012,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 14.12.2016 г, ТОО «АктобеСтройЭксперт», Кибякова Светлана Ивановна,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство детского сада на 320 мест в мкр. «Батыс» г. Актобе»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, город Актобе, мкр. Батыс,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «24» декабря 2012 г., № 3976 ГУ «Акимат города Актобе»;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ08REA00029437 от 25.06.2016г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АктобеСтройЭксперт» №004/2013

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства города Актобе» № 03-8/25 от 04.02.2014г.;

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «Июнь» 2016 года;

месяц, год

окончание работ: «Декабрь» 2016 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9,5;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,5;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	2070,2	-		
Общая площадь	м2	5229,17	-		
Строительный объем	м3	27326,6	-		
Этажность	-	2	-		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными Построенное здание 2-этажное.
Фундаменты - сборные железобетонные из бетонных блоков и плит ленточного фундамента.
Наружные стены толщиной 380 мм из силикатного кирпича с утеплителем из пенополистирольных плит с облицовкой силикатным кирпичом М100.
Внутренние стены и перегородки – кладка из силикатного кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М50.
Стены и перегородки в санузлах выполняются из керамического кирпича М100 на цементно-песчаном растворе.
Перемычки из сборных железобетонных перемычек.
Перекрытие – сборные железобетонные плиты.
Покрытие – сборные железобетонные плиты.
Лестница – индивидуальные по металлическим косоурам со сборными железобетонными ступенями.
Крыша много скатная чердачная из деревянного пиломатериала.
Кровля – из металлочерепицей;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 597 045 955 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 433 157 599 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 67 641 591 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 528 321 910,56 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 515 200 000 тенге в том числе
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство детского сада на 320 мест в мкр «Батыс» г. Актобе»
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Алимбаев Асылбек Сыдыкович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Кайралиев Серикбай Ленович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Кибякова Светлана Ивановна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Умиров Юсуф Бурбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінде
ТІРКЕЛДІ
№ 586 «20» 12 2016 ж.
Қолы
Маман

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«14» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Элитстройсервис-Актобе»
г. Актобе, ул. Гастелло, 14
наименование организации, юридический адрес

в лице директор Умиров Ю.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство детского сада на 320 мест в мкр .Батыс г. Актобе
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства города Актобе»
руководитель Алимбаев А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Стронеф» ГСЛ №000252 от 10.04.2006г,
ТОО «Машат» ГСЛ № 16012430 от 04.08.2016г,
ТОО «М-Сапа Курылыс ГСЛ №16018759 от 08.12.2016г;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АктобеСтройЭксперт»
РП №004/2013
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Актобе»
№ 03-8/25 от 04.02.2014г.;
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	2070,2	-		
Общая площадь	м2	3480,67	-		
Строительный объем	м3	27326,6	-		
Этажность	-	2	-		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Построенное здание 2-этажное. Фундаменты - сборные железобетонные из бетонных блоков и плит ленточного фундамента. Наружные стены толщиной 380 мм из силикатного кирпича с утеплителем из пенополистирольных плит с облицовкой силикатным кирпичом М100. Внутренние стены и перегородки – кладка из силикатного кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М50. Стены и перегородки в санузлах выполняются из керамического кирпича М100 на цементно-песчанном растворе. Перемычки из сборных железобетонных перемычек. Перекрытие – сборные железобетонные плиты. Покрытие – сборные железобетонные плиты. Лестница – индивидуальные по металлическим косоурам со сборными железобетонными ступенями. Крыша многоскатная чердачная из деревянного пиломатериала. Кровля – из металлочерепицей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «июнь» 2016 г.;
месяц, год
окончание работ: «декабрь» 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: _____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,5;
фактически, месяц: 7;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Батыс г. Актобе готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Умиров Ю.Б. 14.12.2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "ТОО "Стронеф"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в мкр. "Батыс", г. Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финанс	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование к	наименование	код
			№1	01.06.2016			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоим прочи затрат входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	83 741 800		34 649 002	73 019 851			8 762 382	81 782 233
Общестроительные работы		9 785 746	3 987 280	8 737 273			1 048 473	9 785 746
Электромонтажные работы		3 069 616	1 250 740	2 740 729			328 887	3 069 616
Комплектация материально-технической базы		3 339 559	562 289	1 232 136	1 749 613		357 810	3 339 559
Наружные сети газопровода		4 063 222	2 981 749	3 627 877			435 345	4 063 222
в т.ч декабрь 2016г.		20 258 143	8 782 058	16 338 015	1 749 613		2 170 515	20 258 143

Итого к оплате за декабрь месяц 2016 года: Двадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сто сорок три тенге

Генподрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Стронеф"
_____ Утепов Б.А.

Генподрядчик: ТОО "ЭлитСтройСервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: Строительство детского сада на 320 мест в мкр. "Батыс", г. Актобе
Наименование объекта: Строительство здания детского сада

А К Т
выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	%
				Всего	з/п рабочих-строит	экспл. машин	з/п машинистов	Всего	з/п рабочих-строит	экспл. машин	з/п машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети												
	Отдел 1 Наружные сети газопровода												
	Раздел 1 Газопровод высокого давления II категории (подземный)												
		Земляные работы											
146	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, м3	146,88	23,36	1,28	22,08	5,56	3431	188	3243	816	974	97%
147	Е0101-164-2т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубинойдо 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, м3	4,4064	262,72	262,72			1158	1158	0	0	1308	113%
148	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	122,4	19,4	19,4			2375	2375	0	0	2303	97%
149	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	30,6	21,55	17,03	4,52		659	521	138	0	505	97%
150	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, м3	27,4634	134,1	134,1			3683	3683	0	0	4162	113%

151	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, м3	109,8536	3,35		3,35	1,16	368	0	368	128	124	97%
152	E0101-27-11 к=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м,	109,8536	13,34		13,34	4,63	1465	0	1465	508	493	97%
153	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	153	19,4	19,4			2968	2968	0	0	2879	97%
154	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	137,317	21,55	17,03	4,52		2959	2339	620	0	2268	97%
155	E0101-174-2 изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2, м3	9,563	99,84	99,84			955	955	0	0	1079	113%
156	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями - самрсвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	16,2571	76,6		76,6	15,32	1245	0	1245	249	249	100%
		Прокладка трубопроводов						0	0	0	0	0	
157	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мелко просеянного грунта, м3	7,94	306,2	153,68	152,52	57,15	2431	1220	1211	454	2176	130%
158	E0122-9-10	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 400 мм с пневматическим испытанием, км	0,007	331679	148275	156131	58979	2322	1038	1093	413	1886	130%
159	C130806-124 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам. 426 мм, толщина стенки 6,0 мм, м	7,028	4836				33987	0	0	0	0	

160	E0122-20-10 Изм. И доп. Вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм, км	0,007	821982	63180	154585	58397	5754	442	1082	409	1106	130%
161	E0116-30-4	Заделка концов футляра диам.426 мм, 1 конец	2	4146,95	594	6,95	2,25	8294	1188	14	5	1526	128%
162	E0122-9-8	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием, км	0,001	258149	116100	119849	45275	258	116	120	45	210	130%
163	C130806-1109 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам. 325 мм, толщина стенки 4,0 мм, м	1,004	2145				2154	0	0	0	0	
160	E0122-20-8 Изм. И доп. Вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.300 мм, км	0,001	626062	62122,5	104376	39429	626	62	104	39	132	130%
165	E0116-30-3	Заделка концов футляра диам.325 мм, 1 конец	2	3549,82	526,5	1,57		7100	1053	3	0	1348	128%
166	E0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными реками от механических повреждений при протаскивании через кожух, м2	6	1189,72	81	76,33	24,12	7138	486	458	145	757	120%
167	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам.200 мм, м	8	313,94	156,38	0,42	0,16	2512	1251	3	1	1628	130%
168	E0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм с пневматическим испытанием, км	0,146	199804	86400	95036	35901	29171	12614	13875	5242	23213	130%
169	Спрайслист ТОО "Азия Труб-М"	Труба электросварная д.219х6мм с заводской изоляцией "Весьма усиленная", м	153	5044,02				771734	0	0	0	0	
170	E0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных тройников диам.273-219мм, врезка	1	1778,72	1019,25	475,97	180	1779	1019	476	180	1559	130%

171	С130810-157	Тройники /ГОСТ17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 Мпа,273х10-219х8мм, шт	1	3930				3930	0	0	0	0	
172	Е0122-33-5	Установка стальных отводов диам. 219 мм, т	0,0796	121294	62775	49390	18657	9655	4997	3931	1485	8427	130%
173	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривины R 1,5 Dy200 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 219х8мм, шт	4	1760				7040	0	0	0	0	
174	СПрайслист ООО "ВентГазМет"	Изолирующее фланцевое соединение ИФС 200, шт	1	17389				17389	0	0	0	0	
175	Е0124-114-	Устройство контрольной трубки, шт	1	1678,08	489	290,34	110,3	1678	489	290	110	779	130%
176	С130806-65 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам. 57мм, толщина стенки 3,0 мм, м	2	250				500	0	0	0	0	
177	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.57 мм (для контрольной трубки), 1 шт	1	473,47	254,25	39,24	15,75	473	254	39	16	346	128%
178	С130904-108 Изм. И доп. Вып. 8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Nava1,Тмакс 200 град.С, Р4МПа, Д50 мм, шт	1	6420				6420	0	0	0	0	
		Испытание газопровода и контроль качества сварных стыков						0	0	0	0	0	
179	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов на прочность, м	153	78,92	69,75			12075	10672	0	0	13660	128%
180	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность, м	153	78,92	69,75			12075	10672	0	0	13660	128%

181	Ц3924-14	Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитового класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм, стык	20	327,5	243	40,8	2,25	6550	4860	816	45	4415	90%
182	Е0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/, шт	2	1856,81	288	1163,8	438,8	3714	576	2328	878	1744	120%
		Установка ковера для контрольной трубки (1 шт.)						0	0	0	0	0	
183	Е0131-51-1	Устройство ковера /подземной колонки сжатого воздуха/, шт	1	945,46	634,5	17,71	6,75	945	635	18	7	737	115%
184	С130806-90 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам. 159мм, толщина стенки 4,5 мм, м	1	1055				1055	0	0	0	0	
185	С11011-881 изм. И доп. Вып. 9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немеренной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3 сп ГОСТ 535-2005, т	0,030715	49389				1517	0	0	0	0	
186	С11011-886 изм. И доп. Вып. 9, вып.17	Прока ттонколистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немеренной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного	0,030654	51027				1564	0	0	0	0	

187	С11011-885 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп, т	0,0001	63800				6	0	0	0	0	
		Устройство газового колодца						0	0	0	0	0	
		Земляные работы						0	0	0	0	0	
188	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0, 25 м3, м3	44	33,67	1,57	32,1	12,33	1482	69	1412	542	593	97%
189	Е0101-164-2т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубинойдо 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, м3	0,77	262,72	262,72			202	202	0	0	229	113%
190	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	9	19,4	19,4			175	175	0	0	169	97%
191	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы прневматическими трамбовками, м3	2,25	21,55	17,03	4,52		48	38	10	0	37	97%
192	Е0101-174-2 изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2, м3	13,5624	99,84	99,84			1354	1354	0	0	1530	113%
193	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями - самрсвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	23,05608	76,6		76,6	15,32	1766	0	1766	353	353	100%
194	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, м3	6,08752	134,1	134,1			816	816	0	0	922	113%

195	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, м3	24,35008	3,35		3,35	1,16	82	0	82	28	27	97%
196	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м,	24,35008	1,48		1,48	0,51	36	0	36	12	12	97%
		Устройство колодца						0	0	0	0	0	
197	E0111-1-2 к=2	Уплотнение грунта щебнем толщиной 100 мм, м2	7,84	123,79	21,01	5,24	1,89	971	165	41	16	222	123%
198	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, бетон В25, м3	1,22	7981,02	272,25	196,62	74,27	9737	332	240	91	444	105%
199	С12041-62 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм, т	0,0995	65300				6497	0	0	0	0	
200	E0123-13-7 изм. и доп. вып.1СН РК 8. 02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство газовых сборных железобетонных колодцев, м3	4,884	7251,45	1350,23	1152,4	431,6	35416	6595	5628	2108	11313	130%

201	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные, м3	1,94	18800				36472	0	0	0	0	
202	С143018-27 изм. и доп. вып.6 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы объемные газовые железобетонные из тяжелого бетона класса В 22,5 объемом более 1 м3, м3	2,944	15400				45338	0	0	0	0	
203	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В12,5, м3	1,5	6745,75	195,75	66,01	24,93	10119	294	99	37	348	105%
204	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (гидроизол), м2	4	740,16	31,5	11,21	4,21	2961	126	45	17	169	118%
205	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, м2	22,192	245,44	37,35	3,82	1,44	5447	829	85	32	1016	118%
206	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону, м2	16	9,9	6,75	0,12	0,05	158	108	2	1	114	105%
207	С12021-267	Стремянка, т	0,01384	133700				1850	0	0	0	0	
208	Стех.часть табл.4,	Доплата за каждый слой окрашивания эмалью ПФ-115 (в 2 слоя), тн	0,01384	5940				82	0	0	0	0	
209	Е0123-24-1	Установка люков, шт	1	285,39	209,25	35,42	13,5	285	209	35	14	290	130%
210	С131104-10 изм. и доп. вып.7 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99, к-т	1	13400				13400	0	0	0	0	

211	Е0109-22-12 изм. и доп. вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек из труб,т	0,01554	4658,59	1067,22	2861,4	620,1	72	17	44	10	24	90%
212	С130806-78 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам.108 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	2	474				948	0	0	0	0	
213	Е0113-44-7	Очистка щетками, м2	0,96	60,75	60,75			58	58	0	0	52	90%
214	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ -021 за один раз, м2	0,96	21,8	5,81	0,05	0,02	21	6	0	0	5	90%
215	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, м2	0,96	40,72	8,32	0,04		39	8	0	0	7	90%
216	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек диам. 200 мм, шт	1	1469,92	657	567,67	213,8	1470	657	568	214	1132	130%
217	С130902-18	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для воды, пара, нефти и масла, Ру 6,4 Мпа/64 кгс/см2/, Ду 200 мм, шт	1	94700				94700	0	0	0	0	
218	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.200 мм, фланец	4	391,37	301,5	57,24	2,25	1565	1206	229	9	1579	130%
219	С130809-15 изм. И доп. Вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, д=200 ГОСТ 12816-80, шт	4	904				3616	0	0	0	0	
220	Е0124-111-3	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 200 мм, шт	1	632,84	481,5	23,09	9	633	482	23	9	638	130%
221	Спрайс-лист Компания "Завод	Компенсатор линзовый д.200 мм КДМ-200, шт	1	51481,8				51482	0	0	0	0	

222	E0122-9-8	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам.300 мм с пневматическим испытанием, км	0,001	258149	116100	119849	45275	258	116	120	45	210	130%
223	С130806-111 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам.325 мм, толщина стенки 5,0 мм, м	1,004	2696				2707	0	0	0	0	
224	E0122-20-8 Изм. И доп. Вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.300 мм, км	0,001	626062	62122,5	104376	39429	626	62	104	39	132	130%
225	E0116-30-4	Заделка концов футляра диам.325 мм, 1 конец	4	4146,95	594	6,95	2,25	16588	2376	28	9	3053	128%
	Раздел 7 Газопровод высокого давления II категории							0	0	0	0	0	
235	E0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм, шт	1	276,46	186,75	17,71	6,75	276	187	18	7	252	130%
236	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нж1 , Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 50 мм, шт	1	6880				6880	0	0	0	0	
239	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм, фланец	2	74,06	63	9,93		148	126	20	0	164	130%
240	С130809-33 изм. И доп. Вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, д=50 ГОСТ 12816-80, шт	2	305				610	0	0	0	0	
241	E0122-33-5	Установка стальных отводов диам. 219-57 мм, т	0,0046	121294	62775	49390	18657	558	289	227	86	487	130%
242	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше ил равно 16 Мпа, 219х6-108х4мм, шт	1	750				750	0	0	0	0	
243	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше ил равно 16 Мпа, 108х4-57х3мм, шт	1	338				338	0	0	0	0	

244	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм с пневматическим испытанием, км	0,001	199804	86400	95036	35901	200	86	95	36	159	130%
245	С130806-101 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам.219 мм, толщина стенки 6,0 мм, м	1,004	2030				2038	0	0	0	0	
246	Е0122-20-6 Изм. И доп. Вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.200 мм, км	0,001	438830	48442,5	80945	30578	439	48	81	31	103	130%
		Монтаж шкафной установки											
259	Е 0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа, установк	1	5655,02	1917	286,52	108	5655	1917	287	108	2592	128%
260	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов, м3	0,306	8185,44	771,75	95,97	36,25	2505	236	29	11	260	105%
261	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,о1 т, 1т	0,068674	9860,06	2925	6935,1	1837	677	201	476	126	343	105%
262	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля, т	0,068674	147100				10102	0	0	0	0	
	Ц0110-926-1 Изм. И доп. Вып.3	Прокладка сигнпльной желтой ленты, км	0,153	6469,41	1310,66	5158,8	724,7	990	201	789	111	414	133%
	С151608-5	Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ", м	153	15,8				2417	0	0	0	0	
		Итого:						1367174	87420	45562	15275	125046	
		Накладные расходы						125 046					
		Итого с накладными расходами						1 492 220					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%					89 533					
		Всего:						1 581 753					
		Временные здания и сооружения	1,80%					28 472					
		Итого с временными						1 610 224					
		Затраты на производство СМР в зимнее время	1,4175%					22 825					
		Выслуга лет	1,00%					16 102					
		Дополнительные отпуска	0,40%					6 441					

		Итого в базовых ценах 2001 года					1 655 592						
		Итого в текущих ценах	2,389677				3 956 332						
		Налоги, обязательные платежи	2%				79 127						
		Итого					4 035 458						
		с учетом конкурсной скидки	10,10%				3 627 877						
		НДС	12%				435 345						
		Всего:					4 063 222						

Генподрядчик:

ТОО "ЭлитСтройСервисАктобе"

Джумашев Р.К.

Субподрядчик:

ТОО "Стронеф"

Нурмагамбетов А.К.