Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Байқоңыр" г. Нур-Султан

Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"

Наименование объекта и его адрес: оформление декоративной подсветкой

Статья: Благоустройство и озеленение населенных пунктов-программа 011

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за декабрь **2019 года**

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	23.04.2019г.				

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель номон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оформление декоративной подсветкой	**53 774 629**	**24 223 381**							**2 906 806**	**27 130 187**

Заказчик:

Зам. акима
района "Байқоңыр" г. Нур-Султан — **Досмаганбетов Р.М.**

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Карсак-2015" — **Баймаканов Н.Б.**

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ
Форма

Заказчик: **ГУ Аппарат акима района "Байқоңыр" г. Нур-Султан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Карсак-2015"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Спецификa : **011-015-159**
(наименование, адрес)

Объект : **Оформление декоративной подсветкой**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 23.04.019

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019год

Оформление декоративной подсветкой жилых зданий, сооружений

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Парк Абая										
1	1308-0306-0603	Монтаж светового прибора НР = 72 %	шт.	54	6525	–	352350	–	–	–	352350
					6525	–	352350	–	–	–	
2	2900-0000-0010	Светодиодный прожектор для крупных фасадов и конструкций 80-200W, исполнения с линзой 10 до 120. Степень защиты IP65.	шт	28	109047,65		3053334		3053334	–	3053334

3 2900-0000-0001	Светодиодный световой прибор мощностью от 9W до 50W, линзой от 15 до 60 гр. Корпус из алюминиевого сплава. Степень защиты IP 65.									
		шт	26	38134		991484		991484	–	991484
				–		–		–	–	
4 1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	коробка	16	2921,06	–	46737	–	237	–	46737
				2906,25	–	46500	–	–	–	
5 2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм									
		шт.	16	626		10016		10016	–	10016
				–		–		–	–	
6 1308-0502-1501	Монтаж труб НР = 72 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	м	283	494,61	28,48	139974	8060	6483	–	139974
				443,22	8,49	125431	2402	–	–	
7 2301-0605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм									
		м	30	120		3600		3600	–	3600
				–		–		–	–	
8 2301-0605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм									
		м	80	225		18000		18000	–	18000
				–		–		–	–	
9 1308-0201-0907	Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр3=0,1;	м кабеля	253	697,79	643,95	176541	162919	93	–	176541
				53,47	186,57	13529	47202	–	–	
10 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		км	0,253	446099		112863		112863	–	112863

				–		–		–	–	
11	1308-0201-0816	Монтаж кабеля на установленных конструкциях и лотках с креплением по всей длине НР = 72 % ктрр3=0,1;	м кабеля	363	995,17	883,34	361248	320653	10212	–	361248
					83,7	248,32	30383	90140	–	–	
12	2306-0144-0402	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,363	185447		67317		67317	–	67317
					–		–		–	–	
13	2113-0816-1211	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм К=10,000;	кг	1	561		561		561	–	561
					–		–		–	–	
14	1146-0302-0406	Пробивка отверстий для болтов, шурупов, дюбелей НР = 84 % ктрр1=0,232; ктрм1=0,2; кзпр1=0,2; кэкс1=0,2; кзпм1=0,2; кмат1=0,2;	отверстие	500	338,78	–	169392	–	–	–	169392
					338,78	–	169392	–	–	–	
15	1109-0501-0302	Монтаж болтов, дюбелей, шурупов НР = 69 %	болт	500	205,43	3,08	102713	1542	7590	–	102713
					187,16	0,58	93581	291	–	–	
16	2900-0000-0026 (пл)	Дюбель	шт	500	60		30000		30000	–	30000
					–		–		–	–	
17	1308-0303-1601	Монтаж контроллера НР = 72 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	шт.	3	6163,33	36,33	18490	109	1495	–	18490
					5628,67	11,67	16886	35	–	–	
18	2910-0000-5910 (пл)	Контроллер CS-4x канальный	шт	2	340714		681428		681428	–	681428
					–		–		–	–	
19	2900-0000-0060 (пл)	Субконтроллер LRC	шт	1	550750		550750		550750	–	550750

				–		–		–	–	
20	1310-0202-0206	Монтаж блока питания НР = 61 %	шт.	14	12943,71	–	181212	–	6103	–	181212
					12507,79	–	175109	–	–	–	
21	2308-0306-0313	Блок питания	шт.	14	12690		177660		177660	–	177660
					–		–		–	–	
22	3105-0601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м	маш.-ч	8	14857,38	14857,38	118859	118859	–	–	118859
					–	1488,38	–	11907	–	–	
	Раздел 2 ул. Сейфуллина 33										
23	1308-0306-0603	Монтаж светового прибора НР = 72 %	шт.	705	6525	–	4600125	–	–	–	4600125
					6525	–	4600125	–	–	–	
24	2900-0000-0014 (пл)	Светодиодные трубы	шт	705	12500		8812500		8812500	–	8812500
					–		–		–	–	
25	1308-0303-0604	Монтаж автомата НР = 72 %	шт.	4	6602,75	43,25	26411	173	10938	–	26411
					3825	11,75	15300	47	–	–	
26	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698		2094		2094	–	2094
					–		–		–	–	
27	2307-0204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	–	1433
					–		–		–	–	
28	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	коробка	4	2921	–	11684	–	59	–	11684
					2906,25	–	11625	–	–	–	

29	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм								
			шт.	4	626		2504		2504	–	2504
					–		–		–	–	
30	1308-0502-1501	Монтаж труб НР = 72 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	м	400	494,61	28,48	197843	11392	9163	–	197843
					443,22	8,49	177288	3395	–	–	
31	2301-0605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм									
			м	320	120		38400		38400	–	38400
					–		–		–	–	
32	2301-0605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм									
			м	80	225		18000		18000	–	18000
					–		–		–	–	
33	1308-0201-0907	Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр3=0,1;	м кабеля	320	697,79	643,95	223293	206064	117	–	223293
					53,48	186,57	17112	59702	–	–	
34	2306-0144-0402	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
			км	0,32	185447		59343		59343	–	59343
					–		–		–	–	
35	1308-0201-0816	Монтаж кабеля на установленных конструкциях и лотках с креплением по всей длине НР = 72 % ктрр3=0,1;	м кабеля	80	995,15	883,34	79612	70667	2249	–	79612
					83,7	248,31	6696	19865	–	–	
36	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,08	446099		35688		35688	–	35688
					–		–		–	–	

37 1146-0302-0406	Пробивка отверстий для болтов, шурупов, дюбелей НР = 84 % ктрр1=0,232; ктрм1=0,2; кзпр1=0,2; кэкс1=0,2; кзпм1=0,2; кмат1=0,2;	отверстие	200	338,79	–	67757	–	–	–	67757
				338,79	–	67757	–	–	–	
38 1109-0501-0302	Монтаж болтов, дюбелей, шурупов НР = 69 %	болт	200	205,43	3,09	41086	617	3036	–	41086
				187,17	0,58	37433	116	–	–	
39 2900-0000-0026 (пл)	Дюбель	шт	200	60		12000		12000	–	12000
				–		–		–	–	
40 1308-0303-1601	Монтаж контроллера НР = 72 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	шт.	2	6164	36,5	12328	73	997	–	12328
				5629	11,5	11258	23	–	–	
41 2900-0000-0060 (пл)	Субконтроллер LRC	шт	2	550750		1101500		1101500	–	1101500
				–		–		–	–	
42 1310-0202-0206	Монтаж блока питания НР = 61 %	шт.	32	12943,59	–	414195	–	13947	–	414195
				12507,75	–	400248	–	–	–	
43 2308-0306-0313	Блок питания	шт.	32	12690		406080		406080	–	406080
				–		–		–	–	
44 3105-0601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м	маш.-ч	8	14857,38	14857,38	118859	118859	–	–	118859
				–	1488,38	–	11907	–	–	
45 1308-0201-1216	Альпинист при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (V группа допуска) НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,7;	м блока	1016	567,04	54,38	576117	55252	–	–	576117

	512,66	18,06	520865	18354	–	–

Всего	**24 223 381**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 888 868
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 075 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	265 386
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 259 274
Всего	**24 223 381**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**24 223 381**
НДС (12 %)	2 906 806
Итого	**27 130 187**

Заказчик:

Зам. акима
района "Байқоңыр" г. Нур-Султан — Досмаганбетов Р.М.

Руководитель ПТО
района "Байқоңыр" г. Нур-Султан — Садвакасов М.Т.

Главный специалист ПТО
района "Байқоңыр" г. Нур-Султан — Мухамеджанов С.

Главный специалист ПТО
района "Байқоңыр" г. Нур-Султан — Кауашов Д.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Карсак-2015" — Баймаканов Н.Б.