Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Байконыр" г.Нур-Султан
Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"
Наименование объекта и его адрес: оформление декоративной подсветкой
Статья: Благоустройство и озеленение населенных пунктов-программа 011

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за декабрь **2019 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	**дата**	наименование	код	наименование	код
		33	**23.04.2019г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оформление декоративной подсветкой	**60 002 000,00**	**5 560 153**							**667 218**	**6 227 371,00**

Заказчик:
Зам. акима
района "Байконыр" г. Нур-Султан **Досмаганбетов Р.М.**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карсак-2015" **Баймаканов Н.Б.**

М.П.

Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Байконыр" г. Нур-Султан

Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"

Наименование объекта: Оформление декоративной подсветкой

АКТ

приемки оказанных услуг за декабрь 2019 года

(локальная смета)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Школа 21											
1	1308-0306-0603	Монтаж светового прибора НР = 72 %	шт.	14	6525	–	91350	–	–	–	91350
					6525	–	91350	–	–	–	
2	2900-0000-0003 (пл)	TF-TG-1001. Светодиодный прожектор для крупных фасадов и конструкций 80-200W, исполнения с линзой 10 до 120. Степень защиты IP65.	шт	14	88377,4		1237284		1237284	–	1237284
					–		–		–	–	
3	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	коробка	3	2921	–	8763	–	44	–	8763
					2906,33	–	8719	–	–	–	
4	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	3	626		1878		1878	–	1878
					–		–		–	–	
5	1308-0502-1501	Монтаж труб .НР = 72 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	м	156	494,6	28,48	77158	4443	3573	–	77158

				443,22	8,49	69142	1324	–	–	
6	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	156	60		9360		9360	–	9360
					–		–		–	–	
7	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	7		700		700	–	700
					–		–		–	–	
8	2302-1104-2701	Труба соединительная	шт.	50	130		6500		6500	–	6500
					–		–		–	–	
9	2302-0601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	50	68		3400		3400	–	3400
					–		–		–	–	
10	2105-0307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	кг	0,5	798		399		399	–	399
					–		–		–	–	
11	1308-0201-0907	Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр3=0,1;	м кабеля	100	697,79	643,95	69779	64395	36	–	69779
					53,48	186,57	5348	18657	–	–	
12	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	446099		44610		44610	–	44610
					–		–		–	–	
13	1308-0304-0407	Жилы кабелей или проводов сечением до 150 мм2. Разводка по устройствам и подключение НР = 72 %	жила	140	803,94	6,99	112552	979	–	–	112552
					796,95	0,46	111573	65	–	–	
14	1310-0408-0503	Монтаж щита распределительного НР = 61 %	шт.	1	40984	–	40984	–	184	–	40984
					40800	–	40800	–	–	–	
15	2307-0201-0410	Щит распределительный	шт.	1	11335		11335		11335	–	11335
					–		–		–	–	

16	1308-0305-1002	Монтаж счетчиков эл. эн. НР = 72 %	шт.	1	1107	35	1107	35	21	–	1107
					1051	12	1051	12	–	–	
17	2307-0501-0711	Счетчики электронные	шт.	1	78407		78407		78407	–	78407
					–		–		–	–	
18	1310-0702-0503	Монтаж таймера НР = 61 %	шт.	1	1354	–	1354	–	85	–	1354
					1269	–	1269	–	–	–	
19	2900-0000-0013 (пл)	Таймер времени	шт	1	4355		4355		4355	–	4355
					–		–		–	–	
20	1308-0303-0604	Монтаж автомата НР = 72 %	шт.	6	6602,5	43,17	39615	259	16406	–	39615
					3825	11,67	22950	70	–	–	
21	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	698		4188		4188	–	4188
					–		–		–	–	
22	1308-0303-0902	Монтаж контактора НР = 72 %	шт.	1	5570	62	5570	62	498	–	5570
					5010	12	5010	12	–	–	
23	2307-0208-0122	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11811, 18 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	3034		3034		3034	–	3034
					–		–		–	–	
24	1109-0501-0302	Монтаж болтов, дюбелей, шурупов НР = 69 %	болт	228	205,43	3,08	46837	703	3461	–	46837
					187,16	0,58	42673	133	–	–	
25	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	28	92		2576		2576	–	2576
					–		–		–	–	
26	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	200	10		2000		2000	–	2000
					–		–		–	–	
27	1308-0303-1601	Монтаж контроллера НР = 72 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	шт.	1	6163	36	6163	36	498	–	6163

				5629	12	5629	12	–	–		
28	2900-0000-0001 (пл)	Контроллер	шт	1	95714,29		95714		95714	–	95714
				–		–		–	–		
29	4131-0101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	0,05	373		19		–	–	19
				–		–		–	–		
30	4131-0101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	0,05	373		19		–	–	19
				–		–		–	–		
	Раздел 2 Школа 23										
31	1308-0306-0603	Монтаж светового прибора НР = 72 %	шт.	29	6525	–	189225	–	–	–	189225
				6525	–	189225	–	–	–		
32	2900-0000-0001 (пл)	TF-FGD-02C-Y. Светодиодный световой прибор мощностью от 9W до 50W, линзой от 15 до 60 гр. Корпус из алюминиевого сплава. Степень защиты IP 65.	шт	2	69534		139068		139068	–	139068
				–		–		–	–		
33	2900-0000-0002 (пл)	TF-FGD-02C-W. Светодиодный световой прибор мощностью от 9W до 50W, линзой от 15 до 60 гр. Корпус из алюминиевого сплава. Степень защиты IP 65.	шт	27	69534		1877418		1877418	–	1877418
				–		–		–	–		
34	1308-0205-0302	Монтаж кронштейнов для световых приборов НР = 72 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	шт.	29	7141,76	105	207111	3045	8615	–	207111
				6739,69	34,86	195451	1011	–	–		
35	2900-0000-0038 (пл)	Кронштейн для светового прибора	шт	29	3212		93148		93148	–	93148
				–		–		–	–		
36	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	коробка	29	2921,07	–	84711	–	430	–	84711
				2906,24	–	84281	–	–	–		

37 2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	29	626		18154		18154	–	18154
				–		–		–	–	
38 1308-0502-1501	Монтаж труб НР = 72 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	м	99	494,61	28,48	48966	2820	2267	–	48966
				443,22	8,48	43879	840	–	–	
39 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	99	60		5940		5940	–	5940
				–		–		–	–	
40 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	7		700		700	–	700
				–		–		–	–	
41 2302-1104-2701	Труба соединительная	шт.	180	130		23400		23400	–	23400
				–		–		–	–	
42 1308-0201-0907	Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр3=0,1;	м кабеля	200	697,79	643,95	139558	128790	73	–	139558
				53,48	186,57	10695	37314	–	–	
43 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	446099		89220		89220	–	89220
				–		–		–	–	
44 1308-0304-0407	Жилы кабелей или проводов сечением до 150 мм2. Разводка по устройствам и подключение НР = 72 %	жила	290	803,94	6,99	233144	2028	–	–	233144
				796,95	0,47	231116	135	–	–	
45 1310-0408-0503	Монтаж щита распределительного НР = 61 %	шт.	1	40984	–	40984	–	184	–	40984
				40800	–	40800	–	–	–	
46 2307-0201-0410	Щит распределительный	шт.	1	11335		11335		11335	–	11335
				–		–		–	–	
47 1308-0305-1002	Монтаж счетчиков эл. эн. НР = 72 %	шт.	1	1107	35	1107	35	21	–	1107

				1051	12	1051	12	–	–	
48	2307-0501-0711	Счетчики электронные	шт.	1	78407		78407		78407	–	78407
				–		–		–	–	
49	1310-0702-0503	Монтаж таймера НР = 61 %	шт.	1	1354	–	1354	–	85	–	1354
				1269	–	1269	–	–	–	
50	2900-0000-0013 (пл)	Таймер времени	шт	1	4355		4355		4355	–	4355
				–		–		–	–	
51	1308-0303-0604	Монтаж автомата НР = 72 %	шт.	4	6602,75	43,25	26411	173	10938	–	26411
				3825	11,75	15300	47	–	–	
52	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698		2094		2094	–	2094
				–		–		–	–	
53	2307-0204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	–	1433
				–		–		–	–	
54	1308-0303-0902	Монтаж контактора НР = 72 %	шт.	1	5570	62	5570	62	498	–	5570
				5010	12	5010	12	–	–	
55	2307-0208-0139	Контакторы малогабаритные модели КМИ-23211, 32 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	4673		4673		4673	–	4673
				–		–		–	–	
56	1109-0501-0302	Монтаж болтов, дюбелей, шурупов НР = 69 %	болт	1020	205,43	3,08	209535	3145	15484	–	209535
				187,16	0,58	190906	593	–	–	
57	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	120	92		11040		11040	–	11040
				–		–		–	–	
58	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	400	10		4000		4000	–	4000

				–	–	–	–	
59 2113-0208-0405	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	1000 шт.	0,5	2087	1044	1044	–	1044
				–	–	–	–	
60 4131-0101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	0,05	373	19	–	–	19
				–	–	–	–	
61 4131-0101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	0,05	373	19	–	–	19
				–	–	–	–	

Всего	**5 560 153**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 414 497
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	211 010
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 249
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 934 570
- перевозка грузов, тенге	76
Всего	**5 560 153**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**5 560 153**
НДС (12 %)	667 218
Итого	**6 227 371**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик:

Зам. акима
района "Байқоңыр" г. Нур-Султан — Досмаганбетов Р.М.

Руководитель ПТО
района "Байқоңыр" г. Нур-Султан — Садвакасов М.Т.

Главный специалист ПТО
района "Байқоңыр" г. Нур-Султан — Мухамеджанов С.

Главный специалист ПТО
района "Байқоңыр" г. Нур-Султан — Кауашов Д.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Карсак-2015" — Баймаканов Н.Б.