Заказчик: ГУ "Аппарат акима пос.Шиели"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2013года
по объекту: Капитальный ремонт спорткомплекса по ул.Абая 28а пос.Шиели

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
72	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	612	196,24	19,93	120099	12197	31003	0,28	171
		м2		39,85	7,45	24388	4559	107,1	0,04	24
73	Е0112-17-2 К=10	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	612	62,48	1,75	38238	1071	1245	0,01	6
		м2		1,27	0,63	777	386	107,1		2
74	Е0112-2-2	**Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике**	612	1133,93	10,68	693965	6536	36712	0,30	184
		м2		52,01	4,00	31830	2448	107,1	0,02	12
75	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	41,75	739,16	1,55	30860	65	7906	1,12	47
		м2		176,21	0,59	7357	25	107,1		
76	Е0112-16-1	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	612	25,88	0,28	15839	171	5499	0,05	31
		м2		8,28	0,11	5067	67	107,1		
		ИТОГО :	**Тенге**			**899001**		**82365**		
		Накладные расходы				82365				
		ненормированные и непредвиденные затраты				58882				
		итого				**1040247**				
		Временные здания и сооружения (1,44 %)				14980				
		итого				1055227				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				14246				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10552				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4221				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1084246				
		- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)								
						2422205				
		Гарант. сборы, обязательные платежи (2 %)				48444				
		итого				2470649				
		НДС (12 %)				296478				
		Всего				**2767127**				
		Всего с коэфф.пониж. 0,982376677195				**2718360,96**				

"ЗАКАЗЧИК"

"ТЕХНАДЗОР"
Директор
ПП "Пурхан"
Наурызбаев Б.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.М.

ФОРМА - 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013г.

по договору № 117 от " 08" ноября 2013 года

Заказчик: ГУ"Аппарат акима пос.Шиели"

Подрядчик:ТОО"СМП-Кызылорда"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт спортивного комплекса расположенного по ул.Абая №28а пос.Шиели

(тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Капитальный ремонт спортивного комплекса расположенного по ул.Абая №28а пос.Шиели*	24904111	9758199	24465219,52	9758199	24465219,52	9758199	24465219,52	9758199	8805231,52	3512056

Заказчик:

Технадзор:
ИП "Нурхан"
Наурызбаев Б

Подрядчик:
ТОО "СМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.М.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима пос.Шиели" Форма 2

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2013года

по объекту: Капитальный ремонт спорткомплекса по ул.Абая 28а пос.Шиели

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
19	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	12,6	246,66	6,98	3108	88	1508	0,67	8
		м2		108,16	2,65	1363	33	108	0,01	--
21	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	30,15	446,86	128,16	13473	3864	7131	1,03	31
		м2		174,40	44,59	5258	1344	108	0,17	5
25	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	115,82	1112,25	36,06	128821	4176	101201	5,73	664
		м2		1066,05	12,69	123470	1470	81	0,05	6
		Тип1								
31	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	243,1	180,18	2,35	43802	571	20894	0,54	131
		м2		90,05	0,90	21891	219	94,5		1
		Тип2								
33	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	865,8	779,78	6,13	675134	5307	66698	0,44	381
		м2		67,28	2,31	58251	2000	110,7	0,01	9
34	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	172	180,65	0,09	31072	15	2983	0,11	19
		1м		17,39	0,02	2991	3	99,63		
		Тип3								
37	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	62,1	262,63	0,40	16309	25	3300	0,27	17
		м		47,87	0,14	2973	9	110,7		
47	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	689,6	10,94	0,15	7544	103	5096	0,05	34
		м2		7,76	0,06	5351	41	94,5		
48	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	120	185,31	2,35	22237	282	10314	0,54	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		90,05	0,90	10806	108	94,5		1
51	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	226,7	713,89	3,58	161839	812	69737	1,87	424
		м2		324,35	1,17	73530	265	94,5	0,01	2
54	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	226,7	338,18	2,91	76665	660	20247	0,64	145
		м2		93,41	1,10	21176	249	94,5	0,01	2
55	Е0134-60-15	Устройство потолков из пластиковых материалов	23,2	234,41	5,64	5438	131	4471	1,20	28
		м2		192,51	2,14	4466	50	99	0,01	
63	Е0110-14-1	Установка мауэрлатов	0,145	21898,02	417,85	3175	61	637	25,42	4
		м3		3907,13	157,50	567	23	108	0,78	
64	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	195,8	128,68	42,80	25196	8380	10991	0,36	70
		м2		58,74	10,56	11501	2068	81	0,04	8
66	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	47,6	713,89	3,58	33981	170	14643	1,87	89
		м2		324,35	1,17	15439	56	94,5	0,01	
				Кровля						
75	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	53,25	739,16	1,55	39360	83	10083	1,12	60
		м2		176,21	0,59	9383	31	107,1		
94	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	14,4	1065,46	21,16	15343	305	13037	5,11	74
		м2		809,89	7,94	11662	114	110,7	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0110-12-3	Подшивка потолков фанерой толщиной 5 мм	6,8	401,25	5,60	2729	38	916	0,77	5
		м2		122,65	2,11	834	14	108	0,01	
103	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	4,4	374,77	2,76	1649	12	1532	2,02	9
		м2		367,43	1,04	1617	5	94,5	0,01	
105	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,32	185,12	1,55	244	2	250	1,12	1
		м2		176,21	0,59	233	1	107,1		
109	Е0109-62-5	Изготовление ограждении в построечных условиях и на производственных базах	0,0507	33328,14	7006,61	1689	355	1073	138,00	7
		т		24840,00	1287,24	1259	65	81	5,53	
110	Е0109-35-1	Монтаж ограждений	0,0507	20223,91	784,60	1025	40	675	99,48	5
		т		16327,13	126,56	827	6	81	0,61	
114	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,75	22,68	0,06	62		15	0,03	
		м2		6,68	0,03	18		81		
115	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,75	20,99	0,03	58		11	0,02	--
		м2		4,78	--	13		81	--	--
		ИТОГО :				1309952		367441		

НА Водопровод и канализация

6	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	350,00	--	1750				
		шт		--	--	--				
7	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	395,00	--	790				
		шт		--	--	--				
8	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	500,00		2000				
		шт								
9	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	623,00		1869				
		шт								
10	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 25х50	1	251,00		251				
		шт								
11	СПРАЙС-ЛИСТ	Виброставка муфтовая диам.25	1	1297,54		1298				
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СПРАЙС-ЛИСТ	Виброставка фланцевая диам.50	1	2018,40		2018				
		ШТ								
13	СПРАЙС-ЛИСТ	Виброставка фланцевая диам.80	1	3388,03		3388				
		ШТ								
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
		1шт		292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	--
15	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00		3500				
		шт								
16	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1570,00		1570				
		шт								
17	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	2300,00		2300				
		шт								
18	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	225,00		450				
		шт								
19	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330,00		1320				
		шт								
20	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	137,47	20,58	275	41	260	0,53	1
		фланец		111,26	--	223		117	--	--
21	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458,00		916				
		шт		--						
22	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	85,99	12,41	258	37	254	0,37	1
		фланец		72,45	--	217		117	--	--
23	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	330,00		990				
		шт								
24	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	--
		1счетчик		77,63	--	78		115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870,00		9870				
		шт		--		--				
26	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	153,5	12,59		1933		2173	0,06	9
		м		12,29		1887		115,2	--	--
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,58	22,68	0,06	376	1	90	0,03	1
		м2		6,68	0,03	111		81	--	--
28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,58	164,61	0,07	2729	1	1946	0,74	12
		м2		124,20	0,02	2059		94,5	--	--
				Кран поливочный d15, d25						
29	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	7381,06	1,96	22143	6	215	0,35	1
		1кран		62,10	--	186		115,2	--	--
30	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	350,00		700				
		шт								
31	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	500,00		1000				
		шт								
				Насосные оборудования						
32	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
		1насос		2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ	Насосная станция трехфазная CP200	1	30426,63		30427				
		ШТ								
34	СПРАЙС-ЛИСТ	Насосная станция однофазная CPm158-60CL	1	28180,85		28181				
		ШТ								
				Водопровод Т3						
37	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 15х20 мм	2	251,00		502				
		шт								
38	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
39	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	1570,00		3140				
		шт								
40	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	12,59		378		425	0,06	2
		м		12,29		369		115,2	--	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,94	22,68	0,06	89		21	0,03	--
		м2		6,68	0,03	26		81	--	--
42	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,94	164,61	0,07	649		462	0,74	3
		м2		124,20	0,02	489		94,5	--	--
		Санитарные приборы								
43	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5987,64	26,91	5988	27	472	2,24	2
		комплект		398,48	11,25	398	11	115,2	0,05	--
44	Е0117-2-3	Установка смесителей	9	162,61	1,96	1463	18	1502	0,81	7
		шт		144,90	--	1304		115,2	--	--
45	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	1	1320,00		1320				
		компл								
46	С131101-91	Смесители для душа двухрукоятный с подводками с душевой сеткой См-ДшДР3Шт	8	1650,00		13200				
		компл								
47	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1742,13	121,34	3484	243	3734	9,05	18
		комплект		1575,79	45,00	3152	90	115,2	0,23	--
48	СПРАЙС-ЛИСТ	Аристон 100л	2	9056,47		18113				
		ШТ								
49	С130804-33	Гибкий шланг Ду15	2	659,00		1318				
		компл								
50	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	126,59	8,69	127	9	111	0,53	1
		комплект		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	--
51	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	8	211,31	11,50	1690	92	1530	0,91	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		160,43	5,62	1283	45	115,2	0,03	--
52	С2407-1501	Трап полиэтиленовый Ду50	1	2513,00		2513				
		ШТ								
53	С2407-1504	Трап полиэтиленовый Ду100	8	4813,00		38504				
		ШТ								
		Канализация К1								
58	С503-80257-1-1	Прочистка Д-50	0,001	60605,00		61				
		1000ШТ								
59	С503-80258-1-1	Прочистка Д-100	0,002	135470,00		271				
		1000ШТ								
60	С503-80258-1-1	Ревизия полиэтиленовая Д-100	0,001	135470,00		135				
		1000ШТ								
		Наружные сети водоснабжения								
69	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов и адапторов	10	367,41	282,05	3674	2821	1798	0,48	5
		шт		79,96	73,73	800	737	117	0,28	3
70	С503-80237-1-1	Отвод 90 полиэтилен в/д Ду90	0,006	76648,00		460				
		1000ШТ		--		--				
71	С503-80305-1-1	Втулка под фланец Д 110мм И-071.00.00	0,002	49019,00		98				
		1000ШТ		--		--				
72	С503-80306-1-1	Втулка под фланец Д 140мм И-072.00.00	0,002	112298,00		225				
		1000ШТ		--		--				
73	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 90 мм	2	137,47	20,58	275	41	260	0,53	1
		фланец		111,26	--	223		117	--	--
74	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 90 мм	2	458,00		916				
		шт		--		--				
75	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	180,69	26,79	723	107	678	0,69	3
		фланец		144,90	--	580		117	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572,00		2288				
		шт		--						
77	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0204	143057,82	61737,19	2918	1259	2280	359,61	7
		т		72191,25	23321,25	1473	476	117	113,90	2
78	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	1,506	714,00		1075				
		м		--						
79	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0015	242489,86	29846,11	364	45	76	185,15	--
		км		32085,00	11275,31	48	17	117	55,06	--
80	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	443,53	20,19	444	20	316	1,56	2
		шт		261,34	8,44	261	8	117	0,04	--
81	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00		5190				
		шт								
82	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458,00		916				
		шт								
83	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1722,17	397,66	1722	398	931	3,23	3
		врезка		646,88	149,06	647	149	117	0,74	1
		Пожарный шкаф								
84	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0496	57770,90	20485,80	2863	1015	1512	185,15	9
		т		33327,00	4349,75	1652	216	81	16,28	1
85	С11041-83	Сталь полосовая 4х30 мм /ГОСТ 103-76/	0,0314	46400,00		1457				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0176	63600,00		1118				
		т								
87	С11011-769	Скобы крепления	0,0006	201100,00		121				
		т								
88	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Хомут для крепления	0,0049	147300,00		719				
		т								
89	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	3	1432,87	28,86	4299	87	665	1,04	3
		1кран		181,13	11,25	543	34	115,2	0,05	--
90	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	60	523,00		31380				
		м								
91	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	1230,00		3690				
		шт								
92	СПРАЙС-ЛИСТ	Огнетушитель воздушно-пенный ОП-50	6	5289,72		31738				
		ШТ								
		Септик 15м3								
93	Е0101-13-2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	166,3	36,00	34,81	5987	5789	1704	0,01	1
		м3		1,20	10,54	200	1753	87,3	0,04	7
94	Е0101-13-2 К=2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	94,6	72,01	69,62	6812	6586	1939	0,01	1
		м3		2,39	21,09	226	1995	87,3	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	19,6	406,24		7962	--	8098	2,68	53
		м3		406,24		7962		101,7	--	--
96	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	114,2	429,68	429,68	49069	49069	27647	--	--
		м3		--	277,31		31669	87,3	1,28	146
97	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	172,5	8,10	8,10	1397	1397	396	--	--
		м3		--	2,63		454	87,3	0,01	2
98	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	74	463,16	--	34274	--	34856	3,22	238
		м3		463,16	--	34274		101,7	--	--
99	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	172,5	25,23	5,65	4352	975	2949	0,12	21
		м3		19,58	--	3378		87,3	--	--
100	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,2	8720,44	82,51	19185	182	533	1,55	3
		м3		225,11	31,16	495	69	94,5	0,15	--
101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,24	131,00		293				
		м3								
102	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	5,2	12676,26	1193,73	65917	6207	8108	7,49	39
		м3		1236,83	413,05	6432	2148	94,5	1,67	9
103	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,28	131,00		692				
		м3								
104	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,191	65900,00		12587				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,135	41200,00		5562				
		т								
106	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,14	62000,00		8680				
		т								
107	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,25	9594,33		2399		180	4,21	1
		м3		652,05		163		110,7	--	--
108	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,26	131,00		34				
		м3								
109	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,7	12676,26	1193,73	8873	836	1091	7,49	5
		м3		1236,83	413,05	866	289	94,5	1,67	1
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,71	131,00		93				
		м3								
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,057	41200,00		2348				
		т								
112	Е0107-30-2	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 9 м2	3	6675,99	1484,63	20028	4454	7606	8,65	26
		м3		1492,99	519,30	4479	1558	126	2,31	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом								
		м3	3	24700,00		74100				
114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	3	131,00		393				
115	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм								
		м3	3,28	12676,26	1193,73	41578	3915	5114	7,49	25
				1236,83	413,05	4057	1355	94,5	1,67	5
116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	3,33	131,00		436				
117	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	3,33	348,00		1159				
118	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	3,33	187,00		623				
119	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,017	62000,00		1054				
120	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,477	61200,00		29192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
121	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,025	60300,00		1508				
		т								
122	С12041-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Метализация закладных деталей	0,025	58500,00		1463				
		т								
123	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	1,2	12676,26	1193,73	15212	1432	1871	7,49	9
		м3		1236,83	413,05	1484	496	94,5	1,67	2
124	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,22	131,00	--	160	--		--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2395,11	387,82	4790	776	1040	1,76	4
		шт		294,98	117,84	590	236	126	0,48	1
126	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	0,96	30900,00		29664				
		м3								
127	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	1,04	30900,00		32136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
128	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2	131,00		262				
		м3								
129	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2	187,00		374				
		м3								
130	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,154	3410,85	2320,14	525	357	326	5,67	1
		м3		934,87	747,46	144	115	126	2,96	--
131	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,6	4662,50		2798				
		м								
132	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное КО7-1-1	0,7	4662,50		3264				
		м								
133	Е0108-4-7	Обмазка стен септика битумом за 2 раза	64,22	252,00	4,77	16183	306	3052	0,24	15
		м2		42,95	1,80	2758	116	106,2	0,01	--
134	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	12,5	74,61	0,53	933	7	232	0,11	1
		м2		17,16	0,20	215	3	107,1	--	--
135	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	12,5	47,11	0,28	589	4	104	0,05	1
		м2		7,64	0,11	96	1	107,1	--	--
136	Е0106-40-1	Испытание септика	15	26,53	0,86	398	13	195	0,09	1
		м3		13,45	0,34	202	5	94,5	--	--
137	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	12,5	191,96	19,93	2400	249	633	0,28	3
		м2		39,85	7,45	498	93	107,1	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	12,5	5,96	0,18	75	2	3	--	--
		м2		0,13	0,06	2	1	107,1	--	--
139	Е0106-36-1	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	41,6	206,48	65,19	8590	2712	4439	0,51	21
		м2		91,34	21,58	3800	898	94,5	0,10	4
140	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	41,6	620,00	165,44	25792	6882	10852	1,18	49
		м2		212,96	63,09	8859	2625	94,5	0,35	15
141	Е0106-36-4	Железнение поверхности	41,6	66,12	0,29	2751	12	2324	0,33	14
		м2		59,00	0,11	2454	5	94,5	--	--
142	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00		13400				
		комплект								
143	С11011-773	Скобы ходовые	2	221,00		442				
		шт								
144	Е0116-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	1	3283,59	56,66	3284	57	409	1,91	2
		м		333,79	21,21	334	21	115,2	0,10	--
145	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2077,03	1,96	2077	2	522	2,71	3
		1сальник		452,81	--	453		115,2	--	--
146	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,046	15836,43	6844,83	728	315	288	33,24	2
		т		5796,00	1941,09	267	89	81	6,83	--
147	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,048	133700,00	--	6418	--		--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2312,94	8,69	2313	9	570	3,05	3
		шт		491,63	2,81	492	3	115,2	0,01	--
149	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,003	711516,73	29757,55	2135	89	243	341,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		57960,00	11241,56	174	34	117	54,90	--
150	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2	36,77	0,11	74	--	8	0,03	--
		м2		5,05	0,06	10		81	--	--
151	Е0113-26-8 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	2	141,06	0,30	282	1	10	0,02	--
		м2		6,37	0,13	13		81	--	--
152	Е0122-10-1	Укладка железобетонных напорных труб диам. 500 мм	0,002	1411468,20	213304,45	2823	427	652	1032,70	2
		км		198202,50	80578,13	396	161	117	393,54	1
153	С143019-32	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 300 мм, прочность труб вторая	1,5	1890,00	--	2835	--		--	--
		м		--	--	--	--		--	--
154	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	6	212,30	1,49	1274	9	203	0,18	1
		м2		31,05	0,56	186	3	107,1	--	--
155	Е0112-15-2 К=2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6	368,10	2,88	2209	17	271	0,12	1
		м2		41,15	1,07	247	6	107,1	--	--
		Итого				918294		157865		
		Оборудования				108459				

На Электроосвещение

		Демонтажные работы								
1	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	57	8,42		480		467	0,06	3
		шт		8,42		480		97,2	--	--
2	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	29	9,32	0,23	270	7	258	0,06	2
		шт		9,09	0,05	264	1	97,2	--	--
3	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	200	3,69		738		717	0,03	6
		м		3,69		738		97,2	--	--
		Монтажные работы								
4	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	80	283,46	81,70	22677	6536	16910	1,09	87
		шт		174,40	43,07	13952	3446	97,2	0,20	16
5	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	80	2480,00		198400				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	3	82,00		246				
		шт								
7	С151706-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	2	81,00		162				
		шт								
8	С151706-82	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	170	136,00		23120				
		шт								
9	С151706-97	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-545.350-81/, тип ДРИ-400-5	17	2300,00		39100				
		шт								
10	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	520	30,63		15928		14385	0,17	88
		м		28,46		14799		97,2		
11	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,19	39800,00		7562				
		1000м								
12	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,33	60500,00		19965				
		1000м								
13	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	2	33,18		66		60	0,20	
		шт		31,05		62		97,2		
14	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	13	39,12		509		428	0,22	3
		шт		33,90		441		97,2		
15	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	2	46,00		92				
		шт								
16	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	13	46,00		598				
		шт								
17	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	19	39,82		757		626	0,22	4
		шт		33,90		644		97,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	50,40		202		139	0,23	1
		шт		35,71		143		97,2		
19	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	19	156,00		2964				
		шт								
20	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182,00		728				
		шт								
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
22	С1504-1008	Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток А 50, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ	1	312,00		312				
		шт								
23	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	12	702,30		8428		7854	4,00	48
		шт		648,00		7776		101	--	--
24	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	9	509,00		4581				
		шт								
25	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,003	16100,00		48				
		1000шт								
26	Ц0108-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	90	142,30	91,80	12807	8262	5985	0,25	23
		м		43,90	26,10	3951	2349	95	0,15	14
27	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 15х10	90	20,33		1830				
		М								
28	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	125	114,40	7,80	14300	975	5854	0,29	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		48,80	0,50	6100	63	95	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ	Металлорукав РЗЦХ-20 Д20	125	34,37		4296				
		М								
		Итого				381666		53901		
		Оборудования				312				

Всего	**2609912**	**579218**
оборудование	**108771**	
накладные расходы	579218	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	184822	
ВСЕГО	**3265181**	
Временные здания и сооружения (1,44 %)	47019	
итого	3312199	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	44715	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33122	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13249	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3512056	
- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	7845932	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	156919	
итого	8002851	
НДС (12 %)	960342	
Всего	**8963193**	
Всего с коэфф.пониж. 0,982376677195	**8805231,52**	

"ЗАКАЗЧИК"

"ТЕХНАДЗОР"
Директор
ИП "Нурхан"
Наурызбаев Б.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.М.