АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«Административное здание специального учреждения ДВД Кызылординской области, в г.Кызылорда ул.Толе би 112»

Кызылорда, 2011 г.

«УТВЕРЖДЕН»
распоряжение акима города
№ 403-р
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение (приказ, постановление и др.))
«18» 03 2011г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «23» февраля 2011г. **город Кызылорда**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от« 7 » **июля 2010г. № 36-ө**

Распоряжением акима г.Кызылорда
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя комиссии
Туралиев Е.К Заместитель акима города

заместителя председателя – представителя государственного архитектурно-строительного контроля
Кеулимжаев Е.Б. Начальник Кызылординского областного управления ГАСК

членов комиссии - представителей:

заказчика
Жылкайдаров А. Начальник ГУ«Управление по мобилизационной подготовке гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Кызылординской области

эксплуатационной организаций (предприятий, учреждений)
Рахменшиев С. Заместитель начальника областного управления здравоохранения

генерального проектировщика
Ибраимов Н. Директор ТОО «SREDA»

генерального подрядчика

Егембергенов М.. Директор ТОО «Асар-Курылыс»

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Бисембаев А. Начальник УГСЭН города Кызылорды

органов государственного пожарного надзора

Толеужанов Е.К. — Директор департамента ЧС Кызылординской области

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Алиев Г. — Начальник городской архитектуры и строительства

Балтабайулы С. — Генеральный директор областной дирекции телекомуникации

Шамуратов П. — Начальник городского отдела земельных отношений

Ибраев Г. — Начальник городского филиала АО «КРЭК»

Усербаев М.Б. — Директор ГКП «Қызылорда су жүйесі»

Каримбаев М.И. — Директор ГКП Кызылорда теплоэлектрцентр

Дуйсенбаева Д. — Директор ТОО «Сартөбе»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **«Управление по мобилизационной подготовке гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Кызылординской области»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Административное здание специального учреждения ДВД Кызылординской области, в г.Кызылорда ул.Толе би 112»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **город Кызылорда ул.Толе би 112**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения, (приказа, постановления и др.)
Постановление Акимата Кзылординской области от 17.05.2010 года №3105

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от от « **24** » **сентября** 2010 г. № **339** ;
выданного Управлением Государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области

(наименование органа, выдававшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Асар-Курылыс»**

(наименование организации)

Выполнившим **Весь комплексный строительно - монтажных работ**

(виды работ)

и субподрядными организациями **ТОО «Танатар-Курылыс» - электроосвещение, электрооборудование, электроснабжение ВЛ-0,4КВ**

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении..... к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «SREDA»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим **проектно- сметную документацию**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядным организациям

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении....к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Управление строительства Кызылординской области» отАПЗ №117 от 17.05.2010**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении....к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена **ДВД Кызылординской области**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

« _ _ »_____20__г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2010 г** (месяц и год); окончание работ **февраль 2011г** (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или ПОС **8**, фактически **6**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **Рабочий проект, исполнительно-техническая документация, паспорта на оборудование, сертификаты и документы о качестве на примененные материалы, изделия и полуфабрикаты, акты испытания,**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
78	Человек сутки	78	78	78	78

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующим нормам освоение проектных решений в начальный период

(факт начало выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными: **Здание размером 48,8х15,5м, 3-этажное с цокольным этажом и чердаком, стены кирпичные с утеплением, фундаменты, перекрытия, лестницы сб.железобетонные, окна – металло-пластиковые, двери – наружные металлические, внутренние – индивидуальные металлические усиленные и деревянные. Стены – улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной окраской, облицовка глазурованной плиткой на высоту h=1,8м, потолки – улучшенная штукатурка с последующей клеевой окраской, полы – линолеумные, керамические, паркетные. Теплоснабжение здания - централизованное от существующих надземных тепловых сетей. Спецучреждение предназначено для временного содержания лиц административно арестованных, задержанных за бродяжничество и попрошайничество и задержанных в нетрезвом состоянии. Здание спецучреждения разделено на следующие функциональные группы помещений: административно-хозяйственные, служебно-**

бытовые для персонала, сопутствующие (медицинские, пищеблок, постирочная, кладовые), для содержания задержанных (камеры, палаты), технические (тепловой узел, электрощитовая, венткамера, технические помещения). Технологическое оборудование - согласно проекта. Благоустройство территории спецприемника выполнено асфальтированными проездами с ж/б бордюрами, тротуары – тротуарной плиткой, отмостка – асфальтобетонная.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении....к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом **выполнены согласно проекта,**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ….. к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении .... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Обьем работ	Срок выполнения
Газон	м2	1210	выполнено
Покрытие асфальт	м2	1695	выполнено
Плиты тротуарные	м2	224	выполнено

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **223194,643** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ **160268,259** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **24416,917** тыс.тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **210530,0** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно - монтажных работ **160268,259** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **24416,917** тыс. тенге. прочее **25844,824**тыс.тенге

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических **положительное**

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая обьемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) **положительное**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке

«Административное здание специального учреждения ДВД Кызылординской области, в г.Кызылорда ул.Толе би 112»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Туралиев Е.К.**
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Кеулимжаев Е.Б.**
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ **Балтабайулы С.**
(подпись)

_____ **Жылкайдаров А.**
(подпись)

_____ **Рахменшиев С.**
(подпись)

_____ **Бисембаев А.**
(подпись)

_____ **Толеужанов Е.К.**
(подпись)

_____ **Алиев Г.**
(подпись)

_____ **Шамуратов П.**
(подпись)

_____ **Ибраев Г.**
(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ИНДУСТРИИ И ТОРГОВЛИ Республики Казахстан. Акционерное общество "Кызылординская распределительская электросетевая компания". ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ г.Кызылорда, ул.Желтоксан, 153 тел. 3-25-41

_____ **Усербаев М.Б.**
(подпись)

_____ **Ибраимов Н.**
(подпись)

_____ **Каримбаев М.**
(подпись)

_____ **Дуйсенбаева Д.**
(подпись)

_____ **Егембергенов М.**
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь м-ц 2010года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Асар-Курылыс"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СМП-Кызылорда"

Наименование стройки: "Строительство административного здания специального учреждения ДВД г. Кызылорда"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	ВСЕГО с НДС тыс.тенг
	с начала года по отчетн. месяц включит.	в отчетн месяце за текущий месяц	строит. работ в базисн ст-ти	из них						
				в отчет. месяце	по монт. оборуд.	ст-ть пр.затр. не вход. в СМР	доп.затраты			
							на приобрет. матер-в	другие дополн. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**17857,144**								**2142,857**	**20000,001**
в т.ч. за м-ц		**17857,144**							**2142,857**	**20000,001**

Субподрядчик:

Генподрядчик:

Выполнение

по ТОО "СМП-Кызылорда" за октябрь месяц 2010 г.

Административное здание специального учреждения ДВД Кызылординской области, в г. Кызылорда ул. Толе би 112

№ п/п	№№ смет и расчётов	Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс. тенге
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3		4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1и3	Общестроительные работы (АР, КЖ)		6 995,642	0,000		6 995,642
2	расч	Транспортные расходы		2 178,268			2 178,268
		Итого по главе 2		**9 173,910**	**0,000**	**0,000**	**9 173,910**
		Итого по главам 1-7		**9 173,910**	**0,000**	**0,000**	**9 173,910**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	СН РК 8.02-09 2002	Временные здания и сооружения (%)	1,80	165,130			165,130
3	табл.1, п.36	в том числе возвратные суммы	15,00	24,770			24,770
		Итого по главе 8		**165,130**	**0**	**0**	**165,130**
		Итого по главам 1-8		**9 339,040**	**0,000**	**0,000**	**9 339,040**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002 (табл.3, п.8.1 г)	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5%*1,05*0,9)	1,418	132,428			132,428
5	СН РК 8.02-02 2002	Затраты на выслугу лет	1,0			93,390	93,390
6	СН РК 8.02-02 2002	Затраты на дополнительные отпуска	0,4			37,356	37,356
		Итого по главе 9		**132,428**	**0,000**	**130,746**	**263,174**

		Итого по главам 1-9 в базовых ценах 2001 г., в т.ч.:		**9 471,468**	**0,000**	**130,746**	**9 602,214**
7		Итого в текущих ценах 2010 года	1,823	17 268,625	0,000	238,379	17 507,004
8		Налоги, сборы, обязательные платежи (%) на 2010 год	2			350,140	350,140
9		**Итого на 2010 год**		**17 268,625**	**0,000**	**588,519**	**17 857,144**
10		НДС (%) на 2010 год	12			2 142,857	2 142,857
		ВСЕГО		**17 268,625**	**0,000**	**2 731,376**	**20 000,001**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик ТОО "Асар-Курылыс"
Субподрядчик ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ
по объекту: Строительство административного здания специального учреждения ДВД г.Кызылорда
за октябрь месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2644,67	55,79	52,60	147552	139113	54889	0,02	44
		м3		3,11	18,29	8217	48369	97	0,05	127
2	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	478,97	38,66	35,93	18516	17209	6782	0,01	7
		м3		2,73	11,87	1308	5685	97	0,03	15
3	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	96,61	506,03	--	48886	--	55241	2,48	240
		м3		506,03	--	48886	--	113	--	--
4	Е010333-А12 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	3271,75	94,55	94,55	309351	309351	75878	--	--
		т		--	23,19	--	75878	100	0,37	1226
5	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	917,64	8,31	8,31	7626	7626	2845	--	--
		м3		--	3,20	--	2933	97	0,01	9
6	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	28,38	217,33	--	6168	--	6970	1,21	34
		м3		217,33	--	6168	--	113	--	--
7	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	946,02	31,73	5,38	30015	5086	24181	0,13	122
		м3		26,35	--	24929	--	97	--	--
8	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (150мм)**	65,78	3038,10	--	199846	--	55852	3,24	213
		м3		690,30	--	45408	--	123	--	--
9	Е0113-49-1	**Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой**	31,34	6285,05	514,93	196973	16138	77305	11,00	345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Битуминоль Н-2" (согласно п.2 листа 4)		2515,50	225,22	78836	7059	90	0,85	27
		м3								
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	243,3	144,28	4,25	35103	1035	14477	0,21	52
		м2		48,56	1,87	11813	455	118	0,01	2
11	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	851,55	484,11	9,15	412242	7795	110720	0,47	399
		м2		106,18	4,00	90421	3410	118	0,02	13
12	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	145,98	514,97	12,47	75176	1821	7997	0,20	29
		м2		40,95	5,47	5978	799	118	0,02	3
13	Е0108-14-1	Кладка защитной стенки из полнотелого красного кирпича толщ. 120мм (применительно)	123	687,76	30,74	84594	3782	38548	1,25	154
		м2		252,14	13,45	31013	1655	118	0,05	6
						1572048		531685		
		ПН				126224				
		итого				2229957				
		ФУНДАМЕНТЫ								
14	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	70	10283,62	231,95	719853	16237	48154	2,60	182
		м3		552,83	102,32	38698	7162	105	0,38	26,6
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	71,4	131,00		9353				
		м3		--						
16	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	71,4	535,00		38199				
		м3		--						
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	71,4	371,00		26489				
		м3		--		--				
18	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4	58700,00		23480				
		т		--	--	--				
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,25	61200,00	--	15300				
		т		--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,006	55000,00	--	330				
		т		--	--	--				
21	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06	62000,00	--	3720				
		т		--	--	--				
		итого				786756		48154		
		ПН				50095				
		итого				885004				
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (СТЕНЫ ПОДВАЛА)								
22	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	77	387,16	190,75	29812	14688	19128	0,48	37
		шт		99,16	78,27	7636	6027	140	0,24	18
23	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	45	553,39	268,90	24903	12100	15722	0,67	30
		шт		138,94	110,60	6252	4977	140	0,34	15
24	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	111	825,78	430,16	91662	47747	58751	0,94	104
		шт		200,07	178,00	22208	19758	140	0,55	62
28	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков ФБС (применительно)	2,9	10526,83	106,84	30528	310	3198	4,90	14
		м3		1003,28	47,12	2909	137	105	0,18	1
		м3								
		итого				1013630		144953		
		ПН				69515				
		итого				1228098				
		КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ								
33	Е0108-20-7 т.ч. п-3.1	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	380,8	3241,92	394,94	1234523	150393	645334	6,04	3876
		м3		1263,60	172,57	481179	65715	118	0,65	417
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК								
49	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	420	115,54	73,59	48527	30908	36462	0,15	125
		шт		31,01	31,00	13024	13020	140	0,11	89
50	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	458,07	277,42	458	277	398	0,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	169,95	114,69	170	115	140	0,37	--
						1283508		682194		
			ПН			117942				
			итого			2083644				
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
55	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	110	980,86	222,12	107895	24433	74156	1,74	409
			шт	389,03	92,50	42793	10175	140	0,31	72
56	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	110	1595,30	414,06	175483	45547	120285	2,66	625
			шт	605,48	175,59	66603	19315	140	0,61	142
						283378		194440		
			ПН			28669				
			итого			506487				
		ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
80	Е0110-91-5	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	75,05	485,17	21,24	36412	1594	22505	1,11	195
			м2	241,58	8,31	18131	624	120	0,03	5
						36412		22505		
			ПН			3535				
			итого			62452				
						6995642				

Генподрядчик:

Субподрядчик: