ФОРМА КС-3

Типовая межведомственная форма №-КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО ДУВЦ "Искорка"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроГраньСтрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт крыши корпус №5 СКО г. Петропавловкс ул. Алтынсарина 169

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА _____ 2011 ГОДА

КОД ЗАКАЗЧИКА	КОД ПОДРЯДЧИКА	ДОГОВОР		ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ		ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА	
		НОМЕР	ДАТА	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
		7	17.07.2011				

НАИМЕНОВАНИЕ ПУСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ, ОБЪЕКТОВ, КОМПЛЕКСОВ РАБОТ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ							НАЛОГИ		НАЛОГ НА ДАБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
	С НАЧАЛА ГОДА ПО ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	В ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ	ВСЕГО (В СМЕТНЫХ БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ)	ИЗ НИХ		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ЗАТРАТ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СМР (В ЦЕНАХ 2001 ГОД)	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	ОТЧИСЛЕН. В ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ	ДОРОЖНЫЙ ФОНД	
				В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ	ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЮ		НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ	ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			
ВСЕГО ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ		2956000								
ВСЕГО С НАЧАЛА ГОДА	2956000									
В ТОМ ЧИСЛЕ НДДС										

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 8.06.10 Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО ДУВЦ "Искорка"

Подрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши корпус №5 СКО г. Петропавловкс ул. Алтынсарина 169

Договор №7 от 17 июля 2011 г.

Акт

выполненных работ за _____ 2011г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Общестроительные работы										
1.1. Кровля										
1	Е7-53-9 (ДМ)	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *шт сборных конструкций*	241	149,09	88,43	35931	21312	27851	0,35788	86
				60,66	31,06	14619	7485	126	0,1305	31
2	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича (парапет) *м3 кладки*	11,44	4899,15	1881	56051	21521	43128	21,241	243
				3018,15	538,09	34531	6156	106	2,91	33
3	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	1,32	29,02	2,02	38	3	39	0,1741	–
				27	0,32	36	–	107	0,0028	–

4	E12-14-2 (ДМ	Разборка утеплителя из керамзита (до плотного основания) ktpp=0,8; ktpм=0,8; kзпр=0,8; kэкс=0,8; kзпм=0,8; kмат=0; *м3 утеплителя*	0,198	597,62	245,72	118	49	94	2,4932	–
				351,9	92,25	70	18	107	0,45	–
5	E8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича (КОРо 1НФ/100/2.0/25) *м3 кладки*	0,3	8522,33	457,36	2557	137	476	7,659	2
				1327,39	171,56	398	51	106	0,8375	–
6	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича КОРПо 1НФ/100/2.0/25 (парапет) *м3 кладки*	2,505	7815,96	419,8	19579	1052	2556	5,221	13
				804,71	157,5	2016	395	106	0,7625	2
7	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,04	10023,82	527,69	401	21	411	64,86	3
				9496,13	196,88	380	8	106	0,9625	–
8	4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса B-II, BP-II, d=4-6 мм *т*	0,04	64100		2564				
9	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из толя ТВК-350 в два слоя - применитК=2,000; *м2 изолируемой поверхности*	2,61	174,37	1,24	455	3	39	0,07981	–
				13,33	0,48	35	1	107	0,00225	–
10	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой (по периметру кровли) *м2 изолируемой поверхности*	40	139,17	1,24	5567	50	591	0,07981	3
				13,33	0,48	533	19	107	0,00225	–
11	E10-14-1	Установка стропил, прогоны, балки, стойки и т.д. *м3 древесины в конструкции*	7,2125	25184,72	417,85	181645	3014	31661	25,415	183
				3907,13	157,5	28180	1136	108	0,775	6
12	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкций*	7,2125	599,34	35,14	4323	253	1211	0,897	6

				142,31	13,23	1026	95	108	0,065	–
13	E58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	332,34	158,01	2,55	52513	847	10380	0,1959	65
		м2		28,78	0,41	9565	136	107	0,0051	2
14	E58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок (прикарнизная доска)	71,15	397,81	3,72	28304	265	3315	0,2921	21
		м2		42,95	0,59	3056	42	107	0,0075	1
15	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	403,49	21,42	1,14	8643	460	2533	0,03335	13
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	2171	174	108	0,0021	1
16	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа (в т.ч. слуховаые окна)	403,49	157,07	42,81	63376	17273	22652	0,36455	147
		м2		58,74	10,57	23701	4265	81	0,03775	15
17	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7К=1,300;	524,537	896		469985				
		м2								
18	E10-3-5	Устройство карнизов	38,54	870,92	9,43	33565	363	10424	1,6445	63
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	9514	138	108	0,01738	1
19	E10-12-6	Подшивка карниза оцинкованной кровельной сталью по дереву	38,54	509,39	1,15	19632	44	1818	0,28635	11
		м2 потолков		43,22	0,43	1666	17	108	0,00213	–
	1.2. Слуховые окна									
20	E10-15-1	Устройство слуховых окон ОС-1	2	10937,05	102,01	21874	204	2478	6,992	14
		слуховое окно		1107,45	39,38	2215	79	108	0,1875	–
21	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	3,648	3960		14446				
		м2								
22	1-1-819	Петля накладная	8	40		320				

			шт							
	1.5. Прочие работы									
23	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	23,3	27,1	27,1	631	631	398	–	–
			т	–	18,97	–	442	90	0,03984	1
24	П7-15-1	Перевозка на 15 км, мусора строительного	23,3	119,79	119,79	2791	2791	502	–	–
			т	–	23,96	–	558	90	0,05032	1
		Всего прямые затраты				**1025309**	**70293**			**873**
						133712	**21215**			**94**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				821307				
		Накладные расходы, тенге				162557				
		- заработная плата, тенге				24384				
		- трудоемкость, чел-ч				81				
		Стоимость демонтируемых материалов				25372				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72794				
		Всего				**1260660**				
		Временные здания и сооружения (1,8%)				18154				
		- сметная заработная плата, тенге				2560				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31%)				29541				
		- сметная заработная плата, тенге				13589				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				12788				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				5115				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1326258**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2587535**				
		Налог(2%)				51751				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2639286**
НДС(12%)	316714
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2956000**

Заказчик _____

Подрядчик _____