Акт № 15 от 9 июля 2011 г.

Исполнитель **ТОО ПетроГраньСтрой**

Заказчик: **ТОО Дошкольный учебно-воспитательный Центр Искорка**

Основание: **договор № 3 от 21.04.2011г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	капитальный ремонт крыши корпусов №3№4 здания,расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск ул.Алтынсарина 169	1		5 956 000,00	5 956 000,00

Итого: 5 956 000,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 5 956 000,00 KZT

Пять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО ПетроГраньСтрой

РНН: 480100244414
Адрес:
Расчетный счет: KZ768560000003111743 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО Дошкольный учебно-воспитательный Центр Искорка

РНН: 481400036722
Адрес:
Расчетный счет: KZ646010251000004317 в СКОФ АО "Народный банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 8.06.10 Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО ДУВЦ "Искорка"

Подрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"

Наименование объекта: ТОО "ДУВЦ Искорка"

Договор №

Акт
выполненных работ за июль 2011г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
		1.1. Кровля								
1	Е7-53-9 (ДМ)	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *шт сборных конструкций*	482	149,09	88,43	71861	42623	55703	0,35788	172
				60,66	31,06	29238	14971	126	0,1305	63
2	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича (парапет) *м3 кладки*	22,6	4899,15	1881	110721	42511	85193	21,241	480
				3018,15	538,09	68210	12161	106	2,91	66
3	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	2,64	29,02	2,02	77	5	77	0,1741	–
				27	0,32	71	1	107	0,0028	–

4	Е12-14-2 (ДМ	Разборка утеплителя из керамзита (до плотного основания) ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	0,396	597,62	245,72	237	97	188	2,4932	1
		м3 утеплителя		351,9	92,25	139	37	107	0,45	–
5	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича (КОРо 1НФ/100/2.0/25)	0,6	8522,33	457,36	5113	274	953	7,659	5
		м3 кладки		1327,39	171,56	796	103	106	0,8375	1
6	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича КОРПо 1НФ/100/2.0/25 (парапет)	5,01	7815,96	419,8	39158	2103	5110	5,221	26
		м3 кладки		804,71	157,5	4032	789	106	0,7625	4
7	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,08	10023,82	527,69	802	42	823	64,86	5
		т металлических изделий		9496,13	196,88	760	16	106	0,9625	–
8	4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм	0,08	64100		5128				
		т								
9	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из толя ТВК-350 в два слоя - применитК=2,000;	5,22	174,37	1,24	910	6	78	0,07981	–
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	70	3	107	0,00225	–
10	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой (по периметру кровли)	80	139,17	1,24	11134	99	1181	0,07981	6
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	1066	38	107	0,00225	–
11	Е10-14-1	Установка стропил, прогоны, балки, стойки и т.д.	14,425	25184,72	417,85	363290	6027	63323	25,415	367
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	56360	2272	108	0,775	11
12	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,425	599,34	35,14	8645	507	2424	0,897	13
		м3 древесины в конструкций								

			142,31	13,23	2053	191	108	0,065	1
13 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	664,68	158,01	2,55	105026	1695	20760	0,1959	130
	м2								
			28,78	0,41	19129	273	107	0,0051	3
14 Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок (прикарнизная доска)	142,3	397,81	3,72	56608	529	6630	0,2921	42
	м2								
			42,95	0,59	6112	84	107	0,0075	1
15 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	806,98	21,42	1,14	17286	920	5064	0,03335	27
	м2 обработанной поверхности								
			5,38	0,43	4342	347	108	0,0021	2
16 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа (в т.ч. слуховаые окна)	806,98	157,07	42,81	126752	34547	45305	0,36455	294
	м2								
			58,74	10,57	47402	8530	81	0,03775	30
17 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7К=1,300;	1049,074	896		939970				
	м2								
18 Е10-3-5	Устройство карнизов	77,08	870,92	9,43	67131	727	20847	1,6445	127
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			246,85	3,58	19027	276	108	0,01738	1
19 Е10-12-6	Подшивка карниза оцинкованной кровельной сталью по дереву	77,08	509,39	1,15	39264	89	3633	0,28635	22
	м2 потолков								
			43,22	0,43	3331	33	108	0,00213	–
1.2. Слуховые окна									
20 Е10-15-1	Устройство слуховых окон ОС-1	4	10937,05	102,01	43748	408	4955	6,992	28
	слуховое окно								
			1107,45	39,38	4430	158	108	0,1875	1
21 6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	7,296	3960		28892				
	м2								
22 1-1-819	Петля накладная	16	40		640				

			шт							
	1.3. Стационарная лестница									
23	Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	0,094	33328,14	7006,61	3133	659	1989	138	13
		т конструкций		24840	1287,24	2335	121	81	5,525	1
24	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,094	15836,44	6844,84	1489	643	589	33,235	3
		т конструкций		5796	1941,08	545	182	81	6,825	1
25	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,094	133700		12568				
		т								
26	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,6	29,61	0,03	107	–	19	0,03393	–
		м2		6,68	–	24	–	81	–	–
27	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	7,2	32,53	0,03	234	–	28	0,0245	–
		м2		4,78	–	34	–	81	–	–
	1.5. Прочие работы									
28	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	46,6	27,1	27,1	1263	1263	796	–	–
		т		–	18,97	–	884	90	0,03984	2
29	П7-15-1	Перевозка на 15 км, мусора строительного	46,6	119,79	119,79	5582	5582	1005	–	–
		т		–	23,96	–	1117	90	0,05032	2
		Всего прямые затраты				**2066769**	**141356**			**1761**
						269506	**42587**			**190**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1655902				
		Накладные расходы, тенге				326673				
		- заработная плата, тенге				49001				
		- трудоемкость, чел-ч				163				

Стоимость демонтируемых материалов	50744
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	146651
Всего	**2540093**
Временные здания и сооружения (1,8%)	36577
- сметная заработная плата, тенге	5157
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31%)	59521
- сметная заработная плата, тенге	27380
- нормативная трудоемкость, чел-ч	167
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	25767
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	10307
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2672265**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**5213585**
- материалы, тенге	3230665
- сметная заработная плата, тенге	838354
Налог(2%)	104272
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5317857**
НДС(12%)	638143
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5956000**

Заказчик

Подрядчик

Тех.надзор