Заказчик ТОО "Коммунальник"
Генподрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"
Наименование обьекта: Устройство ограждения здания банка "ЦентрКредит"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за
февраль 2011г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	120008	120008	58811	58811					
Всего к оплате		120008							

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОГРАЖДЕНИЕ ЗДАНИЯ БАНКА "ЦЕНТР КРЕДИТ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОГРАЖДЕНИЕ ЗДАНИЯ БАНКА "ЦЕНТР КРЕДИТ В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО
ЗАКАЗЧИК ТОО "КОММУНАЛЬНИК"
ПОДРЯДЧИК ТОО "ПЕТРОГРАНЬСТРОЙ"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ФЕВРАЛЬ 2011г.
НА УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЯ БАНКА "ЦЕНТР КРЕДИТ"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-24-7 прим. к=0,8	-Демонтаж металлических оград высотой до 1,2 м	18	410,07	168,87	7381	3040	7233	1,4	25
		м		241,2	45,83	4342	825	140	0,21	4
2	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1,6	3789,32	365,89	6063	585	2438	6,66	11
		м3		1154,25	137,25	1847	220	118	0,67	1
3	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,03	63800	-	1914	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	Прайс лист	-Стоимость блоков из ячеистого бетона	1,6	5888,75	-	9422	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты (колпачки)	1,2	883,67	0,93	1060	1	102	0,5	1
		м2		79,11	0,14	95	-	107,1	-	-
6	Е0107-24-7	-Установка металлических оград высотой до 1,2 м	18	584,49	211,09	10521	3800	9042	1,75	32
		м		301,5	57,29	5427	1031	140	0,21	4
7	Е010332-А10-2	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	2,5	101,9	101,9	255	255	51	-	-
		т		-	20,38	-	51	100	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			36616	7681			68
			Тенге			11710	2127			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27194	-	-		-
		Материалы -	Тенге			784	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13837	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1914	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2971	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2830	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16667	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			9422	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			565	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			9987	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			58811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16667	-		-
		ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ к=2,541	Тенге			1494				
		ИТОГО:	Тенге			60305				
		С РЫНОЧНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,951	Тенге			117655				
		НАЛОГИ,СБОРЫ 2%	Тенге			2353				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			120008				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК