Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Петрограньстрой"	

Номер документа	Дата составления
	26.12.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО "Стройкомпания"
Основание: Договор №15-9 от 28 Ноября 2011 года

цена: НДС (0%)

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	"Реконструкция административно-бытового корпуса под административное здание по ул.Парковая 57 ""В"" в Петропавловске"".Отделочные работы 3 этаж АБК (по оси А и В между осями 1-20)"	Услуга	1	3623521,00	3623521,00

Всего работ на сумму: 3623521,00

Итого сумма: Три миллиона шестьсот двадцать три тысячи пятьсот двадцать один тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Петрограньстрой"

РНН: 480100244414,
Адрес: г.Петропавловск, ул.Пушкина, 103-94
Расчетный счет: KZ 768560000003111743 в Ф.АО "Банк Центркредит", г.Петропавловск СКО,
БИК KCJBKZKX

МП. _____ *(должность)*

_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ТОО "Стройкомпания"

РНН: 481400060857,
Адрес: г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 227
Расчетный счет: KZ 168560000000006495 в Ф.АО "Банк Центркредит", г.Петропавловск СКО,
БИК KCJBKZKX

МП. _____ *(должность)*

_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Форма N 2в

Заказчик ТОО «Стройкомпания»

Исполнитель ТОО "Петрограньстрой"
Субподрядчик
Договор №15-9 от 28 Ноября 2011 года

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция административно-бытового корпуса под административное здание по ул.Парковая 57 «В» в г.Петропавловске».

Наименование обьекта: «Реконструкция административно-бытового корпуса под административное здание по ул.Парковая 57 «В» в г.Петропавловске».
Отделочные работы 3 этаж АБК (по оси А и В между осями 1-20)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
1	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	738,7	89,08	4,29	65801	3167	67036	0,52	387
				84,79	1,64	62634	1210	105	0,01	6
2	E0115-69-2	-Сплошное выравнивание по ГКЛ /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей м2	756,25	54,12	0,81	40924	614	42573	0,34	256
				53,3	0,31	40310	236	105	-	1
3	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	738,7	47,12	2,35	34807	1736	35423	0,27	196
				44,77	0,9	33071	665	105	-	3
4	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по ГКЛ, подготовленным под окраску м2	756,25	47,12	2,35	35634	1777	36264	0,27	201
				44,77	0,9	33857	681	105	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Потолки					
5	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	753,54	370,19	2,76	278953	2082	291535	2,02	1525
		м2		367,43	1,04	276871	782	105	0,01	4
6	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /балки/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	56,54	122,35	4,93	6918	278	7082	0,64	36
		м2		117,43	1,86	6639	105	105	0,01	1
7	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами /балок/, подготовленных под окраску	56,54	53,11	2,91	3003	165	3045	0,3	17
		м2		50,2	1,1	2838	62	105	0,01	-
					Прочее					
8	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	78,98	124,29	0,09	9816	7	10302	0,74	59
		м2		124,2	0,02	9810	2	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	475856	9826			2676
	Тенге	466030	3743			18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	475856	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	469772	-		-
Накладные расходы -	Тенге	493261	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		247
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	73989	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	58147	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1027264	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2941
Сметная заработная плата -	Тенге	-	543761	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1027264	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2941
Сметная заработная плата -	Тенге	-	543761	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

Итого прямых затрат			475855,585
Накладные расходы			493260,87
Ненормируемые и непредвиденные затраты			58147,01
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1027261,0
Итого с затратами на выслугу лет	1027263,472 X 1 %	10273,0	1037534,0
Итого с затратами на доп.	1027263,472 X 0,4 %	4109,0	1041643,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отпуска								
		Итого в текущих ценах на 1.01.2011	1041643,0 X 1,907				1986413,0			
		Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами	1986413,0 X 2 %		39728,0		2026141,0			
		Материалы (тенге)					1597380,0			
		Итого					3623521,0			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	0 %				0,0			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3623521,0			

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____