Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО «АС Сапа Курылыс»

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Капитальный ремонт системы отопления средней школы им. Т. Рыскулова в с. Жанашар, Енбекшиказахского района, Алматинской области

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
За август 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		44	05.04.2012г.	бюджет			
		44/1	27.06.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	7253546	3406224						870430	8123970
В т.ч. за август	7253546	3406224						870430	8123970
Снимаемая оплаченная сумма									
В т.ч. погашение аванса									2340000
Скидка									323970
Итого к оплате									5460000

Заказчик

Подрядчик

Заказчик- ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района»

ФОРМА 2

Подрядчик- ТОО «АС-Сапа Курылыс»
Объект Капитальный ремонт системы отопления средней школы им. Т. Рыскулова в С. Жанашар, Енбекшиказахского района, Алматинской области
Договор №

АКТ
выполненных работ
за август 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11	

РАЗДЕЛ 1. Отопление, пожарный гидрант

		первый этаж											
1	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм	604	67,96	0,5		41048	302		47002	0,44		263
				67,46	0,09		40746	54		115,2	-		-
2	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	128	51,07	0,69		6537	88		7445	0,33		42
				50,38	0,11		6449	14		115,2	-		-
3	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм м	90	67,96	0,5		6116	45		7004	0,44		39
				67,46	0,09		6071	8		115,2	-		-
4	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм м	257	88,41	1,24		22721	319		25867	0,57		146
				87,17	0,2		22403	51		115,2	-		-
5	Е0165-18-2	-Разборка трубопроводов м	234	100,07	1		23416	234		26749	0,64		150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм		99,07	0,16	23182	37	115,2	-	-
6	Е0165-18-3	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм м	24	128,99	1,5	3096	36	3532	0,82	20
				127,49	0,25	3060	6	115,2	-	-
7	Е0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм м	22	165,84	1,99	3648	44	4161	0,75	16
				163,85	0,32	3605	7	115,2	-	-
8	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	604	264,48	3,96	159746	2392	41509	0,3	179
				52,2	1,49	31529	900	128	0,01	4
9	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	128	343,48	3,96	43965	507	8797	0,3	38
				52,2	1,49	6682	191	128	0,01	1
10	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	90	422,48	3,96	38023	356	6185	0,3	27
				52,2	1,49	4698	134	128	0,01	1
11	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	257	472,48	3,96	121427	1018	17662	0,3	76
				52,2	1,49	13415	383	128	0,01	2
12	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	234	606,31	7,95	141877	1860	20502	0,37	87
				65,48	2,97	15322	695	128	0,01	3
13	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм м	24	979,75	20,8	23514	499	4248	0,73	17
				130,5	7,79	3132	187	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м 22	1550,07	19,03	34102	419	3496	0,69	15
				117	7,13	2574	157	128	0,03	1
15	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 1359	10,99	-	14935	-	18595	0,05	68
				10,69	-	14528	-	128	-	-
16	Е0116-18-1	-Установка клапанов приемных диам. 50 мм	м 4	618,48	21,53	2474	86	1106	1,17	5
				207	9	828	36	128	0,04	-
17	С130903-31	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1шт 4	1240	-	4960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0116-15-2	-Установка вентилей, отводов, муфт, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт 321	473,47	39,24	151984	12596	110938	1,47	472
				254,25	15,75	81614	5056	128	0,07	22
19	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1шт 16	328	-	5248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт 20	371	-	7420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт 3	584	-	1752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130901-28	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт 3	864	-	2592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130901-29	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа	шт 2	1060	-	2120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/16 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
24	С130901-82	шт -Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 76 мм	2	5130 -	- -	10260 -	- -	- -	- -	- -
25	С130810-80	шт -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 20 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 20х6 мм	150	482 -	- -	72300 -	- -	- -	- -	- -
26	С130810-81	шт -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 25 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25х5 мм	32	569 -	- -	18208 -	- -	- -	- -	- -
27	С130810-82	шт -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х6 мм	30	623 -	- -	18690 -	- -	- -	- -	- -
28	С130810-75	шт -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	28	208 -	- -	5824 -	- -	- -	- -	- -
29	С130810-76	шт -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	40	227 -	- -	9080 -	- -	- -	- -	- -
30	С130804-35	шт -Муфта, d-20 мм	20	80 -	- -	1600 -	- -	- -	- -	- -
31	С130804-36	10шт -Муфта, d-25 мм	5	122 -	- -	610 -	- -	- -	- -	- -
32	С130804-37	10шт -Муфта, d-32 мм	3	131 -	- -	393 -	- -	- -	- -	- -
33	С130804-38	10шт -Муфта, d-40 мм	1,5	243	-	365	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С130804-39	-Муфта, d-50 мм	0,8	369	-	295	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
35	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	180	200	-	36000	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	-
				40,5	-	81	-	128	-	-
		комплект								
37	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63	-	126	-	138	0,31	1
				54	-	108	-	128	-	-
		комплект								
38	С131205-5	-Термометры	2	541	-	1082	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	220	313,24	31,9	68913	7018	72580	1,91	420
				281,34	5,04	61895	1109	115,2	0,04	10
		шт								
40	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	330	4327,15	34,73	1427958	11461	51305	0,68	225
		1кВт		108,45	13,01	35789	4293	128	0,06	21
41	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	220	62,13	-	13669	-	6336	0,12	26
		комплект		22,5	-	4950	-	128	-	-
42	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	81,68	162,41	0,07	13266	6	9222	0,74	61
				119,45	0,02	9757	2	94,5	-	-
		м2								
43	Е0162-29-13	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	100	158,06	0,07	15806	7	9655	0,63	63
				102,15	0,02	10215	2	94,5	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			2578884	39296			2458
			Тенге			402631	13322			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29072	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9088	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	19975	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18877	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2832	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2877	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50826	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22807	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2549812	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1929003	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	395979	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			198799	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			68	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			485259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72789	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3217176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	468767	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3268001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	491574	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2578884	39296			2458
			---			---	---			---
			Тенге			402631	13322			68
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29072	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9088	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19975	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2832	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2877	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22807	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2549812	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1929003	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	395979	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			198799	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			68	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			485259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72789	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3217176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	468767	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3268001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	491574	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямых затрат					2578883			
		Накладные расходы					504136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					184981			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3268001			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	3268001 X 1,44 %		47059		3315060			
		Итого с зимними удорожаниями	3315060 X 1,35 %		44753		3359813			
		Итого с затратами на выслугу лет	3315060 X 1 %		33151		3392964			
		Итого с затратами на доп. отпуска	3315060 X 0,4 %		13260		3406224			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	3406224 X 2,088				7111320			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	7111320 X 2 %		142226		7253546			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				870430			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					8123970			

Составил

Принял