УТВЕРЖДАЮ:
Аким Турксибского района г.Алматы

_____В.Н.Устюгов
«____» _____2011г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке выполненных работ

г.Алматы **«13» марта 2011г.**

КОМИССИЯ ПРИЕМОЧНАЯ В СОСТАВЕ:

Адиль И.К.	Председатель комиссии,заместитель Акима Турксибского района г.Алматы

Члены комиссии:

Мухаметжанов Р.Б.	Начальник отдела коммунального хозяйства аппарата Акима Турксибского района
Кумисбаева Г.Т.	Главный специалист отдела благоустройства аппарата Акима Турксибского района
Сатамбаев С.А.	Главный специалист отдела коммунального хозяйства аппарата Акима Турксибского района
Мухтарова Б.М.	Главный специалист отдела образования Турксибского района
Аршинбаева С.И.	Заведующая ГККП я/сада №329
Константинов Ф.А.	Директор ТОО РСП «Эталон»

Установила:

1. Генеральным подрядчиком ТОО РСП «Эталон» произведены и предъявлены к приемке Капитальный ремонт ясли-сада №329 Турксибского района г.Алматы на сумму 112 150 610 (сто двенадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот десять) тенге 00 тиын.
2. Работы осуществляются на основании:
- договора № 105 от 01 декабря 2010г.
- протокол об итогах конкурса №10-3 от 26.11.2010г.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Предъявленные работы: Капитальный ремонт ясли-сада №329, согласно протокола об итогах открытого конкурса по государственным закупкам № 10-3 от 01 декабря 2010года выполнены и приняты в эксплуатацию на общую сумму 112 150 610 (сто двенадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот десять) тенге 00 тиын.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Адиль И.К. — Председатель комиссии,заместитель Акима Турксибского района г.Алматы

Члены комиссии:

Мухаметжанов Р.Б. — Начальник отдела коммунального хозяйства Аппарата Акима Турксибского района

Кумисбаева Г.Т. — Главный специалист отдела благоустройства Аппарата Акима Турксибского района

Сатамбаев С.А. — Главный специалист отдела коммунального Хозяйства аппарата Акима Турксибского района

Мухтарова Б.М. — Главный специалист отдела образования Турксибского района

Аршинбаева С.И. — Заведующая ГККП я/сада №329

Константинов Ф.А. — Директор ТОО РСП «Эталон»

Заказчик (застройщик) ГУ аппарат акима Турксибского района г.Алматы
Подрядчик (субподрядчик) ТОО РСП "Эталон"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ясли-сада №329 ,по адресу ул.Кожедуба,40 Турксибского района г.Алматы

Договор № 105 от 01 декабря 2010 г. д/с №1 от 27 декабря 2010г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за март 2011г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ясли-сада №329	111 915 349	92 733 349	65 288 208		58 293 043					6 995 165
Затраты на осуществление авторского надзора	235 261	235 261	235 261			210 054				25 207
Итого к оплате	112 150 610	92 968 610	65 523 469		58 293 043	210 054				7 020 372

К оплате: Шестьдесят пять миллионов пятьсот двадцать три тысячи четыреста шестьдесят девять тенге

Заказчик
Аким
Турксибского района г.Алматы
_____ В.Н.Устюгов

Подрядчик
Директор
ТОО РСП "Эталон"
_____ Ф. А.Константинов

Заказчик Гу аппарат акима Турксибского района г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО РСП "Эталон"
Субподрядчик
Договор № 105 от 01 декабря 210г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ясли-сада №329

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ясли-сада №329

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подвал								
1.	Е0162-25-7	Шпаклевка стен и потолков	м2	1954,00	148,13	0,10	289446	195	0,21	404
					32,60	0,02	63700	39	0,00	0
2.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	1954,00	25,15	0,05	49146	98	0,14	279
					22,05	0,02	43086	39	0,00	0
3.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	7,20	472,81	19,00	3404	137	1,30	9
					217,73	6,18	1568	45	0,03	0
4.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	-8,00	12700,00	—	-101600	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей	т	0,12	14806,01	1133,15	1777	136	82,10	10
					12892,50	398,25	1547	48	1,95	0
6.	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	25100,00	—	75300	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5
7.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	11,40
8.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	115,00
9.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	115,00
10.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из плит минераловатных стен	м3	1,50
11.	Е0157-15-6	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	1м2	250,00
12.	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	500,00
13.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	36,00
14.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	216,00
15.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,32
16.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,60
17.	Е0120-28-7	Установка люков герметических	шт	1,00
18.	С12064-6	Люки утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,70

Итого по разделу: Подвал

6	7	8	9	10	11
7466,24	335,84	85115	3829	5,07	58
783,00	126,00	8926	1436	0,61	7
703,50	0,85	80903	98	0,82	94
117,50	0,13	13512	15	0,00	0
134,45	3,39	15462	389	0,65	75
117,00	0,72	13455	83	0,05	6
7627,27	378,22	11441	567	20,04	30
3566,25	141,75	5349	213	0,69	1
188,29	14,01	47071	3502	0,44	110
62,03	2,21	15508	552	0,01	3
27,57	0,67	13782	335	0,00	2
0,63	0,25	315	125	0,00	1
197,62	9,95	7114	358	0,36	13
52,20	3,74	1879	135	0,02	1
27,36	0,67	5910	145	0,00	1
0,63	0,25	136	54	0,00	0
58839,08	327,33	19064	106	11,60	4
1890,00	123,75	612	40	0,60	0
6732,91	260,48	4040	156	3,94	2
614,25	89,46	369	54	0,35	0
430,36	81,61	430	82	1,26	1
236,25	31,50	236	31	0,15	0
12300,00	—	8610	—	—	—
—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
19.	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	100,00	382,50	1,86	38250	186	0,33	33
					50,56	0,29	5056	29	0,00	0
20.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	100,00	1920,69	5,23	192069	523	0,75	75
					120,11	0,83	12011	83	0,01	1
21.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1086,80	925,06	4,90	1005355	5325	0,38	415
					58,50	1,85	63578	2011	0,01	10
22.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов из пластиковых материалов	м	1878,00	178,36	0,09	334960	169	0,09	177
					15,12	0,02	28395	38	0,00	0
23.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	62,00	197,62	9,95	12252	617	0,36	22
					52,20	3,74	3236	232	0,02	1
24.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-1200,00	27,36	0,67	-32833	-804	0,00	-5
					0,63	0,25	-756	-300	0,00	-1
25.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	-1,80	58839,08	327,33	-105910	-589	11,60	-21
					1890,00	123,75	-3402	-223	0,60	-1
26.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	262,00	323,65	18,42	84796	4826	0,42	109
					85,95	6,91	22519	1810	0,03	9
27.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	262,00	1948,63	11,72	510542	3071	1,06	278
					171,68	4,39	44980	1150	0,02	6
28.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	246,00	278,92	2,26	68613	556	0,29	71
					49,84	0,34	12261	84	0,00	1
29.	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из OSB на мастике один слой площадью свыше 20 м2	1м2	1086,80	769,82	1,14	836640	1239	0,38	414
					58,43	0,18	63502	196	0,00	2
30.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	12,00	48,53	5,55	582	67	0,26	3
					42,98	2,07	516	25	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	м3	0,60	6190,00	—	3714	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
32.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из фольма-пены фольгированной под теплые полы	м2	198,00	1624,43	5,55	321637	1099	0,26	51
					42,98	2,07	8510	410	0,01	2
		Итого по разделу: Полы								3270668
		Раздел: Стены и потолки								
33.	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	739,82	458,53	33,79	339230	24999	1,74	1288
					291,98	5,62	216013	4158	0,03	23
34.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	448,00	222,94	1,96	99875	878	0,61	274
					108,90	0,45	48787	202	0,03	12
35.	Е0161-1-8	Левкас потолков	м2	648,80	99,99	3,80	64874	2465	0,57	371
					88,47	0,59	57399	383	0,01	4
36.	Е0161-1-4	Левкас стен	м2	1610,00	88,71	3,63	142823	5844	0,50	811
					77,74	0,56	125161	902	0,01	9
37.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	5422,00	31,00	—	168082	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
38.	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	2711,00	38,00	—	103018	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
39.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	260,00	512,49	2,65	133248	689	1,43	372
					258,75	0,72	67275	187	0,03	7
40.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	110,00	575,70	6,33	63327	696	1,79	197
					312,75	2,39	34402	263	0,01	1
41.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	3360,00	248,56	1,88	835162	6317	0,23	776
					38,93	0,72	130805	2419	0,00	12

1	2	3	4	5
42.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1448,80
43.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	184,90
44.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	583,00
45.	Е0161-1-4	Левкас коробов	м2	583,00
46.	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	699,60
47.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	583,00
48.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	шт	83,00
49.	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	4,50
50.	Е0115-64-5	Левкас поверхностей оконных и дверных откосов плоских	м2	540,00
51.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1296,00
52.	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	648,00

6	7	8	9	10	11
253,73	2,33	367604	3376	0,26	377
43,65	0,88	63240	1275	0,00	6
1863,30	4,62	344524	854	1,52	281
254,97	—	47144	—	0,02	3
883,04	4,85	514809	2825	1,29	751
222,86	1,41	129927	822	0,01	4
88,71	3,63	51718	2116	0,50	294
77,74	0,56	45322	326	0,01	3
38,00	—	26585	—	—	—
—	—	—	—	—	—
248,56	1,88	144910	1096	0,23	135
38,93	0,72	22696	420	0,00	2
590,15	16,15	48982	1340	1,07	89
177,75	6,75	14753	560	0,03	2
16280,95	203,35	73264	915	44,66	201
6633,00	76,50	29848	344	0,38	2
147,72	6,12	79769	3305	0,81	435
141,39	2,32	76351	1253	0,01	6
31,00	—	40176	—	—	—
—	—	—	—	—	—
38,00	—	24624	—	—	—
—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0115-177 -5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен	м2	45,00	249,19	—	11214	—	0,15	7
					27,00	—	1215	—	—	—
		Итого по разделу: Стены и потолки								3677818
		Раздел: Окна,двери,шкафы,экраны отопительных приборов								
54.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	164,00	367,11	19,34	60205	3171	0,83	137
					139,39	6,57	22860	1078	0,03	5
55.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	36,00	398,48	102,53	14345	3691	0,90	32
					151,65	35,67	5459	1284	0,14	5
56.	Е0156-26-1	Установка наличников	м	82,00	125,77	0,41	10313	34	0,08	7
					11,97	0,07	982	6	0,00	0
57.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,00	330,85	32,08	662	64	1,49	3
					272,25	12,13	544	24	0,06	0
58.	Е0110-92-4	Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах	м2	64,00	341,62	23,23	21864	1486	0,79	51
					131,98	8,17	8447	523	0,04	3
59.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей	т	0,12	14806,01	1133,15	1777	136	82,10	10
					12892,50	398,25	1547	48	1,95	0
60.	С12022-2	Двери стальные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	—	37400	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
61.	Е0165-29-1	Смена экранов огрождения отопительных приборов	шт	20,00	90,19	0,30	1804	6	0,46	9
					72,63	0,05	1453	1	0,00	0
62.	С12031-108	Экраны ограждения отопительных приборов	шт	20,00	1250,00	—	25000	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
63.	Е0115-177 -9	Двухслойное покрытие экранов масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	м2	20,00	278,68	—	5574	—	0,31	6
					56,48	—	1130	—	—	—

1	2	3	4	5
64.	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	8,00
65.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями	м	36,00
66.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	м2	108,00
		Итого по разделу: Окна,двери,шкафы,экраны отопительных приборов		
		Раздел: Санитарно-технические работы		
67.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	172,00
68.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	172,00
69.	Е0116-18-1	Установка клапанов для радиаторов диам.до 50 мм	1шт	86,00
70.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	2,00
71.	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	6,00
72.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	4,00
73.	Е0117-1-3	Установка душевой кабины	комплект	1,00
74.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	120,00
75.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	280,00

6	7	8	9	10	11
647,18	0,30	5177	2	0,46	4
72,63	0,05	581	—	0,00	0
4269,36	7,69	153697	277	1,74	63
319,50	2,90	11502	104	0,01	1
150,43	0,04	16246	4	0,74	80
118,89	0,02	12840	2	0,00	0
					354064
341,53	229,14	58744	39413	0,73	126
112,39	88,29	19331	15186	0,48	83
291,22	3,80	50090	654	1,32	227
210,85	0,61	36266	105	0,00	1
3244,48	21,53	279025	1852	1,17	101
207,00	9,00	17802	774	0,04	3
2898,08	9,20	5796	18	0,79	2
139,50	4,50	279	9	0,02	0
15266,57	93,94	91599	564	2,90	17
488,25	36,00	2930	216	0,17	1
12095,38	47,75	48382	191	1,55	6
258,75	18,00	1035	72	0,09	0
20190,42	30,04	20190	30	2,78	3
488,25	11,25	488	11	0,06	0
653,20	0,37	78384	44	0,73	88
140,18	0,07	16822	8	0,00	0
774,65	0,48	216903	134	0,71	198
135,00	0,09	37800	25	0,00	0

1	2	3	4
76.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм трубами термоизоляционными	м
77.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм трубами теплоизоляционными	м
78.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм трубами теплоизоляционными	м
79.	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 90 мм трубами теплоизоляционными	м
80.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект
81.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком	комплект
82.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект
83.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект
84.	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	комплект
85.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт
86.	Е0117-2-3	Установка смесителей душевых	шт
87.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект
88.	Е0118-22-1	Установка кранов латунных пробковых	шт

5	6	7	8	9	10	11
61,20	192,77	5,31	11798	325	0,57	35
	103,95	2,03	6362	124	0,01	1
451,80	244,65	5,31	110533	2399	0,71	321
	130,05	2,03	58757	917	0,01	5
100,80	209,55	5,31	21123	535	0,60	60
	109,35	2,03	11022	205	0,01	1
40,00	513,59	5,31	20544	212	1,02	41
	187,43	2,03	7497	81	0,01	0
2,00	9126,62	39,24	18253	78	2,22	4
	387,00	15,75	774	31	0,07	0
17,00	6286,62	39,24	106873	667	2,22	38
	387,00	15,75	6579	268	0,07	1
20,00	2909,71	12,33	58194	247	0,81	16
	144,00	4,50	2880	90	0,02	0
1,00	3977,40	13,90	3977	14	1,56	2
	279,00	4,50	279	4	0,03	0
9,00	9183,78	61,65	82654	555	2,26	20
	387,00	22,50	3483	203	0,11	1
32,00	1573,32	1,57	50346	50	0,70	22
	126,00	—	4032	—	—	—
11,00	1793,32	1,57	19727	17	0,70	8
	126,00	—	1386	—	—	—
102,00	62,13	—	6337	—	0,12	12
	22,50	—	2295	—	—	—
18,00	159,07	1,57	2863	28	0,78	14
	141,75	—	2552	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	18,00	377,00	—	6786	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
90.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2700,00	10,99	—	29673	—	0,05	135
					10,69	—	28863	—	—	—
91.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	4,00	18075,87	36,99	72303	148	1,82	7
					288,00	13,50	1152	54	0,07	0
92.	Е016-22-1	Демонтаж водомерных узлов	узел	1,00	2,89	0,30	3	—	3,40	3
					2,58	0,09	3	—	0,25	0
93.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов	узел	1,00	22440,51	137,88	22441	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
94.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	12,00	148,40	0,07	1781	1	0,65	8
					108,00	0,02	1296	—	0,00	0
95.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	1,00	12352,37	36,99	12352	37	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	0,07	0
		Итого по разделу: Санитарно-технические работы								1507672
		Раздел: Приточно-вытяжная вентиляция								
96.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	238,00	1929,43	9,15	459204	2178	1,22	290
					196,88	3,42	46857	814	0,02	4
97.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых П1и П2 производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	2,00	8959,03	1007,53	17918	2015	40,10	80
					6750,00	378,00	13500	756	1,84	4
98.	С131308-2	Агрегаты вентиляционно-приточные	шт	2,00	366000,00	—	732000	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
99.	Е0120-32-3	Установка вентиляторов массой до 0,1 т	шт	1,00	2655,77	100,89	2656	101	9,51	10
					1613,25	38,25	1613	38	0,18	0

1	2	3	4	5
100.	С131309-2	Агрегаты вентиляционные МО1	шт	1,00
101.	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	м2	8,00
		Итого по разделу: Приточно-вытяжная вентиляция		
		Раздел: Электромонтажные работы		
102.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	150,00
103.	С151601-727	Кабель типа FTR-5E	м	153,00
104.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	5,00
105.	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	5,00
106.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00
107.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00
108.	С151801-10	Автоматы	шт	4,00
109.	Ц0108-530-2	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	шт	10,00
110.	С151801-34	Пускатель магнитный	шт	10,00

6	7	8	9	10	11
54700,00	—	54700	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2691,49	31,61	21532	253	0,83	7
144,00	11,25	1152	90	0,06	0
					1288010
94,79	10,91	14218	1636	0,48	72
78,30	6,91	11745	1036	0,03	5
211,00	—	32283	—	—	—
—	—	—	—	—	—
37,55	—	188	—	0,24	1
37,55	—	188	—	—	—
222,00	—	1110	—	—	—
—	—	—	—	—	—
501,20	13,20	1002	26	1,00	2
227,00	2,30	454	5	0,01	0
862,00	28,00	1724	56	2,00	4
340,00	4,50	680	9	0,03	0
343,00	—	1372	—	—	—
—	—	—	—	—	—
1799,30	51,30	17993	513	3,00	30
596,00	9,00	5960	90	0,05	1
912,00	—	9120	—	—	—
—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	шт	74,00	168,51	0,50	12470	37	0,98	72
					168,01	0,09	12433	7	0,00	0
112.	С151701-34	Светильники взрывозащищенные, тип В4А-60-ОМЗ	шт	74,00	4050,00	—	299700	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
113.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	154,00	263,81	2,81	40627	433	1,60	246
					261,00	0,45	40194	69	0,00	1
114.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	154,00	2480,00	—	381920	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
115.	С151706-3	Лампы люминисцентные	шт	308,00	77,00	—	23716	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
116.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	308,00	17,00	—	5236	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
117.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	208,00	37,55	—	7810	—	0,24	50
					37,55	—	7810	—	—	—
118.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	16,00	182,00	—	2912	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
119.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	56,00	156,00	—	8736	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
120.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	28,00	195,00	—	5460	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
121.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	108,00	226,00	—	24408	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
122.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120,00	61,90	3,30	7428	396	0,14	17
					23,00	0,40	2760	48	0,00	0
123.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,19	46400,00	—	8816	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					—	—	—	—	—	—
124.	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	шт	10,00	168,51	0,50	1685	5	0,98	10
					168,01	0,09	1680	1	0,00	0
125.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	10,00	871,00	—	8710	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								918644
		Раздел: Пожарная сигнализация								
126.	Ц0110-683-5	Монтаж:аппаратура типа П-164,приемник	шт	1,00	4668,00	—	4668	—	28,00	28
					4455,00	—	4455	—	—	—
127.	СПрайс	Приемник системы тревожной сигнализации RR-701R20	шт	1,00	10659,00	—	10659	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
128.	СПРайс	Панель контрольная Гранит 24	шт	1,00	8547,00	—	8547	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
129.	Ц0110-667-2	Монтаж: приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	—	7155	—	—	—
130.	Ц0110-682-4	Монтаж:пульт или табло с количеством сигналов до 20	шт	1,00	1797,00	—	1797	—	10,00	10
					1692,00	—	1692	—	—	—
131.	СПрайс	Пульт управления PTS-301	шт	1,00	2977,00	—	2977	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
132.	Ц0110-668-2	Монтаж:извещатель дымовой,фото-электрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении	шт	86,00	369,90	1,60	31811	138	2,00	172
					347,00	—	29842	—	—	—
133.	СПРайс	Извещатель пожарно-дымовой ИП-212-141М	шт	74,00	398,00	—	29452	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
134.	СПРайс	Извещатель пожарно-ручной ИПР-3СУ	шт	12,00	648,00	—	7776	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
135.	Ц0110-669	Монтаж: приборы и устройства	шт	2,00	860,30	1,60	1721	3	5,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	сигнализирующие объектовые:устройства ультрозвуковые,преобразователь			828,00	—	1656	—	—	—
136.	СПрайс	Сирена сигнальная	шт	2,00	168,00	—	336	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
137.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	14,00	135,55	—	1898	—	0,78	11
					124,20	—	1739	—	—	—
138.	С151704-2	Указатель световой "Выход" и т.д.	шт	14,00	462,00	—	6468	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
139.	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	шт	1,00	1648,60	1,60	1649	2	8,00	8
					1523,00	—	1523	—	—	—
140.	СПрайс	Резервный источник 12В 3А импульсивный РИП1203-01В190	шт	1,00	2593,00	—	2593	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
141.	Ц0110-765-9	Настройка и тренировка оборудования: проверка схем сигнализации	схема	1,00	13372,10	3,10	13372	3	79,00	79
					13230,00	—	13230	—	—	—
142.	Ц0110-671-1	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по деревянным основаниям	м	1900,00	27,50	—	52250	—	0,11	209
					18,50	—	35150	—	—	—
143.	С151607-73	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, марка РПШ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,94	56900,00	—	110272	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
144.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	318,00	8,62	0,02	2741	6	0,05	17
					8,60	—	2735	—	—	—

Итого по разделу: Пожарная сигнализация 298496

Раздел: Фасад

1	2	3	4
145.	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы	м2
146.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2
147.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2
148.	Е0109-24-1	Монтаж металлических конструкций крылец	т
149.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т	т
150.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство каркаса фронтонов	м2
151.	Е0134-60-4	Обшивка фронтонов профнастилом оцинкованным	м2
152.	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен плитами OSB	м2
153.	Е0161-14-1	Ремонт штукатурки сложных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест менее 5 м2, толщина слоя до 40 мм	м2
154.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2
155.	Е0162-25-4	Подготовка поверхностей фасадов под окраску фасадными красками - огрунтовка фасадов сложных с лесов и земли	м2
156.	Е0162-26-10	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лесов и земли	м2

5	6	7	8	9	10	11
39,00	109,99	3,54	4290	138	0,67	26
	106,45	0,07	4152	3	0,00	0
39,00	319,96	5,23	12478	204	0,32	12
	51,08	1,80	1992	70	0,03	1
39,78	1190,00	—	47338	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
0,15	13835,77	4022,39	2075	603	56,50	8
	9090,00	1071,86	1364	161	3,81	1
0,15	172800,00	—	25920	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
330,00	381,30	8,67	125829	2861	0,68	224
	104,63	3,26	34528	1076	0,02	5
280,00	823,69	6,13	230633	1716	0,85	239
	135,00	2,34	37800	655	0,01	3
54,00	568,23	6,13	30684	331	0,85	46
	135,00	2,34	7290	126	0,01	1
370,00	967,14	31,40	357842	11618	3,75	1388
	665,64	4,86	246287	1798	0,03	10
1278,00	150,62	0,62	192490	792	0,44	556
	69,08	0,23	88284	294	0,00	1
1278,00	193,57	2,91	247385	3721	0,05	58
	7,34	0,55	9381	703	0,00	4
1278,00	392,15	10,52	501167	13450	0,15	189
	26,15	1,95	33420	2492	0,01	14

1	2	3	4	5
157.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов сайдингом на металлическом каркасе	м2	145,00
158.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	55,80
159.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	124,00
160.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	м2	40,00
161.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	40,00
162.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	40,00
163.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	40,00
164.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	80,00
165.	Е0109-53-2	Монтаж решеток стальных	т	0,50
166.	С12021-268	Сварная решетка	т	0,50
167.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	39,60

Итого по разделу: Фасад

Раздел: Отмостка,благоустройство территории

6	7	8	9	10	11
2077,61	3,99	301253	579	2,70	392
467,15	1,22	67737	177	0,00	1
715,87	1,24	39946	69	0,97	54
153,23	0,47	8550	26	0,00	0
575,70	6,33	71387	785	1,79	222
312,75	2,39	38781	296	0,01	1
1457,63	4,72	58305	189	0,40	16
70,88	1,78	2835	71	0,01	0
229,96	1,19	9198	48	0,16	6
27,00	0,45	1080	18	0,00	0
358,97	192,06	14359	7682	1,11	44
166,91	72,15	6676	2886	0,40	16
197,62	9,95	7905	398	0,36	14
52,20	3,74	2088	150	0,02	1
27,36	0,67	2189	54	0,00	0
0,63	0,25	50	20	0,00	0
9850,48	1162,95	4925	581	46,60	23
7357,50	108,00	3679	54	0,53	0
134000,00	—	67000	—	—	—
—	—	—	—	—	—
148,40	0,07	5876	3	0,65	26
108,00	0,02	4277	1	0,00	0

1	2	3	4	5
168.	Е0146-34-3	Разборка железобетонной площадки крыльца	м3	6,20
169.	Е0106-1-15	Устройство бетонной площадки крыльца	м3	6,20
170.	Е0157-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	1м2	248,00
171.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	49,60
172.	С143008-56	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 16 фракции 20-40 мм	м3	62,50
173.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	248,00
174.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	248,00
175.	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	шт	8,00
176.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	40,00
177.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	240,00
178.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,36
179.	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамо-гранитных и керамических плиток	м2	40,00

6	7	8	9	10	11
4330,04	2095,79	26846	12994	13,32	83
2234,25	789,37	13852	4894	3,86	24
5368,82	100,65	33287	624	0,97	6
146,25	38,03	907	236	0,19	1
92,21	41,18	22868	10213	0,38	95
51,03	14,88	12655	3690	0,09	21
280,88	248,35	13932	12318	0,22	11
32,18	78,59	1596	3898	0,27	14
1020,00	—	63746	—	—	—
—	—	—	—	—	—
506,56	15,35	125626	3807	0,03	8
5,94	5,06	1473	1255	0,02	4
60,40	—	14979	—	0,00	0
0,01	—	2	—	—	—
238,74	3,39	1910	27	1,03	8
184,82	0,54	1479	4	0,00	0
197,62	9,95	7905	398	0,36	14
52,20	3,74	2088	150	0,02	1
27,36	0,67	6567	161	0,00	1
0,63	0,25	151	60	0,00	0
58839,08	327,33	21182	118	11,60	4
1890,00	123,75	680	45	0,60	0
1418,23	11,72	56729	469	1,06	42
171,68	4,39	6867	176	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных стен	м3	5,00	4330,04	2095,79	21650	10479	13,32	67
					2234,25	789,37	11171	3947	3,86	19
181.	Е0114-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	м3	2,00	8826,00	180,88	17652	362	3,98	8
					618,75	67,73	1238	135	0,33	1
182.	Е0168-6-2	Ремонт металлических ограждений средний	м2	36,00	1602,54	43,03	57691	1549	9,61	346
					1535,20	—	55267	—	—	—
183.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	60,00	148,40	0,07	8904	4	0,65	39
					108,00	0,02	6480	1	0,00	0
184.	Е0127-20-2	Разборка поребриков	м	250,00	79,88	—	19970	—	0,56	141
					79,88	—	19970	—	—	—
185.	Е0127-34-1	Установка поребриков	м	322,00	334,56	6,63	107729	2135	0,70	225
					108,68	1,76	34995	566	0,01	2
186.	С143019-8-1	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 100.30.15	шт	322,00	1045,00	—	261250	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
187.	Е0127-20-1	Разборка бордюров	шт	360,00	122,85	—	44226	—	0,77	276
					122,85	—	44226	—	—	—
188.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	360,00	435,96	6,63	156946	2387	0,70	251
					108,68	1,76	39125	632	0,01	2
189.	С143019-8-1	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 300.30.15	шт	120,00	3130,00	—	375600	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
190.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	650,00	8,57	—	5570	—	0,06	39
					8,57	—	5570	—	—	—
191.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	132,90	280,88	248,35	37329	33006	0,22	29
					32,18	78,59	4277	10444	0,27	36
192.	С143008-5-6	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 16 фракции 20-40 мм	м3	167,45	1020,00	—	170803	—	—	—

1	2	3	4	5
193.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	886,00
194.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	886,00
195.	Е0147-3-2	Планировка участка вручную	м2	3474,00
196.	Е0147-3-3	Подготовка участка , разбивка участка	м2	3474,00
197.	Е0147-3-4	Подготовка участка , очистка участка от мусора	м2	3474,00
198.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	1310,00
199.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	1310,00
200.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	2164,00
201.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	м2	2164,00
202.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	2164,00
203.	Е0147-341-1	Демонтаж ограждения из металлической сетки	м	360,00

6	7	8	9	10	11
—	—	—	—	—	—
459,27	15,35	406915	13601	0,03	30
5,94	5,06	5263	4483	0,02	16
56,89	—	50405	—	0,00	0
0,01	—	9	—	—	—
14,63	—	50825	—	0,10	354
14,63	—	50825	—	—	—
12,15	—	42209	—	0,07	257
12,15	—	42209	—	—	—
5,63	—	19559	—	0,04	136
5,63	—	19559	—	—	—
110,13	12,65	144272	16570	0,02	31
3,56	3,63	4664	4760	0,01	17
95,51	11,84	125122	15514	0,04	47
5,51	3,11	7218	4081	0,01	15
244,28	—	528622	—	0,40	866
58,28	—	126118	—	—	—
69,97	—	151415	—	0,05	118
7,97	—	17247	—	—	—
19,01	—	41138	—	0,05	114
8,21	—	17766	—	—	—
13,87	0,43	4993	156	0,09	32

1	2	3	4	5
204.	Е0107-25-1	Установка металлических столбов с бетонированием	шт	140,00
205.	С130806-12	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	м	350,00
206.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа	м2	720,00
207.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	300,00
208.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	3,00
209.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических ограждениях	шт	3,00
210.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	м2	228,00
211.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	20,20
212.	С01031-А7-2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	20,20
213.	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	т	20,20
214.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,50

Итого по разделу: Отмостка,благоустройство территории

Раздел: Наружная канализация

6	7	8	9	10	11
13,43	0,14	4836	50	0,00	0
6111,02	1172,83	855543	164196	17,80	2492
3217,50	334,76	450450	46866	1,28	179
400,00	—	140000	—	—	—
—	—	—	—	—	—
778,79	125,09	560728	90062	0,94	677
144,00	29,74	103680	21413	0,10	74
1190,00	—	357000	—	—	—
—	—	—	—	—	—
6111,02	1172,83	18333	3518	17,80	53
3217,50	334,76	9652	1004	1,28	4
140,09	12,17	420	37	0,71	2
112,50	4,59	338	14	0,02	0
150,43	0,04	34298	9	0,74	168
118,89	0,02	27107	5	0,00	0
30,00	—	606	—	—	—
—	—	—	—	—	—
22,90	—	463	—	—	—
—	—	—	—	—	—
17,60	—	356	—	0,07	1
3,52	—	71	—	—	—
21,55	4,52	312	65	0,11	2
17,03	—	247	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	25,00	218,93	—	5473	—	1,54	39
					218,93	—	5473	—	—	—
216.	Е0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	28,00	217,47	0,12	6089	3	2,30	65
					217,35	0,05	6086	1	0,00	0
217.	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	м3	3,80	1381,20	152,52	5249	580	1,02	4
					153,68	57,15	584	217	0,28	1
218.	Е0166-3-7	Укладка трубопроводов из чугунных труб диаметром 100 мм в траншеях без распоров при заделке стыков вручную	м	28,00	157,34	0,18	4405	5	0,59	17
					105,26	0,07	2947	2	0,00	0
219.	С130808-3	Трубы чугунные напорные раструбные класса А длиной 3 м /ГОСТ 5525-79/, 100х8,3 мм	м	28,28	1518,30	—	42938	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
220.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,00	134,10	—	3218	—	0,97	23
					134,10	—	3218	—	—	—
221.	Е0117-7-1	Установка жироуловителя массой до 0,5 т	бак	0,10	2606,34	330,46	261	33	13,40	1
					2182,50	123,75	218	12	0,60	0
222.	С12021-19 9	Жироуловитель, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	т	0,10	149600,00	—	14960	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Наружная канализация								82593
		Раздел: Наружное освещение								
223.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	180,00	218,93	—	39407	—	1,54	277
					218,93	—	39407	—	—	—
224.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	180,00	134,10	—	24138	—	0,97	175
					134,10	—	24138	—	—	—
225.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	18,00	1395,20	152,52	25114	2745	1,02	18
					153,68	57,15	2766	1029	0,28	5
226.	Е0133-11-1	Установка осветительных столбов массой до 2 т	1т	0,86	11551,28	7151,40	9946	6157	26,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4342,50	1521,12	3739	1310	5,90	5
227.	С12021-24 5	Осветительные столбы из круглых труб массой до 0,1 т	т	0,86	172800,00	—	148781	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
228.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые , диаметр до 25 мм	м	360,00	34,20	1,20	12312	432	0,14	50
					23,20	0,20	8352	72	0,00	0
229.	С130804-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	36,00	777,00	—	27972	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
230.	Ц0108-140 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	440,00	38,10	3,20	16764	1408	0,15	66
					28,80	0,70	12672	308	0,00	2
231.	С151601-1 64	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,40	42000,00	—	16708	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
232.	С151601-1 10	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,05	23700,00	—	1209	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
233.	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	шт	10,00	140,16	1,42	1402	14	0,89	9
					138,74	0,23	1387	2	0,00	0
234.	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	шт	10,00	6550,00	—	65500	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
235.	Ц0108-599 -10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1233,60	54,60	1234	55	3,00	3
					610,00	4,50	610	5	0,03	0
236.	С151803-1 57	Щиток осветительный на 8 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	шт	1,00	8340,00	—	8340	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
237.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
238.	С151801-1 0	Автоматы	шт	1,00	343,00	—	343	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

Итого по разделу: Наружное освещение 399669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прочие работы								
239.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	2291,20	6,08	—	13930	—	0,05	105
					6,08	—	13930	—	—	—
240.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	79,99	27,10	—	2168	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
241.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	79,99	158,76	158,76	12699	12699	—	—
					—	31,75	—	2540	0,67	53
		Итого по разделу: Прочие работы								28797
		Раздел: Изготовление и монтаж МАФов								
242.	У1-4-2	Беседка , строительные работы	навес	6,00	39509,66	412,10	237058	2473	39,00	234
					6468,00	112,80	38808	677	0,60	4
243.	У1-28-6	Беседка, монтаж металлоконструкций	навес	6,00	36014,54	9,37	216087	56	29,00	174
					5013,97	1,87	30084	11	0,01	0
244.	У1-28-5	Домики	навес	6,00	101635,80	753,36	609815	4520	99,00	594
					16351,50	205,86	98109	1235	1,00	6
245.	У1-4-2	Домики , строительные работы	навес	3,00	39509,66	412,10	118529	1236	39,00	117
					6468,00	112,80	19404	338	0,60	2
246.	У1-8-9	Горка-скат тип I, строительные работы	горка	6,00	71040,18	3178,20	426241	19069	90,00	540
					14784,00	747,30	88704	4484	3,60	22
247.	У1-21-12	Качели тип IV, строительные работы	качели	12,00	53250,42	1285,08	639005	15421	62,00	744
					10180,50	321,48	122166	3858	1,60	19
248.	У1-38-6	Песочница типа I, строительные работы	песочн.	6,00	60829,01	1102,25	364974	6613	84,00	504
					13810,50	310,20	82863	1861	1,50	9
249.	У1-42-2	Стол-скамья типа IБ, строительные работы	стол-ск	18,00	34929,67	4108,57	628734	73954	88,00	1584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14437,50	1046,22	259875	18832	5,10	92
250.	У1-7-1	Балансир тип I, строительные работы	баланси р	6,00	32989,16	551,12	197935	3307	12,00	72
					1897,50	186,12	11385	1117	0,91	5
251.	У1-21-23	Комплексная установка-лазательное устройство, строительные работы	устр-во	1,00	46492,66	668,08	46493	668	26,00	26
					4224,00	222,78	4224	223	1,10	1
252.	У1-21-24	Комплексная установка-лазательное устройство, монтаж металлоконструкций	устр-во	1,00	64235,60	36,22	64236	36	51,00	51
					8758,58	11,22	8759	11	0,04	0
		Итого по разделу: Изготовление и монтаж МАФов								3549106

ИТОГО: 24313472 741260 28906

4769835 208483 991

Накладные расходы :

На монтажные работы	180386
На общестроительные работы	4672419
На металломонтажные работы	149909
На сантехнические работы	262294
Всего накладных расходов:	5265008
Итого с накладными	29578480

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1770967
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31349447
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	57150042
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1143001
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	58293043
Налог на добавленную стоимость	6995165
Итого с НДС	65288208

Принял: Сдал: