Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октябрь 2019 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Толстого, 40

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «_____» _____ 2019 г.

ТОО «Строительная компания «Сыл», Овнанян Гагик Норикович, Костанайская область, Аркалык Г.А., г. Аркалык, ШАКШАК ЖАНИБЕКА, 72,

дата декларации, наименование подрядной (субподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «___»_____2019г.

ТОО «ЛИР», Директор Кариев Тимур Ахметович, эксперт технического надзора, Кариев Тимур Ахметович, аттестат эксперта №KZ19VJE00025269, №KZ73VJE00025267, №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «___»_____2019 г.

ТОО «SANСтройСервис» Клесов Андрей Анатольевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство пятиэтажного жилого дома №47 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» г. Костанай», новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, г. Костанай, мкр. Юбилейный

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановления соответствующего права на землю от 207 декабря 2016 года № 3289 акимата города Костаная Костанайской области;

(наименование органа вынесшего решение)

б) «Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет- қала құрылысын қадағалау басқармасы» ММ қызметті немесе нақты іс-әрекетті іске асырудың басталуы және тоқтатылуы туралы ескертпені қабылдау туралы 2018 жылғы 03 сәуірдегі №112 талон

Ескертпені қабылдаған ұйымның атауы, талонның берілген күні

в) Жоба (жобалық-сметалық құжаттар) бас жобалаушы «SANСтройСервис» сәулет-жоба компаниясы ЖШС №163-2017 жұмыс жобасы «Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ 2017 жылғы 29 желтоқсандағы №695 бұйрығымен бекітілді.

жобаны бекіткен(қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген уақыты

2.Құрылыс-монтаждық жұмыстар келесі мерзімде орындалды:

Жұмыстардың басталуы 24 маусым 2018 жыл;
жыл, ай

Жұмыстардың аяқталуы маусым 2019 жыл;
жыл, ай

Құрылыс ұзақтығы жағдайында, 6 ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы немесе жобасы бойынша, ай 7,2
нақты айлар: 7,2

3. Объект (кешен) келесі негізгі техникалық- экономикалық көрсеткіштерді иемденеді (қуаттылығы, өндірістілігі, өндіріс алаңы, ұзындығы, сиымдылығы, мөлшері, өткізгіштік қасиеті, жұмыс орындарының саны , нысаналы өнім немесе қызметтің негізгі түрлеріне сәйкес өлшеу бірлігінде барлық жұмыс орындар бойынша толтырылады (тұрғын үйлерден басқа):

Көлемді көрсетумен өнім шығаруды бастау фактісі

Қуаты, өнімділігі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Фактически	
		Жалпы (бұрын қабылданғандардың есебімен бірге)	Соның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	Жалпы (бұрын қабылданғандардың есебімен бірге)	Соның ішінде іске қосу кешені немесе кезек

Бастапқы кезеңде жоба қуатын игеру нормаларына сәйкес жобамен қарастырылған өнім шығару (қызмет көрсету) көлемі

Көлемді көрсетумен өнім шығаруды бастау фактісі

Тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	нақты
Жалпы алаңы	м2	5357,50	5357,50
Қабаттар саны	қабат	5	5
Құрылыстың жалпы көлемі	м3	20964,22	20964,22

Құрылыс алды алаңы	м2	1294,00	1294,00
Кіріккен, кіріккен-жапсарланған ғимараттардың алаңы			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			нақты		
	Пәтер саны	Пәтерлер алаңы, м²		число квартир	Пәтерлер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтерлер саны,соның ішінде:	80	4114,0	2201,95	80	4114,0	2201,95
бір бөлмелі	40	1711,4	823,35	40	1711,4	823,35
екі бөлмелі	20	1038,8	579,8	20	1038,8	579,8
үш бөлмелі	20	1363,8	798,8	20	1363,8	798,8

№ пәт	Жалпы алаңы	Тұрғын алаңы	№ пәт	Жалпы алаңы	Тұрғын алаңы
1	39,95	20,52	41	40,01	20,85
2	45,56	20,52	42	45,62	20,58
3	51,94	28,99	43	51,94	28,99
4	68,19	39,94	44	68,19	39,94
5	39,95	20,52	45	40,01	20,85
6	45,56	20,52	46	45,62	20,58
7	51,94	28,99	47	51,94	28,99
8	68,19	39,94	48	68,19	39,94
9	39,95	20,52	49	40,01	20,85
10	45,56	20,52	50	45,62	20,58
11	51,94	28,99	51	51,94	28,99
12	68,19	39,94	52	68,19	39,94
13	39,95	20,52	53	40,01	20,85
14	45,56	20,52	54	45,62	20,58
15	51,94	28,99	55	51,94	28,99
16	68,19	39,94	56	68,19	39,94
17	39,95	20,52	57	40,01	20,85
18	45,56	20,52	58	45,62	20,58
19	51,94	28,99	59	51,94	28,99
20	68,19	39,94	60	68,19	39,94
21	39,95	20,58	61	40,01	39,94
22	45,56	20,58	62	45,62	28,99
23	51,94	28,99	63	51,94	20,52
24	68,19	39,94	64	68,19	20,52
25	39,95	20,58	65	40,01	39,94
26	45,56	20,58	66	45,62	28,99
27	51,94	28,99	67	51,94	20,52
28	68,19	39,94	68	68,19	20,52

29	39,95	20,58	**69**	40,01	39,94
30	45,56	20,58	**70**	45,62	28,99
31	51,94	28,99	**71**	51,94	20,52
32	68,19	39,94	**72**	68,19	20,52
33	39,95	20,58	**73**	40,01	39,94
34	45,56	20,58	**74**	45,62	28,99
35	51,94	28,99	**75**	51,94	20,52
36	68,19	39,94	**76**	68,19	20,52
37	39,95	20,58	**77**	40,01	39,94
38	45,56	20,58	**78**	45,62	28,99
39	51,94	28,99	**79**	51,94	20,52
40	68,19	39,94	**80**	68,19	20,52

4.Іргетастары: В20 классты бетон, қалыңдығы 500 мм армирленген монолитті темірбетонды плита. Жертөле қабатының қабырғалары – құрама темір бетонды блоктар. Сыртқы қабырғалары – қалыңдығы 640 мм жеңілдетілген көп қабатты кірпіштен төселген, минералды-мақталы плиталардан тұратын қабырғалардың жылуоқшаулаулы қабырғалары базальт негізінде жасалған; бөлмеаралық арақабырғалар – газ блоктары; – аражабындар – құрама темір бетонды плиталар, төбе – шатырлы (суық шатыр), құрама, ағаш конструкцияларынан жасалған, ұйымдастырылған сыртқы су ағыны бар, желдетілетін, жаппа – металл жабынтқыш, шатыр төсенішінің жылуұстауышы – жылуоқшаулы синтетикалық байланыстырушы базальтті энергетикалық мақтадан; баспалдақ марштары – құрама темір бетонды; терезелер – ПХВ – үш қабатты шыныландырылған профилдерінен; ішкі есіктер – ағаштан; сыртқы есіктері металлдан; едендері - линолеум, керамикалық плитка, бетондық; төбелері – керме, суэмульсиялық бояу; ішкі әрлеу – жаппай тегістеу, суэмульсиялық бояу, ізбесті ақтау, керамикалық плитка.

5. Объектіде жобамен қарастырылған жеке сынақ пен кешенді сынаудан кейінгі қабылдау туралы акілерге сәйкес жабдық орнатылған;

6. Сыртқы коммуникациялар (суық және салқын сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, энергиямен жабдықтау және байланыс) жоба-сметалық құжаттамамен қарастырылмаған (ғимараттар, имараттар, үйірметтер);

7. Бекітілген жоба (жоба-сметалық құжаттама) бойынша объекттің құны: барлығы: 647 730 826 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары – 508 891 260 теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны – 537 178 510,48 теңге, соның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарының құны – 526 399 999 мың теңге , с.і басқалар - 10 778 511,48 мың теңге

9. Объект бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттарға) мен сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерінің талаптарына сәйкес салынды.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттарға) мен сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерінің талаптарына сәйкес салынды.

ШЕШТІ: «ЕТЖЖ бойынша Қостанай қаласы «Юбилейный» шағын ауданындағы бес қабатты №47 тұрғын үйдің құрылысы».
Объектіні атауы(кешен)

объектісі пайдалануға қабылдансын.

Тапсырыс беруші: Нуралин Қанат Маратович _____
Тегі, аты,әкесінің аты (бар болса), басшының қолы

М.О.

Техникалық қадағалау: Кариев Тимур Ахметович _____
Тегі, аты,әкесінің аты (бар болса), сарапшының қолы

М.О.

Авторлық қадағалау: Клесов Андрей Анатольевич _____
Тегі, аты,әкесінің аты (бар болса), сарапшының қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер): Овнанян Гагик Нориконович _____
Тегі, аты,әкесінің аты (бар болса), басшының қолы

М.О.

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» №112 от 3 апреля 2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «SANСтройСервис», рабочий проект №163-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №695 29 декабря 2017 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 24 июнь 2018 г.;

месяц, год

окончание работ июнь 2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц7,2;

фактически, месяц: 7,2

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	5357,50	5357,50
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	м3	20964,22	20964,22
Площадь застройки	м2	1294,00	1294,00

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, м²		число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	80	4114,0	2201,95	80	4114,0	2201,95
однокомнатных	40	1711,4	823,35	40	1711,4	823,35
двухкомнатных	20	1038,8	579,8	20	1038,8	579,8
трехкомнатных	20	1363,8	798,8	20	1363,8	798,8

№ кв.	Общая площадь	Жилая площадь	№ кв.	Общая площадь	Жилая площадь
1	39,95	20,52	41	40,01	20,85
2	45,56	20,52	42	45,62	20,58
3	51,94	28,99	43	51,94	28,99
4	68,19	39,94	44	68,19	39,94
5	39,95	20,52	45	40,01	20,85
6	45,56	20,52	46	45,62	20,58
7	51,94	28,99	47	51,94	28,99
8	68,19	39,94	48	68,19	39,94
9	39,95	20,52	49	40,01	20,85
10	45,56	20,52	50	45,62	20,58
11	51,94	28,99	51	51,94	28,99
12	68,19	39,94	52	68,19	39,94
13	39,95	20,52	53	40,01	20,85
14	45,56	20,52	54	45,62	20,58
15	51,94	28,99	55	51,94	28,99
16	68,19	39,94	56	68,19	39,94
17	39,95	20,52	57	40,01	20,85
18	45,56	20,52	58	45,62	20,58
19	51,94	28,99	59	51,94	28,99
20	68,19	39,94	60	68,19	39,94
21	39,95	20,58	61	40,01	39,94
22	45,56	20,58	62	45,62	28,99
23	51,94	28,99	63	51,94	20,52
24	68,19	39,94	64	68,19	20,52
25	39,95	20,58	65	40,01	39,94
26	45,56	20,58	66	45,62	28,99
27	51,94	28,99	67	51,94	20,52
28	68,19	39,94	68	68,19	20,52
29	39,95	20,58	69	40,01	39,94
30	45,56	20,58	70	45,62	28,99

РЕШИЛ: «Строительство пятиэтажного жилого дома №47 по ПДП в мкр. «Юбилейный». принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Нуралин Канат Маратович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Кариев Тимур Ахметович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Клесов Андрей Анатольевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик): Овнанян Гагик Норикович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	Количество помещений, комнат	Площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство пятиэтажного жилого дома №47 по ПДП в мкр. «Юбилейный»	5	80	400	1294	20964	5357,5	4114,0	1243,5		240,4

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Сборные железобетонные плиты и блоки по СТ РК 956-93, ГОСТ 13579-78*.	Стены наружные - из облегчен-ной многослойной кирпичной кладки по серии 2.030-2.01, толщиной 640мм. Стены внутренние - толщиной 380мм, 640мм - кирпичная кладка ГОСТ 530-2012.	крыша – чердачная (с холодным чердаком) , сборная вентилируемая с организованным наружным водостоком из деревянных конструкций	Система отопления жилого дома принята поквартирная двухтрубная с горизонтальной разводкой труб (в конструкции пола) и установкой счетчиков расхода теплоты для каждой квартиры.	Электроснабжение жилого дома осуществляется по 2-м кабелям от разных секций щин. Проектом предусматривается вводное ВРУ с двумя переключателями – ВРУ-1-11-10 А УХЛ4.	Система холодного водоснабжения запроектирована: разводящие сети по техподвалу и стояки – из стальных водогазопроводныхх оцинкованных труб под накатку по ГОСТ 3262-75*, а поквартирная разводка – из полипропиленовых труб	Система горячего водоснабжения присоединяется к подающему и обратному трубопроводам через теплообменник. Система включает магистральные линии, стояки, запорную и регулирущую арматуру, подводки к санитарным приборам, поквартирные счетчики воды (d15) В ванных комнатах предусмотрена установка постоянного	Канализация жилой части здания самотечная безнапорная из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89.	Внутренний газопровод выполнен из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*Ф25х2,8, Ф20х2,8, Ф15х2,8.

						обогреваемых полотенцесушителей.		

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	80	-	-	-
2	Количество жилых комнат	140	-	-	-
3	Общая площадь ($м^2$)	4114,0	-	-	-
4	Жилая площадь ($м^2$)	2201,95	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	40	40	60	-	-
-	-	-	-	1711,4	1038,8	579,8	-	-
-	-	-	-	823,35	1363,8	798,8	-	-

Нежилые помещения

Площадь ($м^2$)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка ($м^2$)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1			39,95	38,29	20,52	19,43
1	2			45,56	44,21	20,52	25,04
1	3			51,94	50,59	28,99	22,95
1	4			68,19	66,53	39,94	28,25
2	5			39,95	38,29	20,52	19,43
2	6			45,56	44,21	20,52	25,04
2	7			51,94	50,59	28,99	22,95
2	8			68,19	66,53	39,94	28,25
3	9			39,95	38,29	20,52	19,43
3	10			45,56	44,21	20,52	25,04
3	11			51,94	50,59	28,99	22,95
3	12			68,19	66,53	39,94	28,25
4	13			39,95	38,29	20,52	19,43
4	14			45,56	44,21	20,52	25,04
4	15			51,94	50,59	28,99	22,95
4	16			68,19	66,53	39,94	28,25
5	17			39,95	38,29	20,52	19,43
5	18			45,56	44,21	20,52	25,04
5	19			51,94	50,59	28,99	22,95
5	20			68,19	66,53	39,94	28,25
1	21			40,01	38,35	20,58	19,53

1	22			45,62	44,27	20,58	25,04
1	23			51,94	50,59	28,99	22,95
1	24			68,19	66,53	39,94	28,25
2	25			40,01	38,35	20,58	19,53
2	26			45,62	44,27	20,58	25,04
2	27			51,94	50,59	28,99	22,95
2	28			68,19	66,53	39,94	28,25
3	29			40,01	38,35	20,58	19,53
3	30			45,62	44,27	20,58	25,04
3	31			51,94	50,59	28,99	22,95
3	32			68,19	66,53	39,94	28,25
4	33			40,01	38,35	20,58	19,53
4	34			45,62	44,27	20,58	25,04
4	35			51,94	50,59	28,99	22,95
4	36			68,19	66,53	39,94	28,25
5	37			40,01	38,35	20,58	19,53
5	38			45,62	44,27	20,58	25,04
5	39			51,94	50,59	28,99	22,95
5	40			68,19	66,53	39,94	28,25
1	41			40,01	38,35	20,58	19,53
1	42			45,62	44,27	20,58	25,04
1	43			51,94	50,59	28,99	22,95
1	44			68,19	66,53	39,94	28,25
2	45			40,01	38,35	20,58	19,53
2	46			45,62	44,27	20,58	25,04
2	47			51,94	50,59	28,99	22,95
2	48			68,19	66,53	39,94	28,25
3	49			40,01	38,35	20,58	19,53
3	50			45,62	44,27	20,58	25,04
3	51			51,94	50,59	28,99	22,95
3	52			68,19	66,53	39,94	28,25
4	53			40,01	38,35	20,58	19,53
4	54			45,62	44,27	20,58	25,04
4	55			51,94	50,59	28,99	22,95
4	56			68,19	66,53	39,94	28,25
5	57			40,01	38,35	20,58	19,53
5	58			45,62	44,27	20,58	25,04
5	59			51,94	50,59	28,99	22,95
5	60			68,19	66,53	39,94	28,25
1	61			68,19	66,53	39,94	28,25
1	62			51,94	50,59	28,99	22,95
1	63			45,56	44,21	20,52	25,04
1	64			39,95	38,29	20,52	19,43
2	65			68,19	66,53	39,94	28,25
2	66			51,94	50,59	28,99	22,95
2	67			45,56	44,21	20,52	25,04

2	68			39,95	38,29	20,52	19,43
3	69			68,19	66,53	39,94	28,25
3	70			51,94	50,59	28,99	22,95
3	71			45,56	44,21	20,52	25,04
3	72			39,95	38,29	20,52	19,43
4	73			68,19	66,53	39,94	28,25
4	74			51,94	50,59	28,99	22,95
4	75			45,56	44,21	20,52	25,04
4	76			39,95	38,29	20,52	19,43
5	77			68,19	66,53	39,94	28,25
5	78			51,94	50,59	28,99	22,95
5	79			45,56	44,21	20,52	25,04
5	80			39,95	38,29	20,52	19,43

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организаций здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Сборные железобетонные плиты и блоки по СТ РК 956-93, ГОСТ 13579-78*.
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Стены наружные - из облегченной многослойной кирпичной кладки по серии 2.030-2.01, толщиной 640мм. Стены внутренние толщиной 380мм кирпичная кладка из кирпича Кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/20/25, ГОСТ 530-2012
	2) перегородки		Межкомнатные из ячеистого бетона автоклавного твердения толщ.75мм Межквартирные из ячеистого бетона автоклавного твердения толщ. 190мм (двойной конструкции со слоем звукоизоляции из мин. ваты толщ. 40мм)
3	Перекрытия	чердачное	Сборные железобетонные пустотные плиты по СТ РК 949-2002

		междуэтажное		Сборные железобетонные пустотные плиты по СТ РК 949-2002
4	Крыша			Чердачная (с холодным чердаком), сборная, вентилируемая, с организованным наружным водостоком, из деревянных конструкций. Кровля - металлочерепица МП Супермонтеррей с покрытием Norman MP 25 мкм.
5	Полы	1-го этажа		керамическая плитка, линолеум, бетон
		последующих этажей		керамическая плитка, линолеум, бетон
6	Проемы	окна		из ПВХ профилей с тройным остеклением по ГОСТ 30674-99, с двойным остеклением (тамбур, подвал)
		двери		деревянные по ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-88, стальные ГОСТ 31173-2003
7	Отделочные работы	внутренние		окраска ВА-27, ВА-17, оклейка обоями, керамическая плитка, известковая побелка Потолки - окраска ВА-17, ВА-27, известковая побелка
		наружные		кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 с первого по второй этажи, на цементно-песчаном растворе М25 с третьего по пятый этаж.
8	Горячее водоснабжение			Система горячего водоснабжения присоединяется к подающему и обратному трубопроводам через теплообменник. Система включает магистральные линии, стояки, запорную и регулирующую арматуру, подводки к санитарным приборам, поквартирные счетчики воды (d15) В ванных комнатах предусмотрена установка постоянного обогреваемых полотенцесушителей
9	Водопровод			Система холодного водоснабжения запроектирована: разводящие сети по техподвалу и стояки – из стальных водогазопроводныхх оцинкованных труб под накатку по ГОСТ 3262-75*, а поквартирная разводка – из полипропиленовых труб
10	Канализация			Канализация жилой части здания самотечная безнапорная из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89.
11	Электроосвещение			Электроснабжение жилого дома осуществляется по 2-м кабелям от разных секций щин. Проектом предусматривается вводное ВРУ с двумя переключателями – ВРУ-1-11-10 А УХЛ4
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной	на газе	
17			на твердом	

		установки	топливо	
18		от районной котельной	на газе	Источник теплоснабжения - блочно-модульная котельная БМК, поз 92 по ГП. Параметры теплоносителя в наружных тепловых сетях - 90-70 °С. Система теплоснабжения - закрытая. Подключение к системе отопления - через индивидуальные тепловые пункты по зависимой схеме.
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м²)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м³)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование назначение отдельных частей строения	Заглубление отмостки ниже поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надземная часть		4430,19	16,95	18022,2					
Подземная часть		927,31	2,6	2931,02					

Заказчик Нуралин К.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Бебенин Г.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №1

выполненных работ за июнь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Договор №91 доп.согл №1	06.03.2018 08.06.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	51726122	51726122								51726122

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Баженов А. М.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ65926160119H682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

_____ **Овчинников Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.

Акт приемки выполненных работ №1 июнь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вынос проекта в натуру.лок.см.1-1				
1.	1. Т		Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50м:1 категории сложности	км	0,2987200	78568,00	23470
			Раздел: Земляные работы.лок.см.2-1-1				
2.	1. 11-010101-0308 РСНБ РК 2015		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	3009,0000000	117,24	352771
3.	2. 11-010205-0208 РСНБ РК 2015		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	161,6000000	4716,17	762133

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	3.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,6380000	1173,25	75836
5.	4.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	183,1410000	30,17	5526
6.	7.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2475,0000000	164,25	406521
7.	8.	41-010101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4356,0000000	780,35	3399222
8.	9.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	95,0000000	43,05	4090
9.	10.	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	95,0000000	36,84	3499
10.	11.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	798,0000000	36,84	29395
11.	12.	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	798,0000000	34,10	27214
12.	13.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя	т	957,6000000	219,53	210221
13.	14.	41-010102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	957,6000000	264,94	253710
		Раздел: Фундаменты.лок.см.2-1-1					
14.	15.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство + песчано-гравийная смесь	м3 основания	390,0000000	4276,90	1667989
15.	16.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	52,6800000	3992,59	210330
16.	17.	11-070101-0101 РСНБ	Блоки и плиты ленточных	шт.	8,0000000	1752,79	14022

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	сборных конструкций			
17.	18.	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	112,0000000	2313,15	259073
18.	19.	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	77,0000000	3358,44	258600
19.	21.	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	103,2700000	47279,88	4882593
20.	22.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство + местные заделки	м3	3,1000000	25106,02	77829
21.	23.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	248,0000000	1669,54	414046
22.	24.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	700,0000000	2361,14	1652797
23.	25.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	143,0000000	3545,35	506984
24.	26.	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	178,0000000	4960,84	883029
25.	27.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	192,1660000	25138,30	4830728
26.	28.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	77,2120000	23460,64	1811443

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	29.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	222,7190000	21992,10	4898058
28.	30.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство + местные заделки	м3	34,8000000	23137,09	805171
29.	31.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т	0,9947500	76818,94	76416
30.	32.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,9947500	241674,01	240405
31.	33.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9947500	22477,55	22360
32.	34.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	29,8000000	32522,03	969157
33.	35.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	321,0000000	927,57	297749
34.	36.	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	165,0000000	1347,37	222316
35.	37.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	165,0000000	2194,25	362052
36.	38.	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0040000	1230416,65	4922
37.	39.	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0140000	1247225,78	17461
38.	40.	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,5000000	8312,35	95592
39.	41.	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина	м	2,5000000	8834,09	22085

1	2	3	4	5	6	7	8
			стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80				
			Раздел: Монолитный фундамент.лок.см.2-1-1				
40.	42.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4800000	21113,51	31248
41.	43.	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	4,4300000	25459,15	112784
42.	44.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,1215700	236151,59	28709
43.	45.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0027600	278025,30	767
			Раздел: Деформационный шов.лок.см.2-1-1				
44.	105.	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	4,9666667	1033,22	5132
45.	106.	21-100502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик	кг	5,2333333	2120,62	11098
46.	107.	21-130816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0496667	25336,26	1258
47.	108.	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,8333333	616,31	4828
			Раздел: Перемычки.Подвал. лок.см.2-1-1				
48.	176.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	202,0000000	444,65	89820
49.	177.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,0800000	79723,59	484719
			Раздел: Перекрытие.лок.см.2-1-1				
50.	188.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	108,0000000	6285,68	678853

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
51.	191.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	870,1836000	10322,98	8982891
52.	192.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,9844383	308443,67	303644
53.	193.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	5,0750000	23417,36	118843
54.	194.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3387433	16402,72	5556
55.	195.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3387433	22477,55	7614
56.	196.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0298667	241674,01	7218
57.	197.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3088767	222351,51	68679
			Раздел: Полы.Подвал.Тип 1. лок.см.2-1-1				
58.	318.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	91,5480000	7034,93	644034
59.	319.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	91,5480000	24301,56	2224759
60.	320.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,6214840	16402,72	42999
61.	321.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5633440	278025,30	712674
62.	322.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0581400	264730,21	15391

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	323.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	915,4800000	1166,66	1068058
64.	324.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	915,4800000	649,30	594420
65.	325.	21-100403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2050,6752000	764,80	1568347
66.	326.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	45,7740000	23681,33	1083989

49955150

ИТОГО:
В том числе :

Накладные расходы			4483702
Сметная прибыль			3698643
Итого с временными	0,9 %	449596	50404746
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	856881	51261627
Пересчет в текущих ценах К-1,0599383			54334162
Итого с НДС 12%			60854261
С понижающим коэффициентом к=0,850			51726122

Технадзор:
ТОО «ЛИР»

Приходько С.Т.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Т.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №2

выполненных работ за сентябрь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №91 доп.согл №1 доп.согл.2	06.03.2018 08.06.2018 14.08.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	100086122	48360000								48360000

«ЗАКАЗЧИК»

ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ610701043SN6017000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Данильчук Т.Н.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ659261601191H68200
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Овнанян Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г.,

Акт приемки выполненных работ №2 сентябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок-секция 1-4				
1.	корп.6.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п61	м3 кладки	246,7500000	29014,31	7159281
2.	61.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п61	м3 кладки	82,5100000	30206,40	2492330
3.	62.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п62	м3 кладки	152,8600000	30120,55	4604227
4.	63.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п63	м3 изоляции	104,6323200	22571,72	2361731
5.	64.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50-п64	м3	107,7712896	9784,69	1054508

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	65.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/-п65	м2	909,0960000	110,24	100217
7.	66.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство-п66	м3 изоляции	17,4739200	9169,35	160224
8.	кор. П.7	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п67	м2 перегородок (за вычетом проемов)	908,6600000	4465,97	4058049
9.	69.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п69	металлических изделий	2,9670880	76818,94	227929
10.	70.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п70	т	2,6987360	278025,30	750317
11.	71.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,2683520	264730,21	71041
12.	кор. П.9	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п73	м3 кладки	18,5160000	29014,31	537229
13.	кор. П.10	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п75	м3 кладки	37,7700000	29014,31	1095871
14.	77.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п77	м3 кладки	235,5600000	30006,77	7068394
15.	79.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п79	металлических изделий	0,9934400	76818,94	76315
16.	80.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п80	т	0,9934400	278025,30	276201
		Раздел: Ограждение лоджий					
17.	94.	11-080401-0303 РСНБ	Перегородки армированные толщиной	м2	59,5440000	5563,51	331274

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п94	перегородок (за вычетом проемов)			
18.	95.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п95	т	0,1872000	278025,30	52046
19.	96.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п96	т	0,2232960	76818,94	17153
				металлических изделий			
20.	97.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п97	т	0,2200000	226636,42	49860
21.	98.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п98	т	0,0032960	236547,62	780
22.	99.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство-п99	м3	0,8800000	23417,36	20607
		Раздел: Деформационный шов.лок.см.2-1-1					
23.	105.	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов-п105	м шва	4,9666667	1033,22	5132
24.	106.	21-100502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик	кг	5,2333333	2120,62	11098
25.	107.	21-130816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81-п107	100 м	0,0496667	25336,26	1258
26.	108.	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77-п108	кг	7,8333333	616,31	4828
		Раздел: Перемычки					
27.	178.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п178	шт. сборных	260,0000000	444,65	115610

1	2	3	4	5	6	7	8
конструкц ий							
28.	179.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т-п179	шт. сборных конструкц ий	88,0000000	2185,69	192340
29.	180.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п180	м3	20,6480000	79723,59	1646133
30.	181.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п181	т ий	4,5670400	99660,47	455153
31.	182.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89-п182	т	4,5670400	283111,92	1292983
32.	183.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п183	т металличе ских изделий	0,4722400	76818,94	36277
33.	184.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2233600	222351,51	49664
34.	185.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п185	т	0,2488800	227405,59	56597
35.	186.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка-п186	м3 древесины в конструкц ии	0,9377280	83512,13	78312
36.	187.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п187	м2	177,6000000	115,37	20490

Раздел: Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	188.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п188	шт. сборных конструкций	108,0000000	6285,68	678853
38.	191.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п191	м2	870,1896000	10322,98	8982953
39.	192.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-п192	т	0,9840000	308443,67	303509
40.	193.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п193	м3	5,0750000	23417,36	118843
41.	194.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п194	т	0,3380000	16402,72	5544
42.	195.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п195	т	0,3380000	22477,55	7597
43.	196.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0298000	241674,01	7202
44.	197.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3080000	222351,51	68484

ИТОГО: 46704445

В том числе :

Накладные расходы			4915818
Сметная прибыль			3459588
Итого с временными	0,9 %	420340	47124785
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	801121	47925906
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			50798320

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,850				56894118 48360000	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»:

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №3

выполненных работ за ноябрь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Договор №91 доп.согл.1 доп.согл.2 доп.согл.3 доп.согл.4	06.03.2018 08.06.2018 14.08.2018 20.09.2018 31.10.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	168438121	68351999								68351999

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ610701103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Б.К.Ахметов**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека 72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ **Овнанян Г.Л.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.
Акт приемки выполненных работ №3 ноябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кладочные работы. Блок-секция 1-4				
1.	60.	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3341,0000000	710,47	2373691
2.	62.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п62	м3 кладки	305,7200000	30120,55	9208453
3.	63.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	156,9484800	22571,72	3542597
4.	64.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	161,6569344	9784,69	1581762
5.	65.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с	м2	1363,6440000	110,24	150325

1	2	3	4	5	6	7	8
			армированным слоем из полиэтиленовых полос/				
6.	66.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	26,2108800	9169,35	240337
7п67,кор п.7	11-080401-0305 РСНБ РК 2015		Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА- вычетом	м2 перегородок (за проемов)	45,0400000	4465,97	201147
8п68 кор п.8	11-080401-0305 РСНБ РК 2015		Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКАп68, кор п.8	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1317,9600000	4458,57	5876212
9.	69.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п69	т металлических изделий	4,4506320	76818,94	341893
10.	70.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,0481040	278025,30	1125475
11.	71.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,4025280	264730,21	106561
12п73 кор.п.9	11-080201-0101 РСНБ РК 2015		Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	6,2640000	29014,31	181746
13.	74.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п74	м3 кладки	36,9400000	30120,55	1112653
14п75 кор.п10	11-080201-0101 РСНБ РК 2015		Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12,6300000	29014,31	366451
15.	77.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п77	м3 кладки	136,2200000	30006,77	4087522
16.	78.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п78	м3 кладки	552,2800000	29920,92	16524723
17.	79.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п79	т металлических изделий	1,4901600	76818,94	114473

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	80.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п80	т	1,4901600	278025,30	414302
19.	92.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п92	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78,1300000	4609,35	360129
		Раздел: Ограждение лоджий					
20.	94.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	238,1760000	5563,51	1325096
21.	95.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7488000	278025,30	208185
22.	96.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п96	т металлических изделий	0,8931840	76818,94	68613
23.	97.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8800000	226636,42	199440
24.	98.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п98	т	0,0131840	236547,62	3119
25.	99.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,5200000	23417,36	82429
26.	100.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0461600	76818,94	3546
27.	101.	21-050301-3201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,0461600	222351,51	10264

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	периодического профиля класса А-III				
		Раздел: Монолитный пояс МП-1					
28.	110.	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство-п110	м3	29,1800000	35790,34	1044362
29.	111.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	1,5002000	236151,59	354275
30.	112.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка-п112	т	0,6834000	440549,04	301071
31.	113.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п113	т металлических изделий	6,2150000	76818,94	477430
32.	114.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п114	т	6,2150000	226636,42	1408545
		Раздел: Армирование стен для крепления облицовки					
33.	116.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п116	т металлических изделий	4,3994400	76818,94	337960
34.	117.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п117	т	2,2574400	278025,30	627625
35.	118.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	2,1417600	264730,21	566989
		Раздел: Вход в подвал по оси "21"					
36.	120.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4400000	3992,59	1757
37.	121.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкц	10,0000000	1669,54	16695

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
38.	122.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,0000000	2361,14	4722
39.	123.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,0000000	3545,35	10636
40.	124.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,2080000	25138,30	55505
41.	125.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6290000	21992,10	35825
42.	126.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,4300000	21113,51	9079
43.	127.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,1000000	927,57	9368
44.	128.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,2400000	2320,57	5198
45.	129.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,5600000	30206,40	47122
46.	141.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени	м3	1,0000000	23725,38	23725
47.	142.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0139400	16436,48	229
48.	143.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0139400	278025,30	3876
		Раздел: Вход в подвал по оси "А"					
49.	148.	11-080101-0201 РСНБ	Основание под фундаменты	м3	0,3000000	3992,59	1198

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	песчаное. Устройство	основания			
50.	149.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10,0000000	1669,54	16695
51.	150.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,0000000	2361,14	4722
52.	151.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,0000000	3545,35	10636
53.	152.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,2080000	25138,30	55505
54.	153.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6290000	21992,10	35825
55.	154.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,3000000	21113,51	6334
56.	155.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,2000000	927,57	10389
57.	156.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,9800000	2320,57	4595
58.	157.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8600000	30206,40	56184
59.	169.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + ступени	м3	1,2300000	23725,38	29182
60.	170.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0180900	16436,48	297
61.	171.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0180900	278025,30	5029

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Перемычки					
62.	178.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	392,0000000	444,65	174304
63.	179.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	132,0000000	2185,69	288511
64.	180.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	30,9720000	79723,59	2469199
65.	181.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п181	т	6,8505600	99660,47	682730
66.	182.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89-п182	т	6,8505600	283111,92	1939475
67.	183.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п183	т металлических изделий	0,7083600	76818,94	54415
68.	184.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3350400	222351,51	74497
69.	185.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п185	т	0,3733200	227405,59	84895
70.	186.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка-п186	м3 древесины в конструкции	1,4065920	83512,13	117467
71.	187.	11-130301-0502 РСНБ	Поверхности металлические.	м2		115,37	30736

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п187	266,4000000			
		Раздел: Отделочные работы					
72.	307.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности 3630,9780000		1296,03	4705839

ИТОГО:			66011799
В том числе :			
Накладные расходы		8976148	
Сметная прибыль		4889763	
Итого с временными	0,9 %	594106	66605905
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	1132300	67738205
Пересчет в текущих ценах к=1,0599383		71798318	
Итого с НДС 12%		80414117	
С понижающим коэффициентом к=0,850		68351999	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №4

выполненных работ за ноябрь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №91 доп.согл.1 доп.согл.2 доп.согл.3 доп.согл.4	06.03.2018 08.06.2018 14.08.2018 20.09.2018 31.10.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	197382628	28944507								28944507

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Б.К.Ахметов

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Овчарь Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.
Акт приемки выполненных работ №4 ноябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перекрытие. Исключить				
1.	188.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п188	шт. сборных конструкц	-216,0000000	6285,68	-1357707
ийч							
2.	191.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	-1740,3732000	10322,98	-17965844
мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п191							
3.	192.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и	т	-1,9684383	308443,67	-607152
сборосварочных операций ГОСТ			23118-2012-п192				
4.	193.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п193	м3	-10,1500000	23417,36	-237686
5.	194.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п194	т	-0,6767433	16402,72	-11100
6.	195.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п195		-0,6767433	22477,55	-15212

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	196.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	-0,0596667	241674,01	-14420
8.	197.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	-0,6168767	222351,51	-137163
			Раздел: Перекрытие.Блок-секция 1 Включить. Корректировка				
9.	13 кор.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п13	шт. сборных конструкций	174,0000000	6285,68	1093708
10.	14 кор.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п14	шт. сборных конструкций	28,0000000	4142,13	115980
11.	15 кор.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п15	м2	1379,7840000	4691,47	6473212
12.	16 кор.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п16	м3	10,5700000	23417,36	247522
13.	17 кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п17	т	0,8879000	16402,72	14564
14.	18 кор.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п18	т	0,8879000	22477,55	19958
15.	19 кор.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0620000	241674,01	14984
16.	20 кор.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,8259000	222351,51	183640
			Раздел: Перекрытие.Блок-секция 2 Включить.Корректировка				
17.	21 кор.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п21	шт. сборных конструкций	168,0000000	6285,68	1055994
18.	22 кор.	11-070504-0105 РСНБ	Панели перекрытий площадью до 5	шт.	28,0000000	4142,13	115980

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	м2. Установка с опиранием на две стороны-п22	сборных конструкц			
ий							
19.	23 кор.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п23	м2	1336,9074000	4691,47	6272058
20.	24 кор.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п24	м3	20,6600000	23417,36	483803
21.	25 кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п25	т	1,5891000	16402,72	26066
22.	26 кор.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п26	1,5891000	22477,55	35719	
23.	27 кор.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1108000	241674,01	26777
24.	28 кор.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	1,4783000	222351,51	328702
А-III							
		Раздел: Перекрытие.Блок-секция 3 Включить. Корректировка					
25.	29 кор.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п29	шт. сборных конструкц	180,0000000	6285,68	1131422
ий							
26.	30 кор.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п30	шт. сборных конструкц	28,0000000	4142,13	115980
ий							
27.	31 кор.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п31	м2	1422,6606000	4691,47	6674367
28.	32 кор.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п32	м3	9,4600000	23417,36	221528
29.	33 кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п33	т	0,8888000	16402,72	14579

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	34 кор. 11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п34	0,8888000		22477,55	19978	
31.	35 кор. 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0620000	241674,01	14984	
32.	36 кор. 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,8268000	222351,51	183840	
		Раздел: Перекрытие.Блок-секция 4 Включить. Корректировка					
33.	37 кор. 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п37	шт. сборных конструкций	168,0000000		6285,68	1055994
34.	38 кор. 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п38	шт. сборных конструкций	28,0000000		4142,13	115980
35.	39 кор. 21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п39	м2	1336,9074000		4691,47	6272058
36.	40 кор. 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п40	м3	11,1600000		23417,36	261338
37.	41 кор. 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п41	т	1,0275000		16402,72	16854
38.	42 кор. 11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п42	1,0275000		22477,55	23096	
39.	43 кор. 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0716000	241674,01	17304	
40.	44 кор. 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,9559000	222351,51	212546	
		Раздел: Окна. Блок-секция 1 Корректировка					
41.	25 кор. 11-100501-0106 РСНБ	Проемы оконные площадью более 2	м2	71,3720000		2604,23	185869

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных ОК-1, ОК-3				
42.	26 кор.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных ОК-2	м2	28,0000000	3462,70	96956
43.	27 кор.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	12,2500000	2934,26	35945
44.	30 кор.	21-090201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п30 кор	м2	99,3720000	24816,78	2466093
45.	31 кор.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п31 кор	м2	12,2500000	24963,76	305806
		Раздел: Окна. Блок-секция 2, 3 Корректировка					
46.	36 кор.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных ОК-1, ОК-3	м2	132,2020000	2604,23	344285
47.	37 кор.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных ОК-2	м2	50,4000000	3462,70	174520
48.	38кор.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	9,8000000	2934,26	28756
49.	41 кор.	21-090201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п41кор	м2	182,6020000	24816,78	4531593

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	42 кор.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п42кор	м2	9,8000000	24963,76	244645
		Раздел: Окна. Блок-секция 4 Корректировка					
51.	47 кор.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных ОК-1, ОК-3	м2	58,7440000	2604,23	152983
52.	48 кор.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных ОК-2	м2	22,4000000	3462,70	77565
53.	49 кор.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	9,8000000	2934,26	28756
54.	52 кор.	21-090201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п52 кор	м2	81,1440000	24816,78	2013733
55.	53 кор.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п53 кор	м2	9,8000000	24963,76	244645
		Раздел: Двери. Блок-секция 1 Корректировка					
56.	59 кор.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	29,6780000	2732,98	81110
57.	60 кор.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным	м2	29,6780000	32750,44	971967

1	2	3	4	5	6	7	8
			устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99				
			Раздел: Двери.Блок-секция 2, 3 Корректировка				
58.	61 кор.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	53,4204000	2732,98	145997
59.	62 кор.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	53,4204000	32750,44	1749541
			Раздел: Двери. Блок-секция 4 Корректировка				
60.	63 кор.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	23,7424000	2732,98	64888
61.	64 кор.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	23,7424000	32750,44	777574
			Раздел: Полы первого этажа. Тип Л				
62.	351.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п351	м2 изолируем поверхнос	187,8300000	399,79	75093
ти							
63.	352.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014-п352	м3	11,6078940	17739,33	205916
64.	353.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство -353		187,8300000	866,84	162819
65.	354.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 -354		187,8300000	532,50	100020
66.	355.	11-060301-0410 РСНБ	Слои подстилающие и набетонки.	т	0,3456072	16402,72	5669

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Армирование-355				
67.	356.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-356	т	0,3456072	278025,30	96088
		Раздел: Полы первого этажа. Тип П					
68.	358.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-358	м2 изолируемой поверхности	14,4400000	399,79	5773
69.	359.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014-п359	м3	0,4461960	17739,33	7915
70.	360.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой Устройство первого слоя-360 поверхности	м2	14,4400000	1166,66	16847
71.	361.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой Устройство последующего слоя-361 поверхности	м2	14,4400000	649,30	9376
72.	362.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82-362	т	0,0059516	423535,54	2521
73.	363.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-363	м2 стяжки	14,4400000	866,84	12517
74.	364.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-364	м2 стяжки	14,4400000	532,50	7689
75.	365.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-365	т	0,0265696	16402,72	436
76.	366.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-366	т	0,0265696	278025,30	7387

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							
В том числе :							27953520
Накладные расходы						2253324	
Сметная прибыль						2070631	
Итого с временными			0,9 %	251582		28205102	
Итого с зимними удорожаниями			1,7 %	479487		28684589	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383						30403894	
Итого с НДС 12%						34052361	
С понижающим коэффициентом к=0,850						28944507	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овчинин Г.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №5

выполненных работ за ноябрь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Договор №91 доп.согл.1 доп.согл.2 доп.согл.3 доп.согл.4	06.03.2018 08.06.2018 14.08.2018 20.09.2018 31.10.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	219013946,99	21631318,99								21631318,99

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
_____ **Б.К.Ахметов**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
_____ **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акимата г.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.

Акт приемки выполненных работ №5 ноябрь за 2018 года (лок.смета №2-1-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7 кор.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м -7 кор	м3 кладки	360,6780375	6824,68	2461514
2.	8 кор.	21-030301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения	м3	360,6780375	18758,32	6765713
3.	9 кор.	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006-9 кор	кг	10820,3411200	51,48	557058

ИТОГО: 9784285

В том числе :

Накладные расходы			957554
Сметная прибыль			724762
Итого с временными	0,9 %	88059	9872344
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	167830	10040174
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			10641964
Итого с НДС 12%			11918000
С понижающим коэффициентом к=0,850			10131150

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г.**

Директор ТОО «Сыл»: **Оганян Г.Н.**

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Байдилов М.К.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.

Акт приемки выполненных работ №6 ноябрь за 2018 года (лок.смета №2-1-2)

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1.	23.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м трубопров	2802,5760000	1477,35	4140376
2.	24.	23-010602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2740,9193280	238,23	652966
			Раздел: Тепловой пункт				
3.	75.	51-040201-0609 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-125/250_Зк2-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1,0000000	6313537,23	6313537

ИТОГО: 11106880

В том числе :

Накладные расходы 1795818

Сметная прибыль 822732

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	0,9 %	43140		11206842	
		Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	82220		11397358	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				12080009,45	
		Итого с НДС 12%				13529610,58	
		С понижающим коэффициентом к=0,350				11500168,99	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сып» Овнанян Г.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №6

выполненных работ за апрель 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Договор №91 доп.согл.1 доп.согл.2 доп.согл.3 доп.согл.4	06.03.2018 08.06.2018 14.08.2018 20.09.2018 31.10.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	319 923 094,99	100 909 148								100 909 148

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017231000000813
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ **Оганян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №7 апрель за 2019 года. Лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кладочные работы				
1.	76.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	75,5000000	33570,82	2534597
2.	85.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка		0,0306381	599187,77	18358
3.	91.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка		0,0463066	599187,77	27746
			Раздел: Отделочные работы				
4.	307.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п307	оштукатуриваемой поверхности	1955,1420000	1296,03	2533913
5.	314.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхности	1110,4000000	5339,89	5929416
			Раздел: Лестница (4 шт)				
6.	521.	11-070518-0101 РСНБ	Лестницы из отдельных ступеней	м		1665,65	716162

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	гладкие. Устройство по готовому основанию-521	ступеней	429,9600000		
7.	522.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84-п522	м	429,9600000	2902,39	1247913
8.	523.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п523	т конструкций	6,9923600	76365,70	533976
9.	524.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-п524	т	6,9923600	337684,26	2361210
10.	525.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п525		246,0000000	94,81	23322
		Раздел: Кровля					
11.	535.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	17,5300000	83512,13	1463968
12.	536.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	13,5610000	86578,35	1174089
13.	537.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	6,0850000	64473,27	392320
14.	538.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	125,4076000	3065,07	384383

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	539.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	60,1510000	7183,06	432068
16.	540.	11-140202-0401 РСНБ РК 2015	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	1388,0000000	203,81	282893
17.	541.	21-100404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	1596,2000000	133,41	212943
18.	542.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1472,2000000	5621,27	8275640
19.	543.	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	119,0000000	1350,58	160719
20.	544.	21-100102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6,0000000	1750,08	10500
21.	545.	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52,5700000	1131,41	59478
22.	546.	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57,0000000	963,72	54932
23.	547.	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	109,2000000	1742,77	190311
24.	548.	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	109,2000000	1108,91	121092
25.	549.	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	270,4100000	832,80	225199
26.	550.	21-100102-0109 РСНБ	Планка примыкания верхняя для	м	67,6000000	1182,62	79945

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80				
27.	551.	21-100501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	11,0000000	2051,87	22571
28.	552.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких	м2 утепляемого покрытия	2042,4000000	568,79	1161699
29.	553.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	147,2570400	17357,79	2556056
30.	554.	21-110102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	52,5918000	26756,23	1407158
31.	555.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1021,2000000	552,35	564056
32.	556.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82-п556	т	0,5167272	423535,54	218852
33.	558.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	6,0600000	3120,42	18910
34.	559.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п559	м3 кладки	0,7200000	30206,40	21749
35.	560.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п560	т металлических изделий	0,0040800	76818,94	313
36.	561.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0040800	22477,55	92
37.	562.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1	т	0,0040800	236547,62	965

1	2	3	4	5	6	7	8
			диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80				
38.	563.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,4800000	4873,97	41331
39.	564.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0105400	76818,94	810
40.	565.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0105400	22477,55	237
41.	566.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0105400	236547,62	2493
42.	567.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,6000000	23417,36	14050
43.	568.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой-п568	м2 изолируемой поверхности	21,6000000	358,86	7751
44.	570.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п570	т металлических изделий	0,5522500	76818,94	42423
45.	571.	21-050205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0151200	202422,50	3061
46.	572.	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,2044500	203589,18	41624
47.	573.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1226800	222351,51	27278

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	574.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,2100000	236547,62	49675
49.	575.	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	120,0000000	97,76	11732
50.	576.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,5000000	94,81	1849	
51.	577.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	39,0000000	78,72	3070
52.	578.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	191,6000000	1333,44	255487
53.	579.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	191,6000000	3104,04	594735
54.	580.	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97-п580	т	0,1824000	236889,39	43209
55.	583.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения-п583	т	0,8577000	447840,07	384112
56.	584.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой-п584	м2 изолируемой поверхности	149,4900000	741,82	110894
57.	586.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п586	м3 кладки	66,6000000	30206,40	2011746
58.	587.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка + столбики-п587	м3 кладки	9,3000000	32598,55	303167
59.	588.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой-п588	м2 изолируемой поверхности	203,9200000	741,82	151271

1	2	3	4	5	6	7	8
ой поверхности							
	Раздел: Рама Р-1						
60.	596.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка-п596	м3 древесины в конструкции	0,0660000	86578,35	5714
61.	597.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,0480000	64473,27	3095
62.	598.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка-п598	м3 древесины в конструкции	0,2120000	83512,13	17705
	Раздел: Рама Р-2						
63.	599.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка-п599	м3 древесины в конструкции	0,1100000	86578,35	9524
64.	600.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,1200000	64473,27	7737
65.	601.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка-п601	м3 древесины в конструкции	0,2260000	83512,13	18874
	Раздел: Рама Р-3						
66.	604	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка-п604	м3 древесины в конструкц	0,1100000	86578,35	9524

1	2	3	4	5	6	7	8
ии							
67.	605.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам-п605	м3 древесины в конструкции	0,0960000	64473,27	6189
68.	606.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка-п606	м3 древесины в конструкции	0,0380000	83512,13	3173
		Раздел: Слуховое окно СО1					
69.	607.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство-п607	слуховое окно	2,0000000	29130,68	58261
70.	608.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п608	т конструкций	0,0234200	76365,70	1788
71.	609.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27-п609	т	0,0234200	337684,26	7909
72.	610.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п610	м2	2,8000000	78,72	220
73.	611.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п611	шт.	4,0000000	482,26	1929
74.	612.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-п612	пара	4,0000000	3757,35	15029
75.	613.	21-090404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011-п613	шт.	2,0000000	2142,35	4285
76.	614.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п614	т металлических изделий	0,0112800	76818,94	867
77.	615.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0012000	222351,51	267
78.	616.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая	т	0,0024000	236547,62	568

1	2	3	4	5	6	7	8
			периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п616				
79.	617.	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм-п617	т	0,0076800	203589,18	1564
80.	618.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой-п618	м2 изолируемой поверхности	1,2000000	741,82	890
		Раздел: Чердак					
81.	619.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п619	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,1000000	4893,72	328369
82.	620.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п620	т	0,0046500	278025,30	1293
83.	623.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п623	шт. сборных конструкций	3,0000000	444,65	1334
84.	624.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п624	м3	0,0660000	79723,59	5262
		Раздел: Вентшахты В1					
85.	627.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п627	м2 перегородок (за вычетом проемов)	253,3333336	4665,97	1182045
86.	628.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина	м3 изоляции	4,0200000	24850,94	99901

1	2	3	4	5	6	7	8
			синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-628				
87.	629.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175-629	м3	4,1406000	27522,41	113959
			Раздел: Вентшахты В2				
88.	636.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п636	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,0000000	4686,72	46867
89.	637.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,2880000	24850,94	106561
90.	638.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	4,4166400	14427,06	63719
			Раздел: Вентшахты В3, В3.1				
91.	652.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п652	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,0000000	4686,72	93734
92.	653.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка конструкции	м3 древесины в	3,1616000	83512,13	264032
93.	654.	11-260101-1101 РСНБ	Поверхности плоские и	м3	8,5600000	24850,94	212724

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	изоляции			
94.	655.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	8,8168000	14427,06	127200
		Раздел: Вентшахты В4, В4.1					
95.	668.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п668	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,3333332	4686,72	81236
96.	669.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка конструкции	2,3776000	83512,13	198558	
97.	670.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,8960000	24850,94	171372
98.	671.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	7,1028800	14427,06	102474
		Раздел: Вентшахты В5					
99.	684.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка	м2 перегород	5,7500001	4686,72	26949

1	2	3	4	5	6	7	8
			при высоте этажа до 4 м-п684	ок (за вычетом проемов)			
100.	685.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	0,8916000	83512,13	74459
101.	686.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,5410000	24850,94	63146
102.	687.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	2,6172300	14427,06	37759
			Раздел: Вентшахты В6				
103.	700.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п700	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	1,9166667	4686,72	8983
104.	701.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	0,2972000	83512,13	24820
105.	702.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,8470000	24850,94	21049

1	2	3	4	5	6	7	8
106.	703.	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,8724100	14427,06	12586
			Раздел: Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4				
107.	716.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при ий высоте здания до 25 м. Монтаж-п716	т	2,7897044	99660,47	278023
108.	717.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п717	т	2,7897044	389863,63	1087604
109.	718.	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2-п718	яма	8,0000000	901,12	7209
110.	719.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м3 Устройство-п719	2,0000000	21113,51	42227	
111.	720.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п720	т конструкц ий	0,3000800	66602,36	19986
112.	721.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п721	т	0,3000800	436244,78	130908
113.	724.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство-п724	м3 основания	4,1200000	3992,59	16449
114.	725.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками-п725	26,4000000	26549,42	700905	
				подстилаю щего слоя			
115.	726.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п726	т	0,4636800	16436,48	7621
116.	727.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,4636800	278025,30	128915

1	2	3	4	5	6	7	8
			23279-2012-п727				
117.	732.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж-п732	м2 покрытия	108,8000000	686,06	74643
118.	733.	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012-733	м2	62,8000000	3220,32	202236
119.	734.	21-050109-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012-734	м2	73,2000000	2346,68	171777
120.	735.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	7,0000000	1333,44	9334
121.	736.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-736	м2	7,0000000	3104,04	21728
122.	737.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-737	м	39,6000000	822,30	32563
123.	752.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-752	шт. сборных конструкций	12,0000000	444,65	5336
124.	753.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-753	м3	0,1200000	79723,59	9567
125.	756.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-756	м3 кладки	5,4384000	29513,33	160505

ИТОГО: 46274560

В том числе :

Накладные расходы			6520246
Сметная прибыль			3427745
Итого с временными	0,9 %	416471	46691031

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	793748	47484779	
			Пересчет в текущих ценах			50330936	
			К=1,0599383				
			Итого с НДС 12%			56370648	
			С понижающим коэффициентом к=0,850			47915051	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г.**

Директор ТОО «Сыл» **Овчаяк Т.Н.**

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Байдилов М.К.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №8 апрель за 2019 года. Лок.см.№2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Отопление					
1.	1.	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка-1	кВт	326,4000000	19403,24	6333219
2.	2.	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях-2	шт.	240,0000000	1300,32	312076
3.	3.	23-051314-0405 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002/терморегулятор VAlTEK V.047 головка и клапан-3	шт.	240,0000000	3852,70	924647
4.	4.	11-180301-0407 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм.нитки Установка-4	м труб регистра	24,0000000	2300,72	55217
5.	5.	11-180301-0408 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм.нитки Установка-5	м труб регистра	4,0000000	4384,56	17538
6.	6.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-6	комплект	252,0000000	470,84	118652
7.	7.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.	8,0000000	2614,10	20913

1	2	3	4	5	6	7	8
			на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-7				
8.	8.	23-041010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°С, типа WATTs/AirvEnT d15мм-8	шт.	8,0000000	4532,66	36261
9.	9.	23-040905-1230 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005/VTP.718.V-9	шт.	240,0000000	3193,96	766551
10.	10.	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005-10	шт.	8,0000000	1103,41	8827
11.	11.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-11	шт.	4,0000000	2573,23	10293
12.	12.	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002-12	шт.	4,0000000	7089,99	28360
13.	13.	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80-13	шт.	8,0000000	883,54	7068
14.	14.	23-040905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005-14	шт.	22,0000000	1388,69	30551
15.	15.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-15	т	0,0570000	364781,80	20793
16.	16.	23-040601-0904 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005-16	шт.	2,0000000	27980,61	55961
17.	17.	23-040601-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005-17	шт.	2,0000000	27117,88	54236
18.	18.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.	шт.	8,0000000	2614,10	20913

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка-18				
19.	19.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-19	шт.	4,0000000	2640,85	10563
20.	20.	23-041009-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-20	шт.	8,0000000	66985,97	535888
21.	21.	23-041009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-21	шт.	4,0000000	110067,75	440271
22.	22.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-22	кг	250,0000000	575,30	143826
23.	23.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе-23	м трубопров	2517,4240000	1477,35	3719108
24.	24.	23-010602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-д.25X3,5-п24	м	2462,0406720	238,23	586529
25.	25.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка-25	м	90,0000000	1447,94	130314
26.	26.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 32 мм. Прокладка-26	м	100,0000000	1721,05	172105
27.	27.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 ода мм. Прокладка-27	м	100,0000000	1744,10	174410
28.	28.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 ода мм. Прокладка-28	м	140,0000000	2073,47	290286

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	29.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-29	м ода	80,0000000	2272,20	181776
30.	30.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-30	м ода	90,0000000	2562,15	230593
31.	31.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п31	м ода	110,0000000	2049,29	225422
32.	32.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка-32	м ода	50,0000000	2616,03	130802
33.	33.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка-33	м ода	70,0000000	4106,47	287453
34.	38.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-38	м ода	75,0000000	2073,47	155510
35.	39.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-39	м ода	60,0000000	2562,15	153729
36.	44.	23-020401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.731-44	шт.	310,0000000	72,87	22590
37.	45.	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.751-45	шт.	1320,0000000	48,25	63692
38.	46.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.703-46	шт.	1040,0000000	39,00	40557
39.	47.	23-020401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.701-47	шт.	240,0000000	660,39	158494

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	50.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-50	шт.	40,0000000	2614,10	104564
41.	51.	23-041010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs/FHF-EA-51	шт.	40,0000000	4532,66	181307
42.	54.	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка-54	фильтр	20,0000000	17828,46	356569
43.	55.	23-041013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки DN 32 VT.192-55	шт.	20,0000000	4951,46	99029
44.	56.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-56	шт.	160,0000000	2547,26	407562
45.	57.	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214-57	шт.	160,0000000	2973,70	475792
46.	58.	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005-п58	шт.	20,0000000	2457,44	49149
47.	59.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-59	шт.	160,0000000	2547,26	407562
48.	60.	23-041006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-60	шт.	80,0000000	17842,89	1427431
49.	61.	23-041009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-61	шт.	80,0000000	67257,29	5380583
50.	64.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.	80,0000000	2547,26	203781

1	2	3	4	5	6	7	8
			на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-64				
51.	65.	23-040905-2429 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа HErz, никелированные с -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005//VT.430-65	шт.	80,0000000	2526,46	202117
воздухоудалением и дренажем, Т от							
52.	66.	23-020502-0408 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25х3/4 для 1893-2009-66	шт.	160,0000000	2082,75	333240
металлополимерных труб СТ РК							
53.	67.	23-020401-2603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-67	шт.	160,0000000	365,11	58417
54.	68.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-68	м ода	16,0000000	2049,29	32789
		Раздел: Тепловой пункт					
55.	76.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	2,0000000	654,81	1310
56.	77.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях-77	6,0000000	1497,29	8984	
57.	78.	23-070502-0361 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-430Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет-78	шт.	2,0000000	171278,99	342558
58.	79.	23-070502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет-79	шт.	2,0000000	68693,86	137388
59.	80.	23-051401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000	шт.	4,0000000	9789,43	39158

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа				
SAuTEr/Термопреобразователь			сопротивления ТПС-80				
60.	81.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.комплект Установка-81		4,0000000	2706,68	10827
61.	82.	13-120901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования-82	шт.	4,0000000	1386,44	5546
62.	83.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода	м	8,0000000	2057,37	16459
мм. Прокладка-83							
63.	84.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров	м	12,0000000	2991,90	35903
электросварныхтруб, диаметр до 65 ода мм. Прокладка-84							
64.	85.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров	м	12,0000000	2584,08	31009
электросварныхтруб, диаметр до 65 ода мм. Прокладка-85							
65.	86.	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005-86	шт.	4,0000000	1488,66	5955
66.	87.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметрдо 50 ода	м	10,0000000	2782,51	27825
мм. Прокладка-87							
67.	88.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода	м	10,0000000	2256,11	22561
мм. Прокладка-88							
68.	95.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-95 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73,4400000	575,30	42250

ИТОГО: 27123618

В том числе :

Накладные расходы 3056029

Сметная прибыль 2009157

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	0,9 %	244113		27367731	
		Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	465251		27832982	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				29501244	
		Итого с НДС 12%				33041393	
		С понижающим коэффициентом к=0,850				28085184	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Осмаян Г.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №9 апрель за 2019 года. Лок.см.№2-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Холодное водоснабжение В1				
1.	1.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000000	4597,48	4597
2.	2.	23-040102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000000	31068,90	31069
3.	3.	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	1500,08	3000
4.	4.	23-020302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	846,79	847
5.	5.	23-040905-1207 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	13874,14	13874
6.	6.	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ	шт.	1,0000000	10151,51	10152

1	2	3	4	5	6	7	8
			21345-2005/VT.214				
7.	7.	23-040905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	4932,16	4932
8.	8.	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	16,0000000	2973,70	47579
9.	9.	23-040905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	4,0000000	1948,27	7793
10.	10.	23-040905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	4,0000000	1527,83	6111
11.	12.	23-040905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005/VT.227	шт.	20,0000000	1664,10	33282
12.	13.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 65 мм. Прокладка	м	64,0000000	2820,58	180517
13.	14.	11-160501-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб трубопров низкого давления среднего типа, ода наружный диаметр до 90 мм. Прокладка	м	3,0000000	2387,09	7161
14.	15.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 ода мм. Прокладка	м	6,0000000	2782,51	16695
15.	16.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка	м	20,0000000	2256,11	45122
16.	17.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода мм. Прокладка	м	55,0000000	2057,37	113156
17.	19.	11-160301-0201 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из	м	30,0000000	1650,48	49514

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка-19	ода			
18.	22.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка-22	м трубопров ода	192,0000000	1826,89	350762
19.	23.	23-010601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-23	м	180,0960000	348,89	62834
20.	24.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопров ода	48,0000000	2315,74	111155
21.	25.	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44,5920000	246,27	10982
22.	26.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров ода	650,0000000	3036,08	1973455
23.	27.	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	584,3500000	153,92	89942
24.	28.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48,0000000	39,00	1872
25.	29.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0000000	19,50	234
26.	30.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	162,0000000	13,35	2163
27.	31.	23-020401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	609,24	9748

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	32.	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	455,39	1822
29.	33.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	380,0000000	313,84	119258
30.	34.	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,0000000	295,37	29537
31.	35.	23-020401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	63,60	1018
32.	36.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	45,13	181
33.	37.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	260,0000000	24,63	6404
34.	38.	23-020401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	718,89	11502
35.	39.	23-020401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	440,98	1764
36.	40.	23-020401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64,0000000	67,73	4335
37.	41.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	42,08	673
38.	42.	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	480,0000000	17,45	8376

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	43.	23-020401-3301 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240,0000000	61,56	14774
40.	44.	23-020401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20х 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80,0000000	1322,70	105816
41.	45.	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	196,0000000	15,39	3016
42.	46.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная-46	шт.	56,0000000	9,24	518
43.	47.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная-47	шт.	812,0000000	8,21	6664
		Раздел: Водомерный узел					
44.	57.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-57	шт.	3,0000000	4597,48	13792
45.	58.	23-040102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000000	31068,90	93207
46.	59.	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000000	1500,08	9001
47.	60.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка-60	м ода	3,5000000	3272,39	11453
48.	63.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.Установка-63	комплект	1,0000000	2706,68	2707
49.	64.	23-040501-0130 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005-64	шт.	1,0000000	3464,56	3465
50.	65.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50	м ода	0,5000000	2782,51	1391

1	2	3	4	5	6	7	8
мм. Прокладка-65							
51.	66.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 ода	м	0,1000000	2546,06	255
мм. Прокладка-66							
52.	67.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 ода	м	0,2000000	1650,48	330
мм. Прокладка-67							
53.	68.	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка-68	фильтр	1,0000000	20840,98	20841
54.	69.	23-020101-1011 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5	шт.	2,0000000	461,89	924
мм ГОСТ 17380-2001							
55.	70.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-70 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5440000	575,30	4915
		Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4-п71-п107					
56.	71.	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	10151,51	10152
57.	72.	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	16,0000000	2973,70	47579
58.	73.	23-040905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	4932,16	4932
59.	74.	23-040905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	32,0000000	1948,27	62345
60.	76.	23-040905-3301 РСНБ РК 2015	Краны спускник Д15 10Б9бк	шт.	20,0000000	5101,00	102020
61.	77.	11-160301-0206 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из	м	15,0000000	2782,51	41738

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	ода			
62.	78.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	18,0000000	2546,06	45829
63.	79.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	40,0000000	2256,11	90244
64.	80.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	50,0000000	2057,37	102869
65.	81.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	186,0000000	1728,01	321409
66.	83.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопров ода	226,8000000	1826,89	414338
67.	84.	23-010601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	212,7384000	348,89	74223
68.	85.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопров ода	117,0000000	2315,74	270941
69.	86.	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	108,6930000	246,27	26767
70.	87.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров ода	580,0000000	3036,08	1760929
71.	88.	23-010601-0302 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые	м		153,92	80256

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		521,4200000		
72.	89.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57,0000000	39,00	2223
73.	90.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,0000000	19,50	585
74.	91.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	145,0000000	13,35	1936
75.	92.	23-020401-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160,0000000	581,53	93044
76.	93.	23-020401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	609,24	9748
77.	94.	23-020401-1007 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	980,35	15686
78.	95.	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	455,39	7286
79.	96.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	260,0000000	313,84	81598
80.	97.	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,0000000	295,37	29537
81.	98.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140,0000000	24,63	3449
82.	99.	23-020401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом	шт.	80,0000000	67,73	5418

1	2	3	4	5	6	7	8
			90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
83.	100.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000000	42,08	842
84.	101.	23-020401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	718,89	11502
85.	102.	23-020401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000000	440,98	3528
86.	102.	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160,0000000	48,25	7720
87.	104.	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	440,0000000	17,45	7678
88.	105.	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	226,0000000	15,39	3478
89.	106	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	137,0000000	9,24	1266
90.	107.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная-107	шт.	725,0000000	8,21	5950
		Раздел: Водомерный узелТ3 №1					
91.	116.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-116	м ода	0,5000000	2546,06	1273
92.	117.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-117	м ода	0,1000000	2256,11	226
93.	118.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка-118	м ода	0,2000000	1650,48	330

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	119.	23-040702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005-119	шт.	2,0000000	5538,63	11077
95.	120.	23-040702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005-120	шт.	1,0000000	2666,29	2666
96.	121.	23-021104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм-121	т	0,0013580	268043,76	364
97.	123.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.комплект Установка-123		1,0000000	2706,68	2707
98.	124.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка-124	фильтр	1,0000000	18502,05	18502
99.	125.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-125 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,0800000	575,30	1197
			Раздел: Водомерный узелТ4 №2				
100.	126.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-126	м ода	1,0000000	1728,01	1728
101.	127.	23-021104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм-127	т	0,0002100	268043,76	56
102.	128.	23-040702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005-128	шт.	2,0000000	1025,91	2052
103.	129.	23-040702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005-129	шт.	1,0000000	790,42	790
104.	132.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.комплект Установка-132		1,0000000	2706,68	2707
105.	133.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка-133	фильтр	1,0000000	14805,49	14805
106.	134.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-134 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,0800000	575,30	1197
			Раздел: Канализация К1				

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
107.	135.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-135	м	591,2200000	1798,79	1063479
108.	143.	23-020601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100-143	шт.	4,0000000	409,86	1639
109.	144.	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100-144	шт.	12,0000000	396,88	4763
110.	146.	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100-146	шт.	24,0000000	329,89	7917
111.	147.	23-020601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100-147	шт.	4,0000000	1060,37	4241
112.	148.	23-020601-1303 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100-148	шт.	60,0000000	2539,22	152353
113.	149.	23-020403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013-149	шт.	80,0000000	440,07	35206
114.	150.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100-150	шт.	48,0000000	806,91	38732
115.	152.	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100-152	шт.	220,0000000	130,29	28663
116.	153.	23-020403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013-153	шт.	60,0000000	190,39	11424
117.	154.	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100-154	шт.	295,0000000	235,22	69391
118.	155.	23-020601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50-155	шт.	205,0000000	88,40	18121
119.	156.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-156 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	394,0900000	575,30	226721

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							
В том числе :							9139861
Накладные расходы						2135594	
Сметная прибыль						677027	
Итого с временными			0,9 %	82259		9222120	
Итого с зимними удорожаниями			1,7 %	156776		9378896	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383						9941051	
Итого с НДС 12%						11133977	
С понижающим коэффициентом к=0,850						9463880	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Т.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №10 апрель за 2019 года. Лок.см.№2-1-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Щиток этажный распределительный				
1.	26.	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями-26	шт.	20,0000000	5870,38	117408
2.	27.	23-070201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20,0000000	40089,03	801781
3.	28.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	80,0000000	4844,77	387582
4.	29.	23-070204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80,0000000	1081,05	86484
			Раздел: Щиток групповой квартирный				
5.	32.	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	80,0000000	5870,38	469630
6.	33.	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩКУ4П IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	80,0000000	7583,95	606716

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	34.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	560,0000000	2747,51	1538606
8.	35.	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	240,0000000	5038,91	1209338
9.	36.	23-070204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010-36	шт.	320,0000000	1081,05	345937
		Раздел: Провода и кабели					
10.	51.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п51	м	2750,0000000	103,19	283766
11.	52.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-п52	м кабеля	1234,0000000	324,64	400609
12.	55.	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий-55	м	5290,0000000	254,83	1348070
13.	56.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	1,1800000	157362,94	185688
14.	57.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,5000000	106118,99	53059
15.	58.	23-060141-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16	км	0,2040000	440693,06	89901
16.	59.	23-060144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,0250000	327949,83	8199
17.	60.	23-060144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	км	3,4800000	258241,68	898681

1	2	3	4	5	6	7	8
			3х2,5				
18.	61.	23-060144-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6	км	0,8000000	662178,43	529743
19.	62.	23-060408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,0550000	18746,85	1031
20.	63.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,4000000	101644,33	243946
21.	64.	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4000000	62588,60	25035
22.	65.	23-060902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2300000	150821,90	34689
23.	66.	23-061401-0103 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 1х2,5 мм2	км	0,2040000	162146,59	33078
24.	67.	23-060514-0204 РСНБ РК 2015	Монтажный провод МКЭШ, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2	км	0,1500000	154110,23	23117
25.	68.	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3780,0000000	405,74	1533688
26.	69.	13-080206-1905 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	204,0000000	587,41	119832
27.	70.	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	204,0000000	253,09	51630
28.	71.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1030,0000000	78,56	80914
29.	72.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм-п72	м	2750,0000000	44,68	122877

Раздел: Электромонтажные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	92.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене-п92	шт.	1708,0000000	856,90	1463589
31.	93.	23-070202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	720,0000000	117,19	84380
32.	94.	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	960,0000000	31,03	29786
33.	95.	23-070202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК-95	шт.	24,0000000	175,77	4218
34.	96.	23-070202-0518 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК-96	шт.	4,0000000	499,69	1999
35.	113.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования-п113	м	115,0000000	308,79	35511
36.	114.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	115,0000000	554,08	63719
37.	115.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	83,0000000	1071,55	88939
38.	116.	24-040201-0628 РСНБ РК 2015	Скобы трехлапчатые типа СКТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115,0000000	789,97	90846
39.	117.	24-040207-1001 РСНБ РК 2015	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-98	шт.	4115,0000000	186,03	765496
40.	118.	24-040207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98/комплект соединительный КС М6Х10	шт.	10,0000000	12,63	126
41.	119.	13-080201-1909 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	40,0000000	7032,93	281317

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	120.	23-061703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕКs-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	40,0000000	9381,72	375269

ИТОГО:			14916234
В том числе :			
Накладные расходы			2237786
Сметная прибыль			1104906
Итого с временными	0,9 %	134246	15050480
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	255858	15306338
К=1,0599383			
Итого с НДС 12%			16223774
С понижающим коэффициентом к=0,850			18170627
			15445033

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Т.Н.

Инспектор технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Байдилов М.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №7

выполненных работ за июнь 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				Договор №91 доп.согл.1 доп.согл.2 доп.согл.3 доп.согл.4	06.03.2018 08.06.2018 14.08.2018 20.09.2018 31.10.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	372 719 982,99	52 796 888								52 796 888

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Нуралин К.М.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г.
Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №11 июнь за 2019 года. Лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	4.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	183,1410000	30,17	5526
			Раздел: Вход в подвал по оси "21"				
2.	130.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п130	т конструкций	0,0239976	66602,36	1598
3.	131.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п131	т	0,0239975	436244,78	10469
			Раздел: Вход в подвал по оси "А"				
4.	158.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п158	т конструкций	0,0202300	66602,36	1347
5.	159.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя	т	0,0202300	436244,78	8825

1	2	3	4	5	6	7	8
			масса сборочной единицы до 0,1 т-п159				
			Раздел: Окна. Блок-секция 1				
6.	28 кор.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п28 кор	м2	0,3360000	3747,63	1259
7.	29 кор.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	2,5026000	4096,36	10252
8.	32кор.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-п32 кор	м2	0,3360000	13089,26	4398
9.	33 кор.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99-п33 кор	м2	2,5026000	19967,62	49971
10.	34 кор.	21-130510-0905 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99-п34 кор	м2	-111,6220000	8151,48	-909884
11.	35 кор.	21-130510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99-п35 кор	м2	111,6220000	9619,01	1073694
12.	208.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п208	п/м	90,3000000	962,82	86942
13.	209.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99-п209	м	90,3000000	3616,97	326612
14.	212.	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	120,0000000	1131,65	135798
15.	213.	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	480,0000000	775,11	372052

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	214.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	26,0000000	3120,42	81131
17.	215.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п215	т конструкций	0,0629200	70005,28	4405
18.	216.	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб-п216	т	0,0629200	454762,72	28614
		Раздел: Окна. Блок-секция 2,3					
19.	36 кор.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	10,5420000	2604,23	27454
20.	37 кор.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	5,6000000	3462,70	19391
21.	38 кор.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	14,7000000	2934,26	43134
22.	39 кор.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п39 кор	м2	0,6720000	3747,63	2518
23.	40 кор.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	5,0052000	4096,36	20503
24.	41 кор.	21-090201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п41 кор	м2	16,1420000	24816,78	400592
25.	42 кор.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п42 кор	м2	14,7000000	24963,76	366967

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	43 кор.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-п43 кор	м2	0,6720000	13089,26	8796
27.	44 кор.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99-п44 кор	м2	5,0052000	19967,62	99942
28.	45кор.	21-130510-0905 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99-п45 кор	м2	-223,2440000	8151,48	-1819768
29.	46 кор.	21-130510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99-п46 кор	м2	223,2440000	9619,01	2147387
30.	223.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п223	п/м	180,6000000	962,82	173884
31.	224.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99-п224	м	180,6000000	3616,97	653224
32.	227.	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	240,0000000	1131,65	271596
33.	228.	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	960,0000000	775,11	744103
34.	229.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	52,0000000	3120,42	162262
35.	230.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п230	т конструкций	0,1258400	70005,28	8809
36.	231.	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб-п231	т	0,1258400	454762,72	57227

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Окна. Блок-секция 4				
37.	47 кор.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	12,6280000	2604,23	32886
38.	48 кор.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	5,6000000	3462,70	19391
39.	49 кор.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	2,4500000	2934,26	7189
40.	50 кор.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п50 кор	м2	0,3360000	3747,63	1259
41.	51 кор.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	2,5026000	4096,36	10252
42.	52 кор.	21-090201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п52 кор	м2	18,2280000	24816,78	452360
43.	53 кор.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п53 кор	м2	2,4500000	24963,76	61161
44.	54 кор.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-п54 кор	м2	0,3360000	13089,26	4398
45.	55 кор.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:	м2	2,5026000	19967,62	49971

1	2	3	4	5	6	7	8
одноэлементные поворотные ГОСТ			30674-99-п55 кор				
46.	57 кор.	21-130510-0905 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99-п57 кор	м2	-111,6220000	8151,48	-909884
47.	58 кор.	21-130510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99-п58 кор	м2	111,6220000	9619,01	1073694
48.	238.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п238	п/м	90,3000000	962,82	86942
49.	239.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	90,3000000	3616,97	326612
50.	242.	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	120,0000000	1131,65	135798
51.	243.	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	480,0000000	775,11	372052
52.	244.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	26,0000000	3120,42	81131
53.	245.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п245	т конструкций	0,0629200	70005,28	4405
54.	246.	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб-п246	т	0,0629200	454762,72	28614
		Раздел: Двери. Блок-секция 2,3					
55.	61 кор.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п61 кор	м2	5,9356000	2732,98	16222
56.	62 кор.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99-п62 кор	м2	5,9356000	32750,44	194393

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Двери. Блок-секция 4				
57.	63 кор.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п63 кор	м2	5,9356000	2732,98	16222
58.	64 кор.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99-п64 кор	м2	5,9356000	32750,44	194393
59.	65 кор.	21-130510-0905 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99-п65 кор	м2	-118,7120000	8151,48	-967678
60.	66 кор.	21-130510-1005 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99-п66 кор	м2	118,7120000	9619,01	1141892
			Раздел: Отделочные работы. Потолок				
61.	302.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п302	м2 отделываемой поверхности	4050,2900000	434,22	1758700
62.	кор.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	4555,6400000	913,32	4160768
			Раздел: Отделочные работы. Стены				
63.	307.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п307	оштукатуриваемой поверхности	1296,03 5586,1200000	-7239752	
64.	3 кор.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное-по кирпичнымти стенам и перегородкам-п3 кор	оштукатуриваемой поверхнос	1565,95 4741,1100000	7424348	

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	4 кор.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей толщ.2ммиваемой поверхности	м2 оштукатур	4741,1100000	726,05	3442301
66.	5 кор.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей толщ.5ммиваемой перегородки из экоблоковповерхности	м2 оштукатур	5534,7000000	986,96	5462520
67.	6 кор.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-под плитку-п6кор	оштукатуриваемой поверхности	1296,03 1783,2000000	2311072	
68.	10 кор.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	695,6000000	5339,89	3714429
69.	7 кор	313. 11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-техпомещения-п313	оштукатуриваемой поверхности	1296,03 268,3100000	347737	

Раздел: Обшивка косоуров и низа лестничных маршей ГКЛ 9,5

70.	12 кор.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах-низ ступеней-п12 кор	м2 потолка	153,8000000	2679,17	412056

Раздел: Полы.Блок-секция 1.Первый этаж.Тип Б

71.	337.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-п337	м2 изолируемой поверхности	12,0200000	1456,01	17501
72.	338.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.	м2 изолируем	12,0200000	938,65	11283

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство последующего слоя ой поверхности				
73.	339.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	12,0200000	934,82	11236
74.	340.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	12,0200000	493,98	5938
75.	341.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п341	м2 покрытия	12,0200000	4066,50	48879
			Раздел: Полы.Блок-секция 1.Первый этаж.Тип Б.1				
76.	342.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-п342	м2 стяжки	1,1300000	866,84	980
77.	343.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,1300000	426,00	481
			Раздел: Полы.Блок-секция 1.Первый этаж.Тип К				
78.	346.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-п346	м2 стяжки	18,3400000	934,82	17145
79.	347.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	18,3400000	493,98	9060
80.	348.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашивае мой поверхности	18,3400000	56,09	1029
81.	349.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3,6680000	211,53	776
82.	350.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.Устройство с приготовлением раствора в построечных	м2 покрытия	18,3400000	3808,50	69848

1	2	3	4	5	6	7	8
			условиях-п350				
			Раздел: Полы.Блок-секция 1.Первый этаж.Тип П				
83.	367.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	-п367м2 покрытия	14,4400000	4156,43	60019
			Раздел: Полы.Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип Б				
84.	368.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя-п368	м2 ой поверхности	48,1000000	1456,01	70034
85.	369.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя	м2 ой поверхности	48,1000000	938,65	45149
86.	370.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	48,1000000	934,82	44965
87.	371.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	48,1000000	493,98	23760
88.	372.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п372	м2 покрытия	48,1000000	4066,50	195599
			Раздел: Полы.Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип Б.1				
89.	373.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-п373	м2 стяжки	4,5200000	866,84	3918
90.	374.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,5200000	426,00	1926
			Раздел: Полы.Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип К				
91.	377.	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	55,4600000	934,82	51845

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство-п377				
92.	378.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		55,4600000	493,98	27396
93.	379.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону мой поверхности	окрашивае	55,4600000	56,09	3111
94.	380.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	11,0920000	211,53	2346
95.	381.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных м2 на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п381		55,4600000	3808,50	211219
		Раздел: Полы.Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип Л					
96.	382.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство поверхности -п382м2	изолируем ой	751,3300000	399,79	300374
97.	383.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	23,2160970	17739,33	411838
98.	384.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		751,3300000	866,84	651283
99.	385.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		751,3300000	532,50	400086
100.	386.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,3824472	16402,72	22676
101.	387.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п387	т	1,3824472	278025,30	384355
		Раздел: Полы.Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип П					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
102.	389.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя-п389	м2 ой	57,7400000	1166,66	67363
поверхнос ти							
103.	390.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя	м2 ой	57,7400000	649,30	37491
поверхнос ти							
104.	391.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0237981	423535,54	10079
105.	392.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		57,7400000	866,84	50051
106.	393.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		57,7400000	532,50	30747
107.	394.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1062416	16402,72	1743
108.	395.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1062416	278025,30	29538
109.	396.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п396	м2 покрытия	57,7400000	4156,43	239992
			Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Первый этаж.Тип Б ==========				
110.	398.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя-п398	м2 ой	24,0500000	1456,01	35017
поверхнос ти							
111.	399.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя	м2 ой	24,0500000	938,65	22574
поверхнос ти							
112.	400.	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки		24,0500000	934,82	22482

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство				
113.	401.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	24,0500000		493,98	11880
114.	402.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п402	м2 покрытия	24,0500000	4066,50	97799
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Первый этаж.Тип Б.1					
115.	403.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		2,2600000	866,84	1959
116.	404.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		2,2600000	426,00	963
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Первый этаж.Тип К					
117.	407.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п407		36,6700000	934,82	34280
118.	408.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		36,6700000	493,98	18114
119.	409.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону мой поверхности	окрашивае	36,6700000	56,09	2057
120.	410.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	7,3340000	211,53	1551
121.	411.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п411	м2	36,6700000	3808,50	139658
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Первый этаж.Тип Л					

1	2	3	4	5	6	7	8
122.	412.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п412	м2 изолируем поверхности	375,9400000	399,79	150297
123.	413.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	23,2330920	17739,33	412139
124.	414.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	275,9400000	866,84	239196
125.	415.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	275,9400000	532,50	146939
126.	416.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5077296	16402,72	8328
127.	417.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п417	т	0,5077296	278025,30	141162
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Первый этаж.Тип П					
128.	419.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п419	м2 изолируем поверхности	28,8700000	399,79	11542
129.	420.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,8920830	17739,33	15825
130.	421.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	28,8700000	1166,66	33682
131.	422.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	28,8700000	649,30	18745
132.	423.	21-130810-0102 РСНБ	Пленка полиэтиленовая, толщина	т	0,0118991	423535,54	5040

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82				
133.	424.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	28,8700000	866,84	25026
134.	425.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	28,8700000	532,50	15373
135.	426.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0531208	16402,72	871
136.	427.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0531208	278025,30	14769
137.	428.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п428	м2 покрытия	28,8700000	4156,43	119996
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Типовые этажи.Тип Б					
138.	429.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой поверхности Устройство первого слоя-п429	м2	96,1900000	1456,01	140054
139.	430.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой поверхности Устройство последующего слоя	м2	96,1900000	938,65	90289
140.	431.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	96,1900000	934,82	89920
141.	432.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	96,1900000	493,98	47516
142.	433.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п433	м2 покрытия	96,1900000	4066,50	391156
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Типовые этажи.Тип Б.1					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
143.	434.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п434	9,0300000		866,84	7828
144.	435.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	9,0300000		426,00	3847
			Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Типовые этажи.Тип К				
			==========				
145.	438.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п438	110,9300000		934,82	103699
146.	439.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	110,9300000		493,98	54797
147.	440.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону мой поверхности	окрашивае 110,9300000		56,09	6223
148.	441.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	22,1860000	211,53	4693
149.	442.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п442	м2 110,9300000		3808,50	422477
			Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Типовые этажи.Тип Л				
			==========				
150.	443.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п443	м2 изолируемой поверхности	1503,7800000	399,79	601197
151.	444.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	46,4668020	17739,33	824290
152.	445.	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки			866,84	1303537

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство		1503,7800000		
153.	446.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		1503,7800000	532,50	800768
154.	447.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,7669552	16402,72	45386
155.	448.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п448	т	2,7669552	278025,30	769284
		Раздел: Полы.Блок-секция 2,3.Типовые этажи.Тип П ==========					
156.	450.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем поверхности Устройство первого слоя-п450	м2 ой	115,4800000	1166,66	134726
157.	451.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем поверхности Устройство последующего слоя	м2 ой	115,4800000	649,30	74981
158.	452.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0475962	423535,54	20159
159.	453.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		115,4800000	866,84	100103
160.	454.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		115,4800000	532,50	61494
161.	455.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2124832	16402,72	3485
162.	456.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2124832	278025,30	59076
163.	457.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п457	м2 покрытия	115,4800000	4156,43	479985

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы.Блок-секция 4.Первый этаж.Тип Б				
164.	459.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя-п459	м2 ой	12,0200000	1456,01	17501
165.	460.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя	м2 ой	12,0200000	938,65	11283
166.	461.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		12,0200000	934,82	11236
167.	462.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		12,0200000	493,98	5938
168.	463.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п463	м2 покрытия	12,0200000	4066,50	48879
			Раздел: Полы.Блок-секция 4.Первый этаж.Тип Б.1				
169.	464.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п464		1,1300000	866,84	980
170.	465.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		1,1300000	426,00	481
			Раздел: Полы.Блок-секция 4.Первый этаж.Тип К				
171.	468.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п468		18,3400000	934,82	17145
172.	469.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		18,3400000	493,98	9060
173.	470.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами	окрашивае	18,3400000	56,09	1029

1	2	3	4	5	6	7	8
известковая по кирпичу и бетону мой поверхности							
174.	471.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,6680000	211,53	776
СТ РК ГОСТ Р 51693-2003							
175.	472.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п472	м2	18,3400000	3808,50	69848
		Раздел: Полы.Блок-секция 4.Первый этаж.Тип Л					
176.	473.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п473	м2 изолируемой поверхности	187,8300000	399,79	75093
177.	474.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	11,6078940	17739,33	205916
178.	475.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		187,8300000	866,84	162819
179.	476.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		187,8300000	532,50	100020
180.	477.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3456072	16402,72	5669
181.	478.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п478	т	0,3456072	278025,30	96088
		Раздел: Полы.Блок-секция 4.Первый этаж.Тип П					
182.	480.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п480	м2 изолируемой поверхности	14,4400000	399,79	5773
183.	481.	21-110401-0102 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола	м3	0,4461960	17739,33	7915

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014				
184.	482.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя поверхности	м2	14,4400000	1166,66	16847
185.	483.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя поверхности	м2	14,4400000	649,30	9376
186.	484.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0059516	423535,54	2521
187.	485.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		14,4400000	866,84	12517
188.	486.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		14,4400000	532,50	7689
189.	487.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0265696	16402,72	436
190.	488.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0265696	278025,30	7387
191. РК 2015	489.	11-110101-2705 РСНБ	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих покрытия смесей. Устройство-п489	м2	14,4400000	4156,43	60019
		Раздел: Полы.Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип Б					
192.	490.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя-п490 поверхности	м2	48,1000000	1456,01	70034
193.	491.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя поверхности	м2	48,1000000	938,65	45149

1	2	3	4	5	6	7	8
194.	492	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	48,1000000		934,82	44965
195.	493.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	48,1000000		493,98	23760
196.	494.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п494	м2 покрытия	48,1000000	4066,50	195599

Раздел: Полы.Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип Б.1
==========

197.	495.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п495	4,5200000		866,84	3918
198.	496.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	4,5200000		426,00	1926

Раздел: Полы.Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип К
==========

199.	499.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п499	55,4600000		934,82	51845
200.	500.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	55,4600000		493,98	27396
201.	501.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону мой поверхности	55,4600000	окрашивае	56,09	3111
202.	502.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	11,0920000	211,53	2346
203.	503.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п503	м2	55,4600000	3808,50	211219

Раздел: Полы.Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип Л

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
204.	504.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-п504	м2 изолируем поверхности	751,3300000	399,79	300374
205.	505.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	23,2160970	17739,33	411838
206.	506.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	751,3300000	866,84	651283
207.	507.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	751,3300000	532,50	400086
208.	508.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,3824472	16402,72	22676
209.	509.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п509	т	1,3824472	278025,30	384355
		Раздел: Полы.Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип П	==========				
210.	511.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя-п511	м2 изолируемой поверхности	57,7400000	1166,66	67363
211.	512.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	57,7400000	649,30	37491
212.	513.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0237981	423535,54	10079
213.	514.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	57,7400000	866,84	50051
214.	515.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	57,7400000	532,50	30747

1	2	3	4	5	6	7	8
215.	516.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1062416	16402,72	1743
216.	517.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п517	т	0,1062416	278025,30	29538
			Раздел: Лестница (4 шт)				
217.	526 кор.	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород.ограждени Установка-п526 кор	м я	89,5200000	8677,85	776841
			Раздел: Кровля				
218.	2 кор.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	100,7000000	1333,44	134277
219.	3 кор.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-кор п3	м2	100,7000000	3104,04	312577
220.	589.	12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек-п589	м труб	264,0000000	1330,30	351198
221.	590.	21-100302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п590	м	280,0000000	1643,92	460296
222.	591.	21-100302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п591	шт.	16,0000000	1776,72	28428
223.	592.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п592	шт.	40,0000000	1845,81	73833
224.	594.	21-100302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм-п594	шт.	96,0000000	922,85	88593
225.	595.	21-100302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого	шт.	16,0000000	2973,80	47581

1	2	3	4	5	6	7	8
			сечения диаметром 125 мм + паук-п595				
			Раздел: Кровля. Рама Р-2.Замена стекла на поликарбонат				
226.	602 кор.	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм-п602 кор	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	15,4000000	2455,57	37816
			Раздел: Чердак				
227.	621.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п621	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,2000000	1296,03	173927
228.	625.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п625	м2	6,2721000	1836,00	11516
229.	626.	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольнымитрудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92-п626	м2	6,2721000	35490,27	222598
			Раздел: Вентшахты В1 с п13-19. корректировка				
230.	13.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	5,7500000	3120,42	17942
231.	14.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,1050000	83512,13	8769
232.	15.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	8,5000000	1319,94	11219
233.	16.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ	м2	8,5000000	2346,68	19947

1	2	3	4	5	6	7	8
			РК EN 508-1-2012				
234.	17.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,0000000	822,30	9868
235.	18.	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	5092,29	5092
236.	19.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0403400	389358,89	15707
			Раздел: Вентшахты В2 с п39-50. корректировка				
237.	39.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	1,5808000	83512,13	132016
238.	40.	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.м2 Устройство-дерев.настил	покрытия	12,8000000	3856,68	49365
239.	41.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	41,6000000	3120,42	129809
240.	42.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	8,4000000	2633,85	22124
241.	43.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	72,9600000	966,06	70484
242.	44.	21-110203-0801 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	8,7552000	3128,06	27387
243.	45.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	15,7440000	3120,42	49128
244.	46.	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над	зонт	4,0000000	3083,07	12332

1	2	3	4	5	6	7	8
			шахтами + 690х740 мм				
245.	47.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1068000	389358,89	41584
246.	48.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	32,8000000	1333,44	43737
247.	49.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	32,8000000	2346,68	76971
248.	50.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44,4800000	822,30	36576
		Раздел: Вентшахты В3, В3.1 с п71-81. корректировка					
249.	71.	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.м2 Устройство-дерев.настил	покрытия	28,8800000	3856,68	111381
250.	72.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	88,9600000	3120,42	277592
251.	73.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	18,4000000	2633,85	48463
252.	74.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	145,9200000	966,06	140967
253.	75.	21-110203-0801 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	17,5104000	3128,06	54774
254.	76.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	31,4880000	3120,42	98256
255.	77.	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 690х740 мм	зонт	8,0000000	3083,07	24665

1	2	3	4	5	6	7	8
256.	78.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2136000	389358,89	83167
257.	79.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	65,6000000	1333,44	87474
258.	80.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	65,6000000	2346,68	153942
259.	81.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	88,9600000	822,30	73152
		Раздел: Вентшахты В4, В4.1с п102-112. корректировка					
260.	102.	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство-дерев.настил	м2 покрытия	26,4000000	3856,68	101816
261.	103.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	75,3600000	3120,42	235155
262.	104.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	16,4000000	2633,85	43195
263.	105.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	113,9200000	966,06	110053
264.	106.	21-110203-0801 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	13,6704000	3128,06	42762
265.	107.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	24,5600000	3120,42	76637
266.	108.	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 690х740 мм	зонт	8,0000000	3083,07	24665
267.	109.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,1736000	389358,89	67593

1	2	3	4	5	6	7	8
			преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т				
268.	110.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	51,2000000	1333,44	68272
269.	111.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	51,2000000	2346,68	120150
270.	112.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	88,9600000	822,30	73152
		Раздел: Вентшахты В5 с п133-143. корректировка					
271.	133.	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство-дерев.настил	м2 покрытия	7,2000000	3856,68	27768
272.	134.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	24,9000000	3120,42	77698
273.	135.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6300000	2633,85	9561
274.	136.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	42,7200000	966,06	41270
275.	137.	21-110203-0801 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	5,1264000	3128,06	16036
276.	138.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	9,2160000	3120,42	28758
277.	139.	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 690х740 мм	зонт	3,0000000	3083,07	9249
278.	140.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной	т	0,0651000	389358,89	25347

1	2	3	4	5	6	7	8
			единицы до 0,5 т				
279.	141.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	19,2000000	1333,44	25602
280.	142.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,2000000	2346,68	45056
281.	143.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33,3600000	822,30	27432
		Раздел: Вентшахты В6 с п164-174. корректировка					
282.	164.	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство-дерев.настил	м2 покрытия	2,2000000	3856,68	8485
283.	165.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	11,1400000	3120,42	34761
284.	166.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	1,2100000	2633,85	3187
285.	167.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	14,2400000	966,06	13757
286.	168.	21-110203-0801 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	1,7088000	3128,06	5345
287.	169.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	3,0720000	3120,42	9586
288.	170.	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 690х740 мм	зонт	1,0000000	3083,07	3083
289.	171.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0217000	389358,89	8449

1	2	3	4	5	6	7	8
290.	172.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	6,4000000	1333,44	8534
291.	173.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,4000000	2346,68	15019
292.	174.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,1200000	822,30	9144

ИТОГО: 50989256

В том числе :

Накладные расходы			9171408
Сметная прибыль			3776982
Итого с временными	0,9 %	458903	51448159
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	874619	52322778
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			55458916
Итого с НДС 12%			62113986
С понижающим коэффициентом к=0,850			52796888

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г.**

Директор ТОО «Сыл» Обнинян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костанай» Базаева Л.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №8

выполненных работ за июль 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №91 доп.согл.1 доп.согл.2 доп.согл.3 доп.согл.4	06.03.2018 08.06.2018 14.08.2018 20.09.2018 31.10.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	423 519 982,99	50 800 000								50 800 000

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ Турали К.М.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Н.Жанибека,72
БИН 010640004248
ИИК KZ656017221000003113
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ Оналбаев Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №12 июль за 2019 года. Лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Двери.Блок-секция 1				
1.	247.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п247	проемов	137,6179500	1570,47	216125
2.	248.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п248	м2	31,8934000	12860,81	410175
3.	249.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п249	м2	63,0619500	11451,06	722126
4.	250.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п250	м2	42,6626000	9423,95	402050
5.	251.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п251	м2	0,6154400	2603,96	1603
6.	252.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92-п252	м2	0,6154400	35495,37	21845
7.	255.	11-100402-0502 РСНБ	Проемы дверные в перегородках.м2		53,6410000	2596,00	139252

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п255				
8.	256.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п256	м2	44,5410000	32478,01	1446603
9.	257.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п257	м2	3,6400000	36420,17	132569
10.	258.	21-090402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п258	м2	5,4600000	32672,61	178392
11.	261.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п261	шт.	172,0000000	482,26	82948
12.	262.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-п262	пара	86,0000000	3757,35	323132
13.	263.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011-п263	шт.	51,0000000	5673,69	289358
14.	264.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п264	шт.	55,0000000	4355,70	239564
		Раздел: Двери. Блок-секция 2, 3					
15.	265.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п265	проемов	273,1649000	1570,47	428997
16.	266.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п266	м2	63,7868000	12860,81	820350
17.	267.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п267	м2	126,1239000	11451,06	1444252
18.	268.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК	м2	83,2542000	9423,95	784583

1	2	3	4	5	6	7	8
			943-92-п268				
19.	269.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п269	м2	1,2308800	2603,96	3205
20.	270.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92-п270	м2	1,2308800	35495,37	43691
21.	273.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с навеской полотен-п273	проемов	105,9310000	2596,00	274997
22.	274.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п274	м2	89,0820000	32478,01	2893206
23.	275.	21-090402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п275	м2	10,9200000	32672,61	356785
24.	276.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п276	м2	5,9290000	36420,17	215935
25.	279.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п279	шт.	344,0000000	482,26	165896
26.	280.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-п280	пара	27,0000000	3757,35	101449
		Раздел: Двери. Блок-секция 4					
27.	283.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п283	проемов	136,5824500	1570,47	214499
28.	284.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п284	м2	31,8934000	12860,81	410175
29.	285.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п285	м2	63,0619500	11451,06	722126
30.	286.	21-090102-0102 РСНБ	Блоки дверные однопольные с	м2	41,6271000	9423,95	392292

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п286				
31.	287.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п287	м2	2,7154400	2603,96	7071
32.	288.	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольнымитрудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92-п288	м2	2,1000000	35490,27	74530
33.	289.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92-п289	м2	0,6154400	35495,37	21845
34.	292.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п292		53,6410000	2596,00	139252
35.	293.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п293	м2	44,5410000	32478,01	1446603
36.	294.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п294	м2	3,6400000	36420,17	132569
37.	295.	21-090402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п295	м2	5,4600000	32672,61	178392
38.	298.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п298	шт.	174,0000000	482,26	83912
		Раздел: Отделочные работы					
39.	311.	11-150601-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности-п311	м2 оклеиваемой поверхности	9175,9000000	751,04	6891455
40.	315.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п315	м2 окрашиваемой поверхности	607,2400000	396,54	240793

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	316.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п316	оштукатуриваемой поверхности	298,7600000	1296,03	387200
42.	317.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п317	м2 окрашиваемой поверхности	298,7600000	639,04	190919
		Раздел: Блок-секция 1.Первый этаж.Тип Л					
43.	357.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п357	м2 покрытия	187,8300000	2891,12	543038
		Раздел: Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип Л					
44.	388.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п388	м2 покрытия	751,3300000	2891,12	2172182
		Раздел: Блок-секция 2,3.Первый этаж.Тип Л					
45.	414.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 Устройство-п414	стяжки	100,0000000	866,84	86684
46.	415.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-п415	стяжки	100,0000000	532,50	53250
47.	416.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п416	т	0,1840000	16402,72	3018
48.	417.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п417	т	0,1840000	278025,30	51157
49.	418.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п418	м2 покрытия	375,9400000	2891,12	1086886
		Раздел: Блок-секция 1.Типовые этажи.Тип Л					
50.	449.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п449	м2 покрытия	1503,7800000	2891,12	4347602

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок-секция 4.Первый этаж.Тип Л				
51.	479.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п479	м2 покрытия	187,8300000	2891,12	543038
			Раздел: Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип Л				
52.	510.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п510	м2 покрытия	751,3300000	2891,12	2172182
			Раздел: Блок-секция 4.Типовые этажи.Тип П				
53.	518.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п518	м2	57,7400000	4156,43	239992
			Раздел: Лестница (4 шт). Корректировка №2				
54.	1.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п1	шт. сборных конструкций	52,0000000	4413,25	229489
55.	2.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п2	м2	178,7404000	4691,47	838555
56.	3.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство монолитные участки-п3	м3	4,4000000	23417,36	103036
57.	4.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п4	т	0,2320000	16402,72	3805
58.	5.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2140000	222351,51	47583
59.	6.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0180000	241674,01	4350
			Раздел: Корректировка №7				
60.	60.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-кор.№7	м3 кладки	10,0000000	29014,31	290143

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
61.	581.	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство-п581	м желобов	225,3900000	5476,51	1234352
62.	582.	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами-п582	м ограждения	168,0000000	109,22	18349
			Раздел: Устройство защитных фартуков из оцинкованной стали стен лоджий. Корректировка №13				
63.	63.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	12,8000000	1333,44	17068
64.	64.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	12,8000000	3104,04	39732
			Раздел: Вентшахты В1 с п13-19. Корректировка №9				
65.	13.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	40,2500000	3120,42	125597
66.	14.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	м3 древесины в конструкции	0,7350000	83512,13	61381
67.	15.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	59,5000000	1319,94	78536
68.	16.	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	59,5000000	2346,68	139627
69.	17.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	84,0000000	822,30	69073
70.	18.	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	7,0000000	5092,29	35646

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	19.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2823800	389358,89	109947
		Раздел: Крыльца. Корректировка №10					
72.	72.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	16,0000000	3808,50	60936
		Раздел: Металлическое ограждение водомерного узла. Корректировка №11					
73.	1.	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	конструкций	0,1109000	132670,61	14713
74.	2.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,1109000	342766,12	38013
75.	3.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,2161000	78,72	253
		Раздел: Отмостка.Корректировка №12					
76.	1.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31,0900000	7034,93	218716
77.	2.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	23,1000000	10123,73	233858
78.	3.	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0930000	87525,17	8140
79.	4.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5722400	16402,72	9386
80.	5.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5722400	278025,30	159097
81.	6.	11-110101-0209 РСНБ	Слои подстилающие бетонные.м3		42,0000000	24301,56	1020666

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя			
82.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	193,0000000	2117,63	408702
83.	8.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,0880000	34488,21	106500

ИТОГО: 40697003

В том числе :

Накладные расходы			4501756
Сметная прибыль			3014593
Итого с временными	0,9 %	366273	41063276
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	698076	41761352
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			44264456
Итого с НДС 12%			49576191
С понижающим коэффициентом к=0,850			42139763

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «СЫЛ» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №13 июль за 2019 года. Лок.см.№2-1-3. Водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализация К1				
1.	136.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п136	м 190,0000000		1225,42	232830
			Раздел: Оборудование				
2.	163.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п163	комплект	60,0000000	11024,10	661446
3.	164.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п164	шт.	60,0000000	797,66	47859
4.	165.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п165	м подводок	48,0000000	865,65	41551
5.	167.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка-п167	комплект	60,0000000	20951,75	1257105
6.	168.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п168	м подводок	24,0000000	865,65	20776
7.	169.	11-170101-0102 РСНБ	Ванны купальные стальные.	комплект	4,0000000	25531,58	102126

1	2	3	4	5	6	7	8
РК 2015	Установка-п169						

ИТОГО:				2363748
В том числе :				
Накладные расходы			293699	
Сметная прибыль			175088	
Итого с временными	0,9 %	21273	2385022	
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	40544	2425567	
Пересчет в текущих ценах			2570952	
К=1,0599383				
Итого с НДС 12%			2879466	
С понижающим коэффициентом к=0,850			2447546	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Олданяш Е.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №14 июль за 2019 года. Лок.см.№2-1-5. Газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газоснабжение				
1.	1.	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр регулятор до 50 мм. Установка-п1		80,0000000	16917,91	1353433
2.	2.	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка-п2	прибор	80,0000000	45256,80	3620544
3.	7.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 25 мм. Установка-п7	шт.	80,0000000	3259,36	260749
4.	8.	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 15 мм. Прокладка-п8	м	280,0000000	1509,25	422590
5.	9.	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка-п9	м	176,0000000	1561,47	274818
6.	10.	11-160401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальныхтрубопров бесшовных труб, диаметр до 50 мм.ода Прокладка/футляр через перекрытие-п10	м	32,0000000	2043,95	65406

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	11.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж-п11	тконструкций	0,0074560	122161,98	911
8.	12.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Креплениядля трубопроводов-п12 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0074560	575,30	4
9.	13.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж-п13	т конструкций	0,0051200	122161,98	625
10.	14.	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005-п14	т	0,0051200	176547,68	904

ИТОГО: 5999984

В том числе :

Накладные расходы			581697
Сметная прибыль			444443
Итого с временными	0,9 %	54000	6053984
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	102918	6156902
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			6525936
Итого с НДС 12%			7309049
С понижающим коэффициентом к=0,850			6212691

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г.**

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Т.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Базаева Л.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №9

выполненных работ за сентябрь 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказ чика		подряд-чика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				Договор №91	06.03.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	500 079 983,46	76 560 000,47								76 560 000,47

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Нуралин К.М.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Овнанян Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №15 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Цоколь					
1.	1.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов-п46	м2	344,8000000	4832,66	1666301
2.	2.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014-п47	м3	21,3086400	17420,73	371212
3.	3.	21-050308-0206 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80-п49	м2	344,8000000	160,38	55299
4.	4.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п52	м2 оштукатуриваемой поверхности	445,7400000	1272,11	567032
5.	5.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п54	м2 окрашиваемой поверхности	347,6000000	146,66	50979

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-150213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек-п55	м	211,4000000	685,82	144983
7.	7.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п56	м2	126,8000000	3104,04	393593
8.	8.	21-130207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм-п57	10 шт.	25,5000000	174,64	4453
9.	9.	21-100502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83-п58	кг	31,8200000	2977,58	94747
10.	10.	21-130809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся-п59	м	211,4000000	42,50	8984
		Раздел: Кладочные работы					
11.	11.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на холодное цинкование-п72	т	7,4177200	100276,55	743823
12.	12.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на холодное цинкование-п81	т	2,4836000	100276,55	249047
13.	13.	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов-п93	м2 стен (за вычетом проемов)	48,0000000	1884,30	90447
		Раздел: АС-19 прим.4					
14.	14.	11-100404-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов-п102	м2 стен (за вычетом проемов)	165,2000000	2744,21	453344
		Раздел: АС-23					
15.	15.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка-п103	м3 кладки	0,3936000	32598,55	12831
16.	16.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	3,8400000	3120,42	11982

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Деформационный шов					
17.	17.	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов-п105	м шва	19,8666666	1033,22	20527
18.	18.	21-100502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик-п106	кг	20,9333340	2120,62	44392
19.	19.	21-130816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81-п107	100 м	0,1986666	25336,26	5033
20.	20.	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77-п108	кг	31,3333340	616,31	19311
		Раздел: Корректировка №20					
21.	21.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	5,0000000	1333,44	6667
22.	22.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2П Монолитный пояс МП-1 АС-102	5,0000000	3104,04	15520
23.	23.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на холодное цинкование-п115	т	6,2150000	100276,55	623219
24.	24.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на холодное цинкование-п119	т	4,3994400	100276,55	441161
		Раздел: Вход в подвал по оси "21".Корректировка №17					
25.	25.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п130	т конструкц	0,0070124	66602,36	467
ий							
26.	26.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п131	т	0,0070125	436244,78	3059
27.	27.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные	т конструкц	0,0662900	99660,47	6606

1	2	3	4	5	6	7	8
			профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п132,кор11	ий			
28.	28.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п133,кор12	т	0,0662900	389863,63	25844
29.	29.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж-п13 кор	м2 покрытия	7,5000000	686,06	5145
30.	30.	21-100103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012-п14 кор	м2	9,3750000	2308,99	21647
31.	31.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п136	м3 основания	0,3000000	6403,81	1921
32.	32.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п137	м ода	1,8000000	897,50	1615
33.	33.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-п138	м	1,8000000	1270,48	2287
34.	34.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п139, кор15	8,1380000	115,37	939	
35.	35.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п140, кор16	м2	8,1380000	78,72	641
36.	36.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п144	м2 оштукатуриваемой	6,4200000	1272,11	8167
поверхности							
37.	37.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п145	м2 окрашиваемой	6,4200000	146,66	942
поверхности							
38.	38.	11-150203-0201 РСНБ	Стены внутри зданий.м2	15,8200000	1296,03	20503	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п146	оштукатуриваемой поверхности			
		Раздел: Вход в подвал по оси "21".Корректировка №20 ==========					
39.	39.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-кор.п4	м2 окрашиваемой поверхности	15,8200000	146,66	2320
		Раздел: Вход в подвал по оси "А".Корректировка №17 ==========					
40.	40.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п158, кор.25	т конструкций	0,0055300	66602,36	368
41.	41.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п159, кор.26	т	0,0055300	436244,78	2412
42.	42.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкцпрофили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п160, кор.27	т ий	0,0515000	99660,47	5133
43.	43.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п161, кор.28	т	0,0515000	389863,63	20078
44.	44.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж-кор29	м2 покрытия	7,0000000	686,06	4802
45.	45.	21-100103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012-кор30	м2	8,7500000	2308,99	20204
46.	46.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п164	м3 основания	0,3000000	6403,81	1921

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	47.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п165	м ода	1,8000000	897,50	1615
48.	48.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-п166	м	1,8000000	1270,48	2287
49.	49.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п167, кор31	7,3970000	115,37	853	
50.	50.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п168, кор32	м2	7,3970000	78,72	582
		Раздел: Вход в подвал по оси "А".Корректировка №20					
51.	51.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п172,кор	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,4000000	1272,11	6869
52.	52.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п173,кор	м2 окрашиваемой поверхности	5,4000000	146,66	792
53.	53.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п174,кор	14,5600000	1296,03	18870	
54.	54.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п175,кор	м2 окрашиваемой поверхности	14,5600000	146,66	2135
		Раздел: Окна.Корректировка №5					
55.	55.	21-090404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011-замок фиксатор-п56 кор	шт.	236,0000000	1459,42	344423

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Двери. Блок-секция 1					
56.	56.	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014-259	шт.	4,0000000	8203,93	32816
57.	57.	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-260	шт.	2,0000000	483,39	967
		Раздел: Двери. Блок-секция 2, 3					
58.	58.	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014-277	шт.	6,0000000	8203,93	49224
59.	59.	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-278	шт.	4,0000000	483,39	1934
60.	60.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-280	пара	145,0000000	3757,35	544816
61.	61.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011-281	шт.	51,0000000	5673,69	289358
62.	62.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-282	шт.	110,0000000	4355,70	479127
		Раздел: Двери. Блок-секция 4					
63.	63.	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014-296	шт.	4,0000000	8203,93	32816
64.	64.	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-297	шт.	2,0000000	483,39	967
65.	65.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-299	пара	87,0000000	3757,35	326890
66.	66.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011-300	шт.	51,0000000	5673,69	289358
67.	67.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-301	шт.	55,0000000	4355,70	239564

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Потолок.Отделочные работы. Корректировка №18					
68.	68.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	113,6800000	913,32	103826
иваемой поверхности							
69.	69.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-кор.п4	м2 окрашиваемой поверхности	4669,3200000	786,42	3672049
70.	70.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п306	окрашиваемой поверхности	54,4900000	64,50	3514
		Раздел: Стены.Отделочныеработы.Корректировка №18					
71.	71.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-кор.п8	м2 окрашиваемой поверхности	492,6700000	639,04	314835
72.	72.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п313	окрашиваемой поверхности	268,3100000	64,50	17305
73.	73.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п315+кор.п9	м2 окрашиваемой поверхности	-607,2400000	396,54	-240793
74.	74.	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке-кор.п10	м2 окрашиваемой поверхности	607,2400000	749,76	455285
		Раздел: Полы.Подвал.Тип 2					

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	75.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками-п327	1,1830000 подстилающего слоя		7034,93	8322
76.	76.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	2,3660000 подстилающего слоя		24301,56	57497
77.	77.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0494640	16402,72	811
78.	78.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0331240	278025,30	9209
79.	79.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0163400	264730,21	4326
80.	80.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,8300000	1166,66	13802
81.	81.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,8300000	649,30	7681
82.	82.	21-100403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	26,4992000	764,80	20266
83.	83.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками-п335	1,7745000 подстилающего слоя		23681,33	42023
		Раздел: Полы. Блок-секция 1. ==========					
84.	84.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п336	плинтусов 976,4000000		342,98	334889
		Раздел: Полы. Первый этаж.Тип Б.1.Корректировка №16					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
85.	85.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п3	м2 покрытия	1,1300000	2891,12	3267
			Раздел: Типовые этажи.Тип Б.1.Корректировка №16				
			==========				
86.	86.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п6	м2 покрытия	4,5200000	2891,12	13068
			Раздел: Полы. Блок-секция 2, 3				
			==========				
87.	87.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п397	плинтусов	1953,2000000	342,98	669916
			Раздел: Первый этаж.Тип Б.1. .Корректировка №16				
			==========				
88.	88.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п9	м2 покрытия	2,2600000	2891,12	6534
			Раздел: Блок-секция 2, 3.Типовые этажи.Тип Б.1.Корректировка №16				
			==========				
89.	89.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п12	м2 покрытия	9,0300000	2891,12	26107
			Раздел: Полы. Блок-секция 4				
			==========				
90.	90.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п458	плинтусов	976,4000000	342,98	334889
			Раздел: Первый этаж.Блок-секция 4.Тип Б.1.Корректировка №16				
			==========				
91.	91.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п15	м2 покрытия	1,1300000	2891,12	3267
			Раздел: Типовые этажи.Блок-секция 4.Тип Б.1.Корректировка №16				
			==========				
92.	92.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор.п18	м2 покрытия	4,5200000	2891,12	13068
			Раздел: Лестница (4 шт)				

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
93.	93.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п527	т конструкций	0,1095200	76365,70	8364
94.	94.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27-п528	т	0,1095200	337684,26	36983
95.	95.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п529	м2	576,0000000	78,72	45341
96.	96.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87-п530	т	0,0130400	429849,52	5605
97.	97.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п531	м3 кладки	0,2352000	29480,54	6934
98.	98.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п532	м3 кладки	1,0500000	29920,92	31417
99.	99.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п533	оштукатуриваемой поверхности	4,3200000	1296,03	5599
		Раздел: Кровля	==========				
100.	100.	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка-п569	м ходов	174,0000000	101,06	17584
101.	101.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-593	шт.	16,0000000	1845,81	29533
102.	102.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п622	окрашиваемой поверхности	134,2000000	64,50	8656
		Раздел: Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4.Корректировка №20	==========				

1	2	3	4	5	6	7	8
103.	103.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-п722	м3 грунта	46,0000000	1173,25	53969
104.	104.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-п723	м3 уплотненного грунта	46,0000000	195,29	8983
105.	105.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхностити бутовой кладки, кирпичу, бетону-п728	м2 поверхнос	58,0000000	927,57	53799
106.	106.	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов-п729	м2 покрытия	69,6000000	2402,49	167214
107.	107.	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91-кор.п14	м2	69,6000000	1759,23	122442
108.	108.	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей-п738	м труб	12,0000000	1683,01	20196
109.	109.	21-100302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12,0000000	1643,92	19727
110.	110.	21-100302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	12,0000000	1506,34	18076
111.	111.	21-100302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4,0000000	1776,72	7107
112.	112.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12,0000000	1845,81	22150
113.	113.	21-100302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8,0000000	922,85	7383

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	114.	21-100302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	32,0000000	923,04	29537
115.	115.	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0316400	236889,39	7495
116.	116.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п746	т конструкций	0,0606800	66422,67	4031
117.	117.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения-п747	т	0,0606800	342766,12	20799
118.	118.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка-п748	м ограждения	36,0000000	784,37	28237
119.	119.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения-п749	т	0,2207600	447840,07	98865
120.	120.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п750	м2	85,2000000	94,81	8078
121.	121.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п751	м2	170,4000000	78,72	13413
122.	122.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п754	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,3600000	1296,03	76932
123.	123.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п755	м2 окрашиваемой поверхности	59,3600000	639,04	37933
124.	124.	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе-кор.п16	м2 поверхности облицовки	11,5000000	4299,46	49444
125.	125.	21-040509-0101 РСНБ	Плиты тротуарные из тяжелого	м2	11,5000000	1759,23	20231

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91-кор.п17				
		Раздел: Крыльцо КР-4. Корректировка №21					
126.	126.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство-ступень	м3	1,0000000	22251,98	22252
127.	127.	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	15,0000000	2402,49	36037
128.	128.	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	15,0000000	1759,23	26388
		Раздел: Ограждение в подвале					
129.	129.	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка-п759	м ограждения	4,1700000	8076,29	33678
130.	130.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п760	м2	5,0000000	78,72	394
		Раздел: Почтовые ящики					
131.	131.	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка-п761	изделие	16,0000000	1071,32	17141
132.	132.	ТПРАЙС	Ящик почтовый ПМ-5-п762	шт.	16,0000000	7302,14	116834
		Раздел: Утепление электрощитовой					
133.	133.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п763	м3 изоляции	2,1600000	24850,94	53678

1	2	3	4	5	6	7	8
134.	134.	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95-п764	м3	2,2248000	25320,12	56332
135.	135.	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90-п765 + HilTi IDMS 3/6	шт.	202,0000000	98,83	19964
136.	136.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п766	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,4000000	3173,93	71096
		Раздел: Приямок ПР-1					
137.	137.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками-п767	м3 подстилающего слоя	0,2700000	23937,55	6463
138.	138.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-п768/пенетрон-адмикс	кг	0,5508000	1748,96	963
139.	139.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п769	т	0,0022700	16402,72	37
140.	140.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п770	т	0,0022700	278025,30	631
		Раздел: АС-29. Спуск по оси 9					
141.	141.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка-п771	шт. сборных конструкций	3,0000000	1669,54	5009
142.	142.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78-п772	м3	0,4380000	25138,30	11011
143.	143.	11-110101-0209 РСНБ	Слои подстилающие бетонные.м3		0,4400000	23937,55	10533

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство с уплотнением трамбовками-п773	подстилающего слоя			
144.	144.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками-п774	м3 подстилающего слоя	0,5300000	24570,79	13023
145.	145.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п775	т	0,0060200	16402,72	99
146.	146.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п776	т	0,0060200	278025,30	1674
147.	147.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя-п777	м2 поверхности	2,0000000	3548,45	7097
148.	148.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя-п778	м2 поверхности	2,0000000	3548,45	7097
		Раздел: Приямок (8 шт)					
149.	149.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство-п779	м3 основания	1,8960000	3992,59	7570
150.	150.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,0000000	6403,81	25615
151.	151.	11-160301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопроводов неоцинкованныхтруб,диаметр до 50 ода мм. Прокладка	м	24,0000000	580,39	13929
152.	152.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,0000000	1270,48	30491
153.	153.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающегослоя	5,5200000	23681,33	130721
154.	154.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1254400	16402,72	2058
155.	155.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,1254400	278025,30	34875

1	2	3	4	5	6	7	8
			23279-2012				
156.	156.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	11,3712000	1748,96	19888
157.	157.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	16,0000000	866,84	13869
158.	158.	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	16,0000000	169,09	2705
159.	159.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхностити бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхнос	16,0000000	927,57	14841
160.	160.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашивае мой	41,3600000	146,66	6066

поверхнос
ти

Раздел: Решетка Р1
==========

161.	161.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж-п791	т конструкц ий	0,4864000	69745,56	33924
162.	162.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,4864000	153710,13	74765
163.	163.	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашивае мой	40,0000000	469,59	18783

поверхнос
ти

Раздел: Подъемник для инвалидов
==========

164.	164.	13-030201-0101 РСНБ РК 2015	Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной 300 мм, длина 5 м. Монтаж оборудования + наклонный лестничный подъемник "PTU-2"-п794	шт.	4,0000000	65320,80	261283

1	2	3	4	5	6	7	8
165.	165.	ТПРАЙС	Наклонный лестничный подъемник "PTU-2" /97000.5,74:2405.2269/	шт.	4,0000000	591372,60	2365490
		Раздел: Корректировка №19					
166.	166.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	251,6800000	2934,26	738495
167.	167.	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	251,6800000	15770,56	3969134
168.	168.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	199,2000000	962,82	191793
169.	169.	21-090205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	199,2000000	838,93	167115
170.	170.	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство-водоотлив	м	199,2000000	1595,19	317761
171.	171.	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство-козырек	м	199,2000000	1595,19	317761
		Раздел: Корректировка №15. Пробивка штрабв перегородках из экоблоков под электропроводку					
172.	172.	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1640,0000000	189,79	311254
173.	173.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1900,0000000	437,20	830674
174.	174.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1900,0000000	25,31	48085

1	2	3	4	5	6	7	8
175.	175.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	160,0000000	79,27	12683
176.	176.	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления выключателей и розеток К-207	шт.	720,0000000	36,76	26465

ИТОГО: 26410719

В том числе :

Накладные расходы			3819625
Сметная прибыль			1956350
Итого с временными	0,9 %	237696	26648415
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	453023	27101438
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			28725852
Итого с НДС 12%			32172954
С понижающим коэффициентом к=0,850			27347011

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г**

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Базаева Л.А.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №16 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-2 ОВ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1.	1.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-п27	м трубопрова	30,0000000	1744,10	52323
2.	2.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п34	м трубопрова	6085,0000000	99,35	604570
3.	3.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрова	160,0000000	101,84	16295
4.	4.	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрова	70,0000000	112,96	7907
5.	5.	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатнымипрошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой-п37	м3 изоляции	11,4000000	40393,98	460491
6.	6.	21-110203-0201 РСНБ	Маты теплоизоляционные из	м3	9,7000000	12045,04	116837

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95-п40				
7.	7.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-п41	м2 окрашиваемой поверхности	448,7000000	894,64	401425
8.	8.	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140-п42	м2	261,1200000	20,52	5359
9.	9.	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл-п43	кг	32,6400000	2379,46	77666
		Раздел: Узлы управления квартирных систем					
10.	10.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	80,0000000	674,06	53925
11.	11.	23-030301-0405 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик квартирный Пульсар RS-485 Д15мм-п49	шт.	80,0000000	54111,97	4328958
12.	12.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка-п52	фильтр	80,0000000	1331,24	106500
13.	13.	23-041013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки DN 25 VT.192-п53	шт.	80,0000000	3228,61	258289
14.	14.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п62	шт.	20,0000000	2573,23	51465
15.	15.	23-041009-0304 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п63	шт.	20,0000000	105414,02	2108280
16.	16.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п64	шт.	16,0000000	2547,26	40756

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	23-040905-2429 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа HErz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005//VT.430-п65	шт.	16,0000000	2526,46	40423
		Раздел: Вентиляция					
18.	18.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие PP, номер 1, размер 100х200 мм. Установка-п69	решетка	80,0000000	2834,55	226764
19.	19.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п70	шт.	80,0000000	1266,91	101353
20.	20.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие PP, номер 3, размер 200х200 мм. Установка=п71	решетка	80,0000000	1803,83	144306
21.	21.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм-кор	шт.	80,0000000	1600,07	128005
		Раздел: Тепловой пункт+Корректировка №23					
22.	22.	13-370102-0205 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т. Монтаж в помещении-п74	шт.	1,0000000	110501,64	110502
23.	23.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	-2,0000000	654,81	-1310
24.	24.	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	2,0000000	3095,84	6192
25.	25.	23-070502-0361 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-430Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет-п78	шт.	-2,0000000	171278,99	-342558
26.	26.	23-070502-0363 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет-кор.п2доп	шт.	2,0000000	191275,17	382550
27.	27.	ТЦЕНА	УСПД TELEOFISкор.п3доп	шт	1,0000000	53981,73	53982

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	28. 11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п89	м трубопровода	18,0000000	96,49	1737
29.	29. 11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34,0000000	98,99	3365
30.	30. 11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	40,0000000	20,52	821
31.	31. 21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	5,0000000	2379,46	11897
32.	32. 11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатнымипрошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	2,0000000	40393,98	80788
33.	33. 21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95-п94	м3	2,4800000	12045,04	29872

ИТОГО: 9669735

В том числе :

Накладные расходы			1010555
Сметная прибыль			716277
Итого с временными	0,9 %	87028	9756763
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	165865	9922628

1	2	3	4	5	6	7	8
						10517373	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,850				11779458 10012539	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Баваева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №17 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-3. Водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Холодное водоснабжение В1				
1.	1.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-п18	м ода	10,0000000	1728,01	17280
2.	2.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п20	м трубопров ода	121,0000000	96,49	11676
3.	3.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п21	м трубопров ода	67,0000000	98,99	6632
4.	4.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка-п48	кран	4,0000000	39239,30	156957
5.	5.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами	м трубопров ода	425,0000000	589,09	250363
6.	6.	21-110403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	29,5350000	9778,26	288801

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	21-110403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	37,8620000	3644,18	137976
8.	8.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0912000	973198,63	88756
9.	9.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 0705-80	м	19,8000000	1270,48	25155
10.	10.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,8000000	94,81	3394	
11.	11.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	35,8000000	95,92	3434
12.	12.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-п56 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,2860000	575,30	57695
		Раздел: Водомерный узел					
13.	13.	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	1,0000000	165288,23	165288
14.	14.	23-030302-0505 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-MEi B1/100L/500Ms/40-125, типа SEnsus-п62	шт.	1,0000000	39694,83	39695
		Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4					
15.	15.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п82	м трубопровода	309,0000000	96,49	29817
16.	16.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами	м трубопровода	652,0000000	589,09	384086
17.	17.	21-110403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом	м2	32,6480000	9778,26	319241

1	2	3	4	5	6	7	8
			теплопроводности 0,038 Вт/				
18.	18.	21-110403-2004 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	34,9800000	4209,13	147235
19.	19.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.фасонных Установка-п111	т частей	0,1459200	973198,63	142009
20.	20.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-п112	м	31,6800000	1270,48	40249
21.	21.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п113	35,9900000	94,81	3412	
22.	22.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой-п114	м2	35,9900000	95,92	3452
23.	23.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-п115 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	115,6440000	575,30	66530
		Раздел: Канализация К1					
24.	24.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п136	м	220,0000000	1225,42	269593
25.	25.	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100-п137	шт.	200,0000000	244,34	48868
26.	26.	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	191,0000000	76,04	14523
27.	27.	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	68,0000000	285,34	19403
28.	28.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	265,0000000	80,13	21235
29.	29.	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	60,0000000	501,45	30087

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50-п142	шт.	260,0000000	149,02	38745
31.	31.	23-020301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п145	шт.	120,0000000	1278,55	153426
32.	32.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50-п151	шт.	12,0000000	366,42	4397
33.	33.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами -плитами из вспененного каучука K-FlEX-п157	м трубопровода	135,0000000	589,09	79527
34.	34.	21-110403-2010 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/м·К при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м2	44,7700000	12032,83	538710
35.	35.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,4075200	973198,63	396598
36.	36.	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,7600000	4716,17	112056
37.	37.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,8600000	94,81	1124	
38.	38.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой-п162	м2	11,8600000	95,92	1138
		Раздел: Оборудование					
39.	39.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п163	комплект	20,0000000	11024,10	220482
40.	40.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для	шт.	20,0000000	797,66	15953

1	2	3	4	5	6	7	8
			умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п164				
41.	41.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п165	м подводок	16,0000000	865,65	13850
42.	42.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка-п166	шт.	80,0000000	5415,41	433233
43.	43.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка-п167	комплект	20,0000000	20951,75	419035
44.	44.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п168	м подводок	8,0000000	865,65	6925
45.	45.	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные.комплект Установка-п169		16,0000000	25531,58	408505
46.	46.	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные.комплект Установка-п170		60,0000000	23420,47	1405228
47.	47.	23-030102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96-п171	шт.	80,0000000	8101,71	648136
48.	48.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94-п172	шт.	80,0000000	1036,03	82883
49.	49.	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.комплект Установка-п174		80,0000000	7107,07	568566
50.	50.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	80,0000000	797,66	63813
51.	51.	23-030102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	80,0000000	2790,97	223278
52.	52.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	64,0000000	865,65	55402
53.	53.	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка-п178	шт.	80,0000000	23542,36	1883389

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Квартирный водомерный узел+Корректировка №14,24						
54.	54.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики одомер)	счетчик(в	200,0000000	654,81	130962
55.	55.	ТПРАЙС	Счетчик НЕПТУН ДУ15 Класс В -кор24.п3	шт	200,0000000	14224,96	2844991
56.	56.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	200,0000000	2049,05	409810
57.	57.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п181	шт.	200,0000000	4075,10	815020
	Раздел: Канализация КН						
58.	58.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка-п182	насос	2,0000000	23140,28	46281
59.	59.	51-020406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель WILODrAin TM 32/8	шт.	2,0000000	46755,27	93511
60.	60.	23-040501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	2278,10	4556
61.	61.	23-040501-0212 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	4741,84	4742
62.	62.	23-041001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр	шт.	2,0000000	5848,89	11698
63.	63.	23-020103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	1247,24	4989
64.	64.	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т	т конструкц	0,0018840	396871,67	748
ий							
65.	65.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали	т	0,0018840	227405,59	428

1	2	3	4	5	6	7	8
			обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89				
66.	66.	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	1,0000000	2113,89	2114
67.	67.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,0000000	366,42	366
68.	68.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	5,0000000	2256,11	11281
69.	69.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	5,0000000	2192,86	10964
70.	70.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхнос ти	1,1300000	894,64	1011
71.	71.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п195	мтрубопро вода	10,0000000	96,49	965
			Раздел: Корректировка №14. Утепление выпусков труб канализации ==========				
72.	72.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами	м трубопров ода	23,0000000	589,09	13549
73.	73.	21-110403-2010 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	0,4369310	12032,83	5258
74.	74.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,2024860	973198,63	1170258
75.	75.	23-010201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,0000000	17244,67	396627

1	2	3	4	5	6	7	8
76.	76. 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,9442000	94,81	753
77.	77. 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7,9442000	95,92	762
		Раздел: Корректировка №22.Установка ревизий-пластиковых лючков с дверцами 150х150, 300х300				
78.	78. 11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	92,0000000	1773,46	163158
79.	79. ТЦЕНА	Пластиковые лючки с дверцами 150х150	шт	12,0000000	454,88	5459
80.	80. ТЦЕНА	Пластиковые лючки с дверцами 300х300	шт	80,0000000	956,09	76487

16793988

ИТОГО:			
В том числе :			1988075
Накладные расходы			1243999
Сметная прибыль	0,9 %	150304	16944292
Итого с временными	1,7 %	286463	17230755
Итого с зимними удорожаниями			18263537
Пересчет в текущих ценах К-1,0599383			20455162
Итого с НДС 12%			17386888
С понижающим коэффициентом к=0,850			

Технадзор:
ТОО «ЛИР»

Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №18 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-4 Слабые токи

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Телевидение				
1.	1.	13-100501-0107 РСНБ РК 2015	Система из нескольких антенн.система Монтаж оборудования		1,0000000	282768,13	282768
2.	2.	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	21186,28	84745
3.	3.	23-080101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели АТКГ-1.1.1.4 с усилителем ZA-800M	шт.	4,0000000	21123,02	84492
4.	4.	23-080101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели АТКГ-4.1.6-12.4	шт.	4,0000000	5949,28	23797
5.	5.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами		44,0000000	704,69	31006
6.	6.	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/PK-75-9-13	км	0,1142400	72863,81	8324
7.	7.	13-100902-0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка	20,0000000	6227,43	124549

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	23-070216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем РРМ77/3	шт.	20,0000000	491,51	9830
9.	9.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12,0000000	687,51	8250
10.	10.	23-070202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм/АК-1	шт.	4,0000000	1294,23	5177
11.	11.	23-070202-0303 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм/АК-2	шт.	8,0000000	2290,96	18328
12.	12.	11-090302-0302 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т ий	0,0728000	114762,12	8355
13.	13.	23-080101-0203 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-6 С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм/Верикаль-6	шт.	4,0000000	23652,83	94611
14.	14.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	800,0000000	437,20	349758
15.	15.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	68,0000000	547,68	37242
16.	16.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	800,0000000	58,64	46914
17.	17.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	68,0000000	180,53	12276
18.	18.	13-080502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах-п18	м кабеля	68,0000000	233,32	15866
19.	19.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п21	шт.	80,0000000	505,44	40435
20.	20.	23-070220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20-п22	шт.	80,0000000	282,52	22601

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Телефонизация				
21.	21.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования-п23		1,0000000	25494,70	25495
22.	22.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРМ-1-2-п24	шт.	1,0000000	24675,86	24676
23.	23.	13-100603-0205 РСНБ РК 2015	Муфта ответвления от магистрального кабеля емкостью 7Х4 при емкости кабеля ответвления до 12Х4. Монтаж методом горячей пайки-п25	кабель ответвления	1,0000000	113899,02	113899
24.	24.	23-061703-0465 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 500арм-1эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86-п26	шт.	1,0000000	62937,56	62938
25.	25.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования-п30		20,0000000	25494,70	509894
26.	26.	23-070202-1111 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/6-24/6-30-п31	шт.	20,0000000	29251,03	585021
27.	27.	23-061709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор F 6 QuiCK-п32	шт.	80,0000000	295,21	23616
28.	28.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п33	шт.	80,0000000	518,52	41482
29.	29.	23-070220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81-п34	шт.	80,0000000	320,41	25633
30.	30.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами-п36		941,0000000	704,69	663111
31.	31.	23-060703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013-п37	км	1,0880000	49239,67	53573
32.	32.	23-060702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201-п38	км	0,0250000	120943,38	3024

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	33.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п41	м	172,0000000	547,68	94201
34.	34.	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм-п42	м	100,0000000	252,97	25297
35.	35.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм-п43	м	72,0000000	180,53	12998
		Раздел: Домофонная связь					
36.	36.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования-п46		8,0000000	25494,70	203958
37.	37.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-4	шт.	8,0000000	24675,86	197407
38.	38.	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные -модули, ячейки, ТЭЗ, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	8,0000000	1262,20	10098
39.	39.	23-080504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300	шт.	8,0000000	9782,10	78257
40.	40.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	8,0000000	17409,69	139278
41.	41.	23-080306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД	шт.	8,0000000	8920,13	71361
42.	42.	13-100202-0204 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования	номер	4,0000000	8823,40	35294
43.	43.	23-080504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 30, для многоквартирных домофонов	шт.	4,0000000	3255,53	13022
44.	44.	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8,0000000	719,62	5757
45.	45.	23-080504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT	шт.	8,0000000	2604,44	20836

1	2	3	4	5	6	7	8
			300М"				
46.	46.	13-100701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	8,0000000	1826,85	14615
47.	47.	23-080504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-314R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	8,0000000	17716,84	141735
48.	48.	23-080504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	8,0000000	4131,69	33054
49.	49.	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах-п59	шт.	8,0000000	719,62	5757
50.	50.	23-080504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300M-40-п60	шт.	8,0000000	7555,94	60448
51.	51.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования-п62	шт.	4,0000000	17409,69	69639
52.	52.	23-080306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД	шт.	4,0000000	8920,13	35681
53.	53.	23-080504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF -RFID-125 KHz брелок EM-MArin	шт.	160,0000000	133,20	21313
54.	54.	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и	шт.	80,0000000	719,62	57569
пультах							
55.	55.	23-080504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	80,0000000	1229,92	98393
56.	56.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12,0000000	518,52	6222
57.	57.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12,0000000	383,59	4603

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	58.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	922,0000000	437,20	403096
59.	59.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	60,0000000	180,53	10832
60.	60.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	862,0000000	25,31	21815
61.	61.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	922,0000000	86,50	79757
62.	62.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	864,0000000	704,69	608850
63.	63.	23-060408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8	км	1,5460000	29755,05	46001
64.	64.	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2400000	15391,75	3694
		Раздел: Видеонаблюдение					
65.	65.	13-100904-1302 РСНБ РК 2015	Монтаж камер на пластмассовой трубке + видеорегистратор	камера	1,0000000	24929,71	24930
66.	66.	23-080502-0313 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели DS-7208HWI-SH, типа HiKvisiOn	шт.	1,0000000	50197,50	50198
67.	67.	13-100408-0622 РСНБ РК 2015	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая + купольная антивандальная камера	шт	8,0000000	31621,34	252971
68.	68.	23-080501-1929 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CE16C2E-IR, типа HiKvisiOn	шт.	8,0000000	10703,75	85630
69.	69.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,0000000	17409,69	17410
70.	70.	23-080306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1,0000000	7464,08	7464

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	71.	23-080505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1,0000000	21019,00	21019
72.	72.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	310,0000000	437,20	135531
73.	73.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	310,0000000	25,31	7845
74.	74.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубыи металлические рукава	м	310,0000000	86,50	26816
75.	75.	23-060401-0102 РСНБ РК 2015	Кабели связи КВК 2х0,75	км	0,3100000	145947,46	45244
76.	76.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	1104,94	4420
77.	77.	23-070220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4,0000000	1046,31	4185
78.	78.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4,0000000	687,51	2750
79.	79.	23-070202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	шт.	4,0000000	1044,09	4176
80.	80.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	4,0000000	25494,70	101979
81.	81.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРМ-4	шт.	4,0000000	24675,86	98703
82.	82.	13-100204-0102 РСНБ РК 2015	Устройство автоматического ввода программ. Монтаж оборудования	устройство	1,0000000	49151,74	49152

ИТОГО: 7012940

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе :					
		Накладные расходы				1126449	
		Сметная прибыль				519477	
		Итого с временными	0,9 %	63116		7076056	
		Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	120293		7196349	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				7627686	
		Итого с НДС 12%				8543008	
		С понижающим коэффициентом к=0,850				7261557	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №19 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-5. Газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газоснабжение				
1.	1.	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр регулятор до 50 мм. Установка-п3		80,0000000	8919,51	713561
2.	2.	Т	Система индивидуальногоконтрля загазованности САКЗ-МК-2-1А склапаном15мм и пультом ПК-2 "Бытовая"-п4	комплект	80,0000000	36505,58	2920447
3.	3.	11-190501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка-п5	клапан	80,0000000	5853,87	468310
4.	4.	23-041004-1101 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа HErz, T от 0°C до +110°C, PN 2,5, DN 15 ГОСТ 31294-2005/клапан термозапорный КТЗ-001-15-п6	шт.	80,0000000	1890,31	151224
5.	5.	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм-п15	сальник	64,0000000	3407,98	218111
6.	6.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-п16	м2 окрашиваемой поверхности	86,4000000	894,64	77297

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка-п17	м	56,0000000	1561,47	87442
8.	8.	11-240201-0101 РСНБ РК 2015	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания.ввод Устройство	газовый	16,0000000	23863,82	381821
9.	9.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,2000000	1270,48	14229
10.	10.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0005920	122161,98	72
11.	11.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0005920	575,30	1
12.	12.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,8000000	94,81	1403	
13.	13.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,6000000	78,72	2330
14.	14.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	456,0000000	607,74	277128
15.	15.	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорныхустановок давлением до 8 МПа-п25	км трубопровода	0,5120000	813515,55	416520

ИТОГО: 5729896

В том числе :

Накладные расходы			781371
Сметная прибыль			424437
Итого с временными	0,9 %	51569	5781465
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	98285	5879750

1	2	3	4	5	6	7	8
						6232172	
						6980033 5933028	

Пересчет в текущих ценах
К=1,0599383
Итого с НДС 12%
С понижающим коэффициентом к=0,850

Технадзор:
ТОО «ЛИР»

Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №20 сентябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-6. Электромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Силовое оборудование				
1.	1.	13-080101-2602 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВнаружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования-п1	шт.	1,0000000	33368,17	33368
2.	2.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1,0000000	24675,96	24676
3.	3.	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования-п3	шт.	1,0000000	2409,22	2409
4.	4.	23-070204-1148 РСНБ РК 2015	Трехполюсный блок предохранитель-выключатель на ток 250 А-п4	шт.	1,0000000	19199,27	19199
5.	5.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования-п5	шт.	3,0000000	4124,46	12373
6.	6.	23-070503-0412 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки Т-0,66 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001-п6	шт.	3,0000000	5826,31	17479
7.	7.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании-п7	шт.	2,0000000	1618,71	3237
			Раздел: Корректировка №25				

1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
8.	8.	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5	шт.	1,0000000	51674,69	51675
9.	9.	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5	шт.	1,0000000	51674,69	51675
10.	10.	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования-п10	шт.	2,0000000	1903,62	3807
11.	11.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012-п11	шт.	2,0000000	220,50	441
12.	12.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п12	шт.	2,0000000	2747,51	5495
13.	13.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 1P 6,3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010-п13	шт.	2,0000000	494,58	989
14.	14.	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования-п14	шт.	8,0000000	2409,22	19274
15.	15.	23-070207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3-п15	шт.	8,0000000	861,70	6894
		Раздел: Блок управления освещением ==========					
16.	16.	13-080303-1002 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу-п16	шт.	1,0000000	7126,89	7127
17.	17.	23-070208-0701 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК-п17	шт.	1,0000000	1440,29	1440
18.	18.	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования-п18	шт.	2,0000000	4318,15	8636

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	23-070206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатели РН-1-40, типа ИЭК-п19	шт.	2,0000000	2643,51	5287
20.	20.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п20	шт.	9,0000000	2747,51	24728
21.	21.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,0000000	494,58	4451
22.	22.	13-100405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1,0000000	792,90	793
23.	23.	23-070216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные РПК1-021	шт.	1,0000000	1722,47	1722
24.	24.	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования-п24	шт.	1,0000000	2978,25	2978
25.	25.	23-070216-0902 РСНБ РК 2015	Реле модели ФР-2А с активным датчиком, типа ИЭК-п25	шт.	1,0000000	23981,27	23981
		Раздел: Щиток этажный распределительный					
26.	26.	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании-п30	шт.	80,0000000	686,00	54880
27.	27.	23-070501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10 60 А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1-п31	шт.	80,0000000	22351,92	1788154
		Раздел: Осветительная арматура, источники света					
28.	28.	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий-п37	шт.	4,0000000	10092,31	40369
29.	29.	23-070103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 11-150-001 ГОСТ 8045-82-п38	шт.	4,0000000	44421,57	177686
30.	30.	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы ДнаТ 50-п39	шт.	4,0000000	1378,04	5512
31.	31.	13-080305-0318 РСНБ РК 2015	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам,	шт.	4,0000000	3691,10	14764

1	2	3	4	5	6	7	8
			балкам на мостиках-п40				
32.	32.	24-040207-0901 РСНБ РК 2015	Кронштейн КР-1-п41	комплект	4,0000000	27670,77	110683
33.	33.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях-п42	шт.	100,0000000	2961,54	296154
34.	34.	23-070102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловымрассеивателем, модели RiO WHTE 2x11 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82-п43	шт.	100,0000000	12165,45	1216545
35.	35.	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт-п44	шт.	200,0000000	333,08	66615
36.	36.	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах -штангах-п45	шт.	115,0000000	2777,10	319367
37.	37.	23-070106-0907 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.4, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука АС, ГОСТ 55705-2013-п46	шт.	115,0000000	11612,40	1335426
38.	38.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях-п47	шт.	4,0000000	2961,54	11846
39.	39.	23-070102-1104 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2x36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82/KRK.RP236-п48	шт.	4,0000000	13639,49	54558
40.	40.	23-070104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91-п49	шт.	8,0000000	538,60	4309
41.	41.	23-070218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012-п50	шт.	8,0000000	311,32	2491

Раздел: Корректировка №3

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
42.	42.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п53+кор	м	354,0000000	511,02	180902
43.	43.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм-п54+кор	м	354,0000000	19,53	6915
44.	44.	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий-кор1	м	3240,0000000	254,83	825661
45.	45.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	1,0200000	157362,94	160510
46.	46.	23-060144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	2,2200000	258241,68	573297
47.	47.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п73+кор	м	354,0000000	511,02	180902
48.	48.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм-п4+кор	м	354,0000000	19,53	6915
			Раздел: Электроустановочные изделия ==========				
49.	49.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п75	шт.	355,0000000	527,20	187156
50.	50.	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п76	шт.	355,0000000	226,35	80355
51.	51.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п77	шт.	140,0000000	527,20	73808
52.	52.	23-070218-1504 РСНБ	Выключатель двухклавишный с	шт.		291,84	40857

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п78		140,0000000		
53.	53.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п79	шт.	1120,0000000	624,58	699525
54.	54.	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п80	шт.	1120,0000000	296,33	331891
55.	55.	23-061709-0410 РСНБ РК 2015	Рамка одноместная для розеток и выключателей для скрытой установки РГ-1-ЛБ-п81	шт.	1595,0000000	32,16	51301
56.	56.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования-п82	шт.	80,0000000	1355,06	108405
57.	57.	23-070220-0804 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002-п83	шт.	80,0000000	1247,29	99783
58.	58.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п84	шт.	48,0000000	644,51	30937
59.	59.	23-070220-0531 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011-п85	шт.	48,0000000	1056,57	50715
60.	60.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п86	шт.	5,0000000	590,90	2955
61.	61.	23-070218-1702 РСНБ	Выключатель одноклавишный с	шт.	5,0000000	476,63	2383

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012-п87				
62.	62.	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне=п88	шт.	2,0000000	4321,16	8642
63.	63.	23-070204-0913 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный-п89	шт.	2,0000000	4732,65	9465
64.	64.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования-п90	шт.	3,0000000	1944,99	5835
65.	65.	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93-п91	шт.	3,0000000	8118,11	24354
		Раздел: Электромонтажные изделия					
66.	66.	13-080306-1101 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная, количество зажимов до 24Х24. Монтаж оборудования-п97	шт.	4,0000000	59300,49	237202
67.	67.	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2-п98	шт.	4,0000000	3814,99	15260
68.	68.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2-п99	шт.	300,0000000	1045,79	313738
69.	69.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный.шт. Монтаж оборудования-п100		160,0000000	881,65	141065
70.	70.	23-070219-0404 РСНБ РК 2015	Патроны-переходники Е27-Е40 ГОСТ IEC 60238-2012-п101	шт.	160,0000000	521,92	83507
71.	71.	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой.комплект Монтаж оборудования-п102		80,0000000	1165,44	93235
72.	72.	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Звонок-п103	шт.	80,0000000	1614,70	129176

1	2	3	4	5	6	7	8
73.	73.	23-070218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012-п104	шт.	80,0000000	743,03	59443
74.	74.	13-080201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках-п106	шт.	25,0000000	431,05	10776
75.	75.	23-061710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 300 мм х 85 мм/лоток перфорированный-п107	м	75,0000000	527,39	39554
76.	76.	Т	Крышка на металлический лоток перфорированный L 3м, размером 300х85мм-п109	шт	32,0000000	3120,95	99871
77.	77.	Т	Разветвитель Т-образный, размером 300х85мм-п110	шт	3,0000000	3852,12	11556
78.	78.	Т	Пластина соединительная Н 60 для соединения лотков и аксессуаров между собой-п111	шт	43,0000000	176,39	7585
79.	79.	24-040207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98-п112	шт.	20,0000000	1476,51	29530
		Раздел: Молниезащита и заземление					
80.	80.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования-п121		1,0000000	30583,72	30584
81.	81.	23-070222-0222 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78/ГЗШ-21-10 200х480х120мм Э1005-п122	шт.	1,0000000	62110,70	62111
82.	82.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене-п123	шт.	80,0000000	856,90	68552
83.	83.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2/КУП1102-п124	шт.	80,0000000	1045,79	83663
84.	84.	24-040207-4008 РСНБ РК 2015	Зажим с ушком тип ЗУ 040 ГОСТР 51177-98-п125	шт.	80,0000000	543,15	43452
85.	85.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87-п126	кг	7,2537600	231,73	1681
86.	86.	13-080208-0202 РСНБ	Заземлитель горизонтальный из	м	10,0000000	642,88	6429

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п78		140,0000000		
53.	53.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п79	шт.	188,0000000	624,58	117420
54.	54.	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п80	шт.	183,0000000	296,33	55710

ИТОГО: 8323886

В том числе :

Накладные расходы			859711
Сметная прибыль			616585
Итого с временными	0,9 %	74915	8398801
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	142780	8541581
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			9053548,81
Итого с НДС 12%			10139974,67
С понижающим коэффициентом к=0,850			8618978,47

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г

Директор ТОО «Сыл» Овчинин Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Ваваева Л.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №10

выполненных работ за октябрь 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказ чика		подряд-чика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				Договор №91	06.03.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	526 399 999	26 320 015,54								26 320 015,54

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Нуралин К.М.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибева,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 47 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 06.03.2018г.Доп.согл.№1 от 08.06.18г., доп.согл.№2 от 14.08.18г., Доп.согл.№3 от 20.09.2018г. Доп.согл.№4 от31.10.2018г.Доп.согл.№5 от17.04.2019г.
Акт приемки выполненных работ №21 октябрь за 2019 года. Лок.см.№2-1-6. Электромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электроустановочные изделия				
1.	1.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п79	шт.	932,0000000	624,58	582105
2.	2.	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п80	шт.	932,0000000	296,33	276180
3.	3.	23-061709-0410 РСНБ РК 2015	Рамка одноместная для розеток и выключателей для скрытой установки РГ-1-ЛБ-п81	шт.	1595,0000000	32,16	51301
4.	4.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования-п82	шт.	80,0000000	1355,06	108405
5.	5.	23-070220-0804 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002-п83	шт.	80,0000000	1247,29	99783

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п84	шт.	48,0000000	644,51	30937
7.	7.	23-070220-0531 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011-п85	шт.	48,0000000	1056,57	50715
8.	8.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п86	шт.	5,0000000	590,90	2955
9.	9.	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012-п87	шт.	5,0000000	476,63	2383
10.	10.	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне=п88	шт.	2,0000000	4321,16	8642
11.	11.	23-070204-0913 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный-п89	шт.	2,0000000	4732,65	9465
12.	12.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования-п90	шт.	3,0000000	1944,99	5835
13.	13.	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93-п91	шт.	3,0000000	8118,11	24354
		Раздел: Электромонтажные изделия					
14.	14.	13-080306-1101 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная, количество зажимов до 24Х24. Монтаж оборудования-п97	шт.	4,0000000	59300,49	237202
15.	15.	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного	шт.	4,0000000	3814,99	15260

1	2	3	4	5	6	7	8
			тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2-п98				
16.	16.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2-п99	шт.	300,0000000	1045,79	313738
17.	17.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования-п100	шт.	160,0000000	881,65	141065
18.	18.	23-070219-0404 РСНБ РК 2015	Патроны-переходники Е27-Е40 ГОСТ IEC 60238-2012-п101	шт.	160,0000000	521,92	83507
19.	19.	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования-п102	комплект	80,0000000	1165,44	93235
20.	20.	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Звонок-п103	шт.	80,0000000	1614,70	129176
21.	21.	23-070218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012-п104	шт.	80,0000000	743,03	59443
22.	22.	13-080201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках-п106	шт.	25,0000000	431,05	10776
23.	23.	23-061710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 300 мм х 85 мм/лоток перфорированный-п107	м	75,0000000	527,39	39554
24.	24.	Т	Крышка на металлический лоток перфорированный L 3м, размером 300х85мм-п109	шт	32,0000000	3120,95	99871
25.	25.	Т	Разветвитель Т-образный, размером 300х85мм-п110	шт	3,0000000	3852,12	11556
26.	26.	Т	Пластина соединительная Н 60 для соединения лотков и аксессуаров между собой-п111	шт	43,0000000	176,39	7585
27.	27.	24-040207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98-п112	шт.	20,0000000	1476,51	29530
		Раздел: Молниезащита и заземление					
28.	28.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования-п121	шкаф	1,0000000	30583,72	30584

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	29.	23-070222-0222 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78/ГЗШ-21-10 200х480х120мм Э1005-п122	шт.	1,0000000	62110,70	62111
30.	30.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене-п123	шт.	80,0000000	856,90	68552
31.	31.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2/КУП1102-п124	шт.	80,0000000	1045,79	83663
32.	32.	24-040207-4008 РСНБ РК 2015	Зажим с ушком тип 3У 040 ГОСТР 51177-98-п125	шт.	80,0000000	543,15	43452
33.	33.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87-п126	кг	7,2537600	231,73	1681
34.	34.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования-п127	м	10,0000000	642,88	6429
35.	35.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой сталидиаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям-п128	м	14,0000000	581,96	8147
36.	36.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой сталидиаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям-п129	м	14,0000000	586,52	8211

ИТОГО: 2837406

В том числе :

Накладные расходы			412834
Сметная прибыль			210177
Итого с временными	0,9 %	25537	2862942
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	48670	2911613

рограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8
						3086129,76	
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,850			3456465,33 2937995,53	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Директор ТОО «Сыл» Оганян Г.Н.