Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
ВКО,Урджарский район,с.Урджар,Проспект Абылай Хан,122, тел.87223034059,БИН 190 140 019 902, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЗАРИП"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, улица Казахстан,71, тел.87232 245292,БИН/ИИН 081040009674, ИИК KZ50821L2V5X10000001, БИК KINCKZKA, АО "Банк "Bank RBK"
Договор № 190154/00 от 28.11.2019г
Наименование объекта: Текущий ремонт а/д районного значения "Подъезд к с.Коктерек" км 0-21 Урджарского района ВКО

СПРАВКА от 5 декабря 2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	53 571 429	53 571 429
	Итого	53 571 429	53 571 429
	НДС 12%	6 428 571	6 428 571
	Итого	**60 000 000**	**60 000 000**
	Удержание 5%		
	Всего к оплате	**60 000 000**	**60 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Урджарского района ВКО" **Тлемесов С.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Зарип" **Байгунусов Ө.С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

ВКО,Урджарский район, с.Урджар, проспект Абылай Хан 122, тел.87223034059, БИН 190 140 019 902, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЗАРИП"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, улица Казахстан,71, тел.87232 245292,БИН/ИИН 081040009674, ИИК KZ50821L2V5X10000001, БИК KINCKZKA, АО "Банк "Bank RBK"

Договор № 190154/00 от 28.11.2019г

Наименование объекта: Текущий ремонт а/д районного значения "Подъезд к с.Коктерек" км 0-21 Урджарского района ВКО

Акт №1 от 05.12.2019г
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	62,5	35,56	33,63	2223	2102	566	0,01344	1
		м3 грунта		1,93	8,47	121	529	87	0,0294	2
2	П8-1-1	Вывозка пучинистого грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;	100	19,7	19,7	1970	1970	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–

3 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	62,5	3,72	3,24	233	203	97	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	30	70	97	0,00371	–
4 30-8-81	Гравий для строительных работ М800, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	62,5	682		42625				
	м3								
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	62,5	7,45	7,45	466	466	131	–	–
	м3 грунта		–	2,42	–	151	87	0,00927	1
6 Е1-20-2	Грубая планировка грунтов 2-3 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	62,5	4,28	3,73	268	233	112	0,00382	–
	м3 грунта		0,55	1,29	34	81	97	0,00427	–
7 Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	62,5	10,9	10,9	681	681	203	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,73	–	233	87	0,01218	1
8 Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	187,5	1,18	1,18	221	221	66	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,36	–	68	97	0,00116	–
9 Е68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 100 мм ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	19835	92,53	88,89	1835333	1763133	495954	0,02375	471
	м2		3,64	15,16	72199	300699	133	0,08396	1665

10	Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	19835	71	22,14	1408285	439147	295199	0,03708	735
		м2 площади основания		5,62	5,57	111473	110481	133	0,0203	403
11	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (поднятие обочин с резервов)	27400	10,93	10,93	299482	299482	94352	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	97270	97	0,0136	373
12	Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 60 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	424	1157,72	26,73	490873	11334	161535	1,7256	732
		м2		275,24	11,21	116702	4753	133	0,04272	18
13	Е68-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 60 мм, площадью ремонта до 25 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	5108,9	1051,96	26,73	5374358	136561	1227759	1,11	5671
		м2		169,48	11,21	865856	57271	133	0,04272	218
14	Е68-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 100 мм, площадью ремонта свыше 25 м2 (просадки) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1708,04169	1671,33	26,73	2854701	45656	410473	1,11	1896
		м2		169,48	11,21	289479	19147	133	0,04272	73
		Всего прямые затраты				**12311719**	**2701189**			**9506**
						1455894	**590753**			**2754**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8154635				

Накладные расходы, тенге	2686447
- заработная плата, тенге	402967
- трудоемкость, чел-ч	1343
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	899890

Всего	**15898056**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	158981
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	63592
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16120629**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)	**52521009**
- материалы, тенге	26567801
- сметная заработная плата, тенге	8705985
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13603
Налог (2 %)	1050420
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**53571429**
НДС (12 %)	6428571
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**60 000 000**

Работу принял:
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ,ПТ и АД Урджарского района ВКО" _____ **Тлемесов С.Н.**

Работу сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "Зарип" _____ **Байгунусов Ө.С.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Заказ 158Г

Наименование стройки: Текущий ремонт а/д местного значения подъезд к с.Коктерек км 0-21 Урджарского района ВКО

Ведомость ресурсов по акту №1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9506		
	Затраты труда машинистов	чел-ч	2754		
	Машины и механизмы				
1 0-1-2	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш-ч	373,2193125	803,90 261,00	300031 97410
2 0-1-3	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	1,17365625	882,00 306,00	1035 359
3 0-1-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	1,8375	1144,00 288,00	2102 529
4 0-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	24,330395	798,40 306,00	19426 7445
5 0-10-4	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш-ч	88,0674	2296,83 299,30	202276 26359
6 0-10-13	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч	0,290375	218,40 0,00	64 0
7 0-10-20	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	430,459447	607,50	261504

				256,50	110412
8 0-10-22	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш-ч	97,35018	854,40	83176
				301,50	29351
9 0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	282,0537	983,40	277371
				225,00	63462
10 0-10-57	Фрезы дорожные навесные на базе трактора, 121,5 кВт (165 л.с.)	маш-ч	471,04158	2523,00	1188438
				326,30	153701
11 0-25-27	Прочие машины	тенге	–		363922
					101720
	Итого по машинам и механизмам				**2699345**
					590748
	Материалы				
1 1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	5,79275335	38600,00	223600
2 30-8-81	Гравий для строительных работ М800, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	62,5	682,00	42625
3 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1309,11	654,00	856158
4 30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1147,580914	5967,00	6847615
5 31-1-1	Вода	м3	297,525	5,00	1488
6 31-1-4	Прочие материалы	тенге	–		183123
	Итого по материалам				**8154609**
	Перевозки				
1 П8-1-1	Вывозка пучинистого грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	т	100	19,70	1970
					–
	Итого по перевозке грузов				**1970**