Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

ВКО,Урджарский район,с.Урджар,Проспект Абылай Хан,122, тел.87223034059,БИН 190 140 019 902, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЗАРИП"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, улица Казахстан,71, тел.87232 245292,БИН/ИИН 081040009674, ИИК KZ50821L2V5X10000001, БИК KINCKZKA, АО "Банк "Bank RBK"

Договор № 190154/00 от 28.11.2019г

Наименование объекта: Текущий ремонт а/д районного значения "Подъезд к с.Коктерек" км 0-21 Урджарского района ВКО

СПРАВКА от 19 декабря 2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	152 570 799	98 999 371
	Итого	152 570 799	98 999 370,53
	НДС 12%	18 308 496	11 879 924,46
	Итого	**170 879 294,99**	**110 879 294,99**
	Удержание 5%		
	Всего к оплате	**170 879 294,99**	**110 879 294,99**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Урджарского района ВКО" **Тлемесов С.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Зарип" **Байгунусов Ө.С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

ВКО,Урджарский район,с.Урджар,Проспект Абылай Хан,122, тел.87223034059,БИН 190 140 019 902, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЗАРИП"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, улица Казахстан,71, тел.87232 245292,БИН/ИИН 081040009674, ИИК KZ50821L2V5X10000001, БИК KINCKZKA, АО "Банк "Bank RBK"

Договор № 190154/00 от 28.11.2019г

Наименование объекта: Текущий ремонт а/д районного значения "Подъезд к с.Коктерек" км 0-21 Урджарского района ВКО

Акт №2 от 19.12.2019г
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 100 мм, площадью ремонта свыше 25 м2 (просадки) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1510,85831	1671,33	26,73	2525143	40385	363086	1,11	1677
		м2		169,48	11,21	256060	16937	133	0,04272	65
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1,21245	40165,51	407,51	48699	494	273	0,696	1
		т		–	169,13	–	205	133	0,696	1
3	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2771,53343	6329,53	180,1	17542504	499153	678176	0,6552	1816
		т смеси		116,64	67,34	323272	186635	133	0,23868	662

4 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1360,9	110,07	23,42	149794	31872	21214	0,03646	50
	м2 покрытия полосы и обочин		5,51	6,21	7499	8451	133	0,02338	32
5 Е47-224-4	Скашивание трав механизированным способом	8,4	2225,41	2225,41	18693	18693	7639	–	–
	га		–	704,99	–	5922	129	3,68	31
6 Е34-59-1	Окраска поверхностей стен масляной краской (автопавильон)	25	346,73	0,16	8668	4	7331	1,65	41
	м2 поверхности		290,25	0,07	7256	2	101	0,0003	–
7 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (снятие растительного слоя)	640	7,91	7,91	5062	5062	1596	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	1645	97	0,00984	6
8 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	640	3,05	2,66	1952	1702	820	0,00272	2
	м3 грунта		0,39	0,93	250	595	97	0,00305	2
9 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 20 см из песчано-гравийных смесей	6400	186,7	17,83	1194880	114112	97718	0,0416	266
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	41024	32448	133	0,01827	117
10 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	4,47379	44374,15	339,59	198521	1519	839	0,58	3
	т		–	140,94	–	631	133	0,58	3
11 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6400	632,71	15,35	4049344	98240	93632	0,0336	215
	м2 покрытия		5,94	5,06	38016	32384	133	0,01766	113
12 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	6400	65,75	–	420800	–	85	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	64	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**26164060**	**811236**			**4072**
					673441	**285855**			**1032**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				24679381				

Накладные расходы, тенге	1272409
- заработная плата, тенге	190861
- трудоемкость, чел-ч	636
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1646188
Всего	**29082657**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	290827
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	116331
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**29489815**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)	**96077814**
- материалы, тенге	80405423
- сметная заработная плата, тенге	5073732
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5740
Налог (2 %)	1921556
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**97999370**
Сметные работы	1000000
Всего	98999371
НДС (12 %)	11879924
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**110 879 294,99**

Работу принял:
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ,ПТ и АД Урджарского района ВКО" _____ **Тлемесов С.Н.**

Работу сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "Зарип" _____ **Байгунусов Ө.С.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Заказ 158Б

Наименование стройки: Текущий ремонт а/д местного значения подъезд к с.Коктерек км 0-21 Урджарского района ВКО

Ведомость ресурсов по акту № 2

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4072		
	Затраты труда машинистов	чел-ч	1032		
	Машины и механизмы				
1 0-1-2	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш-ч	6,2976	803,90	5063
				261,00	1644
2 0-1-3	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	1,8944	882,00	1671
				306,00	580
3 0-2-45	Тракторы сельскохозяйственные универсальные, 45 кВт (61 л.с.)	маш-ч	22,596	625,10	14125
				186,80	4221
4 0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	1,7193317	1171,00	2013
				486,00	836
5 0-10-4	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш-ч	20,9829372	2296,83	48194
				299,30	6280
6 0-10-20	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	402,4279767	607,50	244475
				256,50	103222
7 0-10-22	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш-ч	503,4229738	854,40	430124

				301,50	151782
8	0-10-24	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш-ч	4,7365315	1780,72	8434
				303,80	1439
9	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	10,57618185	983,40	10401
				225,00	2379
10	0-10-53	Укладчики асфальтобетона	маш-ч	17,92	1380,00	24730
				303,80	5444
11	0-25-27	Прочие машины	тенге	–		21992
					7991
		Итого по машинам и механизмам				**811222**
						285818

Материалы

1	1-1-31	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	4,6080037	42752,00	197001
2	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	2,45751015	38600,00	94860
3	1-1-264	Белила густотертые цинковые, марка МА-011-1	кг	3,5	264,00	924
4	1-1-452	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4	118,00	472
5	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1758,0636	654,00	1149774
6	30-10-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	685,056	6296,00	4313113
7	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	3158,53087	5967,00	18846953
8	31-1-1	Вода	м3	76,7263	5,00	384
9	31-1-4	Прочие материалы	тенге	–		75920
		Итого по материалам				**24679401**