Форма N 2в

Заказчик ТОО РСП Эталон

Подрядчик ТОО РСП Эталон
Субподрядчик
Договор Хозспособ

Наименование строительства и его адрес: Строительство офисного здания ТОО РСП Эталон

Наименование обьекта: Строительство офисного здания ТОО РСП Эталон"

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	10,71	376,50	36,89	4032	395	1,71	18
					313,09	13,95	3353	149	0,07	1
2.	C12022-1	Двери стальные распашные, огрунтованные и окрашенные ДГ-2,1х0,9; ДГ-2,1х0,8	м2	10,71	11952,38	--	128010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C11011-79-0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	3,00	1960,00	--	5880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1380,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	19,11	390,91	22,24	7470	425	0,96	18
					160,30	7,56	3063	144	0,04	1
6.	C12061-19-1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	19,11	13000,00	--	248430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	11,00	1380,00	--	15180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	14,28	438,31	117,91	6259	1684	1,03	15
					174,40	41,02	2490	586	0,16	2
9.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	7,56	4010,00	--	30316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	6,72	4250,00	--	28560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8,00	1380,00	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-81 4	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	5,00	5500,00	--	27500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	71,55	369,34	21,70	26426	1553	0,94	67
					156,91	7,35	11227	526	0,04	3
14.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	5,96	508,32	21,85	3030	130	1,50	9
					250,39	7,11	1492	42	0,03	0
15.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	71,55	2406,00	--	172149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12061-18 3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	5,96	3222,00	--	19203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	77,51	4963,00 --	-- --	384682 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	77,51	245,25 108,16	6,42 2,44	19009 8383	497 189	0,67 0,01	52 1
19.	С12069-7	Доски подоконные, толщина 42 мм, ширина 300 мм	м	112,10	1030,00 --	-- --	115463 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	12,24	39,93 25,88	0,18 0,08	489 317	2 1	0,15 0,00	2 0
21.	С11011-19 72	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	12,55	244,23 --	-- --	3064 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	189,10	1241,69 370,01	15,99 6,03	234803 69969	3023 1140	2,21 0,03	418 6
23.	Е0110-88-2	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляции	м2	352,80	901,58 483,86	23,07 8,72	318076 170707	8139 3075	2,90 0,04	1022 15
24.	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с односторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции/обшивка коробов/	м2	42,84	709,53 328,61	12,88 4,86	30396 14078	552 208	1,97 0,02	84 1
25.	С11011-21 92	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1923,85	250,00 --	-- --	480963 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: ПРОЕМЫ 2324571

Раздел: ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных/толщ.200мм/	м3	27,28	2129,75 610,65	-- --	58100 16659	-- --	3,73 --	102 --
27.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами/гидроизол/ на битумной мастике первый слой	м2	165,59	356,10 98,84	21,18 7,95	58967 16367	3508 1316	0,48 0,04	79 6
28.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	136,40	249,30 60,29	16,97 6,37	34005 8224	2315 869	0,42 0,03	57 4
29.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий/до 100мм/	м2	136,40	366,29 27,21	10,79 4,02	49962 3711	1471 549	0,17 0,02	23 3
30.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,66	5571,68 2173,50	376,43 142,31	14847 5792	1003 379	13,34 0,69	36 2
31.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,66	52400,00 --	-- --	139631 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	м2	136,40	383,25 297,56	2,38 0,91	52275 40588	325 124	1,59 0,00	216 1
33.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	136,40	55,81 49,43	6,38 2,38	7612 6742	871 325	0,30 0,01	40 2
34.	С11031-17-6	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка STYrOfOAM-80/толщ.40мм/	м3	5,62	10100,00 --	-- --	56759 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	136,40	197,78 60,03	11,44 4,30	26977 8188	1561 587	0,41 0,02	56 3
36.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 40мм/	м2	136,40	101,06 2,90	3,08 1,15	13785 395	420 157	0,02 0,01	3 1
37.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	м2	136,40	383,25 297,56	2,38 0,91	52275 40588	325 124	1,59 0,00	216 1
38.	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из	м2	136,40	270,03	0,34	36832	47	1,11	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой			211,92	0,13	28906	17	0,00	0
39.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	136,40	449,23	3,00	61275	409	0,36	49
					53,74	1,12	7330	152	0,00	1
40.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	136,40	2109,49	17,48	287734	2384	1,23	168
					199,29	8,48	27184	1156	0,04	6
41.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	150,00	142,78	0,37	21417	55	0,27	41
					47,87	0,13	7181	19	0,00	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ								972453
		Раздел: Внутренняя отделка								
42.	Е0110-12-3	Подшивка потолков листами гипсокартонными	м2	100,30	133,79	5,15	13419	517	0,77	77
					122,65	1,94	12302	195	0,01	1
43.	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм	м2	105,31	356,00	--	37492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	м2	199,40	220,50	4,53	43969	903	0,64	127
					117,43	1,71	23415	342	0,01	2
45.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	199,40	303,84	2,68	60586	534	0,56	112
					93,41	1,01	18627	202	0,00	1
46.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1029,20	299,93	4,68	308687	4812	0,85	876
					156,03	1,12	160588	1148	0,06	61
47.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	866,00	173,24	3,94	150029	3416	0,52	453
					84,79	1,51	73428	1305	0,01	6
48.	Е0115-17-	Гладкая облицовка стен, столбов,	м2	163,20	1067,24	5,31	174173	867	1,75	285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			293,22	3,61	47853	589	0,02	3
49.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	320,00	257,78 44,77	2,16 0,83	82490 14326	692 265	0,27 0,00	85 1
50.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	м2	46,50	1109,37 1066,05	33,17 11,67	51586 49571	1542 543	5,73 0,05	266 2
51.	С12031-31	Алюминиевый профиль с остеклением	м2	46,50	21200,00 --	-- --	985800 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1908232
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
52.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32х3,6 мм	м	7,00	339,39 216,83	6,07 2,28	2376 1518	43 16	1,21 0,01	8 0
53.	С130804-1864	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90X15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,57	1438,00 --	-- --	9442 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20х2,0 мм	м	56,00	485,48 336,38	14,02 5,26	27187 18837	785 294	1,89 0,03	106 1
55.	С130901-266	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	471,00 --	-- --	471 --	-- --	-- --	-- --
56.	С130901-244	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	328,00 --	-- --	1312 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0116-20-	Установка кранов поливочных, диам.	1кран	1,00	140,91	1,81	141	2	0,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	25 мм			62,10	--	62	--	--	--
58.	С131103-1 2	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	м	20,00	375,00 --	-- --	7500 --	-- --	-- --	-- --
59.	С130901-2 4	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	328,00 --	-- --	656 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	5,00	81,28 44,38	19,38 4,98	406 222	97 25	0,24 0,03	1 0
61.	С11031-53 9	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 мм	рулон	0,75	706,00 --	-- --	530 --	-- --	-- --	-- --
62.	С11031-13 4	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	м	5,00	224,00 --	-- --	1120 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД								51140
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
63.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,60	251,77 251,77	-- --	1410 1410	-- --	1,77 --	10 --
64.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,60	154,22 154,22	-- --	864 864	-- --	1,12 --	6 --
65.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	2,00	3387,39 160,43	10,58 5,17	6775 321	21 10	0,91 0,02	2 0
66.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	8,00	1731,92 137,14	12,17 4,55	13855 1097	97 36	0,81 0,02	6 0
67.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	30,00	764,45 117,74	1,64 0,62	22934 3532	49 19	0,64 0,00	19 0
68.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	14,00	636,57	0,74	8912	10	0,67	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высокой плотности диам. 50 мм			122,13	0,29	1710	4	0,00	0
69.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1,00	81,28 44,38	19,38 4,98	81 44	19 5	0,24 0,03	0 0
70.	С11031-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 мм	рулон	0,15	706,00 --	-- --	106 --	-- --	-- --	-- --
71.	С11031-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм	м	1,00	678,00 --	-- --	678 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								55614
		Раздел: Электроосвещение								
72.	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1294,86 300,15	76,70 15,53	1295 300	77 16	2,30 0,09	2 0
73.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	917,20 391,00	32,20 5,17	1834 782	64 10	2,30 0,03	5 0
74.	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	шт	1,00	1095,79 461,15	28,63 5,17	1096 461	29 5	2,30 0,03	2 0
75.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	537,23 261,05	15,18 2,64	4835 2349	137 24	1,15 0,02	10 0
76.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	191,41 181,70	6,21 2,65	191 182	6 3	1,15 0,02	1 0
77.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	537,23 261,05	15,18 2,64	1074 522	30 5	1,15 0,02	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	3,00	276,92	75,16	831	225	1,09	3
					174,40	39,62	523	119	0,18	1
79.	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	11,00	536,27	164,03	5899	1804	2,01	22
					341,55	98,75	3757	1086	0,43	5
80.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	6,00	369,41	106,33	2216	638	1,45	9
					233,66	60,36	1402	362	0,27	2
81.	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	1,00	266,36	61,91	266	62	1,10	1
					176,47	36,72	176	37	0,16	0
82.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	7,00	211,44	7,25	1480	51	0,56	4
					87,46	2,87	612	20	0,01	0
83.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	16,00	39,12	--	626	--	0,22	3
					33,90	--	542	--	--	--
84.	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	2,00	82,57	--	165	--	0,39	1
					61,58	--	123	--	--	--
85.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	19,00	39,82	--	757	--	0,22	4
					33,90	--	644	--	--	--
86.	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	3,00	90,20	--	271	--	0,39	1
					61,58	--	185	--	--	--
87.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	265,00	40,46	--	10722	--	0,19	49
					30,28	--	8024	--	--	--
88.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	265,00	30,97	2,42	8207	640	0,12	30
					22,66	0,58	6004	152	0,00	1
89.	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20,00	59,62	8,74	1192	175	0,15	3
					26,68	1,03	534	21	0,01	0
90.	ТПрайс-лист	Бокс с монтажной панелью учетно-распределительный ЩРВ-24	шт	1,00	2835,92	--	2836	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Электрокомплект"			--	--	--	--	--	--
91.	С151801-76	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-60 М1Б 56, 67, силумин,ВП-2х50-3-У2	шт	1,00	3280,00	--	3280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	ТПрайс-лист	Автомат ВА47-100/3/40А "Электрокомплект"	шт	1,00	1079,34	--	1079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	ТПрайс-лист	Автомат ВД1-63/4/16/30мА "Электрокомплект"	шт	2,00	1417,96	--	2836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	ТПрайс-лист	Автомат ВД1-63/2/32/30мА "Электрокомплект"	шт	1,00	1066,64	--	1067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	ТПрайс-лист	Автомат ВД1-63/2/25/30мА "Электрокомплект"	шт	2,00	1066,64	--	2133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	ТПрайс-лист	Автомат ВА47-29/1/16А "Электрокомплект"	шт	5,00	76,19	--	381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	ТПрайс-лист	Счетчик ЦЭ6803"Электрокомплект"	шт	1,00	3989,16	--	3989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	ТПрайс-лист	Автомат АП50Б-2МТ-У3 25А "Электрокомплект"	шт	2,00	861,44	--	1723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники с люминисцентными лампами тип OPL/S 4x36	шт	7,00	5304,71	--	37133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники с люминисцентными лампами тип OPL/S INVERLUX 4x36	шт	2,00	12013,93	--	24028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники с люминисцентными лампами тип OPL/S 2x36 "Электрокомплект"	шт	5,00	2497,30	--	12486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники с люминисцентными лампами тип OPL/S INVERLUX 2x36 "Электрокомплект"	шт	1,00	9206,52	--	9207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники с люминисцентными лампами тип ВН 2x36	шт	1,00	8308,84	--	8309	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
104.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники с люминисцентными лампами тип OWP/S 4x18	шт	2,00	7184,41	--	14369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники с люминисцентными лампами тип ЛПО 01 1x36	шт	1,00	529,10	--	529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники с люминисцентными лампами с автономным источником питания с надписью "ВЫХОД"тип ЛБА-0,1 2x8	шт	2,00	1144,18	--	2288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С151701-83	Светильники тип RKL-60	шт	1,00	209,00	--	209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с лампой накаливания тип НПО-22 1x60 "Электрокомплект"	шт	2,00	325,92	--	652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С151701-81	Светильники тип НПБ-60	шт	4,00	209,00	--	836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	7,00	33,00	--	231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	51,00	101,00	--	5151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20,ЛБ18	шт	8,00	82,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	59,00	14,00	--	826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С151801-152	Розетка с заземляющим контактом для скрытой установки одноместная РА16-227	шт	15,00	116,00	--	1740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РА16-297	шт	2,00	105,00	--	210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С151801-1	Розетка штепсельная двухместная	шт	1,00	96,00	--	96	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50	для скрытой установки, тип РА16-239			--	--	--	--	--	--
117.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-158	шт	19,00	156,00	--	2964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип А16-131	шт	3,00	215,00	--	645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,07	24200,00	--	1694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 11-У2	1000шт	0,04	16300,00	--	603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2 "Электрокомплект"	м	125,00	48,25	--	6032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2 "Электрокомплект"	м	90,00	74,50	--	6705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х4 мм2 "Электрокомплект"	м	20,00	118,94	--	2379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2 "Электрокомплект"	м	30,00	122,33	--	3670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ д 20мм "Электрокомплект"	м	50,00	11,85	--	593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ д 16мм "Электрокомплект"	м	215,00	8,89	--	1911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение								208433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5520443	49440		5549
							959783	18692		145

Накладные расходы :

На монтажные работы	29824
На общестроительные работы	998464
На металломонтажные работы	45103
На сантехнические работы	35144
Всего накладных расходов:	1108534
Итого с накладными	6628978

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	397396
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7026374
Пересчет в текущих ценах, К-2,558	17973465
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2156816
Итого с НДС	20130281

СДАЛ: Сейткемел Н.

ПРИНЯЛ: гл. инженер Хе Н. Н.