Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
Объект: Капитальный ремонт здания КГКП "Районный дом культуры" Акима Карасайского района ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района" филиала №2 "Дом культуры села Ушконыр" Кровля
Договор: №15 от 17.08.2018г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
			№	дата	наименов.	код	наименов.		код	
			15	от 17.08.2018г						
										тенге
Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС к оплате
			из них гр.1							
				из них			Дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный период	в отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце октябрь 2018г	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР в ценах 2001г.	на приобретение материалов	дополнительные материалы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Общестроительные работы	18 500 000								16 517 857,14	18 500 000
в том числе за октябрь 2018г		18 500 000		18 500 000					16 517 857,14	18 500 000

Итого выполненных работ: 34 259 259,25 (Тридцать четыре миллионов двести пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят девять) тенге 25 тиын
Итого к оплате: 18 500 000 (Восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

Жуматаев Е.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.

Заказчик **ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Техно Снаб 2002"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГКП "Районный дом культуры" Акима Карасайского района ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района" филиал №2 "Дом культуры села Ушконыр"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания КГКП "Районный дом культуры" Акима Карасайского района ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района" филиал №2 "Дом культуры села Ушконыр"**

(наименование)

Договор подряда **№15 от 17.08.2018 года** от **02.10.2018**

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: ДКУ-Д Капитальный ремонт здания КГКП "Районный дом культуры" Акима Карасайского района ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района" филиал №2 "Дом культуры села Ушконыр"				
			Смета: 2-1 Демонтажные работы				
1	**1**	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**53,000**	**1374,45**	**72846**
			Накладные расходы			***526,78***	***27919,34***
			Сметная прибыль			***101,81***	***5395,93***
2	**2**	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**152,000**	**185,40**	**28181**
			Накладные расходы			***71,32***	***10841***
			Сметная прибыль			***13,73***	***2087***
3	**3**	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**220,000**	**60,09**	**13219**
			Накладные расходы			***23,29***	***5124***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4,45*	*979*
4	**4**	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**63,000**	**1374,45**	**86590**
			Накладные расходы			*526,78*	*33187*
			Сметная прибыль			*101,81*	*6414*
5	**5**	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**46,000**	**1279,29**	**58847**
			Накладные расходы			*485,14*	*22316*
			Сметная прибыль			*94,76*	*4359*
6	**6**	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**949,000**	**185,40**	**175944**
			Накладные расходы			*71,32*	*67686*
			Сметная прибыль			*13,73*	*13033*
7	**7**	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**786,000**	**60,09**	**47228**
			Накладные расходы			*23,29*	*18306*
			Сметная прибыль			*4,45*	*3498*
8	**8**	**1212-0101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**4794,000**	**580,37**	**2782301**
			Накладные расходы			*224,19*	*1074774*
			Сметная прибыль			*42,99*	*206096*
9	**9**	**1212-0101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**2337,000**	**661,59**	**1546138**
			Накладные расходы			*255,67*	*597505*
			Сметная прибыль			*49,01*	*114529*
10	**10**	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**84,000**	**2325,12**	**195310**
			Накладные расходы			*890,13*	*74771*
			Сметная прибыль			*172,23*	*14467*
11	**11**	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**482,000**	**805,38**	**388191**
			Накладные расходы			*308,32*	*148610*
			Сметная прибыль			*59,66*	*28755*
12	**12**	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**88,000**	**3454,61**	**304006**
			Накладные расходы			*1316,58*	*115859*
			Сметная прибыль			*255,90*	*22519*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**176,000**	**600,48**	**105684**
			Накладные расходы			***232,74***	***40963***
			Сметная прибыль			***44,48***	***7828***
14	**14**	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**6,000**	**1601,86**	**9611**
			Накладные расходы			***620,88***	***3725***
			Сметная прибыль			***118,66***	***712***
15	**15**	**1107-0111-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж**	**м оград**	**64,000**	**4214,26**	**269712**
			Накладные расходы			***1720,47***	***110110***
			Сметная прибыль			***312,17***	***19979***
16	**16**	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы. Демонтаж**	**прибор**	**13,000**	**1225,34**	**15929**
			Накладные расходы			***473,74***	***6159***
			Сметная прибыль			***90,77***	***1180***
17	**17**	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**8,000**	**1225,34**	**9803**
			Накладные расходы			***473,74***	***3790***
			Сметная прибыль			***90,77***	***726***
18	**18**	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**8,000**	**985,45**	**7884**
			Накладные расходы			***380,88***	***3047***
			Сметная прибыль			***73,00***	***584***
19	**19**	**1215-0101-0312 РСНБ РК 2015**	**Пожарный гидрант. Снятие**	**шт. арматуры**	**24,000**	**5650,42**	**135610**
			Накладные расходы			***2184,92***	***52438***
			Сметная прибыль			***418,55***	***10045***
20	**20**	**1215-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Водомер диаметром до 65 мм. Демонтаж**	**прибор**	**1,000**	**1980,20**	**1980**
			Накладные расходы			***764,98***	***765***
			Сметная прибыль			***146,68***	***147***
21	**21**	**1215-0102-0802 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	**шт.**	**207,000**	**2681,66**	**555103**
			Накладные расходы			***1023,62***	***211889***
			Сметная прибыль			***198,64***	***41119***
22	**22**	**1215-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**29,000**	**1453,19**	**42143**
			Накладные расходы			***537,56***	***15589***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*107,64*	*3122*
23	23	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	96,000	1139,13	109356
			Накладные расходы			*419,36*	*40258*
			Сметная прибыль			*84,38*	*8100*
24	24	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	189,000	1139,13	215295
			Накладные расходы			*419,36*	*79259*
			Сметная прибыль			*84,38*	*15948*
25	25	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	111,000	662,23	73508
			Накладные расходы			*243,80*	*27062*
			Сметная прибыль			*49,05*	*5445*
26	26	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	1,000	18406,33	18406
			Накладные расходы			*7134,24*	*7134*
			Сметная прибыль			*1363,43*	*1363*
27	27	1120-1401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 1,1 т. Демонтаж	вентилятор	2,000	19891,39	39783
			Накладные расходы			*8626,17*	*17252*
			Сметная прибыль			*1473,44*	*2947*
28	28	1308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Демонтаж	шт.	2,000	1994,40	3989
			Накладные расходы			*761,99*	*1524*
			Сметная прибыль			*147,73*	*295*
29	29	11-200101-0111 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Демонтаж	м2 поверхности воздуховодов	57,600	897,73	51709
			Накладные расходы			*406,97*	*23442*
			Сметная прибыль			*66,50*	*3830*
30	30	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Демонтаж	шт.	33,000	1541,77	50879
			Накладные расходы			*587,03*	*19372*
			Сметная прибыль			*114,21*	*3769*
31	31	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя	шт.	10,000	1302,93	13029
			Накладные расходы			*417,44*	*4174*
			Сметная прибыль			*96,51*	*965*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**32**	**11-200101-0111 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Демонтаж**	**м2 поверхности воздуховодов**	**264,000**	**897,73**	**237000**
			Накладные расходы			***406,97***	***107441***
			Сметная прибыль			***66,50***	***17556***
33	**33**	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**1475,000**	**153,94**	**227064**
			Накладные расходы			***59,63***	***87948***
			Сметная прибыль			***11,40***	***16820***
34	**34**	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**325,000**	**101,62**	**33027**
			Накладные расходы			***39,26***	***12761***
			Сметная прибыль			***7,53***	***2446***
35	**35**	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**970,000**	**93,08**	**90287**
			Накладные расходы			***36,08***	***34995***
			Сметная прибыль			***6,89***	***6688***
36	**36**	**1310-0105-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод однопарный. Демонтаж**	**м провода**	**5300,000**	**91,79**	**486472**
			Накладные расходы			***29,69***	***157347***
			Сметная прибыль			***6,80***	***36035***
37	**37**	**13-100701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**490,000**	**639,28**	**313248**
			Накладные расходы			***224,18***	***109846***
			Сметная прибыль			***47,35***	***23204***
			ИТОГО:				**8815313**
			Смета: 2-2 Общестроительные работы				
			Раздел: Внутренняя отделка				
			Раздел: Наружная отделка				
			Раздел: Кровля				
1	**66**	**11-120101-0712 РСНБ РК 2015**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами**	**м2 кровли**	**2182,000**	**5385,50**	**11751160**
			Накладные расходы			**911,93**	***1989830***
			Сметная прибыль			**398,93**	***870456***
2	**67**	**21-070201-0106 РСНБ РК 2015**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**20,480**	**71816,76**	**1470807**
			Сметная прибыль			***5319,76***	***108949***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	68	21-070201-0105 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	18,960	71816,76	1361646
			Сметная прибыль			*5319,76*	*100863*
4	69	21-070202-0101 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	45,500	70512,12	3208301
			Сметная прибыль			*5223,12*	*237652*
5	70	21-070201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,660	70797,24	754699
			Сметная прибыль			*5244,24*	*55904*
6	71	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	95,600	11687,18	1117294
			Накладные расходы			*755,40*	*72216*
			Сметная прибыль			*865,72*	*82763*
7	73	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	356,163	2131,91	759308
			Накладные расходы			*423,67*	*150896*
			Сметная прибыль			*157,92*	*56245*
			ИТОГО:				20423215
			Итого по стройке:				0
			В том числе :				
			Накладные расходы				5588130
			Сметная прибыль				2165817
			Итого с временными		1,2 %	350862,34	29589390,61
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	399456,77	29988847,38
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				30588624,33
			Итого с НДС		12 %	3670634,92	34259259,25
			Скидка				15759259,26
			Итого со скидкой				18500000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел развития языков Карасайского района"
_____Жуматаев Е.О.

Тех.надзор:
ТОО "Музтау"
_____Актуреев М.

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____Жарасбаев Д.Ж.