Счет-фактура № 00000000051 от 25 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №28 с/к от 23.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Создание пешеходных зон по набережной р. Есентай г. Алматы, который находится - Бостандыкский район, город Алматы	Работа	1	28 432 103,57	28 432 103,57	12%	3 411 852,43	31 843 956,00		
Всего по счету:					**28 432 103,57**		**3 411 852,43**	**31 843 956,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А** — **961040002483**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №28 с/к от 23.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
51	**25.11.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Создание пешеходных зон по набережной р. Есентай г. Алматы, который находится - Бостандыкский район, город Алматы			Работа	1	31 843 956,00	31 843 956,00
				Итого	1	x	31 843 956,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исп. директор / Б. / Нурмолбеков Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания приемки работ (услуг) 23.11.2017

М.П.

Форма 3
Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик:КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Фирма ЛАН"
Договор: № 28 с/к от 23 июня 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: **"Благоустройство и озеленение пешеходных зон на набережной реки Есентай от ул.Тимирязева до бульвара Бухар Жирау в Бостандыкском районе г. Алматы"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	Наименов	Код	Наименование	Код
		28 с/к	23 июня 2017 г.				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за дендроплан) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Благоустройство и озеленение пешеходных зон на набережной реки Есентай от ул.Тимирязева до бульвара Бухар Жирау в Бостандыкском районе г. Алматы"	143 720 711	28 432 104							3 411 852	31 843 956
Всего по стройке	**143 720 711**	**28 432 104**							**3 411 852**	**31 843 956**

ВСЕГО к оплате **31 843 956 тридцать один миллион восемьсот сорок три тысячи девятьсот пятьдесят шесть тенге ноль тиын**

Заказчик:
И.о. Заместителя руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Курмангалиев А. С.
м.п.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО "Фирма Лан"
Нуримбетов Б. А.
м.п.

АКТ № 5

от ____ ноября 2017 г.

за дендроплан 2017 года

Выполненных работ по договору № 28 с/к от 23 июня 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Фирма ЛАН»

Тема: «Создание пешеходных зон на набережной реки Есентай г. Алматы»

1	Общая сумма по договору, тенге	162 400 000,00
2	Общая сумма выполненных работ за дендроплан, тенге	31 843 956,00
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и перечня недоделок и дефектов.	1 592 197,80
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	143 720 711,00
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	31 843 956,00
6	Фактические расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	31 843 956,00
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	30 251 758,20

Заказчик:

И.о. Заместителя руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Курмангалиев А. С. _____

Подрядчик:

Исполнительный директор
ТОО «Фирма ЛАН»

Нурымбетов Б.А. _____

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма ЛАН"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **РП "Благоустройство и озеленение пешеходных зон на набережной реки Есентай от ул.Тимирязева до бульвара Бухар Жирау в Бостандыкском районе г. Алматы"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 28 с/к** от **23.06.2017**

на Озеленение

Основание: Дендроплан

АКТ
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2017 г.

Составлена в текущих ценах на I квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-470102-0117 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным**	**яма**	**532,0000**		**2981,59**	**1586204**	**56,4 450716**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,747	929,404	823,66	765513	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,054	28,728	1170,58	33628	
		Итого оплата труда:				**1502,15**	**799141**	
1. 3	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,054	28,728	2760,50	79304	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054	28,728	1170,58	33628	
		Итого эксплуатация машин:				**149,07**	**79304**	
1. 4	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,225	119,7	625,89	74919	
1. 5	25-030201-0113	Перегной	м3	0,075	39,9	1115,00	44489	
		Итого материалов:				**224,45**	**119408**	
		Итого прямые затраты:				**1812,45**	**964224**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2659,66	1414940	
		НР второго уровня	%	3,8		101,07	53768	
		Накладные расходы	%	--		948,28	504483	
		Сметная прибыль	%	8		220,86	117497	
2	**11-470102-0112 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным**	**яма**	**69,0000**		**1383,07**	**95432**	**56,4 27891**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,843	58,167	823,66	47910	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	1,518	1016,48	1543	
		Итого оплата труда:				**716,71**	**49453**	
2. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	1,518	2259,00	3429	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	1,518	1016,48	1543	
2. 4	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	1,518	212,32	322	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**3751**	
2. 5	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,081	5,589	625,89	3498	
2. 6	25-030201-0113	Перегной	м3	0,027	1,863	1115,00	2077	
		Итого материалов:				**80,80**	**5575**	
		Итого прямые затраты:				**829,52**	**57237**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1233,74	85128	
		НР второго уровня	%	3,8		46,88	3235	
		Накладные расходы	%	--		451,11	31126	
		Сметная прибыль	%	8		102,45	7069	
3	**11-470102-0107 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным**	**яма**	**400,0000**		**891,53**	**356613**	**56,4 100840**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,518	207,2	823,66	170662	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	8	1016,48	8132	
		Итого оплата труда:				**446,99**	**178794**	
3. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02	8	2259,00	18072	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	8	1016,48	8132	
3. 4	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,02	8	212,32	1699	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**49,43**	**19771**	
3. 5	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,068	27,2	625,89	17024	
3. 6	25-030201-0113	Перегной	м3	0,022	8,8	1115,00	9812	
		Итого материалов:				**67,09**	**26836**	
		Итого прямые затраты:				**543,17**	**217269**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				795,27	318109	
		НР второго уровня	%	3,8		30,22	12088	
		Накладные расходы	%	--		282,32	112928	
		Сметная прибыль	%	8		66,04	26416	
4	**11-470104-0102 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до**	**яма**	**18,0000**		**1572,78**	**28310**	**56,4 8137**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,946	17,028	823,66	14025	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,396	1016,48	403	
		Итого оплата труда:				**801,54**	**14428**	
4. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,396	2259,00	895	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,396	1016,48	403	
4. 4	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,396	212,32	84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**979**	
4. 5	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,118	2,124	625,89	1329	
4. 6	25-030201-0113	Перегной	м3	0,039	0,702	1115,00	783	
		Итого материалов:				**117,34**	**2112**	
		Итого прямые затраты:				**950,89**	**17116**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1402,96	25253	
		НР второго уровня	%	3,8		53,31	960	
		Накладные расходы	%	--		505,38	9097	
		Сметная прибыль	%	8		116,50	2097	
5	**11-470106-0102 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным**	**яма**	**102,0000**		**674,21**	**68770**	**56,4 20053**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,401	40,902	823,66	33689	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	1,836	1016,48	1866	
		Итого оплата труда:				**348,58**	**35556**	
5. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	1,836	2259,00	4148	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,836	1016,48	1866	
5. 4	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	1,836	212,32	390	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**44,48**	**4537**	
5. 5	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,048	4,896	625,89	3064	
		Итого материалов:				**30,04**	**3064**	
		Итого прямые затраты:				**404,81**	**41291**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				601,42	61344	
		НР второго уровня	%	3,8		22,85	2331	
		Накладные расходы	%	--		219,46	22384	
		Сметная прибыль	%	8		49,94	5094	
6	**11-470103-0104 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**	**шт.**	**532,0000**		**4238,08**	**2254657**	**56,4 622714**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,801	958,132	1016,48	973922	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,195	103,74	1254,88	130181	
		Итого оплата труда:				**2075,38**	**1104103**	
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,134	71,288	3368,91	240163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,134	71,288	1363,40	97194	
6. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,061	32,452	3520,78	114256	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,061	32,452	1016,48	32987	
		Итого эксплуатация машин:				**666,20**	**354419**	
6. 5	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	7,98	6598,38	52655	
6. 6	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,01596	227796,60	3636	
6. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,26	138,32	28,00	3873	
		Итого материалов:				**113,09**	**60164**	
		Итого прямые затраты:				**2609,97**	**1388505**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3780,49	2011219	
		НР второго уровня	%	3,8		143,66	76426	
		Накладные расходы	%	--		1314,17	699140	
		Сметная прибыль	%	8		313,93	167012	
7	**11-470103-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**69,0000**		**3132,47**	**216140**	**56,4 57750**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,254	86,526	1016,48	87952	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	11,523	1253,30	14442	
		Итого оплата труда:				**1483,97**	**102394**	
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	7,866	3368,91	26500	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	7,866	1363,40	10725	
7. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	3,657	3520,78	12875	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	3,657	1016,48	3717	
		Итого эксплуатация машин:				**570,66**	**39375**	
7. 5	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	1,035	6598,38	6829	
7. 6	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00207	227796,60	472	
7. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,22	15,18	28,00	425	
		Итого материалов:				**111,97**	**7726**	
		Итого прямые затраты:				**1957,29**	**135053**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2794,25	192803	
		НР второго уровня	%	3,8		106,18	7327	
		Накладные расходы	%	--		943,14	65077	
		Сметная прибыль	%	8		232,03	16010	
8	**11-470103-0102 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка**	**шт.**	**400,0000**		**1335,82**	**534329**	**56,4 147222**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,616	246,4	1016,48	250461	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,026	10,4	1016,48	10571	
		Итого оплата труда:				**652,58**	**261032**	
8. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,026	10,4	3520,78	36616	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026	10,4	1016,48	10571	
		Итого эксплуатация машин:				**91,54**	**36616**	
8. 4	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	6	6598,38	39590	
8. 5	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,0068	227796,60	1549	
8. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,107	42,8	28,00	1198	
		Итого материалов:				**105,84**	**42338**	
		Итого прямые затраты:				**823,54**	**329414**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1191,59	476637	
		НР второго уровня	%	3,8		45,28	18112	
		Накладные расходы	%	--		413,34	165334	
		Сметная прибыль	%	8		98,95	39580	
9	**11-470105-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**18,0000**		**1705,54**	**30700**	**56,4 8751**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,821	14,778	1016,48	15022	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,486	1016,48	494	
		Итого оплата труда:				**861,98**	**15516**	
9. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,486	3520,78	1711	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,486	1016,48	494	
		Итого эксплуатация машин:				**95,06**	**1711**	
9. 4	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,27	6598,38	1782	
9. 5	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000306	227796,60	70	
9. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	1,8	28,00	50	
		Итого материалов:				**105,65**	**1902**	
		Итого прямые затраты:				**1035,24**	**18634**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1521,39	27385	
		НР второго уровня	%	3,8		57,81	1041	
		Накладные расходы	%	--		543,97	9791	
		Сметная прибыль	%	8		126,34	2274	
10	**11-470107-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**102,0000**		**327,13**	**33368**	**56,4 9683**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,166	16,932	946,64	16029	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,122	1016,48	1140	
		Итого оплата труда:				**168,32**	**17169**	
10. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	1,122	3520,78	3950	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	1,122	1016,48	1140	
		Итого эксплуатация машин:				**38,73**	**3950**	
10. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,036	3,672	28,00	103	
		Итого материалов:				**1,01**	**103**	
		Итого прямые затраты:				**196,88**	**20082**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				291,81	29765	
		НР второго уровня	%	3,8		11,09	1131	
		Накладные расходы	%	--		106,02	10814	
		Сметная прибыль	%	8		24,23	2472	
11	**25-010202-1403 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (берёза бородавчатая) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**98,0000**		**13893,60**	**1361573**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12393,49**	**1214562**	
		НР второго уровня	%	3,8		470,95	46153	
		Накладные расходы	%	--		470,95	46153	
		Сметная прибыль	%	8		1029,16	100857	
12	**25-010201-1303 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (липа мелколистная) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**104,0000**		**14675,65**	**1526267**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13091,10**	**1361474**	
		НР второго уровня	%	3,8		497,46	51736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		497,46	51736	
		Сметная прибыль	%	8		1087,08	113057	
13	**25-010202-1403 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (каштан конский) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**128,0000**		**13893,60**	**1778381**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12393,49**	**1586367**	
		НР второго уровня	%	3,8		470,95	60282	
		Накладные расходы	%	--		470,95	60282	
		Сметная прибыль	%	8		1029,16	131732	
14	**25-010202-1403 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (катальпа прекрасная) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**26,0000**		**13893,60**	**361234**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12393,49**	**322231**	
		НР второго уровня	%	3,8		470,95	12245	
		Накладные расходы	%	--		470,95	12245	
		Сметная прибыль	%	8		1029,16	26758	
15	**25-010202-0103 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (тополь белый) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**18,0000**		**1508,27**	**27149**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1345,42**	**24218**	
		НР второго уровня	%	3,8		51,13	920	
		Накладные расходы	%	--		51,13	920	
		Сметная прибыль	%	8		111,72	2011	
16	**25-010202-1403 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз Андросова) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**52,0000**		**13893,60**	**722467**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12393,49**	**644461**	
		НР второго уровня	%	3,8		470,95	24490	
		Накладные расходы	%	--		470,95	24490	
		Сметная прибыль	%	8		1029,16	53516	
17	**25-010202-0401 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (скумпия когигрия) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 2 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**21,0000**		**9807,13**	**205950**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8748,24**	**183713**	
		НР второго уровня	%	3,8		332,43	6981	
		Накладные расходы	%	--		332,43	6981	
		Сметная прибыль	%	8		726,45	15256	
18	**25-010202-1403 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клен остролистный) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**46,0000**		**13893,60**	**639106**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12393,49**	**570101**	
		НР второго уровня	%	3,8		470,95	21664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		470,95	21664	
		Сметная прибыль	%	8		1029,16	47341	
19	**25-010202-0401 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клен Семенова) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 2 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**16,0000**		**9807,13**	**156914**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8748,24**	**139972**	
		НР второго уровня	%	3,8		332,43	5319	
		Накладные расходы	%	--		332,43	5319	
		Сметная прибыль	%	8		726,45	11623	
20	**25-010201-1303 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (дуб черешчатый) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**34,0000**		**14675,65**	**498972**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13091,10**	**445097**	
		НР второго уровня	%	3,8		497,46	16914	
		Накладные расходы	%	--		497,46	16914	
		Сметная прибыль	%	8		1087,08	36961	
21	**25-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна крымская) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83**	**шт.**	**40,0000**		**10429,66**	**417187**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9303,56**	**372142**	
		НР второго уровня	%	3,8		353,54	14141	
		Накладные расходы	%	--		353,54	14141	
		Сметная прибыль	%	8		772,57	30903	
22	**25-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (можжевельник сибирский) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83**	**шт.**	**32,0000**		**10429,66**	**333749**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9303,56**	**297714**	
		НР второго уровня	%	3,8		353,54	11313	
		Накладные расходы	%	--		353,54	11313	
		Сметная прибыль	%	8		772,57	24722	
23	**25-010202-0703 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клен пурпурнолистный) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**4,0000**		**9124,90**	**36500**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8139,67**	**32559**	
		НР второго уровня	%	3,8		309,31	1237	
		Накладные расходы	%	--		309,31	1237	
		Сметная прибыль	%	8		675,92	2704	
24	**25-010301-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (сирень венгерская), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**38,0000**		**2790,28**	**106031**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2489,01**	**94582**	
		НР второго уровня	%	3,8		94,58	3594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		94,58	3594	
		Сметная прибыль	%	8		206,69	7854	
25	**25-010302-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (жимолость золотистая) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**39,0000**		**2721,89**	**106154**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2428,00**	**94692**	
		НР второго уровня	%	3,8		92,26	3598	
		Накладные расходы	%	--		92,26	3598	
		Сметная прибыль	%	8		201,62	7863	
26	**25-010302-0203 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (бузина черная) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**28,0000**		**2890,33**	**80929**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2578,26**	**72191**	
		НР второго уровня	%	3,8		97,97	2743	
		Накладные расходы	%	--		97,97	2743	
		Сметная прибыль	%	8		214,10	5995	
27	**25-010302-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (спирея Бумальда) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**23,0000**		**2721,89**	**62603**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2428,00**	**55844**	
		НР второго уровня	%	3,8		92,26	2122	
		Накладные расходы	%	--		92,26	2122	
		Сметная прибыль	%	8		201,62	4637	
28	**25-010302-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (спирея Билларда) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**17,0000**		**2721,89**	**46272**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2428,00**	**41276**	
		НР второго уровня	%	3,8		92,26	1568	
		Накладные расходы	%	--		92,26	1568	
		Сметная прибыль	%	8		201,62	3428	
29	**25-010302-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (спирея Аргута) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**20,0000**		**2721,89**	**54438**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2428,00**	**48560**	
		НР второго уровня	%	3,8		92,26	1845	
		Накладные расходы	%	--		92,26	1845	
		Сметная прибыль	%	8		201,62	4032	
30	**25-010301-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (дерен пестролистный), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**26,0000**		**2790,28**	**72547**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2489,01**	**64714**	
		НР второго уровня	%	3,8		94,58	2459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		94,58	2459	
		Сметная прибыль	%	8		206,69	5374	
31	**25-010301-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (барбарис Тумберга с. Атропурпурга), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**23,0000**		**2790,28**	**64176**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2489,01**	**57247**	
		НР второго уровня	%	3,8		94,58	2175	
		Накладные расходы	%	--		94,58	2175	
		Сметная прибыль	%	8		206,69	4754	
32	**25-010301-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (барбарис Т.с.Голден ринг), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**9,0000**		**2790,28**	**25113**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2489,01**	**22401**	
		НР второго уровня	%	3,8		94,58	851	
		Накладные расходы	%	--		94,58	851	
		Сметная прибыль	%	8		206,69	1860	
33	**25-010301-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (барбарис Т.с.Пурпурга), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**9,0000**		**2790,28**	**25113**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2489,01**	**22401**	
		НР второго уровня	%	3,8		94,58	851	
		Накладные расходы	%	--		94,58	851	
		Сметная прибыль	%	8		206,69	1860	
34	**25-010302-0203 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (гортензия метельчатая) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**19,0000**		**2890,33**	**54916**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2578,26**	**48987**	
		НР второго уровня	%	3,8		97,97	1862	
		Накладные расходы	%	--		97,97	1862	
		Сметная прибыль	%	8		214,10	4068	
35	**25-010302-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (дейция городчатая) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**23,0000**		**2721,89**	**62603**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2428,00**	**55844**	
		НР второго уровня	%	3,8		92,26	2122	
		Накладные расходы	%	--		92,26	2122	
		Сметная прибыль	%	8		201,62	4637	
36	**25-010302-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (кизильник блестящий) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**16,0000**		**2721,89**	**43550**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2428,00**	**38848**	
		НР второго уровня	%	3,8		92,26	1476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		92,26	1476	
		Сметная прибыль	%	8		201,62	3226	
37	**25-010302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (кизильник блестящий) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**102,0000**		**438,00**	**44676**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**390,71**	**39852**	
		НР второго уровня	%	3,8		14,85	1514	
		Накладные расходы	%	--		14,85	1514	
		Сметная прибыль	%	8		32,44	3309	
38	**25-010302-0203 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (жимолость Маака) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**32,0000**		**2890,33**	**92491**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2578,26**	**82504**	
		НР второго уровня	%	3,8		97,97	3135	
		Накладные расходы	%	--		97,97	3135	
		Сметная прибыль	%	8		214,10	6851	
39	**25-010302-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (спирея Дугласа) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**16,0000**		**2721,89**	**43550**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2428,00**	**38848**	
		НР второго уровня	%	3,8		92,26	1476	
		Накладные расходы	%	--		92,26	1476	
		Сметная прибыль	%	8		201,62	3226	
40	**25-010301-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (барбарис Т.с.Нана), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**29,0000**		**2790,28**	**80918**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2489,01**	**72181**	
		НР второго уровня	%	3,8		94,58	2743	
		Накладные расходы	%	--		94,58	2743	
		Сметная прибыль	%	8		206,69	5994	
41	**25-010302-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (магнолия падуболистная) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**24,0000**		**2721,89**	**65325**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2428,00**	**58272**	
		НР второго уровня	%	3,8		92,26	2214	
		Накладные расходы	%	--		92,26	2214	
		Сметная прибыль	%	8		201,62	4839	
42	**25-010301-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (барбарис Оттавский с.Суперба), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**9,0000**		**2790,28**	**25113**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2489,01**	**22401**	
		НР второго уровня	%	3,8		94,58	851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		94,58	851	
		Сметная прибыль	%	8		206,69	1860	
43	**11-470106-0106 РСНБ РК 2015**	**Розы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**1431,0000**		**350,92**	**502171**	**56,4 161537**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	347,733	823,66	286414	
		Итого оплата труда:				**200,15**	**286414**	
		Итого прямые затраты:				**200,15**	**286414**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				313,03	447951	
		НР второго уровня	%	3,8		11,90	17022	
		Накладные расходы	%	--		124,78	178560	
		Сметная прибыль	%	8		25,99	37198	
44	**11-470107-0101 РСНБ РК 2015**	**Розы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**1431,0000**		**327,13**	**468129**	**56,4 135851**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,166	237,546	946,64	224871	
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	15,741	1016,48	16000	
		Итого оплата труда:				**168,32**	**240871**	
44. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	15,741	3520,78	55421	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	15,741	1016,48	16000	
		Итого эксплуатация машин:				**38,73**	**55421**	
44. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,036	51,516	28,00	1442	
		Итого материалов:				**1,01**	**1442**	
		Итого прямые затраты:				**196,88**	**281734**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				291,81	417585	
		НР второго уровня	%	3,8		11,09	15868	
		Накладные расходы	%	--		106,02	151719	
		Сметная прибыль	%	8		24,23	34676	
45	**ROSE.KZ**	**Розы секции Флорибунда**	**шт**	**1431,0000**		**1501,39**	**2148493**	
		Итого прямые затраты:				**1339,29**	**1916518**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,89	72828	
		Накладные расходы	%	--		50,89	72828	
		Сметная прибыль	%	8		111,21	159148	
46	**11-470113-0301 РСНБ РК 2015**	**Цветники при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**м2**	**97,1700**		**2510,72**	**243966**	**56,4 70066**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,35	131,189	885,15	116122	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	7,978	1016,48	8109	
		Итого оплата труда:				**1278,49**	**124231**	
46. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0821	7,978	3520,78	28088	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	7,978	1016,48	8109	
		Итого эксплуатация машин:				**289,06**	**28088**	
46. 4	21-070203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,007774	24264,68	189	
46. 5	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,000777	227796,60	177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 6	25-030201-0113	Перегной	м3	0,02	1,943	1115,00	2167	
46. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,3	29,151	28,00	816	
		Итого материалов:				**34,46**	**3349**	
		Итого прямые затраты:				**1518,56**	**147559**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2239,63	217625	
		НР второго уровня	%	3,8		85,11	8270	
		Накладные расходы	%	--		806,18	78336	
		Сметная прибыль	%	8		185,98	18072	
47	**11-470113-0302 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301**	**м2**	**97,1700**		**919,05**	**89304**	**56,4 28035**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,57792	56,156	885,15	49707	
		Итого оплата труда:				**511,55**	**49707**	
47. 2	21-070203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00042	0,040811	24264,68	990	
47. 3	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000042	0,004081	227796,60	930	
		Итого материалов:				**19,76**	**1920**	
		Итого прямые затраты:				**531,30**	**51627**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				819,82	79662	
		НР второго уровня	%	3,8		31,15	3027	
		Накладные расходы	%	--		319,66	31062	
		Сметная прибыль	%	8		68,08	6615	
48	**25-020101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Цветы однолетние**	**шт.**	**9720,0000**		**83,82**	**814732**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**74,77**	**726764**	
		НР второго уровня	%	3,8		2,84	27617	
		Накладные расходы	%	--		2,84	27617	
		Сметная прибыль	%	8		6,21	60351	
49	**11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**29422,0000**		**59,30**	**1744730**	**56,4 554650**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	0,0406	1194,533	810,75	968468	
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	14,711	1016,48	14953	
		Итого оплата труда:				**33,42**	**983421**	
49. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	14,711	2259,00	33232	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	14,711	1016,48	14953	
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**33232**	
		Итого прямые затраты:				**34,05**	**1001700**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52,90	1556350	
		НР второго уровня	%	3,8		2,01	59141	
		Накладные расходы	%	--		20,86	613791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		4,39	129239	
50	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015**	**Газоны обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**29422,0000**		**240,60**	**7078880**	**56,4 1239911**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,0525	1544,655	892,74	1378975	
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	806,163	1016,48	819448	
		Итого оплата труда:				**74,72**	**2198424**	
50. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	806,163	3520,78	2838322	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	806,163	1016,48	819449	
		Итого эксплуатация машин:				**96,47**	**2838322**	
50. 4	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	588,44	1317,00	774975	
50. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	2942,2	28,00	82382	
		Итого материалов:				**29,14**	**857357**	
		Итого прямые затраты:				**172,48**	**5074654**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				214,62	6314565	
		НР второго уровня	%	3,8		8,16	239953	
		Накладные расходы	%	--		50,30	1479864	
		Сметная прибыль	%	8		17,82	524361	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**20902053**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5399741**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3499476**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1060912**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12002836**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3643808	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				24545861	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				932743	
	ИТОГО:		Тенге				25478604	
	Сметная прибыль		Тенге				2038288	
	ИТОГО по смете:		Тенге				27516892	
	Итого с временными	- 1,3 %	Тенге				27874612	
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	- 2 %	Тенге				28432104	
	Налог на добавленную стоимость	12 %	Тенге				3411852	
	Итого с НДС		Тенге				31843956	

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и

Подрядчик:
ТОО "Фирма Лан"

Технический надзор

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Домалахов А.У.
«____» _____ 201__ г.