Счет-фактура № 00000000057 от 13 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 13.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №28 с/к от 23.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Создание пешеходных зон по набережной р. Есентай г. Алматы, который находится - Бостандыкский район, город Алматы	Работа	1	13 539 400,00	13 539 400,00	12%	1 624 728,00	15 164 128,00		
Всего по счету:					**13 539 400,00**		**1 624 728,00**	**15 164 128,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4 — 050240003614

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А — 961040002483

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ №28 с/к от 23.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
57	13.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Создание пешеходных зон по набережной р. Есентай г. Алматы, который находится - Бостандыкский район, город Алматы			Работа	1	15 164 128,00	15 164 128,00
				Итого	1	x	15 164 128,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Исполнительный директор / Б. / Жумагазиев Б.Н.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2017

М.П.

Форма 3
Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик:КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Фирма ЛАН"
Договор: № 28 с/к от 23 июня 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: **"Благоустройство и озеленение пешеходных зон на набережной реки Есентай от ул.Тимирязева до бульвара Бухар Жирау в Бостандыкском районе г. Алматы"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	Наименов	Код	Наименование	Код
		28 с/к	23 июня 2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за благоустройство) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Благоустройство и озеленение пешеходных зон на набережной реки Есентай от ул.Тимирязева до бульвара Бухар Жирау в Бостандыкском районе г. Алматы"	162 400 000	13 539 400							1 624 728	15 164 128
Всего по стройке	**162 400 000**	**13 539 400**							**1 624 728**	**15 164 128**

ВСЕГО к оплате **15 164 128 пятнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч сто двадцать восемь тенге ноль тиын с НДС**

Заказчик:
Заместителя руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
_____ Мусаев Б. А.
м.п.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО "Фирма Лан"
_____ Нуримбетов Б. А.
м.п.

АКТ № 6

от ____ декабря 2017 г.

Выполненных работ по договору № 28 с/к от 23 июня 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Фирма ЛАН»

Тема: «Создание пешеходных зон на набережной реки Есентай г. Алматы»

1	Общая сумма по договору, тенге	162 400 000,00
2	Общая сумма выполненных работ за дендроплан, тенге	15 164 128, 00
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и перечня недоделок и дефектов.	758 256, 40
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	147 235 872, 00
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	15 164 128, 00
6	Фактические расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	15 164 128, 00
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	14 406 871, 60

Заказчик:

Заместителя руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Мусаев Б. А. _____

Подрядчик:

Исполнительный директор
ТОО «Фирма ЛАН»

Нуримбетов Б.А. _____

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма ЛАН"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **РП "Благоустройство и озеленение пешеходных зон на набережной реки Есентай от ул.Тимирязева до бульвара Бухар Жирау в Бостандыкском районе г. Алматы"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 28 с/к от 23.06.2017**

на Благоустройство

Основание: 60 о/и-ЗП

АКТ

приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2017г.

Составлена в текущих ценах на I квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ведомость объемов работ /л.4.1/						
		РАЗДЕЛ 1.Левый берег набережной реки Есентай						
		Подготовительный период						
		Санитарная рубка и обрезка деревьев и						
1	12-180101-0301 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	58,1900		4251,55	247398	59,1 78232
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,57	149,548	885,15	132373	
		Итого оплата труда:				**2274,84**	**132373**	
1. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,05	119,29	84,51	10081	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**173,25**	**10081**	
		Итого прямые затраты:				**2448,08**	**142454**	
		Итого прямые затраты и НР				3792,51	220686	
		НР второго уровня	%	3,8		144,12	8386	
		Накладные расходы	%	--		1488,54	86618	
		Сметная прибыль	%	8		314,93	18326	
2	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	62,0000		103,27	6403	59,1 952
2. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	1,376	1170,58	1611	
		Итого оплата труда:				**25,99**	**1611**	
2. 2	32-060101-	Корчеватели-собиратели с	маш.-ч	0,0222	1,376	3457,86	4759	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0222	1,376	1170,58	1611	
		Итого эксплуатация машин:				**76,76**	**4759**	
		Итого прямые затраты:				**76,76**	**4759**	

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма ЛАН"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **РП "Благоустройство и озеленение пешеходных зон на набережной реки Есентай от ул.Тимирязева до бульвара Бухар Жирау в Бостандыкском районе г. Алматы"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 28 с/к от 23.06.2017**

на Благоустройство

Основание: 60 о/и-ЗП

АКТ

приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2017г.

Составлена в текущих ценах на I квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ведомость объемов работ /л.4.1/						
		РАЗДЕЛ 1.Левый берег набережной реки Есентай						
		Подготовительный период						
		Санитарная рубка и обрезка деревьев и						
1	12-180101-0301 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	58,1900		4251,55	247398	59,1 78232
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,57	149,548	885,15	132373	
		Итого оплата труда:				**2274,84**	**132373**	
1. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,05	119,29	84,51	10081	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**173,25**	**10081**	
		Итого прямые затраты:				**2448,08**	**142454**	
		Итого прямые затраты и				3792,51	220686	
		НР второго уровня	%	3,8		144,12	8386	
		Накладные расходы	%	--		1488,54	86618	
		Сметная прибыль	%	8		314,93	18326	
2	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	62,0000		103,27	6403	59,1 952
2. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	1,376	1170,58	1611	
		Итого оплата труда:				**25,99**	**1611**	
2. 2	32-060101-	Корчеватели-собиратели с	маш.-ч	0,0222	1,376	3457,86	4759	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0222	1,376	1170,58	1611	
		Итого эксплуатация машин:				**76,76**	**4759**	
		Итого прямые затраты:				**76,76**	**4759**	

		Итого прямые затраты и НР				92,12	5712	
		НР второго уровня	%	3,8		3,50	217	
		Накладные расходы	%	--		18,86	1169	
		Сметная прибыль	%	8		7,65	474	
3	**11-010207-0702 РСНБ РК 2015**	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с**	**пень**	**4,0000**		**174,91**	**700**	**59,1 104**
3. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,1504	1170,58	176	
		Итого оплата труда:				**44,01**	**176**	
3. 2	32-060101-	Корчеватели-собиратели с	маш.-ч	0,0376	0,1504	3457,86	520	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0376	0,1504	1170,58	176	
		Итого эксплуатация машин:				**130,02**	**520**	
		Итого прямые затраты:				**130,02**	**520**	
		Итого прямые затраты и НР				156,03	624	
		НР второго уровня	%	3,8		5,93	24	
		Накладные расходы	%	--		31,94	128	
		Сметная прибыль	%	8		12,96	52	
4	**11-010207-0703 РСНБ РК 2015**	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	**пень**	**26,0000**		**283,77**	**7378**	**59,1 1097**
4. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,061	1,586	1170,58	1857	
		Итого оплата труда:				**71,41**	**1857**	
4. 2	32-060101-	Корчеватели-собиратели с	маш.-ч	0,061	1,586	3457,86	5484	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,061	1,586	1170,58	1857	
		Итого эксплуатация машин:				**210,93**	**5484**	
		Итого прямые затраты:				**210,93**	**5484**	
		Итого прямые затраты и НР				253,13	6581	
		НР второго уровня	%	3,8		9,62	250	
		Накладные расходы	%	--		51,82	1347	
		Сметная прибыль	%	8		21,02	547	
5	**12-180101-0501 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5**	**дерево или кустарник**	**723,0000**		**843,90**	**610141**	**59,1 202175**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,53	383,19	892,74	342089	
		Итого оплата труда:				**473,15**	**342089**	
		Итого прямые затраты:				**473,15**	**342089**	
		Итого прямые затраты и НР				752,79	544264	
		НР второго уровня	%	3,8		28,61	20682	
		Накладные расходы	%	--		308,24	222857	
		Сметная прибыль	%	8		62,51	45196	
		Пересадка деревьев						
6	**11-470116-0108 РСНБ РК 2015**	**Деревья с комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Выкапывание**	**шт.**	**1,0000**		**34716,33**	**34716**	**56,4 8378**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	14,224	14,224	1016,48	14458	
6. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,291	0,291	1363,40	397	
		Итого оплата труда:				**14855,16**	**14855**	
6. 3	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,291	0,291	3368,91	980	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,291	0,291	1363,40	397	

		Итого прямые затраты и				92,12	5712	
		НР второго уровня	%	3,8		3,50	217	
		Накладные расходы	%	--		18,86	1169	
		Сметная прибыль	%	8		7,65	474	
3	**11-010207-0702 РСНБ РК 2015**	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с**	**пень**	**4,0000**		**174,91**	**700**	**59,1 104**
3. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,1504	1170,58	176	
		Итого оплата труда:				**44,01**	**176**	
3. 2	32-060101-	Корчеватели-собиратели с	маш.-ч	0,0376	0,1504	3457,86	520	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0376	0,1504	1170,58	176	
		Итого эксплуатация машин:				**130,02**	**520**	
		Итого прямые затраты:				**130,02**	**520**	
		Итого прямые затраты и				156,03	624	
		НР второго уровня	%	3,8		5,93	24	
		Накладные расходы	%	--		31,94	128	
		Сметная прибыль	%	8		12,96	52	
4	**11-010207-0703 РСНБ РК 2015**	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	**пень**	**26,0000**		**283,77**	**7378**	**59,1 1097**
4. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,061	1,586	1170,58	1857	
		Итого оплата труда:				**71,41**	**1857**	
4. 2	32-060101-	Корчеватели-собиратели с	маш.-ч	0,061	1,586	3457,86	5484	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,061	1,586	1170,58	1857	
		Итого эксплуатация машин:				**210,93**	**5484**	
		Итого прямые затраты:				**210,93**	**5484**	
		Итого прямые затраты и				253,13	6581	
		НР второго уровня	%	3,8		9,62	250	
		Накладные расходы	%	--		51,82	1347	
		Сметная прибыль	%	8		21,02	547	
5	**12-180101-0501 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей**	**дерево или кустарник**	**723,0000**		**843,90**	**610141**	**59,1 202175**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,53	383,19	892,74	342089	
		Итого оплата труда:				**473,15**	**342089**	
		Итого прямые затраты:				**473,15**	**342089**	
		Итого прямые затраты и				752,79	544264	
		НР второго уровня	%	3,8		28,61	20682	
		Накладные расходы	%	--		308,24	222857	
		Сметная прибыль	%	8		62,51	45196	
		Пересадка деревьев						
6	**11-470116-0108 РСНБ РК 2015**	**Деревья с комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Выкапывание**	**шт.**	**1,0000**		**34716,33**	**34716**	**56,4 8378**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	14,224	14,224	1016,48	14458	
6. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,291	0,291	1363,40	397	
		Итого оплата труда:				**14855,16**	**14855**	
6. 3	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,291	0,291	3368,91	980	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,291	0,291	1363,40	397	

		Итого эксплуатация машин:				**980,35**	**980**	
6. 4	21-070203-	Доски обрезные хвойных	м3	0,15	0,15	24264,68	3640	
6. 5	21-130209-	Гвозди строительные	кг	3,6	3,6	234,64	845	
6. 6	21-130804-	Веревка техническая из	т	0,0005	0,0005	########	576	
6. 7	21-070101-	Лесоматериал круглый	м3	0,06	0,06	34834,18	2090	
		Итого материалов:				**7150,90**	**7151**	
		Итого прямые затраты:				**22589,66**	**22590**	
		Итого прямые затраты и НР				30967,97	30968	
		НР второго уровня	%	3,8		1176,78	1177	
		Накладные расходы	%	--		9555,09	9555	
		Сметная прибыль	%	8		2571,58	2572	
7	**11-470102-0412 РСНБ РК 2015**	**Деревья с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**1,0000**		**8054,26**	**8054**	**56,4 2424**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	5,219	5,219	823,66	4299	
		Итого оплата труда:				**4298,68**	**4299**	
7. 2	21-010101-	Земля растительная	м3	0,463	0,463	625,89	290	
7. 3	25-030201-	Перегной	м3	0,154	0,154	1115,00	172	
		Итого материалов:				**461,50**	**461**	
		Итого прямые затраты:				**4760,18**	**4760**	
		Итого прямые затраты и НР				7184,63	7185	
		НР второго уровня	%	3,8		273,02	273	
		Накладные расходы	%	--		2697,47	2697	
		Сметная прибыль	%	8		596,61	597	
8	**11-470103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	**шт.**	**1,0000**		**8399,32**	**8399**	**56,4 2424**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	3,878	3,878	1016,48	3942	
8. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,293	0,293	1215,40	356	
		Итого оплата труда:				**4298,02**	**4298**	
8. 3	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,168	0,168	3368,91	566	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,168	0,168	1363,40	229	
8. 4	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,125	0,125	3520,78	440	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,125	0,125	1016,48	127	
		Итого эксплуатация машин:				**1006,07**	**1006**	
8. 5	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-	10 м2	0,015	0,015	6598,38	99	
8. 6	21-130804-	Шпагат из пенькового волокна	т	0,00003	0,00003	227796,60	7	
8. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,52	0,52	28,00	15	
		Итого материалов:				**120,37**	**120**	
		Итого прямые затраты:				**5068,35**	**5068**	
		Итого прямые затраты и НР				7492,44	7492	
		НР второго уровня	%	3,8		284,71	285	
		Накладные расходы	%	--		2708,80	2709	
		Сметная прибыль	%	8		622,17	622	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				527725	295786
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				527725	
Материалы -			Тенге				7733	
Всего заработная плата -			Тенге				501557	

		Итого эксплуатация машин:				**980,35**	**980**	
6. 4	21-070203-	Доски обрезные хвойных	м3	0,15	0,15	24264,68	3640	
6. 5	21-130209-	Гвозди строительные	кг	3,6	3,6	234,64	845	
6. 6	21-130804-	Веревка техническая из	т	0,0005	0,0005	#########	576	
6. 7	21-070101-	Лесоматериал круглый	м3	0,06	0,06	34834,18	2090	
		Итого материалов:				**7150,90**	**7151**	
		Итого прямые затраты:				**22589,66**	**22590**	
		Итого прямые затраты и				30967,97	30968	
		НР второго уровня	%	3,8		1176,78	1177	
		Накладные расходы	%	--		9555,09	9555	
		Сметная прибыль	%	8		2571,58	2572	
7	**11-470102-0412 РСНБ РК 2015**	**Деревья с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**1,0000**		**8054,26**	**8054**	**56,4 2424**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	5,219	5,219	823,66	4299	
		Итого оплата труда:				**4298,68**	**4299**	
7. 2	21-010101-	Земля растительная	м3	0,463	0,463	625,89	290	
7. 3	25-030201-	Перегной	м3	0,154	0,154	1115,00	172	
		Итого материалов:				**461,50**	**461**	
		Итого прямые затраты:				**4760,18**	**4760**	
		Итого прямые затраты и				7184,63	7185	
		НР второго уровня	%	3,8		273,02	273	
		Накладные расходы	%	--		2697,47	2697	
		Сметная прибыль	%	8		596,61	597	
8	**11-470103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	**шт.**	**1,0000**		**8399,32**	**8399**	**56,4 2424**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	3,878	3,878	1016,48	3942	
8. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,293	0,293	1215,40	356	
		Итого оплата труда:				**4298,02**	**4298**	
8. 3	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,168	0,168	3368,91	566	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,168	0,168	1363,40	229	
8. 4	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,125	0,125	3520,78	440	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,125	0,125	1016,48	127	
		Итого эксплуатация машин:				**1006,07**	**1006**	
8. 5	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ	10 м2	0,015	0,015	6598,38	99	
8. 6	21-130804-	Шпагат из пенькового	т	0,00003	0,00003	227796,60	7	
8. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,52	0,52	28,00	15	
		Итого материалов:				**120,37**	**120**	
		Итого прямые затраты:				**5068,35**	**5068**	
		Итого прямые затраты и				7492,44	7492	
		НР второго уровня	%	3,8		284,71	285	
		Накладные расходы	%	--		2708,80	2709	
		Сметная прибыль	%	8		622,17	622	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				527725	295786
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				527725	
Материалы -			Тенге				7733	
Всего заработная плата -			Тенге				501557	

		Накладные расходы -	Тенге				327081	
		в т.ч. накладные первого	Тенге				295787	295787
		в т.ч. накладные второго	Тенге				31294	
		Сметная прибыль -	Тенге				68384	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				923190	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				560	
		Сметная заработная плата -	Тенге				501557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				923190	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				560	
		Сметная заработная плата -	Тенге				501557	
		РАЗДЕЛ 2.Правый берег набережной реки Есентай						
		Подготовительный период						
		Санитарная рубка и обрезка деревьев и						
9	12-180101-0301 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	37,4885		4251,55	159384	59,1 50401
9. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	2,57	96,345	885,15	85280	
		Итого оплата труда:				**2274,84**	**85280**	
9. 2	34-030102-	Пила с карбюраторным	маш.-ч	2,05	76,851	84,51	6495	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**173,25**	**6495**	
		Итого прямые затраты:				**2448,08**	**91775**	
		Итого прямые затраты и НР				3792,51	142175	
		НР второго уровня	%	3,8		144,12	5403	
		Накладные расходы	%	--		1488,54	55803	
		Сметная прибыль	%	8		314,93	11806	
10	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями**	пень	153,0000		103,27	15801	59,1 2350
10. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	3,397	1170,58	3976	
		Итого оплата труда:				**25,99**	**3976**	
10. 2	32-060101-	Корчеватели-собиратели с	маш.-ч	0,0222	3,397	3457,86	11745	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0222	3,397	1170,58	3976	
		Итого эксплуатация машин:				**76,76**	**11745**	
		Итого прямые затраты:				**76,76**	**11745**	
		Итого прямые затраты и НР				92,12	14095	
		НР второго уровня	%	3,8		3,50	536	
		Накладные расходы	%	--		18,86	2885	
		Сметная прибыль	%	8		7,65	1170	
11	11-010207-0702 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	25,0000		174,91	4373	59,1 650
11. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,94	1170,58	1100	
		Итого оплата труда:				**44,01**	**1100**	
11. 2	32-060101-	Корчеватели-собиратели с	маш.-ч	0,0376	0,94	3457,86	3250	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0376	0,94	1170,58	1100	
		Итого эксплуатация машин:				**130,02**	**3250**	
		Итого прямые затраты:				**130,02**	**3250**	
		Итого прямые затраты и НР				156,03	3901	
		НР второго уровня	%	3,8		5,93	148	

		Накладные расходы -	Тенге				327081	
		в т.ч. накладные первого	Тенге				295787	295787
		в т.ч. накладные второго	Тенге				31294	
		Сметная прибыль -	Тенге				68384	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				923190	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				560	
		Сметная заработная плата -	Тенге				501557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				923190	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				560	
		Сметная заработная плата -	Тенге				501557	
		РАЗДЕЛ 2.Правый берег набережной реки Есентай						
		Подготовительный период						
		Санитарная рубка и обрезка деревьев и						
9	12-180101-0301 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	37,4885		4251,55	159384	59,1 50401
9. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	2,57	96,345	885,15	85280	
		Итого оплата труда:				**2274,84**	**85280**	
9. 2	34-030102-	Пила с карбюраторным	маш.-ч	2,05	76,851	84,51	6495	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**173,25**	**6495**	
		Итого прямые затраты:				**2448,08**	**91775**	
		Итого прямые затраты и				3792,51	142175	
		НР второго уровня	%	3,8		144,12	5403	
		Накладные расходы	%	--		1488,54	55803	
		Сметная прибыль	%	8		314,93	11806	
10	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями**	пень	153,0000		103,27	15801	59,1 2350
10. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	3,397	1170,58	3976	
		Итого оплата труда:				**25,99**	**3976**	
10. 2	32-060101-	Корчеватели-собиратели с	маш.-ч	0,0222	3,397	3457,86	11745	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0222	3,397	1170,58	3976	
		Итого эксплуатация машин:				**76,76**	**11745**	
		Итого прямые затраты:				**76,76**	**11745**	
		Итого прямые затраты и				92,12	14095	
		НР второго уровня	%	3,8		3,50	536	
		Накладные расходы	%	--		18,86	2885	
		Сметная прибыль	%	8		7,65	1170	
11	11-010207-0702 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	25,0000		174,91	4373	59,1 650
11. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,94	1170,58	1100	
		Итого оплата труда:				**44,01**	**1100**	
11. 2	32-060101-	Корчеватели-собиратели с	маш.-ч	0,0376	0,94	3457,86	3250	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0376	0,94	1170,58	1100	
		Итого эксплуатация машин:				**130,02**	**3250**	
		Итого прямые затраты:				**130,02**	**3250**	
		Итого прямые затраты и				156,03	3901	
		НР второго уровня	%	3,8		5,93	148	

		Накладные расходы	%	--		31,94	799	
		Сметная прибыль	%	8		12,96	324	
12	11-010207-0703 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	**пень**	**51,0000**		**283,77**	**14472**	**59,1 2152**
12. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,061	3,111	1170,58	3642	
		Итого оплата труда:				**71,41**	**3642**	
12. 2	32-060101-	Корчеватели-собиратели с	маш.-ч	0,061	3,111	3457,86	10757	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,061	3,111	1170,58	3642	
		Итого эксплуатация машин:				**210,93**	**10757**	
		Итого прямые затраты:				**210,93**	**10757**	
		Итого прямые затраты и НР				253,13	12910	
		НР второго уровня	%	3,8		9,62	491	
		Накладные расходы	%	--		51,82	2643	
		Сметная прибыль	%	8		21,02	1072	
13	12-180101-0501 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5**	**дерево или кустарник**	**111,0000**		**843,90**	**93673**	**59,1 31039**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,53	58,83	892,74	52520	
		Итого оплата труда:				**473,15**	**52520**	
		Итого прямые затраты:				**473,15**	**52520**	
		Итого прямые затраты и НР				752,79	83559	
		НР второго уровня	%	3,8		28,61	3175	
		Накладные расходы	%	--		308,24	34215	
		Сметная прибыль	%	8		62,51	6939	
		Пересадка деревьев						
14	11-470116-0108 РСНБ РК 2015	**Деревья с комом земли, размеры 1,0х 1,0х0,6 м. Выкапывание**	**шт.**	**1,0000**		**35137,32**	**35137**	**56,4 8378**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	14,224	14,224	1016,48	14458	
14. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,291	0,291	1363,40	397	
		Итого оплата труда:				**14855,16**	**14855**	
14. 3	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,291	0,291	3368,91	980	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,291	0,291	1363,40	397	
		Итого эксплуатация машин:				**980,35**	**980**	
14. 4	21-010101-	Земля растительная	м3	0,6	0,6	625,89	376	
14. 5	21-070203-	Доски обрезные хвойных	м3	0,15	0,15	24264,68	3640	
14. 6	21-130209-	Гвозди строительные	кг	3,6	3,6	234,64	845	
14. 7	21-130804-	Веревка техническая из	т	0,0005	0,0005	########	576	
14. 8	21-070101-	Лесоматериал круглый	м3	0,06	0,06	34834,18	2090	
		Итого материалов:				**7526,43**	**7526**	
		Итого прямые затраты:				**22965,19**	**22965**	
		Итого прямые затраты и НР				31343,50	31344	
		НР второго уровня	%	3,8		1191,05	1191	
		Накладные расходы	%	--		9569,36	9569	
		Сметная прибыль	%	8		2602,76	2603	
15	11-470102-0412 РСНБ РК 2015	**Деревья с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной**	**яма**	**1,0000**		**8054,26**	**8054**	**56,4 2424**

		Накладные расходы	%	--		31,94	799	
		Сметная прибыль	%	8		12,96	324	
12	11-010207-0703 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	**пень**	**51,0000**		**283,77**	**14472**	**59,1 2152**
12. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,061	3,111	1170,58	3642	
		Итого оплата труда:				**71,41**	**3642**	
12. 2	32-060101-	Корчеватели-собиратели с	маш.-ч	0,061	3,111	3457,86	10757	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,061	3,111	1170,58	3642	
		Итого эксплуатация машин:				**210,93**	**10757**	
		Итого прямые затраты:				**210,93**	**10757**	
		Итого прямые затраты и				253,13	12910	
		НР второго уровня	%	3,8		9,62	491	
		Накладные расходы	%	--		51,82	2643	
		Сметная прибыль	%	8		21,02	1072	
13	12-180101-0501 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей**	**дерево или кустарник**	**111,0000**		**843,90**	**93673**	**59,1 31039**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,53	58,83	892,74	52520	
		Итого оплата труда:				**473,15**	**52520**	
		Итого прямые затраты:				**473,15**	**52520**	
		Итого прямые затраты и				752,79	83559	
		НР второго уровня	%	3,8		28,61	3175	
		Накладные расходы	%	--		308,24	34215	
		Сметная прибыль	%	8		62,51	6939	
		Пересадка деревьев						
14	11-470116-0108 РСНБ РК 2015	**Деревья с комом земли, размеры 1,0х 1,0х0,6 м. Выкапывание**	**шт.**	**1,0000**		**35137,32**	**35137**	**56,4 8378**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	14,224	14,224	1016,48	14458	
14. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,291	0,291	1363,40	397	
		Итого оплата труда:				**14855,16**	**14855**	
14. 3	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,291	0,291	3368,91	980	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,291	0,291	1363,40	397	
		Итого эксплуатация машин:				**980,35**	**980**	
14. 4	21-010101-	Земля растительная	м3	0,6	0,6	625,89	376	
14. 5	21-070203-	Доски обрезные хвойных	м3	0,15	0,15	24264,68	3640	
14. 6	21-130209-	Гвозди строительные	кг	3,6	3,6	234,64	845	
14. 7	21-130804-	Веревка техническая из	т	0,0005	0,0005	#########	576	
14. 8	21-070101-	Лесоматериал круглый	м3	0,06	0,06	34834,18	2090	
		Итого материалов:				**7526,43**	**7526**	
		Итого прямые затраты:				**22965,19**	**22965**	
		Итого прямые затраты и				31343,50	31344	
		НР второго уровня	%	3,8		1191,05	1191	
		Накладные расходы	%	--		9569,36	9569	
		Сметная прибыль	%	8		2602,76	2603	
15	11-470102-0412 РСНБ РК 2015	**Деревья с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной**	**яма**	**1,0000**		**8054,26**	**8054**	**56,4 2424**

15. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	5,219	5,219	823,66	4299
		Итого оплата труда:				**4298,68**	**4299**
15. 2	21-010101-	Земля растительная	м3	0,463	0,463	625,89	290
15. 3	25-030201-	Перегной	м3	0,154	0,154	1115,00	172
		Итого материалов:				**461,50**	**461**
		Итого прямые затраты:				**4760,18**	**4760**
		Итого прямые затраты и НР				7184,63	7185
		НР второго уровня	%	3,8		273,02	273
		Накладные расходы	%	--		2697,47	2697
		Сметная прибыль	%	8		596,61	597
16	21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	м2	1512,7668		2189,63	3312394
		Итого прямые затраты:	м2			1953,21	2954751
		НР второго уровня	%	3,8		74,22	112281
		Накладные расходы	%	--		74,22	112281
		Сметная прибыль	%	8		162,19	245363
17	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	59,6430		1497,59	89321
		Итого прямые затраты:	м3			1335,89	79676
		НР второго уровня	%	3,8		50,76	3028
		Накладные расходы	%	--		50,76	3028
		Сметная прибыль	%	8		110,93	6616
18	21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	27,8250		16938,72	471320
		Итого прямые затраты:	т			15109,83	420431
		НР второго уровня	%	3,8		574,17	15976
		Накладные расходы	%	--		574,17	15976
		Сметная прибыль	%	8		1254,72	34913

15. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	5,219	5,219	823,66	4299	
		Итого оплата труда:				**4298,68**	**4299**	
15. 2	21-010101-	Земля растительная	м3	0,463	0,463	625,89	290	
15. 3	25-030201-	Перегной	м3	0,154	0,154	1115,00	172	
		Итого материалов:				**461,50**	**461**	
		Итого прямые затраты:				**4760,18**	**4760**	
		Итого прямые затраты и				7184,63	7185	
		НР второго уровня	%	3,8		273,02	273	
		Накладные расходы	%	--		2697,47	2697	
		Сметная прибыль	%	8		596,61	597	
16	ПРАЙС-ЛИСТ	**Плиты тротуарные**	м2	1512,7668		914,23	1383023	
17	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	59,6430		1497,59	89321	
		Итого прямые затраты:	м3			1335,89	79676	
		НР второго уровня	%	3,8		50,76	3028	
		Накладные расходы	%	--		50,76	3028	
		Сметная прибыль	%	8		110,93	6616	
18	21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	27,8250		16938,72	471320	
		Итого прямые затраты:	т			15109,83	420431	
		НР второго уровня	%	3,8		574,17	15976	
		Накладные расходы	%	--		574,17	15976	
		Сметная прибыль	%	8		1254,72	34913	
19	11-270201-	**Камни бортовые бетонные.**	м	565,0000		1770,52	1000345	60,3
19. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,698	394,37	892,74	352070	
19. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,672	1342,05	4929	
		Итого оплата труда:				**631,86**	**356999**	

19	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (В7,5), применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (В7,5) - 0,86.**	м бортового камня	565,0000		1770,52	1000345	60,3 215270
19.1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,698	394,37	892,74	352070	
19.2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,672	1342,05	4929	
		Итого оплата труда:				**631,86**	**356999**	
19.3	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,0061	3,446	3368,91	11611	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0061	3,446	1363,40	4698	
19.4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,226	1966,73	444	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0004	0,226	1016,48	230	
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**12055**	
19.5	21-020101-	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	0,043636	24,655	12001,31	295887	
19.6	21-020401-	Раствор готовый кладочный	м3	0,000198	0,11187	12446,81	1392	
19.7	21-070202-	Брусья необрезные хвойных	м3	0,0017	0,9605	14428,82	13859	
19.8	21-130209-	Гвозди строительные с	кг	0,01	5,65	319,11	1803	
		Итого материалов:				**553,88**	**312941**	
		Итого прямые затраты:				**1198,35**	**677067**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1579,36	892337	
		НР второго уровня	%	3,8		60,02	33909	
		Накладные расходы	%	--		441,02	249179	
		Сметная прибыль	%	8		131,15	74100	
20	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /100.20.08/**	**м3**	**9,0400**		**35516,94**	**321073**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31682,13**	**286406**	
		НР второго уровня	%	3,8		1203,92	10883	
		Накладные расходы	%	--		1203,92	10883	
		Сметная прибыль	%	8		2630,88	23783	
21	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Пазухи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**40,0000**		**1270,16**	**50806**	**59,1 16835**
21.1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,885	35,4	804,68	28486	
		Итого оплата труда:				**712,14**	**28486**	
		Итого прямые затраты:				**712,14**	**28486**	
		Итого прямые затраты и НР				1133,02	45321	
		НР второго уровня	%	3,8		43,05	1722	
19.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,446	3368,91	11611	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0061	3,446	1363,40	4698	
19.4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,226	1966,73	444	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0004	0,226	1016,48	230	
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**12055**	
19.5	21-020101-	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	0,043636	24,655	12001,31	295887	
19.6	21-020401-	Раствор готовый кладочный	м3	0,000198	0,11187	12446,81	1392	
19.7	21-070202-	Брусья необрезные хвойных	м3	0,0017	0,9605	14428,82	13859	
19.8	21-130209-	Гвозди строительные с	кг	0,01	5,65	319,11	1803	
		Итого материалов:				**553,88**	**312941**	
		Итого прямые затраты:				**1198,35**	**677067**	
		Итого прямые затраты и				1579,36	892337	
		НР второго уровня	%	3,8		60,02	33909	
		Накладные расходы	%	--		441,02	249179	
		Сметная прибыль	%	8		131,15	74100	
20	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /100.20.08/**	**м3**	**9,0400**		**35516,94**	**321073**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31682,13**	**286406**	
		НР второго уровня	%	3,8		1203,92	10883	
		Накладные расходы	%	--		1203,92	10883	
		Сметная прибыль	%	8		2630,88	23783	
21	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Пазухи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**40,0000**		**1270,16**	**50806**	**59,1 16835**
21.1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,885	35,4	804,68	28486	
		Итого оплата труда:				**712,14**	**28486**	
		Итого прямые затраты:				**712,14**	**28486**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1133,02	45321	
		НР второго уровня	%	3,8		43,05	1722	
		Накладные расходы	%	--		463,93	18557	
		Сметная прибыль	%	8		94,09	3763	
		15.Устройство тротуара и площадок из						
22	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Выемки корытного профиля. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**71,7500**		**126,14**	**9051**	**59,1 1426**

		Накладные расходы	%	--		463,93	18557	
		Сметная прибыль	%	8		94,09	3763	
		15.Устройство тротуара и площадок из						
22	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Выемки корытного профиля. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**71,7500**		**126,14**	**9051**	**59,1 1426**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,00888	0,63714	823,66	525	
22. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,385	1363,40	1888	
		Итого оплата труда:				**33,63**	**2413**	
22. 3	31-010201-	Экскаваторы одноковшовые	маш.-ч	0,0193	1,385	4421,48	6123	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0193	1,385	1363,40	1888	
		Итого эксплуатация машин:				**85,33**	**6123**	
		Итого прямые затраты:				**92,65**	**6648**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				112,52	8073	
		НР второго уровня	%	3,8		4,28	307	
		Накладные расходы	%	--		24,15	1733	
		Сметная прибыль	%	8		9,34	670	
23	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**35,0000**		**1277,96**	**44728**	**60,3 6272**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,144	5,04	846,43	4266	
23. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	5,005	1225,85	6135	
		Итого оплата труда:				**297,18**	**10401**	
23. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа,	маш.-ч	0,0155	0,5425	6358,67	3450	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0155	0,5425	1363,40	740	
23. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,666	3583,44	5970	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0476	1,666	1016,48	1693	
23. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные	маш.-ч	0,0708	2,478	7567,20	18752	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0708	2,478	1363,40	3379	
23. 6	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0091	0,3185	3520,78	1121	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0091	0,3185	1016,48	324	
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**29292**	
23. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,07	2,45	28,00	69	
		Итого материалов:				**1,96**	**69**	
		Итого прямые затраты:				**960,77**	**33627**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1139,97	39899	
		НР второго уровня	%	3,8		43,32	1516	
		Накладные расходы	%	--		222,52	7788	
		Сметная прибыль	%	8		94,66	3313	

22. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,00888	0,63714	823,66	525	
22. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,385	1363,40	1888	
		Итого оплата труда:				**33,63**	**2413**	
22. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,385	4421,48	6123	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0193	1,385	1363,40	1888	
		Итого эксплуатация машин:				**85,33**	**6123**	
		Итого прямые затраты:				**92,65**	**6648**	
		Итого прямые затраты и				112,52	8073	
		НР второго уровня	%	3,8		4,28	307	
		Накладные расходы	%	--		24,15	1733	
		Сметная прибыль	%	8		9,34	670	
23	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном**	**35,0000**		**1277,96**	**44728**	**60,3 6272**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,144	5,04	846,43	4266	
23. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	5,005	1225,85	6135	
		Итого оплата труда:				**297,18**	**10401**	
23. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,5425	6358,67	3450	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0155	0,5425	1363,40	740	
23. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,666	3583,44	5970	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0476	1,666	1016,48	1693	
23. 5	32-010101-	Катки дорожные	маш.-ч	0,0708	2,478	7567,20	18752	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0708	2,478	1363,40	3379	
23. 6	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0091	0,3185	3520,78	1121	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0091	0,3185	1016,48	324	
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**29292**	
23. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,07	2,45	28,00	69	
		Итого материалов:				**1,96**	**69**	
		Итого прямые затраты:				**960,77**	**33627**	
		Итого прямые затраты и				1139,97	39899	
		НР второго уровня	%	3,8		43,32	1516	
		Накладные расходы	%	--		222,52	7788	
		Сметная прибыль	%	8		94,66	3313	
24	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**42,7000**		**1597,44**	**68211**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1424,96**	**60846**	
		НР второго уровня	%	3,8		54,15	2312	
		Накладные расходы	%	--		54,15	2312	

24	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	42,7000		1597,44	68211	
		Итого прямые затраты:	м3			1424,96	60846	
		НР второго уровня	%	3,8		54,15	2312	
		Накладные расходы	%	--		54,15	2312	
		Сметная прибыль	%	8		118,33	5053	
25	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночной смеси (С-6) однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	175,0000		785,91	137535	60,3 7906
25. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,033	5,775	862,38	4980	
25. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	6,54	1243,34	8131	
		Итого оплата труда:				74,92	13111	
25. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа,	маш.-ч	0,00036	0,063	6358,67	401	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00036	0,063	1363,40	86	
25. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,6965	3583,44	2496	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00398	0,6965	1016,48	708	
25. 5	31-010101-	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,41125	2914,67	1199	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00235	0,41125	1170,58	481	
25. 6	32-010101-	Катки дорожные самоходные	маш.-ч	0,00851	1,489	3197,42	4762	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00851	1,489	1170,58	1743	
25. 7	32-010101-	Катки дорожные самоходные	маш.-ч	0,019	3,325	4049,70	13465	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,019	3,325	1363,40	4533	
25. 8	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0026	0,455	3520,78	1602	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0026	0,455	1016,48	463	
25. 9	32-010212-	Распределители щебня и	маш.-ч	0,00057	0,09975	2804,32	280	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00057	0,09975	1170,58	117	
		Итого эксплуатация машин:				138,31	24204	
25.1	21-010201-	Щебень из плотных горных	м3	0,189	33,075	2402,49	79462	
25.1	21-010201-	Щебень из плотных горных	м3	0,015	2,625	2280,09	5985	
25.1	21-130703-	Вода техническая	м3	0,03	5,25	28,00	147	
		Итого материалов:				489,11	85595	
		Итого прямые затраты:				655,88	114779	

		Сметная прибыль	%	8		118,33	5053	
25	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночной смеси (С-6) однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	175,0000		785,91	137535	60,3 7906
25. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,033	5,775	862,38	4980	
25. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	6,54	1243,34	8131	
		Итого оплата труда:				74,92	13111	
25. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,063	6358,67	401	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00036	0,063	1363,40	86	
25. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,6965	3583,44	2496	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00398	0,6965	1016,48	708	
25. 5	31-010101-	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,41125	2914,67	1199	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00235	0,41125	1170,58	481	
25. 6	32-010101-	Катки дорожные	маш.-ч	0,00851	1,489	3197,42	4762	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00851	1,489	1170,58	1743	
25. 7	32-010101-	Катки дорожные	маш.-ч	0,019	3,325	4049,70	13465	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,019	3,325	1363,40	4533	
25. 8	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0026	0,455	3520,78	1602	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0026	0,455	1016,48	463	
25. 9	32-010212-	Распределители щебня и	маш.-ч	0,00057	0,09975	2804,32	280	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00057	0,09975	1170,58	117	
		Итого эксплуатация машин:				138,31	24204	
25.10	21-010201-	Щебень из плотных горных	м3	0,189	33,075	2402,49	79462	
25.11	21-010201-	Щебень из плотных горных	м3	0,015	2,625	2280,09	5985	
25.12	21-130703-	Вода техническая	м3	0,03	5,25	28,00	147	
		Итого материалов:				489,11	85595	
		Итого прямые затраты:				655,88	114779	
		Итого прямые затраты и				701,06	122685	
		НР второго уровня	%	3,8		26,64	4662	
		Накладные расходы	%	--		71,82	12568	
		Сметная прибыль	%	8		58,22	10188	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				701,06	122685	
		НР второго уровня	%	3,8		26,64	4662	
		Накладные расходы	%	--		71,82	12568	
		Сметная прибыль	%	8		58,22	10188	
26	**11-270403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебеночной смеси (С-6). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201 /до 10 см/**	**м2 основания**	**175,0000**		**-230,41**	**-40321**	**60,3 -1566**
26. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	0,43925	-5913,08	-2597	
		Итого оплата труда:				**-14,84**	**-2597**	
26. 2	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	0,72625	-3583,44	-2602	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00415	0,72625	1016,48	738	
26. 3	32-010101-	Катки дорожные самоходные	маш.-ч	0,0043	0,7525	-3197,42	-2406	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0043	0,7525	1170,58	881	
26. 4	32-010101-	Катки дорожные самоходные	маш.-ч	0,0041	0,7175	-4049,70	-2906	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0041	0,7175	1363,40	978	
		Итого эксплуатация машин:				**-45,22**	**-7914**	
26. 5	21-010201-	Щебень из плотных горных	м3	0,063	11,025	-2402,49	-26487	
		Итого материалов:				**-151,36**	**-26487**	
		Итого прямые затраты:				**-196,58**	**-34402**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-205,53	-32835	
		НР второго уровня	%	3,8		-7,81	-1367	
		Накладные расходы	%	--		-16,76	-2933	
		Сметная прибыль	%	8		-17,07	-2987	
27	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементно-песчаной смесью**	**м2 тротуара**	**175,0000**		**631,55**	**110521**	**60,3 35873**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,381	66,675	862,38	57499	
27. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,715	1161,62	1992	
		Итого оплата труда:				**339,95**	**59491**	
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0175	3583,44	63	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0001	0,0175	1016,48	18	
27. 4	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,0041	0,7175	3368,91	2417	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0041	0,7175	1363,40	978	
27. 5	32-010212-	Виброплита с двигателем	маш.-ч	0,0513	8,977	90,02	808	
26	**11-270403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебеночной смеси (С-6). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201 /до 10 см/**	**м2 основания**	**175,0000**		**-230,41**	**-40321**	**60,3 -1566**
26. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	0,43925	-5913,08	-2597	
		Итого оплата труда:				**-14,84**	**-2597**	
26. 2	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	0,72625	-3583,44	-2602	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	0,72625	1016,48	738	
26. 3	32-010101-	Катки дорожные	маш.-ч	0,0043	0,7525	-3197,42	-2406	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0043	0,7525	1170,58	881	
26. 4	32-010101-	Катки дорожные	маш.-ч	0,0041	0,7175	-4049,70	-2906	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0041	0,7175	1363,40	978	
		Итого эксплуатация машин:				**-45,22**	**-7914**	
26. 5	21-010201-	Щебень из плотных горных	м3	0,063	11,025	-2402,49	-26487	
		Итого материалов:				**-151,36**	**-26487**	
		Итого прямые затраты:				**-196,58**	**-34402**	
		Итого прямые затраты и				-205,53	-32835	
		НР второго уровня	%	3,8		-7,81	-1367	
		Накладные расходы	%	--		-16,76	-2933	
		Сметная прибыль	%	8		-17,07	-2987	
27	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементно-песчаной смесью**	**м2 тротуара**	**175,0000**		**631,55**	**110521**	**60,3 35873**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,381	66,675	862,38	57499	
27. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,715	1161,62	1992	
		Итого оплата труда:				**339,95**	**59491**	
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0175	3583,44	63	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0001	0,0175	1016,48	18	
27. 4	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,0041	0,7175	3368,91	2417	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0041	0,7175	1363,40	978	
27. 5	32-010212-	Виброплита с двигателем	маш.-ч	0,0513	8,977	90,02	808	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
27. 6	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,98	1966,73	1927	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0056	0,98	1016,48	996	
		Итого эксплуатация машин:				**29,80**	**5215**	

		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
27. 6	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,98	1966,73	1927	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0056	0,98	1016,48	996	
		Итого эксплуатация машин:				**29,80**	**5215**	
		Итого прямые затраты:				**358,37**	**62715**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				563,36	98588	
		НР второго уровня	%	3,8		21,41	3746	
		Накладные расходы	%	--		226,40	39620	
		Сметная прибыль	%	8		46,78	8187	
28	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**175,0000**		**1744,32**	**305255**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1555,98**	**272297**	
		НР второго уровня	%	3,8		59,13	10347	
		Накладные расходы	%	--		59,13	10347	
		Сметная прибыль	%	8		129,21	22612	
29	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**6,5625**		**1497,59**	**9828**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1335,89**	**8767**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,76	333	
		Накладные расходы	%	--		50,76	333	
		Сметная прибыль	%	8		110,93	728	
30	**21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**3,0625**		**16938,72**	**51875**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**15109,83**	**46274**	
		НР второго уровня	%	3,8		574,17	1758	
		Накладные расходы	%	--		574,17	1758	
		Сметная прибыль	%	8		1254,72	3843	
31	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из шебеночно-песчаной смеси. Устройство /под бортовой бетонный**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,0000**		**1277,96**	**6390**	**60,3 896**
		Итого прямые затраты:				**358,37**	**62715**	
		Итого прямые затраты и				563,36	98588	
		НР второго уровня	%	3,8		21,41	3746	
		Накладные расходы	%	--		226,40	39620	
		Сметная прибыль	%	8		46,78	8187	
28	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Плиты тротуарные**	**м2**	**175,0000**		**2922,15**	**511376**	
29	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**6,5625**		**1497,59**	**9828**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1335,89**	**8767**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,76	333	
		Накладные расходы	%	--		50,76	333	
		Сметная прибыль	%	8		110,93	728	
30	**21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**3,0625**		**16938,72**	**51875**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**15109,83**	**46274**	
		НР второго уровня	%	3,8		574,17	1758	
		Накладные расходы	%	--		574,17	1758	
		Сметная прибыль	%	8		1254,72	3843	
31	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из шебеночно-песчаной смеси.**	**м3 материала основания**	**5,0000**		**1277,96**	**6390**	**60,3 896**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,144	0,72	846,43	609	
31. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,715	1225,85	876	
		Итого оплата труда:				**297,18**	**1486**	
31. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего	маш.-ч	0,0155	0,0775	6358,67	493	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0155	0,0775	1363,40	106	
31. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,238	3583,44	853	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0476	0,238	1016,48	242	
31. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,354	7567,20	2679	

31. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,144	0,72	846,43	609	
31. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,715	1225,85	876	
		Итого оплата труда:				**297,18**	**1486**	
31. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа,	маш.-ч	0,0155	0,0775	6358,67	493	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0155	0,0775	1363,40	106	
31. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,238	3583,44	853	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0476	0,238	1016,48	242	
31. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные	маш.-ч	0,0708	0,354	7567,20	2679	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0708	0,354	1363,40	483	
31. 6	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0091	0,0455	3520,78	160	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0091	0,0455	1016,48	46	
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**4185**	
31. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,07	0,35	28,00	10	
		Итого материалов:				**1,96**	**10**	
		Итого прямые затраты:				**960,77**	**4804**	
		Итого прямые затраты и НР				1139,97	5700	
		НР второго уровня	%	3,8		43,32	217	
		Накладные расходы	%	--		222,52	1113	
		Сметная прибыль	%	8		94,66	473	
32	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**2,5000**		**1497,59**	**3744**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1335,89**	**3340**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,76	127	
		Накладные расходы	%	--		50,76	127	
		Сметная прибыль	%	8		110,93	277	
33	**21-010201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,5000**		**3321,05**	**8303**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2962,47**	**7406**	
		НР второго уровня	%	3,8		112,57	281	
		Накладные расходы	%	--		112,57	281	
		Сметная прибыль	%	8		246,00	615	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0708	0,354	1363,40	483	
31. 6	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0091	0,0455	3520,78	160	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0091	0,0455	1016,48	46	
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**4185**	
31. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,07	0,35	28,00	10	
		Итого материалов:				**1,96**	**10**	
		Итого прямые затраты:				**960,77**	**4804**	
		Итого прямые затраты и				1139,97	5700	
		НР второго уровня	%	3,8		43,32	217	
		Накладные расходы	%	--		222,52	1113	
		Сметная прибыль	%	8		94,66	473	
32	**21-010401-0101 РСНБ**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**2,5000**		**1497,59**	**3744**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1335,89**	**3340**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,76	127	
		Накладные расходы	%	--		50,76	127	
		Сметная прибыль	%	8		110,93	277	
33	**21-010201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,5000**		**3321,05**	**8303**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2962,47**	**7406**	
		НР второго уровня	%	3,8		112,57	281	
		Накладные расходы	%	--		112,57	281	
		Сметная прибыль	%	8		246,00	615	
34	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон**	**м бортового камня**	**178,0000**		**1770,52**	**315153**	**60,3 67820**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,698	124,244	892,74	110918	
34. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,157	1342,05	1553	
		Итого оплата труда:				**631,86**	**112470**	
34. 3	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,0061	1,086	3368,91	3658	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0061	1,086	1363,40	1481	
34. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0712	1966,73	140	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0004	0,0712	1016,48	72	

34	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (В7,5), применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (В7,5) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**178,0000**		**1770,52**	**315153**	**60,3 67820**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,698	124,244	892,74	110918	
34. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,157	1342,05	1553	
		Итого оплата труда:				**631,86**	**112470**	
34. 3	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,0061	1,086	3368,91	3658	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0061	1,086	1363,40	1481	
34. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0712	1966,73	140	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0004	0,0712	1016,48	72	
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**3798**	
34. 5	21-020101-	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	0,043636	7,767	12001,31	93218	
34. 6	21-020401-	Раствор готовый кладочный	м3	0,000198	0,035244	12446,81	439	
34. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3026	14428,82	4366	
34. 8	21-130209-	Гвозди строительные с	кг	0,01	1,78	319,11	568	
		Итого материалов:				**553,88**	**98590**	
		Итого прямые затраты:				**1198,35**	**213306**	
		Итого прямые затраты и НР				1579,36	281126	
		НР второго уровня	%	3,8		60,02	10683	
		Накладные расходы	%	--		441,02	78502	
		Сметная прибыль	%	8		131,15	23345	
35	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /100.20.08/**	**м3**	**2,8480**		**35516,94**	**101152**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31682,13**	**90231**	
		НР второго уровня	%	3,8		1203,92	3429	
		Накладные расходы	%	--		1203,92	3429	
		Сметная прибыль	%	8		2630,88	7493	
36	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Пазухи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**15,0000**		**1270,16**	**19052**	**59,1 6313**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**3798**	
34. 5	21-020101-	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	0,043636	7,767	12001,31	93218	
34. 6	21-020401-	Раствор готовый кладочный	м3	0,000198	0,035244	12446,81	439	
34. 7	21-070202-	Брусья необрезные хвойных	м3	0,0017	0,3026	14428,82	4366	
34. 8	21-130209-	Гвозди строительные с	кг	0,01	1,78	319,11	568	
		Итого материалов:				**553,88**	**98590**	
		Итого прямые затраты:				**1198,35**	**213306**	
		Итого прямые затраты и				1579,36	281126	
		НР второго уровня	%	3,8		60,02	10683	
		Накладные расходы	%	--		441,02	78502	
		Сметная прибыль	%	8		131,15	23345	
35	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /100.20.08/**	**м3**	**2,8480**		**35516,94**	**101152**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31682,13**	**90231**	
		НР второго уровня	%	3,8		1203,92	3429	
		Накладные расходы	%	--		1203,92	3429	
		Сметная прибыль	%	8		2630,88	7493	
36	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Пазухи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**15,0000**		**1270,16**	**19052**	**59,1 6313**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,885	13,275	804,68	10682	
		Итого оплата труда:				**712,14**	**10682**	
		Итого прямые затраты:				**712,14**	**10682**	
		Итого прямые затраты и				1133,02	16995	
		НР второго уровня	%	3,8		43,05	646	
		Накладные расходы	%	--		463,93	6959	
		Сметная прибыль	%	8		94,09	1411	

16.Устройство площадок из коммерческого покрытия

36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	13,275	804,68	10682	
		Итого оплата труда:				**712,14**	**10682**	
		Итого прямые затраты:				**712,14**	**10682**	
		Итого прямые затраты и НР				1133,02	16995	
		НР второго уровня	%	3,8		43,05	646	
		Накладные расходы	%	--		463,93	6959	
		Сметная прибыль	%	8		94,09	1411	
		16.Устройство площадок из коммерческого						
37	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Выемки корытного профиля под детские площадки. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**51,8000**		**126,14**	**6534**	**59,1 1029**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,00888	0,459984	823,66	379	
37. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,99974	1363,40	1363	
		Итого оплата труда:				**33,63**	**1742**	
37. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,99974	4421,48	4420	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0193	0,99974	1363,40	1363	
		Итого эксплуатация машин:				**85,33**	**4420**	
		Итого прямые затраты:				**92,65**	**4799**	
		Итого прямые затраты и НР				112,52	5829	
		НР второго уровня	%	3,8		4,28	221	
		Накладные расходы	%	--		24,15	1251	
		Сметная прибыль	%	8		9,34	484	
38	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**28,0000**		**1277,96**	**35783**	**60,3 5018**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,144	4,032	846,43	3413	
38. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,004	1225,85	4908	
		Итого оплата труда:				**297,18**	**8321**	
38. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа,	маш.-ч	0,0155	0,434	6358,67	2760	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0155	0,434	1363,40	592	
38. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,333	3583,44	4776	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0476	1,333	1016,48	1355	
38. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные	маш.-ч	0,0708	1,982	7567,20	15001	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0708	1,982	1363,40	2702	
38. 6	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0091	0,2548	3520,78	897	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0091	0,2548	1016,48	259	

37	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Выемки корытного профиля под детские площадки. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**51,8000**		**126,14**	**6534**	**59,1 1029**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,00888	0,459984	823,66	379	
37. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,99974	1363,40	1363	
		Итого оплата труда:				**33,63**	**1742**	
37. 3	31-010201-	Экскаваторы одноковшовые	маш.-ч	0,0193	0,99974	4421,48	4420	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0193	0,99974	1363,40	1363	
		Итого эксплуатация машин:				**85,33**	**4420**	
		Итого прямые затраты:				**92,65**	**4799**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				112,52	5829	
		НР второго уровня	%	3,8		4,28	221	
		Накладные расходы	%	--		24,15	1251	
		Сметная прибыль	%	8		9,34	484	
38	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном**	**28,0000**		**1277,96**	**35783**	**60,3 5018**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,144	4,032	846,43	3413	
38. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,004	1225,85	4908	
		Итого оплата труда:				**297,18**	**8321**	
38. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего	маш.-ч	0,0155	0,434	6358,67	2760	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0155	0,434	1363,40	592	
38. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,333	3583,44	4776	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0476	1,333	1016,48	1355	
38. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,982	7567,20	15001	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0708	1,982	1363,40	2702	
38. 6	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0091	0,2548	3520,78	897	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0091	0,2548	1016,48	259	
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**23434**	
38. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,07	1,96	28,00	55	
		Итого материалов:				**1,96**	**55**	
		Итого прямые затраты:				**960,77**	**26902**	
		Итого прямые затраты и				1139,97	31919	
		НР второго уровня	%	3,8		43,32	1213	
		Накладные расходы	%	--		222,52	6231	
		Сметная прибыль	%	8		94,66	2651	

		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**23434**	
38. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,07	1,96	28,00	55	
		Итого материалов:				**1,96**	**55**	
		Итого прямые затраты:				**960,77**	**26902**	
		Итого прямые затраты и НР				1139,97	31919	
		НР второго уровня	%	3,8		43,32	1213	
		Накладные расходы	%	--		222,52	6231	
		Сметная прибыль	%	8		94,66	2651	
39	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**34,1600**		**1597,44**	**54568**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1424,96**	**48677**	
		НР второго уровня	%	3,8		54,15	1850	
		Накладные расходы	%	--		54,15	1850	
		Сметная прибыль	%	8		118,33	4042	
40	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство по способу заклинки при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**140,0000**		**785,91**	**110028**	**60,3 6325**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,033	4,62	862,38	3984	
40. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	5,232	1243,34	6505	
		Итого оплата труда:				**74,92**	**10489**	
40. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа,	маш.-ч	0,00036	0,0504	6358,67	320	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00036	0,0504	1363,40	69	
40. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,5572	3583,44	1997	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00398	0,5572	1016,48	566	
40. 5	31-010101-	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,329	2914,67	959	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00235	0,329	1170,58	385	
40. 6	32-010101-	Катки дорожные самоходные	маш.-ч	0,00851	1,191	3197,42	3809	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00851	1,191	1170,58	1394	
40. 7	32-010101-	Катки дорожные самоходные	маш.-ч	0,019	2,66	4049,70	10772	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,019	2,66	1363,40	3627	
40. 8	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0026	0,364	3520,78	1282	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0026	0,364	1016,48	370	
40. 9	32-010212-	Распределители щебня и	маш.-ч	0,00057	0,0798	2804,32	224	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00057	0,0798	1170,58	93	
		Итого эксплуатация машин:				**138,31**	**19363**	
40.10	21-010201-	Щебень из плотных горных	м3	0,189	26,46	2402,49	63570	
40.11	21-010201-	Щебень из плотных горных	м3	0,015	2,1	2280,09	4788	
40.12	21-130703-	Вода техническая	м3	0,03	4,2	28,00	118	
		Итого материалов:				**489,11**	**68476**	
		Итого прямые затраты:				**655,88**	**91823**	
		Итого прямые затраты и				701,06	98148	

39	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**34,1600**		**1597,44**	**54568**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1424,96**	**48677**	
		НР второго уровня	%	3,8		54,15	1850	
		Накладные расходы	%	--		54,15	1850	
		Сметная прибыль	%	8		118,33	4042	
40	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство по способу заклинки при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**140,0000**		**785,91**	**110028**	**60,3 6325**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,033	4,62	862,38	3984	
40. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	5,232	1243,34	6505	
		Итого оплата труда:				**74,92**	**10489**	
40. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего	маш.-ч	0,00036	0,0504	6358,67	320	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00036	0,0504	1363,40	69	
40. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,5572	3583,44	1997	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00398	0,5572	1016,48	566	
40. 5	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,329	2914,67	959	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00235	0,329	1170,58	385	
40. 6	32-010101-	Катки дорожные	маш.-ч	0,00851	1,191	3197,42	3809	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00851	1,191	1170,58	1394	
40. 7	32-010101-	Катки дорожные	маш.-ч	0,019	2,66	4049,70	10772	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,019	2,66	1363,40	3627	
40. 8	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0026	0,364	3520,78	1282	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0026	0,364	1016,48	370	
40. 9	32-010212-	Распределители щебня и	маш.-ч	0,00057	0,0798	2804,32	224	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00057	0,0798	1170,58	93	
		Итого эксплуатация машин:				**138,31**	**19363**	
40.10	21-010201-	Щебень из плотных горных	м3	0,189	26,46	2402,49	63570	
40.11	21-010201-	Щебень из плотных горных	м3	0,015	2,1	2280,09	4788	
40.12	21-130703-	Вода техническая	м3	0,03	4,2	28,00	118	
		Итого материалов:				**489,11**	**68476**	
		Итого прямые затраты:				**655,88**	**91823**	
		Итого прямые затраты и				701,06	98148	

		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00057	0,0798	1170,58	93	
		Итого эксплуатация машин:				**138,31**	**19363**	
40.1	21-010201-	Щебень из плотных горных	м3	0,189	26,46	2402,49	63570	
40.1 1	21-010201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	2,1	2280,09	4788	
40.1	21-130703-	Вода техническая	м3	0,03	4,2	28,00	118	
		Итого материалов:				**489,11**	**68476**	
		Итого прямые затраты:				**655,88**	**91823**	
		Итого прямые затраты и НР				701,06	98148	
		НР второго уровня	%	3,8		26,64	3730	
		Накладные расходы	%	--		71,82	10055	
		Сметная прибыль	%	8		58,22	8150	
41	**11-270403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство по способу заклинки при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения**	**м2 основания**	**140,0000**		**230,41**	**32257**	**60,3 1253**
41. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	0,3514	5913,08	2078	
		Итого оплата труда:				**14,84**	**2078**	
41. 2	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	0,581	3583,44	2082	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00415	0,581	1016,48	591	
41. 3	32-010101-	Катки дорожные самоходные	маш.-ч	0,0043	0,602	3197,42	1925	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0043	0,602	1170,58	705	
41. 4	32-010101-	Катки дорожные самоходные	маш.-ч	0,0041	0,574	4049,70	2325	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0041	0,574	1363,40	783	
		Итого эксплуатация машин:				**45,22**	**6331**	
41. 5	21-010201-	Щебень из плотных горных	м3	0,063	8,82	2402,49	21190	
		Итого материалов:				**151,36**	**21190**	
		Итого прямые затраты:				**196,58**	**27521**	
		Итого прямые затраты и НР				205,53	28774	
		НР второго уровня	%	3,8		7,81	1093	
		Накладные расходы	%	--		16,76	2346	
		Сметная прибыль	%	8		17,07	2389	
42	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**140,0000**		**849,07**	**118870**	**60,9 25461**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,356	49,84	838,84	41808	
42. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,778	--	--	
		Итого оплата труда:				**298,63**	**41808**	
42. 3	31-040101-	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	12,698	11,19	142	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	**142**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,64	3730	
		Накладные расходы	%	--		71,82	10055	
		Сметная прибыль	%	8		58,22	8150	
41	**11-270403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство по способу заклинки при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201 /до 20 см/**	**м2 основания**	**140,0000**		**230,41**	**32257**	**60,3 1253**
41. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	0,3514	5913,08	2078	
		Итого оплата труда:				**14,84**	**2078**	
41. 2	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	0,581	3583,44	2082	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00415	0,581	1016,48	591	
41. 3	32-010101-	Катки дорожные	маш.-ч	0,0043	0,602	3197,42	1925	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0043	0,602	1170,58	705	
41. 4	32-010101-	Катки дорожные	маш.-ч	0,0041	0,574	4049,70	2325	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,574	1363,40	783	
		Итого эксплуатация машин:				**45,22**	**6331**	
41. 5	21-010201-	Щебень из плотных горных	м3	0,063	8,82	2402,49	21190	
		Итого материалов:				**151,36**	**21190**	
		Итого прямые затраты:				**196,58**	**27521**	
		Итого прямые затраты и				205,53	28774	
		НР второго уровня	%	3,8		7,81	1093	
		Накладные расходы	%	--		16,76	2346	
		Сметная прибыль	%	8		17,07	2389	
42	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**140,0000**		**849,07**	**118870**	**60,9 25461**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,356	49,84	838,84	41808	
42. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,778	--	--	
		Итого оплата труда:				**298,63**	**41808**	
42. 3	31-040101-	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	12,698	11,19	142	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
42. 4	21-020401-	Раствор готовый кладочный	м3	0,0204	2,856	13475,94	38487	
42. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,9	28,00	137	
		Итого материалов:				**275,89**	**38624**	
		Итого прямые затраты:				**575,53**	**80574**	
		Итого прямые затраты и				757,40	106035	
		НР второго уровня	%	3,8		28,78	4029	
		Накладные расходы	%	--		210,64	29490	
		Сметная прибыль	%	8		62,89	8805	

42. 4	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,856	13475,94	38487	
42. 5	21-130703-	Вода техническая	м3	0,035	4,9	28,00	137	
		Итого материалов:				**275,89**	**38624**	
		Итого прямые затраты:				**575,53**	**80574**	
		Итого прямые затраты и НР				757,40	106035	
		НР второго уровня	%	3,8		28,78	4029	
		Накладные расходы	%	--		210,64	29490	
		Сметная прибыль	%	8		62,89	8805	
43	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 30 мм/**	**м2 стяжки**	**140,0000**		**167,99**	**23518**	**60,9 629**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,0088	1,232	838,84	1033	
43. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,294	--	--	
		Итого оплата труда:				**7,38**	**1033**	
43. 3	31-040101-	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	6,496	11,19	73	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,52**	**73**	
43. 4	21-020401-	Раствор готовый кладочный	м3	0,0102	1,428	13475,94	19244	
		Итого материалов:				**137,45**	**19244**	
		Итого прямые затраты:				**145,36**	**20350**	
		Итого прямые затраты и НР				149,85	20979	
		НР второго уровня	%	3,8		5,69	797	
		Накладные расходы	%	--		10,19	1427	
		Сметная прибыль	%	8		12,44	1742	
44	**11-110101-3802 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток резиновых. Устройство**	**м2 покрытия**	**140,0000**		**10948,95**	**1532853**	**60,9 42505**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,462	64,68	1077,97	69723	
44. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,112	635,30	71	
		Итого оплата труда:				**498,53**	**69794**	
44. 3	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,07	1966,73	138	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0005	0,07	1016,48	71	
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**138**	
44. 4	21-100502-	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ	кг	0,52	72,8	1112,82	81013	
44. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	1,4	84,66	119	
44. 6	22-060207-	Плитка на основе резиновой	м2	1,02	142,8	8220,25	1173852	
		Итого материалов:				**8964,17**	**1254984**	
		Итого прямые затраты:				**9463,17**	**1324844**	
		Итого прямые затраты и НР				9766,78	1367349	
		НР второго уровня	%	3,8		371,14	51959	

43	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 30 мм/**	**м2 стяжки**	**140,0000**		**167,99**	**23518**	**60,9 629**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,0088	1,232	838,84	1033	
43. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,294	--	--	
		Итого оплата труда:				**7,38**	**1033**	
43. 3	31-040101-	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	6,496	11,19	73	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,52**	**73**	
43. 4	21-020401-	Раствор готовый кладочный	м3	0,0102	1,428	13475,94	19244	
		Итого материалов:				**137,45**	**19244**	
		Итого прямые затраты:				**145,36**	**20350**	
		Итого прямые затраты и				149,85	20979	
		НР второго уровня	%	3,8		5,69	797	
		Накладные расходы	%	--		10,19	1427	
		Сметная прибыль	%	8		12,44	1742	
44	**11-110101-3802 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток резиновых. Устройство**	**м2 покрытия**	**140,0000**		**10948,95**	**1532853**	**60,9 42505**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,462	64,68	1077,97	69723	
44. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,112	635,30	71	
		Итого оплата труда:				**498,53**	**69794**	
44. 3	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,07	1966,73	138	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0005	0,07	1016,48	71	
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**138**	
44. 4	21-100502-	Клей резиновый N 88-Н	кг	0,52	72,8	1112,82	81013	
44. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	1,4	84,66	119	
44. 6	22-060207-	Плитка на основе резиновой	м2	1,02	142,8	8220,25	1173852	
		Итого материалов:				**8964,17**	**1254984**	
		Итого прямые затраты:				**9463,17**	**1324844**	
		Итого прямые затраты и				9766,78	1367349	
		НР второго уровня	%	3,8		371,14	51959	
		Накладные расходы	%	--		674,74	94464	
		Сметная прибыль	%	8		811,03	113545	
45	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство /под бортовой бетонный камень/**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,0000**		**1277,96**	**1278**	**60,3 179**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,144	0,144	846,43	122	
45. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,143	1225,84	175	
		Итого оплата труда:				**297,18**	**297**	
45. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего	маш.-ч	0,0155	0,0155	6358,67	99	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0155	0,0155	1363,40	21	

		Накладные расходы	%	--		674,74	94464	
		Сметная прибыль	%	8		811,03	113545	
45	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство /под бортовой бетонный**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,0000**		**1277,96**	**1278**	**60,3 179**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,144	0,144	846,43	122	
45. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,143	1225,84	175	
		Итого оплата труда:				**297,18**	**297**	
45. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа,	маш.-ч	0,0155	0,0155	6358,67	99	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0155	0,0155	1363,40	21	
45. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,0476	3583,44	171	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0476	0,0476	1016,48	48	
45. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные	маш.-ч	0,0708	0,0708	7567,20	536	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0708	0,0708	1363,40	97	
45. 6	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0091	0,0091	3520,78	32	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0091	0,0091	1016,48	9	
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**837**	
45. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,07	0,07	28,00	2	
		Итого материалов:				**1,96**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**960,77**	**961**	
		Итого прямые затраты и НР				1139,97	1140	
		НР второго уровня	%	3,8		43,32	43	
		Накладные расходы	%	--		222,52	223	
		Сметная прибыль	%	8		94,66	95	
46	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,5000**		**1497,59**	**749**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1335,89**	**668**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,76	25	
		Накладные расходы	%	--		50,76	25	
		Сметная прибыль	%	8		110,93	55	

45. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,0476	3583,44	171	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0476	0,0476	1016,48	48	
45. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,0708	7567,20	536	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0708	0,0708	1363,40	97	
45. 6	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0091	0,0091	3520,78	32	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0091	0,0091	1016,48	9	
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**837**	
45. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,07	0,07	28,00	2	
		Итого материалов:				**1,96**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**960,77**	**961**	
		Итого прямые затраты и				1139,97	1140	
		НР второго уровня	%	3,8		43,32	43	
		Накладные расходы	%	--		222,52	223	
		Сметная прибыль	%	8		94,66	95	
46	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,5000**		**1497,59**	**749**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1335,89**	**668**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,76	25	
		Накладные расходы	%	--		50,76	25	
		Сметная прибыль	%	8		110,93	55	
47	**21-010201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,5000**		**3321,05**	**1661**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2962,47**	**1481**	
		НР второго уровня	%	3,8		112,57	56	
		Накладные расходы	%	--		112,57	56	
		Сметная прибыль	%	8		246,00	123	
48	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (В7,5), применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (В7,5) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода**	**м бортового камня**	**47,0000**		**1770,52**	**83215**	**60,3 17907**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,698	32,806	892,74	29287	
48. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3055	1342,05	410	

47	21-010201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,5000**		**3321,05**	**1661**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2962,47**	**1481**	
		НР второго уровня	%	3,8		112,57	56	
		Накладные расходы	%	--		112,57	56	
		Сметная прибыль	%	8		246,00	123	
48	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (В7,5), применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (В7,5) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах**	**м бортового камня**	**47,0000**		**1770,52**	**83215**	**60,3 17907**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,698	32,806	892,74	29287	
48. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3055	1342,05	410	
		Итого оплата труда:				**631,86**	**29697**	
48. 3	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,0061	0,2867	3368,91	966	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0061	0,2867	1363,40	391	
48. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0188	1966,73	37	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0004	0,0188	1016,48	19	
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**1003**	
48. 5	21-020101-	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	0,043636	2,051	12001,31	24614	
48. 6	21-020401-	Раствор готовый кладочный	м3	0,000198	0,009306	12446,81	116	
48. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0799	14428,82	1153	
48. 8	21-130209-	Гвозди строительные с	кг	0,01	0,47	319,11	150	
		Итого материалов:				**553,88**	**26032**	
		Итого прямые затраты:				**1198,35**	**56322**	
		Итого прямые затраты и НР				1579,36	74230	
		НР второго уровня	%	3,8		60,02	2821	
		Накладные расходы	%	--		441,02	20728	
		Сметная прибыль	%	8		131,15	6164	
49	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /100.20.08/**	**м3**	**0,7520**		**35516,94**	**26709**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31682,13**	**23825**	
		НР второго уровня	%	3,8		1203,92	905	
		Накладные расходы	%	--		1203,92	905	
		Сметная прибыль	%	8		2630,88	1978	
		Итого оплата труда:				**631,86**	**29697**	
48. 3	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,0061	0,2867	3368,91	966	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0061	0,2867	1363,40	391	
48. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0188	1966,73	37	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0004	0,0188	1016,48	19	
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**1003**	
48. 5	21-020101-	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	0,043636	2,051	12001,31	24614	
48. 6	21-020401-	Раствор готовый кладочный	м3	0,000198	0,009306	12446,81	116	
48. 7	21-070202-	Брусья необрезные хвойных	м3	0,0017	0,0799	14428,82	1153	
48. 8	21-130209-	Гвозди строительные с	кг	0,01	0,47	319,11	150	
		Итого материалов:				**553,88**	**26032**	
		Итого прямые затраты:				**1198,35**	**56322**	
		Итого прямые затраты и				1579,36	74230	
		НР второго уровня	%	3,8		60,02	2821	
		Накладные расходы	%	--		441,02	20728	
		Сметная прибыль	%	8		131,15	6164	
49	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /100.20.08/**	**м3**	**0,7520**		**35516,94**	**26709**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31682,13**	**23825**	
		НР второго уровня	%	3,8		1203,92	905	
		Накладные расходы	%	--		1203,92	905	
		Сметная прибыль	%	8		2630,88	1978	
50	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Пазухи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4,0000**		**1270,16**	**5081**	**59,1 1684**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,885	3,54	804,68	2849	
		Итого оплата труда:				**712,14**	**2849**	
		Итого прямые затраты:				**712,14**	**2849**	
		Итого прямые затраты и				1133,02	4532	
		НР второго уровня	%	3,8		43,05	172	
		Накладные расходы	%	--		463,93	1856	
		Сметная прибыль	%	8		94,09	376	

50	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Пазухи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4,0000**		**1270,16**	**5081**	**59,1 1684**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,885	3,54	804,68	2849	
		Итого оплата труда:				**712,14**	**2849**	
		Итого прямые затраты:				**712,14**	**2849**	
		Итого прямые затраты и НР				1133,02	4532	
		НР второго уровня	%	3,8		43,05	172	
		Накладные расходы	%	--		463,93	1856	
		Сметная прибыль	%	8		94,09	376	
51	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Участок вокруг детской площадки. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**170,0000**		**5,52**	**938**	**59,1 124**
51. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,1683	1244,59	209	
		Итого оплата труда:				**1,23**	**209**	
51. 2	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа,	маш.-ч	0,00038	0,0646	6358,67	411	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00038	0,0646	1363,40	88	
51. 3	31-010101-	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,1037	2914,67	302	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,1037	1170,58	121	
		Итого эксплуатация машин:				**4,19**	**713**	
		Итого прямые затраты:				**4,19**	**713**	
		Итого прямые затраты и НР				4,92	837	
		НР второго уровня	%	3,8		0,19	32	
		Накладные расходы	%	--		0,92	156	
		Сметная прибыль	%	8		0,41	69	
		17.Устройство тротуара из тротуарной плитки						
52	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство /под плиты тротуарные и бортовой бетонный камень/**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,3000**		**1277,96**	**8051**	**60,3 1129**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,144	0,9072	846,43	768	
52. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,9009	1225,85	1104	
		Итого оплата труда:				**297,18**	**1872**	
52. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа,	маш.-ч	0,0155	0,09765	6358,67	621	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0155	0,09765	1363,40	133	
52. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,29988	3583,44	1075	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0476	0,29988	1016,48	305	
52. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные	маш.-ч	0,0708	0,44604	7567,20	3375	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0708	0,44604	1363,40	608	
52. 6	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0091	0,05733	3520,78	202	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0091	0,05733	1016,48	58	

51	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Участок вокруг детской площадки. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**170,0000**		**5,52**	**938**	**59,1 124**
51. 1	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,1683	1244,59	209	
		Итого оплата труда:				**1,23**	**209**	
51. 2	31-010103-	Автогрейдеры среднего	маш.-ч	0,00038	0,0646	6358,67	411	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00038	0,0646	1363,40	88	
51. 3	31-010101-	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,1037	2914,67	302	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,00061	0,1037	1170,58	121	
		Итого эксплуатация машин:				**4,19**	**713**	
		Итого прямые затраты:				**4,19**	**713**	
		Итого прямые затраты и				4,92	837	
		НР второго уровня	%	3,8		0,19	32	
		Накладные расходы	%	--		0,92	156	
		Сметная прибыль	%	8		0,41	69	
		17.Устройство тротуара из тротуарной						
52	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство /под плиты тротуарные и бортовой бетонный камень/**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,3000**		**1277,96**	**8051**	**60,3 1129**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,144	0,9072	846,43	768	
52. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,9009	1225,85	1104	
		Итого оплата труда:				**297,18**	**1872**	
52. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего	маш.-ч	0,0155	0,09765	6358,67	621	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0155	0,09765	1363,40	133	
52. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,29988	3583,44	1075	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0476	0,29988	1016,48	305	
52. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,44604	7567,20	3375	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0708	0,44604	1363,40	608	
52. 6	32-010211-	Машины поливомоечные,	маш.-ч	0,0091	0,05733	3520,78	202	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0091	0,05733	1016,48	58	
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**5273**	
52. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,07	0,441	28,00	12	
		Итого материалов:				**1,96**	**12**	
		Итого прямые затраты:				**960,77**	**6053**	
		Итого прямые затраты и				1139,97	7182	
		НР второго уровня	%	3,8		43,32	273	
		Накладные расходы	%	--		222,52	1402	
		Сметная прибыль	%	8		94,66	596	

		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**5273**	
52. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,07	0,441	28,00	12	
		Итого материалов:				**1,96**	**12**	
		Итого прямые затраты:				**960,77**	**6053**	
		Итого прямые затраты и НР				1139,97	7182	
		НР второго уровня	%	3,8		43,32	273	
		Накладные расходы	%	--		222,52	1402	
		Сметная прибыль	%	8		94,66	596	
53	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,1500**		**1497,59**	**4717**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1335,89**	**4208**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,76	160	
		Накладные расходы	%	--		50,76	160	
		Сметная прибыль	%	8		110,93	349	
54	**21-010201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,1500**		**3321,05**	**10461**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2962,47**	**9332**	
		НР второго уровня	%	3,8		112,57	355	
		Накладные расходы	%	--		112,57	355	
		Сметная прибыль	%	8		246,00	775	
55	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементно-песчаной смесью**	**м2 тротуара**	**90,0000**		**631,55**	**56839**	**60,3 18449**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,381	34,29	862,38	29571	
55. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,882	1161,62	1025	
		Итого оплата труда:				**339,95**	**30596**	
55. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,009	3583,44	32	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0001	0,009	1016,48	9	
55. 4	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,0041	0,369	3368,91	1243	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0041	0,369	1363,40	503	
55. 5	32-010212-	Виброплита с двигателем	маш.-ч	0,0513	4,617	90,02	416	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
55. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,504	1966,73	991	
53	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,1500**		**1497,59**	**4717**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1335,89**	**4208**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,76	160	
		Накладные расходы	%	--		50,76	160	
		Сметная прибыль	%	8		110,93	349	
54	**21-010201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,1500**		**3321,05**	**10461**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2962,47**	**9332**	
		НР второго уровня	%	3,8		112,57	355	
		Накладные расходы	%	--		112,57	355	
		Сметная прибыль	%	8		246,00	775	
55	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементно-песчаной смесью**	**м2 тротуара**	**90,0000**		**631,55**	**56839**	**60,3 18449**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,381	34,29	862,38	29571	
55. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,882	1161,62	1025	
		Итого оплата труда:				**339,95**	**30596**	
55. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,009	3583,44	32	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0001	0,009	1016,48	9	
55. 4	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,0041	0,369	3368,91	1243	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0041	0,369	1363,40	503	
55. 5	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	4,617	90,02	416	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
55. 6	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,504	1966,73	991	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0056	0,504	1016,48	512	
		Итого эксплуатация машин:				**29,80**	**2682**	
		Итого прямые затраты:				**358,37**	**32253**	
		Итого прямые затраты и				563,36	50702	
		НР второго уровня	%	3,8		21,41	1927	
		Накладные расходы	%	--		226,40	20376	
		Сметная прибыль	%	8		46,78	4210	
56	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Плиты тротуарные**	**м2**	**90,0000**		**2922,17**	**262995**	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,504	1016,48	512	
		Итого эксплуатация машин:				**29,80**	**2682**	
		Итого прямые затраты:				**358,37**	**32253**	
		Итого прямые затраты и НР				563,36	50702	
		НР второго уровня	%	3,8		21,41	1927	
		Накладные расходы	%	--		226,40	20376	
		Сметная прибыль	%	8		46,78	4210	
56	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**90,0000**		**1744,32**	**156988**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1555,98**	**140038**	
		НР второго уровня	%	3,8		59,13	5321	
		Накладные расходы	%	--		59,13	5321	
		Сметная прибыль	%	8		129,21	11629	
57	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,3750**		**1497,59**	**5054**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1335,89**	**4509**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,76	171	
		Накладные расходы	%	--		50,76	171	
		Сметная прибыль	%	8		110,93	374	
58	21-130101-	**Портландцемент**	**т**	**1,5750**		**16938,72**	**26678**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**15109,83**	**23798**	
		НР второго уровня	%	3,8		574,17	904	
		Накладные расходы	%	--		574,17	904	
		Сметная прибыль	%	8		1254,72	1976	

57	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,3750**		**1497,59**	**5054**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1335,89**	**4509**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,76	171	
		Накладные расходы	%	--		50,76	171	
		Сметная прибыль	%	8		110,93	374	
58	21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**1,5750**		**16938,72**	**26678**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**15109,83**	**23798**	
		НР второго уровня	%	3,8		574,17	904	
		Накладные расходы	%	--		574,17	904	
		Сметная прибыль	%	8		1254,72	1976	
59	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (В7,5), применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (В7,5) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**160,0000**		**1770,52**	**283284**	**60,3 60961**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,698	111,68	892,74	99701	
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,04	1342,05	1396	
		Итого оплата труда:				**631,86**	**101097**	
59. 3	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,0061	0,976	3368,91	3288	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0061	0,976	1363,40	1331	
59. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,064	1966,73	126	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0004	0,064	1016,48	65	
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**3414**	
59. 5	21-020101-	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	0,043636	6,982	12001,31	83791	
59. 6	21-020401-	Раствор готовый кладочный	м3	0,000198	0,03168	12446,81	394	
59. 7	21-070202-	Брусья необрезные хвойных	м3	0,0017	0,272	14428,82	3925	

59	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (В7,5), применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (В7,5) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах**	м бортового камня	160,0000		1770,52	283284	60,3 60961
59. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,698	111,68	892,74	99701	
59. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,04	1342,05	1396	
		Итого оплата труда:				**631,86**	**101097**	
59. 3	31-050102-	Краны на автомобильном	маш.-ч	0,0061	0,976	3368,91	3288	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0061	0,976	1363,40	1331	
59. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,064	1966,73	126	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,064	1016,48	65	
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**3414**	
59. 5	21-020101-	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	0,043636	6,982	12001,31	83791	
59. 6	21-020401-	Раствор готовый кладочный	м3	0,000198	0,03168	12446,81	394	
59. 7	21-070202-	Брусья необрезные хвойных	м3	0,0017	0,272	14428,82	3925	
59. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,6	319,11	511	
		Итого материалов:				**553,88**	**88621**	
		Итого прямые затраты:				**1198,35**	**191736**	
		Итого прямые затраты и НР				1579,36	252697	
		НР второго уровня	%	3,8		60,02	9602	
		Накладные расходы	%	--		441,02	70564	
		Сметная прибыль	%	8		131,15	20984	
60	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /100.20.08/**	м3	2,5600		35516,94	90923	
		Итого прямые затраты:	м3			**31682,13**	**81106**	
		НР второго уровня	%	3,8		1203,92	3082	
		Накладные расходы	%	--		1203,92	3082	
		Сметная прибыль	%	8		2630,88	6735	
61	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Пазухи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5,0000		1270,16	6351	59,1 2104
61. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,885	4,425	804,68	3561	
		Итого оплата труда:				**712,14**	**3561**	

59. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,6	319,11	511	
		Итого материалов:				**553,88**	**88621**	
		Итого прямые затраты:				**1198,35**	**191736**	
		Итого прямые затраты и				1579,36	252697	
		НР второго уровня	%	3,8		60,02	9602	
		Накладные расходы	%	--		441,02	70564	
		Сметная прибыль	%	8		131,15	20984	
60	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /100.20.08/**	м3	2,5600		35516,94	90923	
		Итого прямые затраты:	м3			**31682,13**	**81106**	
		НР второго уровня	%	3,8		1203,92	3082	
		Накладные расходы	%	--		1203,92	3082	
		Сметная прибыль	%	8		2630,88	6735	
61	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Пазухи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5,0000		1270,16	6351	59,1 2104
61. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,885	4,425	804,68	3561	
		Итого оплата труда:				**712,14**	**3561**	
		Итого прямые затраты:				**712,14**	**3561**	
		Итого прямые затраты и				1133,02	5665	
		НР второго уровня	%	3,8		43,05	215	
		Накладные расходы	%	--		463,93	2320	
		Сметная прибыль	%	8		94,09	470	
		Искусственные сооружения						
62	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка подпорной стены. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	50,0000		3193,22	159661	59,1 47503
62. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	1,74	87	923,87	80377	
		Итого оплата труда:				**1607,53**	**80377**	
62. 2	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,1	13216,54	14538	
62. 3	21-130703-	Вода техническая	м3	0,0035	0,175	28,00	5	
		Итого материалов:				**290,86**	**14543**	

		Итого прямые затраты:				**712,14**	**3561**	
		Итого прямые затраты и НР				1133,02	5665	
		НР второго уровня	%	3,8		43,05	215	
		Накладные расходы	%	--		463,93	2320	
		Сметная прибыль	%	8		94,09	470	
		Искусственные сооружения						
62	**12-110102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка подпорной стены. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**50,0000**		**3193,22**	**159661**	**59,1 47503**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	1,74	87	923,87	80377	
		Итого оплата труда:				**1607,53**	**80377**	
62. 2	21-020402-	Раствор готовый отделочный	м3	0,022	1,1	13216,54	14538	
62. 3	21-130703-	Вода техническая	м3	0,0035	0,175	28,00	5	
		Итого материалов:				**290,86**	**14543**	
		Итого прямые затраты:				**1898,40**	**94920**	
		Итого прямые затраты и НР				2848,45	142422	
		НР второго уровня	%	3,8		108,24	5412	
		Накладные расходы	%	--		1058,29	52915	
		Сметная прибыль	%	8		236,54	11827	
63	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Подпорная стена. Окраска с подготовкой поверхности, акриловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**50,0000**		**201,36**	**10068**	**54,8 2381**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,088	4,4	981,56	4319	
63. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,025	1016,48	25	
		Итого оплата труда:				**86,89**	**4344**	
63. 3	31-050402-	Лебедки электрические	маш.-ч	0,002	0,1	35,14	4	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
63. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,025	1966,73	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,025	1016,48	25	
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**53**	
63. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из	м3	0,000003	0,00015	1449,77	0	
63. 6	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0006	0,03	13216,54	396	
63. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,005	84,66	0	
63. 8	22-040802-0202	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК	кг	0,38	19	96,41	1832	
		Итого материалов:				**44,58**	**2229**	
		Итого прямые затраты:				**132,01**	**6600**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				179,62	8981	

		Итого прямые затраты:				**1898,40**	**94920**	
		Итого прямые затраты и				2848,45	142422	
		НР второго уровня	%	3,8		108,24	5412	
		Накладные расходы	%	--		1058,29	52915	
		Сметная прибыль	%	8		236,54	11827	
63	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Подпорная стена. Окраска с подготовкой поверхности, акриловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**50,0000**		**201,36**	**10068**	**54,8 2381**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,088	4,4	981,56	4319	
63. 2	01-010102-	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,025	1016,48	25	
		Итого оплата труда:				**86,89**	**4344**	
63. 3	31-050402-	Лебедки электрические	маш.-ч	0,002	0,1	35,14	4	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	--	--	--	--	
63. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,025	1966,73	49	
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0005	0,025	1016,48	25	
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**53**	
63. 5	21-010501-	Пемза шлаковая (щебень	м3	0,000003	0,00015	1449,77	0	
63. 6	21-020402-	Раствор готовый отделочный	м3	0,0006	0,03	13216,54	396	
63. 7	21-130803-	Ветошь	кг	0,0001	0,005	84,66	0	
63. 8	22-040802-0202	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК "Универсал" СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	19	96,41	1832	
		Итого материалов:				**44,58**	**2229**	
		Итого прямые затраты:				**132,01**	**6600**	
		Итого прямые затраты и				179,62	8981	
		НР второго уровня	%	3,8		6,83	341	
		Накладные расходы	%	--		54,44	2722	
		Сметная прибыль	%	8		14,92	746	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6646639**	**689080**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4489245**	
Материалы -			Тенге				**2012717**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1148778**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**490503**	
Местные материалы -			Тенге				**710478**	
Накладные расходы -			Тенге				**885858**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**689081**	**689081**

	НР второго уровня	%	3,8		6,83	341	
	Накладные расходы	%	--		54,44	2722	
	Сметная прибыль	%	8		14,92	746	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				7856331	689080
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7856331	
Материалы -		Тенге				2012717	
Всего заработная плата -		Тенге				1148778	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				490503	
Местные материалы -		Тенге				4077564	
Накладные расходы -		Тенге				1013807	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				689081	689081
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				324726	
Сметная прибыль -		Тенге				709611	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9579749	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1269	
Сметная заработная плата -		Тенге				1148778	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				9579749	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1269	
Сметная заработная плата -		Тенге				1148778	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				8384056	
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				1594647	
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				200893	
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				55689	

в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				196777	
Сметная прибыль -	Тенге				430008	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5805111	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1269	
Сметная заработная плата -	Тенге				1148778	
Стоимость прочих работ -	Тенге				2157394	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2157394	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				2157394	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7962505	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1269	
Сметная заработная плата -	Тенге				1148778	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге				7174364	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1594647	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				200893	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				55689	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5378824	
- перевозка грузов	Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня	Тенге				984868	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				8159232	
Накладные расходы II уровня	Тенге				228070	
ИТОГО:	Тенге				8387302	
Сметная прибыль	Тенге				498393	
ИТОГО по смете:	Тенге				8885695	

- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6588516	
- перевозка грузов	Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня	Тенге				984868	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				9368924	
Накладные расходы II уровня	Тенге				356019	
ИТОГО:	Тенге				9724943	
Сметная прибыль	Тенге				777995	
ИТОГО по смете:	Тенге				10502939	
Итого с временными - 1,3 %	Тенге				10639477	
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами - 2 %	Тенге				10852267	
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1302272	
Итого с НДС	Тенге				12154539	

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик:
ТОО "Фирма Лан"

Технический надзор

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Домалахов А.У.
«____» _____ 201__ г.

КазСнабСтрой и СК
БИН 091140017373
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы
Республика Казахстан

Итого с временными - 1,3 %	Тенге				9001209	
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами - 2 %	Тенге				9181233	
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1101748	
Итого с НДС	Тенге				10282981	

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик:
ТОО "Фирма Лан"

Технический надзор

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Домалахов А.У.
«____» _____ 201__ г.

КазСнабСтрой и СК
БИН 091140017373
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы
Республика Казахстан

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма ЛАН"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **РП "Благоустройство и озеленение пешеходных зон на набережной реки Есентай от ул.Тимирязева до бульвара Бухар Жирау в Бостандыкском районе г. Алматы"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 28 с/к** от **23.06.2017**

на Озеленение

Основание: Дендроплан

АКТ
приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2017 г.

Составлена в текущих ценах на I квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровнянорма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**23-070201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54,с отсеком учета и замком**	**шт.**	**1,0000**		**7332,02**	**7332**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6540,37**	**6540**	
		НР второго уровня	%	3,8		248,53	249	
		Накладные расходы	%	--		248,53	249	
		Сметная прибыль	%	8		543,11	543	
2	**23-070501-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**22257,89**	**22258**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19854,68**	**19855**	
		НР второго уровня	%	3,8		754,48	754	
		Накладные расходы	%	--		754,48	754	
		Сметная прибыль	%	8		1648,73	1649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА**	**шт.**	**1,0000**		**487,38**	**487**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**434,76**	**435**	
		НР второго уровня	%	3,8		16,52	17	
		Накладные расходы	%	--		16,52	17	
		Сметная прибыль	%	8		36,10	36	
4	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**4725,29**	**4725**	**42,8 1064**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	2	1047,60	2095	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	1083,94	390	
		Итого оплата труда:				**2485,42**	**2485**	
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	2045,95	450	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1016,48	224	
4. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	3551,89	249	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1363,40	95	
4. 5	31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,22	69,67	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71	154,38	110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	2457,88	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1016,48	71	
		Итого эксплуатация машин:				**995,73**	**996**	
4. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	381819,66	38	
4. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	222237,60	22	
		Итого материалов:				**60,41**	**60**	
		Итого прямые затраты:				**3151,34**	**3151**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4215,09	4215	
		НР второго уровня	%	3,8		160,17	160	
		Накладные расходы	%	--		1223,93	1224	
		Сметная прибыль	%	8		350,02	350	
5	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**655,13**	**655**	**42,8 163**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	0,34	1047,60	356	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1189,94	24	
		Итого оплата труда:				**379,98**	**380**	
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3551,89	36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1363,40	14	
5. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2457,88	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1016,48	10	
		Итого эксплуатация машин:				**60,10**	**60**	
5. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	182784,00	5	
		Итого материалов:				**5,48**	**5**	
		Итого прямые затраты:				**421,77**	**422**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				584,40	584	
		НР второго уровня	%	3,8		22,21	22	
		Накладные расходы	%	--		184,84	185	
		Сметная прибыль	%	8		48,53	49	
6	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции**	**шт.**	**1,0000**		**2655,18**	**2655**	**42,8 430**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	1	1005,09	1005	
		Итого оплата труда:				**1005,09**	**1005**	
6. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	9,91	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	154,38	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**20,47**	**20**	
6. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	135945,00	136	
6. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19	
6. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,58	223	
6. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,40	6	
6. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	743,19	4	
6. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	288,66	0	
6.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1	
6.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	620,16	7	
6.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,30	330	
6.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16	
6.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53	
6.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
6.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	179,52	1	
		Итого материалов:				**912,76**	**913**	
		Итого прямые затраты:				**1938,32**	**1938**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2368,49	2368	
		НР второго уровня	%	3,8		90,00	90	
		Накладные расходы	%	--		520,18	520	
		Сметная прибыль	%	8		196,68	197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**350,0000**		**2431,25**	**850936**	**59,1 281964**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	539	885,15	477096	
		Итого оплата труда:				**1363,13**	**477096**	
		Итого прямые затраты:				**1363,13**	**477096**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2168,74	759059	
		НР второго уровня	%	3,8		82,41	28844	
		Накладные расходы	%	--		888,02	310808	
		Сметная прибыль	%	8		180,09	63032	
8	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**311,1100**		**1395,02**	**434005**	**59,1 143811**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	302,399	804,68	243334	
		Итого оплата труда:				**782,15**	**243334**	
		Итого прямые затраты:				**782,15**	**243334**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1244,40	387145	
		НР второго уровня	%	3,8		47,29	14712	
		Накладные расходы	%	--		509,54	158522	
		Сметная прибыль	%	8		103,33	32149	
9	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Лишний грунт. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**38,8900**		**39,78**	**1547**	**59,1 265**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,382678	1170,58	448	
		Итого оплата труда:				**11,52**	**448**	
9. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,382678	2914,67	1115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,382678	1170,58	448	
		Итого эксплуатация машин:				**28,68**	**1115**	
		Итого прямые затраты:				**28,68**	**1115**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35,49	1380	
		НР второго уровня	%	3,8		1,35	52	
		Накладные расходы	%	--		8,16	317	
		Сметная прибыль	%	8		2,95	115	
10	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкц**	**1,5000**		**3685,72**	**5529**	**60,3 1592**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	1,55	2,325	877,56	2040	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	0,5829	1028,62	600	
		Итого оплата труда:				**1759,94**	**2640**	
10. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,0204	6358,67	130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0204	1363,40	28	
10. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	0,5625	2045,95	1151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	0,5625	1016,48	572	
10. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	1,125	16,80	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**866,31**	**1299**	
		Итого прямые затраты:				**2226,53**	**3340**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3287,77	4932	
		НР второго уровня	%	3,8		124,94	187	
		Накладные расходы	%	--		1186,18	1779	
		Сметная прибыль	%	8		273,02	410	
11	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Асфальтобетон. Погрузка**	**т**	**2,9700**		**88,56**	**263**	
		Итого прямые затраты:				**79,00**	**235**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,00	9	
		Накладные расходы	%	--		3,00	9	
		Сметная прибыль	%	8		6,56	19	
12	**41-010101-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км**	**т**	**2,9700**		**1009,36**	**2998**	
		Итого прямые затраты:				**900,38**	**2674**	
		НР второго уровня	%	3,8		34,21	102	
		Накладные расходы	%	--		34,21	102	
		Сметная прибыль	%	8		74,77	222	
13	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом**	**м2 основания**	**15,0000**		**859,07**	**12886**	**60,3 764**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	0,495	862,38	427	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,6654	1263,39	841	
		Итого оплата труда:				**84,50**	**1268**	
13. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0054	6358,67	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0054	1363,40	7	
13. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,0597	3583,44	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,0597	1016,48	61	
13. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,03525	3773,20	133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,03525	1363,40	48	
13. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,159	3197,42	508	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,159	1170,58	186	
13. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,3585	4049,70	1452	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,3585	1363,40	489	
13. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,039	3520,78	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,039	1016,48	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00855	2804,32	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00855	1170,58	10	
		Итого эксплуатация машин:				**166,85**	**2503**	
13.10	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,225	2750,14	619	
13.11	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	2,835	2528,87	7169	
13.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,45	28,00	13	
		Итого материалов:				**520,05**	**7801**	
		Итого прямые затраты:				**715,36**	**10730**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				766,31	11495	
		НР второго уровня	%	3,8		29,12	437	
		Накладные расходы	%	--		80,07	1201	
		Сметная прибыль	%	8		63,63	955	
14	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности**	**м2 основания**	**15,0000**		**-239,33**	**-3590**	**60,3 -134**
14. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	0,03765	-5913,08	-223	
		Итого оплата труда:				**-14,84**	**-223**	
14. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	0,06225	-3583,44	-223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	0,06225	1016,48	63	
14. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	0,0645	-3197,42	-206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,0645	1170,58	76	
14. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	0,0615	-4049,70	-249	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,0615	1363,40	84	
		Итого эксплуатация машин:				**-45,22**	**-678**	
14. 5	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	0,945	-2528,87	-2390	
		Итого материалов:				**-159,32**	**-2390**	
		Итого прямые затраты:				**-204,54**	**-3068**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-213,49	-2934	
		НР второго уровня	%	3,8		-8,11	-122	
		Накладные расходы	%	--		-17,06	-256	
		Сметная прибыль	%	8		-17,73	-266	
15	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3**	**м2 покрытия**	**15,0000**		**1254,85**	**18823**	**60,3 509**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	0,504	1016,48	512	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,25245	1314,78	332	
		Итого оплата труда:				**56,28**	**844**	
15. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,05205	3197,42	166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,05205	1170,58	61	
15. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,1515	4049,70	614	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1515	1363,40	207	
15. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00045	3368,91	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00045	1363,40	1	
15. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00585	3520,78	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00585	1016,48	6	
15. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,021	94,23	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,042	5772,89	242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,042	1363,40	57	
15. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0006	1966,73	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0006	1016,48	1	
		Итого эксплуатация машин:				**69,85**	**1048**	
15.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	1,53	9565,04	14635	
15.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000093	205870,68	19	
15.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00225	24491,12	55	
15.13	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000012	0,000174	72871,47	13	
		Итого материалов:				**981,43**	**14721**	
		Итого прямые затраты:				**1085,43**	**16281**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1119,37	16791	
		НР второго уровня	%	3,8		42,54	638	
		Накладные расходы	%	--		76,47	1147	
		Сметная прибыль	%	8		92,95	1394	
16	**11-270602-0402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам**	**м2 покрытия**	**15,0000**		**1650,68**	**24760**	**60,3 10**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00108	0,0162	1016,48	16	
		Итого оплата труда:				**1,10**	**16**	
16. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00204	0,0306	94,23	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**3**	
16. 3	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,1536	2,304	9565,04	22038	
16. 4	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000018	0,00027	72871,47	20	
		Итого материалов:				**1470,50**	**22058**	
		Итого прямые затраты:				**1471,79**	**22077**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1472,45	22087	
		НР второго уровня	%	3,8		55,95	839	
		Накладные расходы	%	--		56,62	849	
		Сметная прибыль	%	8		122,27	1834	
17	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр**	**1,5170**		**217342,18**	**329708**	**62,1 111855**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	133	201,761	892,74	180120	
		Итого оплата труда:				**118734,42**	**180120**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 2	21-070202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,12136	16068,98	1950	
17. 3	26-010101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	1,214	151,85	184	
		Итого материалов:				**1407,00**	**2134**	
		Итого прямые затраты:				**120141,42**	**182255**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193875,49	294109	
		НР второго уровня	%	3,8		7367,27	11176	
		Накладные расходы	%	--		81101,34	123031	
		Сметная прибыль	%	8		16099,42	24423	
18	**23-010801-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**45,0000**		**531,14**	**23901**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**473,79**	**21321**	
		НР второго уровня	%	3,8		18,00	810	
		Накладные расходы	%	--		18,00	810	
		Сметная прибыль	%	8		39,34	1770	
19	**23-010801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 40, толщина стенки 1,8 мм**	**м**	**1472,0000**		**208,49**	**306899**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**185,98**	**273763**	
		НР второго уровня	%	3,8		7,07	10403	
		Накладные расходы	%	--		7,07	10403	
		Сметная прибыль	%	8		15,44	22733	
20	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением**	**м**	**35,0000**		**620,73**	**21726**	**42,8 4431**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,29	10,15	992,95	10078	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,231	1189,94	275	
		Итого оплата труда:				**295,81**	**10353**	
20. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,1155	3551,89	410	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,1155	1363,40	157	
20. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,945	154,38	146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,1155	2457,88	284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,1155	1016,48	117	
20. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	2,436	13,99	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**24,97**	**874**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,735	299,34	220	
20. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,14	222,36	31	
20. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	4,69	182,58	856	
20.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	4,69	270,30	1268	
20.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000336	222237,60	75	
20.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,63	1453,50	916	
20.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	2,345	216,24	507	
20.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	6,3	11,22	71	
20.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,35	150,96	53	
		Итого материалов:				**114,18**	**3996**	
		Итого прямые затраты:				**427,10**	**14949**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				553,71	19380	
		НР второго уровня	%	3,8		21,04	736	
		Накладные расходы	%	--		147,65	5168	
		Сметная прибыль	%	8		45,98	1609	
21	**23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**35,0000**		**66,52**	**2328**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**59,34**	**2077**	
		НР второго уровня	%	3,8		2,25	79	
		Накладные расходы	%	--		2,25	79	
		Сметная прибыль	%	8		4,93	172	
22	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0200**		**574748,25**	**11495**	**62,1 3669**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	253	5,06	1093,91	5535	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,3314	1124,56	373	
		Итого оплата труда:				**295393,12**	**5908**	
22. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,1928	3303,21	637	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,1928	1170,58	226	
22. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,0176	3999,90	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,0176	1363,40	24	
22. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,1652	22,28	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,024	149,27	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 7	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,1172	1361,89	160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,1172	1016,48	119	
22. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0038	1966,73	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0038	1016,48	4	
		Итого эксплуатация машин:				**44080,37**	**882**	
22. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0036	24491,12	88	
22.10	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0004	200244,36	80	
		Итого материалов:				**8413,29**	**168**	
		Итого прямые затраты:				**329252,89**	**6585**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				512692,01	10254	
		НР второго уровня	%	3,8		19482,30	390	
		Накладные расходы	%	--		202921,42	4058	
		Сметная прибыль	%	8		42573,94	851	
23	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**813,61**	**16272**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**725,76**	**14515**	
		НР второго уровня	%	3,8		27,58	552	
		Накладные расходы	%	--		27,58	552	
		Сметная прибыль	%	8		60,27	1205	
24	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**5307,0000**		**311,75**	**1654437**	**42,8 313315**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	530,7	1016,48	539446	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	200,605	960,09	192599	
		Итого оплата труда:				**137,94**	**732045**	
24. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	20,697	3551,89	73515	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	20,697	1363,40	28218	
24. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	159,21	2377,68	378550	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	159,21	900,33	143342	
24. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	159,21	10,94	1742	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	20,697	2457,88	50871	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	20,697	1016,48	21038	
		Итого эксплуатация машин:				**95,10**	**504678**	
24. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	2,123	299,34	635	
24. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,042456	281414,94	11948	
24. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,509472	1669,74	851	
24.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,217587	2673,42	582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,026535	3825817,12	101518	
24.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,441542	361,08	159	
24.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	3,184	839,51	2673	
		Итого материалов:				**22,30**	**118366**	
		Итого прямые затраты:				**219,05**	**1162490**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				278,09	1475805	
		НР второго уровня	%	3,8		10,57	56081	
		Накладные расходы	%	--		69,61	369396	
		Сметная прибыль	%	8		23,09	122551	
25	**13-080201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**35,0000**		**443,28**	**15515**	**42,8 2937**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,15	5,25	1016,48	5337	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0468	1,638	931,27	1525	
		Итого оплата труда:				**196,06**	**6862**	
25. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0875	3551,89	311	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0875	1363,40	119	
25. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0418	1,463	2377,68	3479	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0418	1,463	900,33	1317	
25. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0418	1,463	10,94	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0875	2457,88	215	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0875	1016,48	89	
		Итого эксплуатация машин:				**114,87**	**4020**	
25. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,035	299,34	10	
25. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00028	281414,94	79	
25. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000217	229932,48	50	
25.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,008575	1669,74	14	
25.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,0035	2673,42	9	
25.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000088	3825817,12	335	
25.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	3,57	233,58	834	
25.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00728	361,08	3	
25.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,252	839,51	212	
		Итого материалов:				**44,16**	**1546**	
		Итого прямые затраты:				**311,50**	**10903**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				395,41	13840	
		НР второго уровня	%	3,8		15,03	526	
		Накладные расходы	%	--		98,94	3463	
		Сметная прибыль	%	8		32,84	1149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**23-060131-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3х6,0 -0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4300**		**101419,59**	**43610**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**90469,20**	**38902**	
		НР второго уровня	%	3,8		3437,83	1478	
		Накладные расходы	%	--		3437,83	1478	
		Сметная прибыль	%	8		7512,56	3230	
27	**23-060128-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х1,5 -0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**5,0650**		**51281,89**	**259743**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**45744,92**	**231698**	
		НР второго уровня	%	3,8		1738,31	8805	
		Накладные расходы	%	--		1738,31	8805	
		Сметная прибыль	%	8		3798,66	19240	
28	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**15,0000**		**1497,59**	**22464**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1335,89**	**20038**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,76	761	
		Накладные расходы	%	--		50,76	761	
		Сметная прибыль	%	8		110,93	1664	
29	**21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**5,3000**		**23304,37**	**123513**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**20788,17**	**110177**	
		НР второго уровня	%	3,8		789,95	4187	
		Накладные расходы	%	--		789,95	4187	
		Сметная прибыль	%	8		1726,25	9149	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**2895828**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1467399**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**516820**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**197183**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**908700**	
		- перевозка грузов	Тенге				**2909**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**866643**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3762471**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**142974**	
	ИТОГО:		Тенге				**3905445**	
	Сметная прибыль		Тенге				**312436**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4217880**	
	Итого с временными - 1,3 %		Тенге				**4272712**	
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами - 2 %		Тенге				**4358167**	
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге				**522980**	
	Итого с НДС		Тенге				**4881147**	

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и

Подрядчик:
ТОО "Фирма Лан"

Технический надзор

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Домалахов А
«____» _____ 20

Республикасы Алматы Каласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
КазСнабСтрой и СК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы
Республика Казахстан

«Фирма «ЛАН»