Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау жолдары"
Договор №02-79 от 12 июля 2019 года
Наименование строительства и его адрес:
"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Саудакент-Тогызкент" км 0-19 Жамбылской области"

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
		СМР	прочие затраты	оборудование мебель инвентарь		СМР	дополнительные затраты	
							прочие затраты	оборудование мебель инвентарь
"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Саудакент-Тогызкент" км 0-19 Жамбылской области"	152 900 272,90	152 900 272,90						
в том числе НДС	16 382 172,10	16 382 172,10						
Удержание 5 % согласно договору	7 645 013,65	7 645 013,65			7 645 013,65	7 645 013,65		
Всего к оплате	**152 900 272,90**	**152 900 272,90**			**7 645 013,65**	**7 645 013,65**		

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

_____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау жолдары"

_____ Жолдасов Х.Б.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Каратау жолдары"
Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Саудакент-Тогызкент" км 0-19 Жамбылской области"
Договор: № 02-79 от 12 июля 2019 года

АКТ №8

выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г

№№ п/п	Шифр и номер и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1203	Кирковка существующего ч/гравийного покрытия, h=5 см НР=72%	м3 конструкции	5713	643,3	460,36	3675177	2630039	-	1175705	5238953
					182,94	102,89	1045138	587785	-	388071	
2	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала ПГС=15 см. НР=108%	м2 площади основания	114250	368,07	107,52	42052522	12284718	26827043	6509003	52446447
					25,74	27,01	2940761	3086094	-	3884922	
3	1127-0602-0901	Подгрунтовка жидким битумом. НР=108%	т	91,4	121930,39	1601,97	11144438	146393	10998045	72940	12114768
					0	738,92	0	67537	-	897390	
4	1127-0602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II. НР=108%	м2 площади основания	114250	1310,43	89,93	149716877	10274408	135350308	7451418	169741759
					35,82	24,57	4092161	2807300	-	12573464	
5	1127-0602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР=108% К=4,000;	м2 площади основания	457000	147,59	0,02	67447028	9871	67393312	47354	72893931
					0,1	0	43845	0	-	5399550	
6	1127-0801-0111	Укрепление обочин из ПГС толщиной 6 см НР=108% к1мат=0,6;	м2 покрытия обочин	76000	251,38	131,55	19105137	9997882	7134120	5055594	26093589
					25,96	35,63	1973135	2707971	-	1932858	
7	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м (краевая) **НР=108%**	км линии	39,86	32760,29	8837,61	1305825	352267	861661	194229	1620058
					2305,49	2206,35	91897	87945		120004	
8	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 (разметка 1,5	км линии	16,69	16915,82	8837,63	282325	147500	96346	81327	392744

		осевая) **НР=108%**			2305,51	2206,35	38479	36824		29092	
9	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 (разметка 1,6) **НР=108%**	км линии	0,45	27477,78	8837,78	12365	3977	7351	2192	15722
					2304,44	2206,67	1037	993		1165	
10	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка **НР=108%**	шт	32	3822,09	686,09	122307	21955	8909	106089	246668
					2857,59	212,13	91443	6788		18272	
11	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство **НР=84%**	м3 бетона в деле	6,144	19818,52	4,88	121765	30	105833	13363	145938
					2588,22	0,98	15902	6		10810	
12	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 **НР=108%**	шт	1	721		721		105	665	1497
					616		616			111	
13	2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные А-900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	10	10020		100200				108216
					616					8016	
14	2401-0201-0244	Знаки дорожные односторонниепрямоугольные размерами 700 мм х 1400 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	1	21945		21945		21945		23701
					616					1756	
15	2401-0201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28 размерами 200 мм х 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	20	2592		51840		51840		55987
										4147	
16	2401-0201-0248	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	1	6090		6090		6090		6577
										487	
17	2401-0202-0702	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт	20	3972		79440		79440		85795
										6355	
18	2401-0202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт	9	4598		41382		41382		44693
										3311	
19	2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт	3	5620		16860		16860		18209
										1349	

		Всего прямые затраты					**341295252**				
		Накладные расходы I уровня, тенге					20709878				
		Сметная прибыль (8,00 %), тенге					25281130				
		Итого по акту, тенге					**341295252**				
		Итого с НДС 12%, тенге					**382250682**				
		Итого со скидкой (коэфф. 0,90000000057)					**344025614,02**				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транпорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Саурыков М.

Технический надзор:
НИ и ПК "Каздориновация"

Киялбаева Р.К.

Подрядчик:
ТОО "Каратау жолдары"

Жолдасов Х.Б.