Заказчик : Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания КГКП "Районный дом культуры" Акима Карасайского района ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района" филиал №2 "Дом культуры села Ушконыр"

Справка № 11

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 г.

Код		Код	Договор	Источник финансирования		Организайионно правовая форма		
Заказчик		Подрядчик	номер	Дата	Наименование	Код	Наименоваие	Код

Договор №15 от 17.08.2018.Доп.соглашение №03 от 15.03.2019г, №04 от 13.12.2019 г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекесов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за декабрь 2019г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимсоть прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГКП "Районный дом культуры" Акима Карасайского района ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района" филиал №2 "Дом культуры села Ушконыр"	270 483 624,16	3 983 583,52						426 812,52	3 983 583,52
за декабрь 2019 год	**270 483 624,16**	**3 983 583,52**						**426 812,52**	**3 983 583,52**

Итого: за декабрь 2019 г. 270 483 624,16 (Двести семьдесят миллионов четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот двадцать четыре тенге) шестнадцать тиын

Заказчик И.О.Руководитель ГУ "Отдел развития языков Карасайского района" _____ Аульбекова Л.Б.

Подрядчик Директор ТОО "Техно Снаб 2002" _____ Жарасбаев Д.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Техно Снаб 2002"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГКП "Районный дом культуры" Акима Карасайского района ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района" филиал №2 "Дом культуры села Ушконыр"**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания КГКП "Районный дом культуры" Акима Карасайского района ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района" филиал №2 "Дом культуры села Ушконыр"**
(наименование)

Договор подряда **№15 от 17.08.2018 года. Доп.соглашение №03 от.15.03.2019 г, №04 от 13.12.2019 г**

Акт приемки выполненных работ № 11 за декабрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 2-2 Общестроительные работы				
			Раздел: Внутренняя отделка				
1	**61**	**1110-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**0,001**	**19053,54**	**11**
			Накладные расходы			***963,33***	***1***
			Сметная прибыль			***1411,37***	***1***
			Раздел: Наружная отделка				
2	**64**	**1115-0108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**-440,000**	**17312,14**	**-7617340**
			Накладные расходы			***2655,75***	***-1168532***
			Сметная прибыль			***1282,38***	***-564247***
			Раздел: Кровля				
			Раздел: Благоустройство				
3	**84**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,400**	**3840,84**	**1536**
			Накладные расходы			***379,33***	***152***
			Сметная прибыль			***284,51***	***114***
			ИТОГО:				**-7615793**
			Смета: 2-3 Отопление и вентиляция				
			Раздел: Отопление				
			Раздел: Вентиляция				
1	**65**	**1120-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	**решетка**	**-0,700**	**3894,39**	**-2726**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1612,54*	*-1129*
			Сметная прибыль			*288,47*	*-202*
2	80	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,090	6126,81	18932
			Накладные расходы			*1020,99*	*3155*
			Сметная прибыль			*453,84*	*1402*
			ИТОГО:				**16206**
			Смета: 2-4 Водопровод и канализация				
			Раздел: Водопровод				
			Раздел: Канализация				
1	130	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	4,000	124,66	499
			Накладные расходы			*16,72*	*67*
			Сметная прибыль			*9,23*	*37*
			ИТОГО:				**499**
			Смета: 2-9 Телефонизация				
1	9	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	403,475	939,22	378950
			Накладные расходы			*238,10*	*96066*
			Сметная прибыль			*69,57*	*28070*
			ИТОГО:				**378950**
			Смета: 2-7 Электроснабжение				
			Раздел: Силовое электрооборудование				
			Раздел: Электроосвещение				
1	151	1308-0502-1501 РСНБ РК 2015	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в восстающих. Монтаж в восстающих	м	84,808	942,20	79906
			Накладные расходы			*275,34*	*23351*
			Сметная прибыль			*69,79*	*5919*
			ИТОГО:				**79906**
			Смета: 2-8 Пожарная, охраная сигнализации и видеонаблюдение				
			Раздел: Пожарная сигнализация				
1	3	Прайс-лист"LigHT HOuME"	Программное обеспечение АРМ "Орион"	шт	1,000	212766,80	212767
2	11	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	6,000	1090,49	6543
			Накладные расходы			*380,94*	*2286*
			Сметная прибыль			*80,78*	*485*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	13	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	12,000	2204,06	26449
			Накладные расходы			*775,57*	*9307*
			Сметная прибыль			*163,26*	*1959*
4	17	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	2715,000	939,22	2549972
			Накладные расходы			*238,10*	*646433*
			Сметная прибыль			*69,57*	*188887*
5	23	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	3,000	5225,30	15676
			Накладные расходы			*1902,94*	*5709*
			Сметная прибыль			*387,06*	*1161*
6	28	1308-0502-1501 РСНБ РК 2015	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в восстающих. Монтаж в восстающих	м	10,000	942,20	9422
			Накладные расходы			*275,34*	*2753*
			Сметная прибыль			*69,79*	*698*
			Раздел: Охранная сигнализация				
7	30	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	52332,85	52333
			Накладные расходы			*18182,88*	*18183*
			Сметная прибыль			*3876,51*	*3877*
8	32	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	64,000	2192,30	140307
			Накладные расходы			*747,25*	*47824*
			Сметная прибыль			*162,39*	*10393*
9	37	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	912,090	939,22	856650
			Накладные расходы			*238,10*	*217166*
			Сметная прибыль			*69,57*	*63456*
10	41	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	3,000	5225,30	15676
			Накладные расходы			*1902,94*	*5709*
			Сметная прибыль			*387,06*	*1161*
			Раздел: Видеонаблюдение				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	48	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	16,000	7143,25	114292
			Накладные расходы			*2766,33*	*44261*
			Сметная прибыль			*529,13*	*8466*
12	50	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	3600,000	939,22	3381178
			Накладные расходы			*238,10*	*857148*
			Сметная прибыль			*69,57*	*250458*
13	56	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	32,000	7143,25	228584
			Накладные расходы			*2766,33*	*88523*
			Сметная прибыль			*529,13*	*16932*
14	58	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	32,000	2303,64	73716
			Сметная прибыль			*170,64*	*5460*
15	59	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	2,000	5225,30	10451
			Накладные расходы			*1902,94*	*3806*
			Сметная прибыль			*387,06*	*774*
16	60	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	2,000	1127,52	2255
			Сметная прибыль			*83,52*	*167*
17	61	Прайс-лист"I-TECH"	Источник бесперибойного питания SMART UPS-1500	шт	1,000	30499,62	30500
			ИТОГО:				**7726770**
			Смета: 6-1 Наружные сети телефонизации				
1	1	1134-0207-0401 РСНБ РК 2015	Стойки телефонные однопарные. Установка	стойка	1,000	11434,93	11435
			Накладные расходы			*2832,66*	*2833*
			Сметная прибыль			*847,03*	*847*
2	2	2308-0101-0301 РСНБ РК 2015	Радиостойка РС-1900	шт.	1,000	22951,08	22951
			Сметная прибыль			*1700,08*	*1700*
3	3	1134-0205-0101 РСНБ РК 2015	Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 12	км провода	0,020	35270,18	705
			Накладные расходы			*10811,15*	*216*
			Сметная прибыль			*2612,61*	*52*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2306-0401-0124 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,014	238797,72	3343
			Сметная прибыль			*17688,72*	*248*
5	5	2105-0307-0905 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,005	193165,56	966
			Сметная прибыль			*14308,56*	*72*
6	6	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	1,000	1740,96	1741
			Сметная прибыль			*128,96*	*129*
7	7	2306-1703-0790 РСНБ РК 2015	Муфты разветвительные для кабелей типа ТП 3МР 100(арм)-S10С-эп ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,000	34527,60	34528
			Сметная прибыль			*2557,60*	*2558*
			ИТОГО:				75669
			Итого по объекту:				0
			Итого по стройке:				0
			В том числе :				
			Накладные расходы				905286
			Сметная прибыль				31033
			Итого с временными		1,2 %	5027,00	667234
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	5724,00	672958
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				706536
			Разница в текущих ценах за апрель 2019 года, к=1,04989605				2257250
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				3023062
			Итого с НДС		12 %		3385829
			Разница скидки за октябрь месяц 2018 год				597754,52
			Итого к оплате				3983583,52

Заказчик:
И.О. руководитель ГУ"Отдел развития языков Карасайского
_____Аульбекова Л.

Тех.надзор:
ТОО "Музтау"
_____Жолдыбаев.М.Т

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____Жарасбаев Д.Ж.